




COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/01/2019

Tipologia Dissesto: Frana



Importo *FSC* € 249.615.829,63

Numero Interventi : 121



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Carante SI_1_17621	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello nel comune di Aidone (EN)						Codice Rendis 19IR334/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J99D16002590001				Importo Progetto	€ 1.350.000,00	Importo FSC	€ 1.350.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 667 del 30/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 720 del 20/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1047 del 06/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

LAVORI AGGIUDICATI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 667 del 30/10/2017		€ 1.350.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE	€ 0,00
a1	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 930.259,35		
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.745,85		
	importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 894.513,50		
	Somma a disposizione di cui:	€ 419.740,67		
b1	IVA sui lavori	€ 204.657,06		
b2	Incentivi tecnici art. 113 del DLgs 50/16	€ 17.146,54		
b3	Imprevisti 0,81% dell'importo	€ 7.564,94		
b4	Compenso per servizi di ingegneria e indagini di laboratorio	€ 171.997,13		
b5	commissione gara affidamento lavori e servizi di ingegneria	€ 12.000,00		
b6	spese per pubblicità e gara lavori	€ 4.000,00		
b7	visti sul progetto	€ 375,00		
b8	Conferimento in discarica	€ 2.000,00		
	totale	€ 1.350.000,00		
			Somme a disposizione di cui:	€ 0,00
			Totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione								
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione					

FIGURE TECNICHE

RUP	Angelo Drago	Nomina	Decreto n. 364 del 13/06/2017	Supporto al RUP	Ing. Ciro Azzara	Decreto di nomina	Decreto n. 364 del 13/06/2017
				Progettista	Ing. Filippo Giustra	Determina di Nomina	Det. n. 07 del 09/03/2017
Servizi Geologici	Dott.ssa Marzia Petralia	Determina di Nomina	Det. n. 70 del 26/04/2017				
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Filippo Giustra	Decreto di nomina	D.C. n. 1028 del 29/10/2018
Direttore Lavori	Ing. Filippo Giustra	Decreto di nomina	D.C. n. 1028 del 29/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA **C.F.C. Coop.**

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

Totale € 0,00

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17623	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord nel comune di Alcara Li Fusi (ME)				Codice Rendis 19IR770/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di disesto	FRANA	
CUP	J29D16001420001			Importo Progetto	€ 1.160.000,00	Importo FSC € 1.160.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI					
b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA	b5	Indagini preliminari geognostiche compreso IVA		
b6	Prove di laboratorio compreso IVA	b6	Prove di laboratorio compreso IVA		
b7	Indennità Occup. costituzione servizi	b7	Indennità Occup. costituzione servizi		
b8	Pubblicità Gara	b8	Pubblicità Gara		
b9	Contributo Autorità di vigilanza	b9	Contributo Autorità di vigilanza		
b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]	b10	Imprevisti [art. 42, comma b) D.P.R. 207/2010]		
b11	Prove di laboratorio in corso d'opera	b11	Prove di laboratorio in corso d'opera		
	totale		totale	€ 0,00	€ 0,00
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
				€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Contiguglia	Nomina	D.C. 715 del 18/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Convenzione stipulata il 18/02/2011
Coord Sicurezza fase Progett.		Convenzione stipulata il 18/02/2011		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il	19/10/2012	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_17624	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato _ zona Baratta nel comune di Alcarà li Fusì (ME)				Codice Rendis 19IR767/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J29D16001430001			Importo Progetto	€ 3.450.000,00	Importo FSC € 3.450.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 498 del 05/06/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 798 del 24/08/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 498 del 05/06/2018		€ 3.450.000,00	Importi Decreto	€ 0,00
A	Lavori complessivi al lordo compresi oneri di cui	€ 2.505.000,00	a1	importo del contratto al netto del ribasso
A1	Costi di sicurezza	€ 15.197,22	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
	Importo Soggetto a ribasso	€ 2.489.802,79		Somma a disposizione di cui:
B	Somma a disposizione di cui:	€ 945.000,00	b1	IVA 21% sui lavori
b1	IVA 21% sui lavori	€ 551.100,00	b2	Incentivi RUP e supporti a RUP
b2	Incentivi art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 50.100,00	b3	Competenze tecniche progettazione esecutiva
b3	Per oneri pubblicità gi.gara,pareri e visti	€ 10.000,00	b4	Competenze tecniche DL, coord Sic. compresa IVA e oneri
b4	Per competenze tecniche, DL, misura e contabilità	€ 122.770,57	b5	Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA e oneri
b5	Per collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo in c.o	€ 50.670,36	b6	Competenze tecniche geologo comprese IVA e oneri
b6	Spese geologiche	€ 21.278,14	b7	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri
b7	Per verifiche e monitoraggio aree post intervento	€ 30.000,00	b8	Oneri conferimento a discarica
b8	Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	b9	Pubblicità di gara e commissione di gara
b9	Prove e collaudi sui materiali in laboratorio	€ 6.000,00	b10	Contributo autorità di vigilanza
b10	Per commissione aggiudicatrice	€ 13.000,00	b11	Spese occupazione temporanea aree
b11	Imprevisti	€ 75.080,93		Totale
	totale	€ 3.450.000,00		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione
Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Contiguglia	Decreto di nomina	D.C. n. 685 del 10/10/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Ing. Basilio Sanseverino
					Determina di nomina
Servizi Geologici	Dott.ssa Marzia Rita Mancuso	Determina di Nomina	Det. n. 70 del 26/04/2017		
Coord. Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Geologo supporto alla progettazione	Determina di nomina
Direttore Lavori	Arch. Giovanni Piero di Magro	Decreto di nomina	D.C. n. 459 del 18/05/2018	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori di carattere geologico		Decreto di nomina			
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

Collaudatore	Collaudatore	Collaudatore	Collaudatore
--------------	--------------	--------------	--------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17625	ALI'	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale nel comune di Ali (ME)						Codice Rendis 191RA30/G1
Livello di Progettazione iniziale		PRELIMINARE				Tipo di dissesto		FRANA
CUP		J39D16001750001				Importo Progetto		€ 2.013.205,67
Decreto finanziamento Servizi		D.C. n. 138 del 14/02/2018	Importo Finanziato	€ 164.439,04	Decreto a contrarre	D.C. n. 571 del 15/06/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI	
b5	Competenze geologiche e indagini comp IVA ed Oneri
b6	Publicità di gara
b7	Contributo AVCP Stazione appaltante
b8	Imprevisti
b9	Commissione di gara
totale	
€ 0,00	
b5	Contributo AVCP (D. C. 527/12)
b6	IVA sui lavori (21 %)
b7	Spese indagini geognostiche (compresa IVA)
b8	Rel. Geologica compresi IVA ed oneri
b9	Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010
Totale	
€ 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE	
RUP	Arch. Benedetto Falcone
	Decreto di nomina
	D.C. n. 492 del 28/07/2017
	Supporto al RUP
	Progettista
	Supporto alla Progettazione/Geologo
	Decreto di nomina
	Determina Sindacale
	Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.	
	Coord Sicurezza fase Esecuzione
	Decreto di nomina
Direttore Lavori	
	Assistente al DL
	Decreto di nomina

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

CONSORZIATA OPERATIVA EUROVEGA COSTRUZIONI	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
Data della consegna	VALIA del contratto inizio
	Scadenza Tempo utile per l'Amministrazione del Comune
	28/06/1900
	Nuova Scadenza

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17626	ALIMENA	Consolidamento della zona a valle del centro abitato "Pasciovali-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale nel comune di Alimena (PA)						Codice Rendis 19IR080/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J19D16004990001				Importo Progetto	€ 1.020.000,00	Importo FSC	€ 1.020.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 509 del 06/06/2018	Importo Finanziato	€ 82.706,52	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
b5	Indagini geognostiche		
b6	Geologo e indagini geofisiche		
b7	Collaudo statico		
b8	Pubblicità di gara		
b9	Contributo AVCP		
b10	Imprevisti		
	totale	€ 0,00	

b5	Indagini geognostiche		
b6	Geologo e indagini geofisiche		
b7	Collaudo statico		
b8	Pubblicità di gara		
b9	Contributo AVCP		
	Imprevisti		
	Totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA € 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione
0			
à			
RUP	Arch. Rosario Macaluso	Decreto di nomina	D.C. n. 378 del 16/06/2017
		Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
		Supporto alla Progettazione/Geologo	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale	Coord Sicurezza fase Esecuzione
		Decreto di nomina	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina	Assistente al DL
		Decreto di nomina	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante
--

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo
			Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo
			Certificato



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17630	ANTILLO	Lavori di regimentazione dell'alveo torrente Acqua Vena - completamento del consolidamento del versante e realizzazione di un'area di Protezione Civile nel comune di Antillo (ME)				Codice Rendis 191R621/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J59D16001690001			Importo Progetto	€ 980.000,00	Importo FSC € 980.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

NULLO

DATI FINANZIARI							
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara		
totale			€ 0,00	Totale			

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 679 del 06/10/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI Indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva	

**COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Codice Caronte SI_1_17631	ANTILLO	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di Canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia nel comune di Antillo (ME)				Codice Rendis 19IRA57/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J59D16001760001			Importo Progetto	€ 1.800.000,00	Importo FSC € 1.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI						
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara	
	totale	€ 0,00			Totale	
Eventuali Economie						

CAUZIONI E GARANZIE						
Fidejussione						
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione			

FIGURE TECNICHE						
RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 286 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista		nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA						
Affidataria						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)						

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI						
Subappaltatore:						

TEMPISTICA						
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE						
Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva		

COLLAUDO STATICO						
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo		Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO						
DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		CERTIFICATO di Collaudo		Certificato

Codice Caronte SI_1_17632	ANTILLO	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato nel comune di Antillo (ME)				Codice Rendis 19R617/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J59D16001670001			Importo Progetto	€ 2.400.000,00	Importo FSC € 2.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI				
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)
b7	Spese per pubblicità gara		b7	Spese per pubblicità gara
totale		€ 0,00	Totale	
Eventuali Economie				

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. 263 del 19/05/2017	Supporto al RUP	Arch. Sebastiano Stracuzzi	Decreto di nomina	D.C. n. 331 del 12/04/2018
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE		
Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre iva

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana"

REGIONE
SICILIANA



Codice Caronte SI_1_17633	ANTILLO	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare nel comune di Antillo (ME)				Codice Rendis 19IR313/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO		Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001660001		Importo Progetto	€ 2.500.000,00	Importo FSC	€ 2.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	
b7	Spese per pubblicità gara		b7	Spese per pubblicità gara	
	totale	€ 0,00		Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 285 del 25/05/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni prorogati

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17636	BALESTRATE	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce_ Completamento nel comune di Balestrate (PA)						Codice Rendis 19IR082/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J69D16001810001			Importo Progetto	€ 1.800.000,00	Importo PSC	€ 1.800.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 564 del 13/05/2018 - D.C. n. 1126 del 15/11/2018	Importo Finanziato	€ 112.592,91 € 9.296,62	Decreto a contrarre	D.C. n. 1027 del 29/10/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI							
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara		
	totale				Totale		
	€ 0,00						
Eventuali Economie							

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejübente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Gaetano Vitale		Decreto di nomina	D.C. n. 828 del 28/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Nota di nomina Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:			Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina		
Direttore Lavori	Decreto di nomina			Assistente al DL	Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico					Nota di nomina		
					Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo					Nota di nomina		
					Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA							
Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
Subappaltatore:							

TEMPISTICA							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

VARIANTE							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva			

COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17639	BASICO'	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali nel comuend i Basicò (ME)						Codice Rendis 191R182/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J79D16001880001			Importo Progetto	€ 1.600.000,00		Importo FSC	€ 1.600.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI							
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara		
	totale	€ 0,00			Totale		
Eventuali Economie							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppe Trifilò	Nota di nomina	D.C. n. 342 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA							
Affidataria							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
Subappaltatore:							

TEMPISTICA							
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza				

VARIANTE							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



Codice Caronte SI_1_17644	BROLO	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore nel comune di Brolo (ME)				Codice Rendis 191RA42/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J89D16003280001			Importo Progetto	€ 4.820.000,00	Importo FSC € 4.820.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)
b7	Spese per pubblicità gara	b7	Spese per pubblicità gara
totale € 0,00		Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Basilio Ridolfo	Nota di nomina	D.C. n. 446 del 11/07/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		Importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17647	CALTABELLOTTA	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato nel comune di Caltabelotta (AG)				Codice Rendis 19IR010/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J19D16004980001			Importo Progetto	€ 3.072.778,03	Importo FSC € 3.072.778,03
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI					
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	
b7	Spese per pubblicità gara		b7	Spese per pubblicità gara	
totale			€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Pellegrino Campo	Nota di nomina	D.C. n. 157 del 19/02/2018	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	D.C. n. 55 del 16/01/2019
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
------------	--

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il		STATO FINALE emesso il	
		Importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SI_1_17649	CAMMARATA	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo nel comune di Cammarata (AG)						Codice Rendis 19IR013/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto		FRANA	
CUP	J39D16001670001				Importo Progetto	€ 3.600.000,00	Importo FSC € 3.600.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 630 del 18/09/2017	Importo Finanziato	€ 20.000,00	Decreto a contrarre	D.C. n. 814 del 17/11/2017	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento	D.C. n. 1035 del 31/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1153 del 21/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	
							Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI					
Importi Decreto di Finanziamento n. 1035/2018		€ 3.600.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A	Lavori a misura - importo complessivo dell'appalto	€ 2.346.497,85	a1	Importo del contratto al netto del ribasso	
a1	costo della manodopera	€ 457.901,29			
a2	oneri della sicurezza già inclusi nei lavori	€ 5.411,41			
a3	oneri della sicurezza indiretti	€ 129.569,15			
A	importo lavori da porre a ribasso	€ 2.216.928,70	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	
	Somma a disposizione di cui:	€ 1.253.502,15		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b1	Per IVA (21% di A)	€ 516.229,53	b1	Per IVA (22% di A)	
b2	indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio già finanziate con D.C. n. 630/2017	€ 20.000,00	b2	Per imprevisti (< 10% di A)	
b3	prove di carico tiranti e micropali per il collaudo (IVA compresa)	€ 15.000,00	b3	Per espropriazioni e occupazioni (compreso spese)	
b4	competenze tecniche progettazione	€ 222.657,69	b4	Oneri di accesso in discarica	
b5	competenze tecniche csp	€ 44.531,54	b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)	
b6	competenze tecniche DL	€ 120.807,03	b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	
b7	competenze tecniche CSE	€ 65.487,55			
b8	competenze tecniche prestazioni geotecniche	€ 70.621,20			
b9	competenze tecniche collaudo statico	€ 34.992,87			
b10	competenze tecniche collaudo amministrativo	€ 10.458,72			
b11	competenze tecniche geologo	€ 55.028,75			
b12	oneri di accesso in discarica	€ 5.000,00			
b13	spese tecniche per attività RUP	€ 9.385,99			
b14	sopese commissione giudicatrice	€ 5.000,00			
b15	contributo ANAC	€ 600,00			
b16	imprevisti	€ 57.701,28	b7	Spese per pubblicità gara	
	totale	€ 3.600.000,00		Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Giuseppe La Greca	Nota di nomina	D.C. n. 576 del 04/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Antonino Giambrone	nota di nomina Incarico conferito tramite:	Del. Giunta Comunale n. 679 del 28/10/1998
Servizi Geologici	Geoproject Srl	Nota di nomina	Prot. n. 649 del 17/11/2017				
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Giambrone	Decreto di nomina	D.C. 1071 del 07/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Antonino Giambrone	Decreto di nomina	D.C. 1071 del 07/11/2018	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Nota di nomina				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ult. offerta di gara	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17650	CAMPOBELLO DI MAZARA	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola nel comune di Capobello di Mazara (TP)						Codice Rendis 19IRAB1/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J19D16005040001			Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

NULLO

DATI FINANZIARI							
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara		
	totale	€ 0,00			Totale		
Eventuali Economie							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Bartolomeo Castiglione	Nota di nomina	D.C. n. 704 del 17/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Arch. Salvatore Montalbano e Geom. Marco Antonio Bascio	nota di nomina Incarico conferito tramite:	Determina Comunale n. 75 del 21/08/2009
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17652	CAPACI	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci - Capaci (PA)				Codice Rendis 19IR951/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J19D16005000001			Importo Progetto	€ 4.998.000,00	Importo FSC € 4.998.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATI FINANZIARI				
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)
b7	Spese per pubblicità gara		b7	Spese per pubblicità gara
totale		€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Loiacono	Nota di nomina	D.C. n. 566 del 23/08/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

**COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17653	CAPIZZI	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina nel comune di Capizzi (ME)						Codice Rendis 191R940/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J99D16002620001				Importo Progetto	€ 399.000,00	Importo FSC	€ 399.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 833 del 07/09/2018	Importo Finanziato	€ 61.840,45	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI								
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara			
totale				€ 0,00	Totale			

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Carmelo Principato Trosso	Nota di nomina	D.C. n. 324 del 06/06/2017	Supporto al RUP Progettista		nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
			totale gg previsti				

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17655	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo nel comune di Capo D'Orlando (ME)					Codice Rendis 191RB22/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J19D16005070001			Importo Progetto	€ 2.430.000,00	Importo FSC	€ 2.430.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATI FINANZIARI								
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)			
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)			
b7	Spese per pubblicità gara			b7	Spese per pubblicità gara			
totale				€ 0,00	Totale			

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore	Nota di nomina	D.C. n. 322 del 06/06/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
 Affidataria
 dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
 Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17656	CARINI	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe nell'ambito dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi di Montagna Longa in zona R4 lato Nord nel comune di Carini (PA)						Codice Rendis 19IR976/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PDFTE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J29D16001310001			Importo Progetto	€ 420.351,58	Importo FSC	€ 420.351,58	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 208 del 02/03/2018 - D.C. n. 1077 del 08/11/2018	Importo Finanziato	€ 65.128,17 € 11.956,00	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI				
b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)		b5	Incentivo per la progettazione - art.18 L.109/94 (2% di A)
b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)		b6	Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)
b7	Spese per pubblicità gara		b7	Spese per pubblicità gara
	totale	€ 0,00		Totale

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Salvatore Bellia	Nota di nomina	D.C. n. 151 del 23/03/2017	Supporto al RUP	Progettista	nota di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI Indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA			
Data della consegna	data del contratto inizio	scadenza tempo utile per	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale	dei lavori	il subappaltatore/ATI Servizi	giorni impegnati in più
Prorogativa	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17658	CARLENTINI	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida nel comune di Carlentini (SR)						Codice Rendis 19IRA72/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J19D16005030001				Importo Progetto	€ 1.872.000,00	Importo FSC	€ 1.872.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 51 del 16/01/2017	Importo Finanziato	€ 179.896,85	Decreto a contrarre	D.C. n. 1079 del 08/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di nomina	D.C. n. 384 del 20/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Enzo Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 344 del 18/04/2018
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di nomina a			

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17659	CARONIA	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro nel comune di Caronia (ME)				Codice Rendis 19IR479/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	J39D16001740001			Importo Progetto	€ 2.387.000,00	Importo FSC € 2.387.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
b6	Spese per funzionamento Struttura Commissariale	b6	Autorità Vigilanza LL. PP.
b7	Publicità di gara	b7	Ripristino Allacci a pubblici servizi + IVA
b8	Spese per accertamenti, collaudi, ecc.	b8	Espropri
b9	IVA 20% ed eventuali altre imposte	b9	Imprevisti e accantonamenti
	totale	b10	IVA sui Lavori
	€ 0,00	b11	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico
			Spese per funzionamento Struttura Commissariale
			Totale
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA
			€ 0.00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Nomina	D.C. n. 582 del 04/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale		Coordi Sicurezza fase Esecuzione	Determina Sindacale
Direttore Lavori		Nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				nota di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17603	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)						Codice Rendis 19IR479/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J46J16000870001				Importo Progetto	€ 985.000,00	Importo FSC	€ 985.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n. 77 del 08/02/2017 - D.C. n. 724 del 20/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 768 del 03/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1103 del 12/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
Importi Decreto di Finanziamento n. 724 del 20/10/2017			Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
€ 985.000,00			€ 0,00		
a1	importo lavori soggetti a ribasso	€ 588.035,39			
a2	oneri per la sicurezza	€ 12.564,70			
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 600.600,09			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 384.399,91	Somma a disposizione di cui: € 0,00		
b1	IVA sui lavori al 22%	€ 132.132,02			
b2	Corrispettivi per incentivi	€ 3.003,00			
b3	Proget. DL - misura e contabilità - Coord. Sicurezza	€ 101.836,43			
b4	Studio Geologico	€ 34.764,54			
b5	Indagini geognostiche	€ 12.014,19			
b6	Monitoraggio intervento	€ 50.806,29			
b7	collaudo Statico	€ 14.865,19			
b8	Collaudo tecnico/amministrativo	€ 5.405,52			
b9	oneri accesso a discarica	€ 4.000,00			
b10	spese di gara	€ 8.000,00			
b11	imprevisti e lavori in economia	€ 17.572,73			
	totale	€ 985.000,00	Totale € 0,00		

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione
Fidejubente		Importo	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pietro Mifa	Decreto di nomina	D.C. n. 89 del 01/02/2018	Supporto al RUP	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	Det. Comunale n. 141 del 05/11/2015
				Progettista		Determina di nomina	
				Supporto alla Progettazione/Geologo		Determina di nomina	
Servizi Geologici	Geol. Fabio Ucchino	Determina di nomina	Det. Comunale 135 del 19/10/2015				
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	Det. Comunale n. 141 del 05/11/2015
Direttore Lavori	Ing. Enzo Greco Lucchina	Determina di nomina	D.C. n. 760 del 02/11/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_17662	CASALVECCHIO SICULO	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)						Codice Rendis 191R242/G1					
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO			Tipo di dissesto		FRANA						
CUP		J49D16001990001			Importo Progetto		€ 2.585.049,29	Importo FSC € 2.585.049,29					
Decreto finanziamento Servizi		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento		D.C. n. 490 del 30/05/2018		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 490 del 30/05/2018		€ 4.227.076,02	
a1	importo lavori a misura	€ 1.630.710,74	
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.316,00	
A	importo complessivo dei lavori	€ 1.642.026,74	
Somma a disposizione di cui:			
b1	IVA 22% di Alavori a base di appalto	€ 361.245,88	
b2	imprevisti	€ 81.233,11	
b3	incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 26.272,43	
b4	autorizzazioni - validazioni - versamento ANAC ecc.	€ 18.000,00	
b5	Spese gare e pubblicità	€ 20.000,00	
b6	oneri accesso a discarica (me 2.865 * kg 1.300* €/mckg 0,008)	€ 29.795,00	
b7	prove di collaudo strutture e di laboratorio	€ 30.000,00	
b8	progettazione comprensiva di iva ed oneri	€ 60.464,55	
b9	direzione lavori comprensiva di oneri ed iva	€ 78.219,73	
b10	prestazioni inerenti alla sicurezza prog. comprensiva di oneri ed iva	€ 14.636,47	
b11	prestazioni inerenti alla sicurezza esec. comprensiva di oneri ed iva	€ 36.591,19	
b12	collaudo statico comprensivo di oneri ed iva	€ 28.744,80	
b13	collaudo amministrativo comprensivo di oneri ed iva	€ 11.709,18	
b14	competenza geologiche (più oneri e tasse)	€ 40.769,84	
b15	tasse vidimazione parcelle 2% - geologo	€ 665,96	
b17	contributo previdenziale 2% - geologo	€ 665,96	
b18	tassa vidimazione parcelle 1,50%	€ 2.723,28	
b19	monitoraggio area in frana	€ 101.285,16	
totale		€ 4.227.076,02	
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
a1	importo del contratto al netto del ribasso		
a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		
Somma a disposizione di cui:			
b1	IVA 22% di A		
b2			
b3			
b4			
b5			
b6			
b7			
b8			
b9			
b10			
Totale		€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pietro Mifa	Decreto di nomina	D.C. n. 90 del 01/02/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
				Supporto alla Progettazione/Geologo	Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Arch. Salvatore Badalamenti	Decreto di nomina	D.C. n. 459 del 18/05/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
TEMPISTICA	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			Certificato

Codice Caronte SI_1_17664	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione de C.A. nel comune di Castel di Lucio (ME)				Codice Rendis 191RA22/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J59D16001700001			Importo Progetto	€ 1.400.000,00	Importo FSC € 1.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
b5	Indagini geognostiche	b5	Rilevi aerofotogrammetrici
b6	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico	b6	Oneri per conferimento in discarica
b7	Spese di pubblicazione Gara	b7	Contributo Stazione appaltante
b8	Imprevisti e arrotondamenti		Spese espletamento gare
	totale € 0,01	b13	Spese Struttura Commissariale
			Totale
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo	Data di scadenza:	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Angelo Oieni	Decreto di nomina	D.C. 652 del 27/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente geologo al DL	Decreto di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO	DATA VISITA COLLAUDO n. 1	08/10/2012	DATA VISITA COLLAUDO n. 2		DATA VISITA COLLAUDO n. 3		LETTI/FIRMA DI COLLAUDO (dati emessa di)	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO								

Codice Caronte SI_1_17666	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso su cui si erge il centro storico di Castellammare del Golfo (TP)				Codice Rendis 19IR109/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	J26I16000760001			Importo Progetto	€ 2.159.600,00	Importo FSC € 2.159.600,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATI FINANZIARI							
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale				totale	€ 0,00	
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Simone Cusumano	Decreto di nomina	D.C. n. 383 del 19/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico conferito	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17663	CASTEL DI LUCIO	19IR474/G1 - Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato nel comune di Castel di Lucio (ME)				Codice Rendis 19IR474/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di disesto	FRANA	
CUP	J59D16001680001			Importo Progetto	€ 1.600.000,00	Importo FSC € 1.600.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI					
b5	spese pubblicazione e gara		b5	spese pubblicazione e gara	
b6	indagini geognostiche IVA inclusa		b6	indagini geognostiche IVA inclusa	
b7	Contributo Autorità di vigilanza		b7	Contributo Autorità di vigilanza	
b8	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento		b8	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	
b9	Imprevisti (circa 6,475%)		b8	Imprevisti (circa 6,475%)	
	totale	€ 0,00	b13	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Pappalardo	Decreto di nomina	D.C. n. 654 del 27/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo
			Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17667	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo nel comune di Castellammare del Golfo (TP)				Codice Rendis 19IRB10/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J29D16001370001		Importo Progetto	€ 650.000,00	Importo FSC	€ 650.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Alcamo	Decreto di nomina	Supporto al RUP		Decreto di nomina
			Progettista		Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico			Nota di nomina		
			Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo			Nota di nomina		
			Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17668	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda nel comune di Castell'Umberto (ME)				Codice Rendis 19IR312/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001960001			Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC € 2.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	

IN AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Ballato	Decreto di nomina	D.C. n. 477 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna n. gg eventuale	data del concreto inizio dei lavori	scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	nuova scadenza prima impegnativa
	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17669	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda nel comune di Castell'Umberto (ME)				Codice Rendis 19IR247/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001950001			Importo Progetto	€ 2.200.000,00	Importo FSC € 2.200.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 756 del 03/08/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 756 del 03/08/2018		€ 2.200.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.592.459,82		a1			
	Incidenza della manodopera	€ 238.836,36		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.654,86		b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.557.804,96			Totale Oneri di Sicurezza	€ 1.557.804,96	
B	Somma a disposizione dell'amministrazione di cui:	€ 607.540,18			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
B1	IVA sui lavori	€ 350.341,16		c1	IVA sui lavori		
B2	Incentivo attività tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 31.849,20		c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)		
B3	Competenze tecniche Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità compreso Oneri e Iva	€ 99.606,53		c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione		
B4	Competenze tecniche Collaudo Statico ed amministrativo compreso Oneri e Iva	€ 45.725,81		c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic esecuzione e competenze geotecniche eseg		
B5	Direzione Lavori, Geologo e assistenza al collaudo Oneri e Iva	€ 14.341,44		c5	Collaudo statico		
B6	Contributo ANAC	€ 2.000,00		c6	Imprevisti		
B7	Allacciamento pubblici servizi	€ 12.000,00		c7	Indagini e prove geognostiche		
B8	Prove di collaudo e prove di accettazione dei materiali	€ 10.000,00		c8	Spese relazione geologica		
B9	Piano di monitoraggio post operam IVA compresa	€ 19.027,11		c9	Espropri (occupazione temporanea)		
B10	Oneri di accesso a discarica	€ 14.011,68		c10	RUP		
B11	Imprevisti	€ 8.637,25		c11	Collaboratori tecnici RUP		
C	totale	€ 2.200.000,00			totale	€ 1.557.804,96	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Ballato	Decreto di nomina	D.C. n. 476 del 21/07/2017	Supporto al RUP	Progettista	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite: 09/10/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL			Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Usa del concreto inizio	Scadenza tempo utile per	Nuova Scadenza
---------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17671	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione di Sicilia (CT)					Codice Rendis 19IRB12/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001610001			Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 1.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI				DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,01			totale	€ 0,00	
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
fidejussore		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Salvatore Nastasi	Decreto di nomina	D.C. n. 114 del 05/02/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Carante SL_17672	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato nel comune di Castiglione di Sicilia (CT)				Codice Rendis 19IR035/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE		Tipo di disesto	FRANA		
CUP	J59D16001620001		Importo Progetto	€ 1.300.000,00	Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto Finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito applicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,01	

c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubenente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Salvatore Nastasi	Decreto di nomina	D.C. n. 115 del 05/02/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impegnati in mesi

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	LENERGIAIU di Collaudo Statico, versione n.	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17673	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento nel comune di Castronovo di Sicilia (PA)				Codice Rendis 19IR098/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001820001			Importo Progetto	€ 612.000,00	Importo FSC € 612.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		DATI FINANZIARI	
c5	Collaudo statico	c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti	c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche	c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica	c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)	c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP	c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP	c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP	c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica	c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi	c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara	c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP	c16	Contributo AVCP
	totale		totale
			€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Cosima Maria Orlando	Decreto di nomina	D.C. n. 1182 del 27/11/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna n. gg Eventuale Prorogazione	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per pubblicazione del bando	Nuova Scadenza giorni impiegati in più
n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	per lavori a tutto il:	importo stato di avanzamento oltre IVA	Decreto di aggiudicazione SAI n. 1	importo oltre IVA	Percentuale di avanzamento al SAI n. 1
-------------------	------------------------	---	---------------------------------------	-------------------	---

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre IVA
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Esecuzione lavori	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	-------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17674	CASTRONOVO DI SICILIA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo (PA)				Codice Rendis 19IR097/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001830001			Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC € 1.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN FASE DI RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,01	

c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Cosima Maria Orlando	Decreto di nomina	D.C. n. 1180 del 27/11/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre iva
----------------------------	-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO	DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_19616	CASTRONOVO DI SICILIA	Progetto per la messa in sicurezza e consolidamento del versante a monte della SP 40 in C.da S.Andrea/Manicasuppa tra il Comune di Castronovo di Saicilia ed il Bivio con la SP 189 (PA)				Codice Rendis
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP				Importo Progetto	€ 1.682.268,89	Importo FSC € 1.682.268,89
Decreto Finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto Finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI						ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale				totale	€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE	
RUP	Arch. Cosima Maria Orlando Decreto di nomina D.C. n. 1180 del 27/11/2018 Supporto al RUP Progettista Decreto di nomina tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite: Coord Sicurezza fase Esecuzione Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina Assistente al DL Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE		
Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO		
DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17676	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù (PA)				Codice Rendis 19IR101/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J89D16003200001			Importo Progetto	€ 1.827.000,00	Importo FSC € 1.827.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 781 del 09/08/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1133 del 19/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
Importi Decreto di Finanziamento n. 781/2018			Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A1	Importo dei lavori da CME, soggetto a ribasso d'asta	€ 1.285.884,43	a1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
A2	Oneri della sicurezza	€ 22.827,19	b1	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
A	Totale Lavori	€ 1.308.711,62	b2	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
B	Somme a disposizione di cui:	€ 518.288,38	c1	IVA sui lavori	
B1	IVA sui lavori	€ 287.916,56	c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)	
B2	Spese per pubblicità bando di gara	€ 5.000,00	c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic	
B3	Spese per espropri	€ 7.587,81	c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic	
B4	Competenze Rup e Supporto al Rup	€ 8.899,24	c5	Collaudo statico	
B5	Commissione art. 77 DL 50/2016 e s.m.i	€ 4.500,00	c6	Imprevisti	
B6	Progettazione Def., Esec. Ed Esecuzione dei lavori	€ 137.321,07	c7	Indagini e prove geognostiche	
B7	Sudio Geologico (Progettazione)	€ 11.972,66	c8	Spese relazione geologica	
B8	Verifiche e collaudi	€ 36.789,88	c9	Espropri (occupazione temporanea)	
B9	Spese per prove di accettazione materiali e di collaudo tiranti	€ 5.000,00	c10	RUP	
B10	Imprevisti	€ 13.301,16		totale	€ 0,00
	totale	€ 1.827.000,00			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	n. Polizza	Data di sottoscrizione
Fidejubente	Importo	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Ivan Joseph Duca	Decreto di nomina	D.C. n. 629 del 18/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto tecnico, Geotecnico, geodolite, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Fabio Cafiso
Direttore Lavori	Ing. Fabio Cafiso	Decreto di nomina	D.C. n. 1080 del 08/11/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina	Decreto di nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	Decreto di nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)
-------------	---

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre Iva
----------------------------	-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO	DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statistico	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO					

Codice Caronte SI_1_17678	CINISI	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari nel comune di Cinisi (PA)				Codice Rendis 19IR295/G1
Livello di Progettazione Iniziale		PRELIMINARE		Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J39D16001680001		Importo Progetto	€ 1.240.066,00	Importo FSC	€ 1.240.066,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
totale		€ 0,01	

c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
totale		€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Salvatore Zerillo	Decreto di nomina	D.C. n. 565 del 23/08/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:									
partita IVA	Indirizzo:	Tel/Fax:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:	
Tipo di Contratto Applicato									

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	totale gg. previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17679	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce nel comune di Collesano (PA)				Codice Rendis 19I108/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J49D16001910001			Importo Progetto	€ 1.268.000,00	Importo FSC € 1.268.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 949 del 04/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1194 del 29/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 949 del 04/10/2018		€ 1.268.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
A	Importo dei Lavori	€ 810.454,20	a1
A1	Importo dei costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.423,99	b1
A2	Importi dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 778.030,21	b2
B	Somma a disposizione di cui:	€ 438.145,80	Somma a disposizione di cui:
B1	IVA 22 % sui lavori	€ 178.299,92	c1
B2	Imprevisti sui lavori < 5% e arrotondamenti, IVA compresa	€ 39.998,61	c2
B3	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva comprensive di oneri e IVA	€ 25.122,24	c3
B4	Spese tecniche per Direzione dei Lavori misure e contabilità comprensive di oneri e Iva	€ 42.429,18	c4
B5	Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensive di oneri e IVA	€ 24.742,00	c5
B6	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera comprensive di oneri ed IVA	€ 8.140,68	c6
B7	Spese tecniche per Collaudo statico comprensive di oneri e IVA	€ 18.655,75	c7
B8	Studio geologico comprensivo di oneri e IVA	€ 23.848,34	c8
B9	Incentivo interno art. 113 D. Lgs. 50/16 (2% importo lavori)	€ 16.209,08	c9
B10	Oneri accesso in discarica, IVA compresa	€ 5.700,00	c10
B11	Pubblicazione bando	€ 1.000,00	c11
B12	Indagini ed ispezioni geologiche	€ 14.400,00	c12
B13	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	c13
B14	Commissione di gara	€ 15.000,00	c14
B15	Oneri assicurativi verificatore	€ 600,00	c15
B16	Monitoraggio	€ 14.000,00	c16
	totale	€ 1.268.000,00	totale
			€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE						
Fidejussione						
Fidejussente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione			
FIGURE TECNICHE						
RUP	Geom. Fabio Flandaca	Decreto di nomina	D.C. n. 279 del 04/04/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori	Arch. Diego Mammo Zagarella	Decreto di nomina	D.C. n. 1134 del 19/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	data del concreto inizio	scadenza tempo utile per	Nuova Scadenza
n. gg eventuale	n. gg Eventuale Preroga	giorni impiegati in più	
	totale gg previsti		

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE		
Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17680	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello _opere di mitigazione nel comune di Collesano (PA)				Codice Rendis 191R960/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J49D16001920001			Importo Progetto	€ 3.766.000,00	Importo FSC € 3.766.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI					
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP			c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP
	totale				totale
					€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione									
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione							
	Importo								

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Domenico Signorello	Decreto di nomina	D.C. n. 430 del 05/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Panzeca	Decreto di nomina incarico conferito	D.C. n. 430 del 05/07/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
		totale gg previsti					

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE				
Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17827	FAVIGNANA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo nel comue di Favignana (TP)				Codice Rendis 19IR175/G1
Livello di Progettazione Iniziale			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J69D16001870001		Importo Progetto	€ 398.500,00	Importo FSC	€ 398.500,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
Decreto finanziamento	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto
						Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
						Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

DATI FINANZIARI	
c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP
	totale
	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Giuseppe Alcamo	Decreto di nomina	D.C. n. 616 del 13/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	
partita IVA	Indirizzo:
Figura di Contratto	Tel/Fax:
	Posizione INPS
	n. SEDE:
	Posizione INAIL
	n. SEDE:
	Cassa Edile
	n. SEDE:

TEMPISTICA	
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga
	totale gg previsti
	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori
	giorni impiegati in più
	Nuova Scadenza
	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
Emesso il	STATO FINALE emesso il
	importo oltre Iva

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17752	FONDACHELLI FANTINA	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino nel comune di Fondachelli Fantina (ME)						Codice Rendis 191R299/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J69D16001940001				Importo Progetto	€ 1.381.433,10	Importo FSC	€ 1.381.433,10
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Fiumara	Decreto di nomina	D.C. n. 548 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Salvatore Ferrara	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 267 del 14/03/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del contratto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17753	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)				Codice Rendis 191RA66/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA
CUP	J89D16003250001				Importo Progetto	€ 1.260.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	€ 1.260.000,00
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI					
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP			c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP
	totale	€ 0,01			totale
					€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione				
Fidejubente	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonino Seminara	Decreto di nomina	D.C. n. 547 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico Specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
			totale gg previsti				

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE				
Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SI_1_17600	FRAZZANO' Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzano' (ME)								Codice Rendis 191RZ48/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	FRANA				
CUP	J96I16001120001				Importo Progetto	€ 2.649.938,67		Importo FSC	€ 2.649.938,67	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	D.C. n. 721 del 20/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 175 del 04/04/2017 e D.C. n. 698 del 16/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 737 del 24/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 876 del 19/09/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 170 del 08/01/2019	Registrazione Contratto	Reg. n. 291 del 08/01/2019 Serie 1/T	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 1.750.559,73		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 175 del 04/04/2017 e D.C. n. 698 del 16/10/2017					
a1	Importo lavori compreso manodopera	€ 1.728.710,43			
b1	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.849,30			
A	Importo totale lavori	€ 1.750.559,73			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 899.378,94		Somma a disposizione di cui: € 0,00	
b1	IVA sui lavori 22% su A	€ 385.123,14			
b2	Imprevisti	€ 61.959,83			
b3	Incentivi e spese per la programmazione	€ 35.011,19			
b4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.377,51			
b5	Direzione Lavori geologo e assistenza al collaudo	€ 17.050,14			
b6	Competenze direzione lavori misura e contabilità	€ 93.801,36			
b7	Collaudo statico e amministrativo	€ 45.283,22			
b8	Competenze supp. al RUP verifica prog. esecutiva - come da	€ 15.283,35			
b9	contributo soggettivo su (B4+B5+B6+B7+B8)	€ 8.271,83			
b10	IVA al 22% su (B4+B5+B6+B7+B8+B9)	€ 47.314,83			
b11	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 5.000,00			
b12	pubblicazione bando	€ 6.000,00			
b13	elenco ditte da espropriare e stima Indennità	€ 107.000,00			
b14	monitoraggio dell'opera IVA compresa	€ 14.902,54			
b15	assicurazione e spese attinenti	€ 4.000,00			
b16	prove di laboratorio sui materiali	€ 18.000,00			
A+B totale		€ 2.649.938,67		totale € 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Calogero Gianguzzi	Decreto di nomina	D.C. n. 175 del 04/04/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	
Supporto tecnico, Geotecnico, specialistico, ecc.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 717 del 26/07/2018
Direttore Lavori	Ing. Rosario Bonanno	Decreto di nomina	D.C. n. 717 del 26/07/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA							
Data della consegna	24/01/2019_Consegna parziale	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
Emesso il	STATO FINALE emesso il
	importo oltre iva

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17754	GALATI MAMERTINO	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato nel comune di Galati Mamertino (ME)						Codice Rendis 191R987/G1
Livello di Progettazione	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J49D16002120001				Importo Progetto	€ 1.840.000,00	Importo FSC	€ 1.840.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 195 del 26/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 895 del 26/09/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 195 del 26/02/2018		€ 1.840.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	Sommario i lavori complessivi	€ 1.212.301,35					
a1	Costi della manodopera	€ 325.281,56					
a2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.928,00					
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.201.373,35					
B	Somma a disposizione di cui:	€ 627.698,65				Somma a disposizione di cui: € 0,00	
b1	IVA sui lavori	€ 266.706,30				c1	
b2	Imprevisti	€ 60.000,00				c2	
b3	Acquisizione aree immobili e occupazione temporanea	€ 30.000,00				c3	
b4	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento	€ 117.944,63				c4	
b5	Spese relazione geologica compreso IVA e Oneri	€ 28.865,02				c5	
b6	Spese tecniche di carattere strumentale (art.92, comma 7-bis,	€ 6.000,00				c6	
b7	Incentivi per la progettazione (art. 92, comma 5 del D.Lgs	€ 24.246,03				c7	
b8	Collaudo tecnico e statico	€ 35.550,50				c8	
b9	oneri conferimento a discarica	€ 27.886,17				c9	
b10	verifiche tecniche ex art. 167 c. 7 DPR 207/2010 compreso IVA	€ 18.500,00				c10	
b11	Per pubblicazione spese di gara e commissione aggiudicatrice	€ 12.000,00				c11	
	totale	€ 1.840.000,00				totale	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza		Data di sottoscrizione	
Fidejubente		Importo			

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Decreto di nomina	D.C. n. 445 del 11/07/2017	Supporto al RUP	Ing. M. Ferrante	Decreto di nomina	D.C. n. 593 del 13/06/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. M. Ferrante	Decreto di nomina	D.C. n. 563 del 13/06/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg. Eventuale Sospensione		n. gg. Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni anticipati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		LETTERINATO di Collaudo		Certificato	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--	-------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17755	GALLODORO	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato nel comune di Gallodoro (ME)						Codice Rendis 19IR567/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANE			
CUP	J59D16001850001				Importo Progetto	€ 945.000,00		Importo FSC	€ 945.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 854 del 01/12/2017	Importo Finanziato	€ 94.971,83	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto			Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI				DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussione		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Sebastiano La Maestra	Decreto di nomina	D.C. n. 310 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'utilizzazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17801	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900 nel comune di Gallodoro (ME)						Codice Rendis 191R640/G1				
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto				FRANA			
CUP	J59D16001880001				Importo Progetto		€ 1.700.000,00		Importo FSC		€ 1.700.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n. 66 del 25/01/2018		D.C. n. 555 del 11/06/2018		D.C. n. 6 del 07/01/2019		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di finanziamento n. 66 del 25/01/2018		€ 1.700.000,00	
Progetto Originario	€ 1.077.337,21	a1	
Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.672,70	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso
Base d'asta Progetto esecutivo I intervento	€ 1.058.664,51	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
IVA sui lavori	€ 237.014,19	Somma a disposizione di cui: € 0,00	
Somma a disposizione di cui:	€ 622.662,79	c1	IVA sui lavori
Lavori in economia esclusi dall'appalto			
Rilevi, sondaggi, accertamenti ed indagini compreso IVA	€ 13.519,86		
Allacciamenti a pubblici servizi e oneri conferimento a discarica	€ 19.726,47		
Imprevisti (4,65%)	€ 50.069,44		
Competenze Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione	€ 63.619,09		
Competenze direzioni lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 69.024,63		
Contributo ANAC	€ 600,00		
Spese per attività tecnico amministrative, di supporto di verifica e	€ 7.000,00		
Competenze geologiche	€ 26.787,21		
COMPETENZE TECNICHE INTERNE: RUP, PROGRAMMAZIONE	€ 21.546,74		
Spese per oneri di gara	€ 8.000,00		
ONERI ESPROPRI	€ 37.163,99		
accertamenti laboratorio compreso IVA	€ 10.321,20		
Collaudo amministrativo	€ 2.078,40		
Collaudo strutturale	€ 10.070,82		
I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti Ordinari)	€ 46.120,75		
totale	€ 1.700.000,00	totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE	
RUP	Arch. Sebastiano La Maestra Decreto di nomina D.C. n. 632 del 19/09/2017 Supporto al RUP Progettista Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite: Coord Sicurezza fase Esecuzione Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Antonio Sciglio Decreto di nomina D.C. n. 553 del 08/06/2018 Assistente al DL Decreto di nomina

AFFIDATARIA	
Affidataria	ITEMO S.R.L.
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
C.F. e P.IVA	CF 01561980549 - PI 01851800365
Indirizzo:	Corso Libertà n. 153, 401018 - San Cesario sul Panaro (MO)
Tel/Fax:	
tel. fax: e-mail:	
Posizione INPS	
SEDE:	
Posizione INAIL	
SEDE:	
Cassa Edile	
SEDE:	
Tipo di Contratto Applicato	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del contratto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	totale gg. previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO				
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	LENITIVITÀ di Collaudo (Cassa Edile)	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17756	GIOIOSA MAREA	Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi nel comune di Gioia Marea (ME)				Codice Rendis 19IR571/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	J79D16001930001			Importo Progetto	€ 2.928.175,00	Importo FSC € 2.928.175,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico	c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti	c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche	c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica	c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)	c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP	c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP	c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP	c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica	c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi	c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara	c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP	c16	Contributo AVCP
totale € 0,00		totale € 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	Importo

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Ballato	Decreto di nomina	D.C. n. 459 del 14/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova scadenza
n. gg Eventuale Sorveglianza	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in mesi

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17741	ITALA	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello nel comune di Itala (ME)						Codice Rendis 19IR615/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J19D16005130001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. 895 del 11/12/2017	Importo Finanziato	€ 162.605,34	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		€ 0,00
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Pino Antonino	Decreto di nomina	D.C. n. 543 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di nomina		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di nomina		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:								
partita IVA	Indirizzo:	Tel/Fax:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato								

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza temporale per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	totali gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	per lavori a tutto il:	importo stato di avanzamento emesso	Decreto di liquidazione SAL n. 1	importo oltre IVA	Percentuale di avanzamento al SAL n.1
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO		importo oltre IVA			

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo (Studio emesso il)	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	-------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17757	ITALA	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato nel comune di Itala (ME)					Codice Rendis 19IR963/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J19D16005150001			Importo Progetto	€ 1.650.000,00	Importo FSC	€ 1.650.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. 894 del 11/12/2017	Importo Finanziato	€ 185.804,80	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI	
c5	Collaudo statico
c6	Imprevisti
c7	Indagini e prove geognostiche
c8	Spese relazione geologica
c9	Espropri (occupazione temporanea)
c10	RUP
c11	Collaboratori tecnici RUP
c12	Collaboratori amministrativi RUP
c13	Oneri conferimento a discarica
c14	Allacciamento Pubblici servizi
c15	Spese pubblicazione gara
c16	Contributo AVCP
	totale € 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza Importo Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Michele Giunta	Decreto di nomina	D.C. n. 544 del 08/08/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico contratto
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza Fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza Fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni arretrati in giorni

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICAZIONE di Collaudo (firma, data, ora)	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17715	LEONFORTE	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga nel comune di Leonforte (EN)						Codice Rendis 19IR582/G1
Livello di Progettazione Iniziale		PRELIMINARE			Tipo di dissesto		FRANA	
CUP		J99D16002600001			Importo Progetto	€ 805.000,00	Importo FSC € 805.000,00	
Decreto Finanziamento Servizi	D.C. n. 714 del 25/07/2018	Importo finanziato	€ 100.369,89	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto Finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI							
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 470 del 22/05/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg Previsti	giorni impegnati in meno

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	LETIFICATO di Collaudo
			Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17808	LERCARA FRIDDI	Consolidamento Costone roccioso Colle madore nel comune di Lercara Friddi (PA)				Codice Rendis 19IR777/G1
Livello di Progettazione Iniziale			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J89D16003240001	Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 1.000.000,00	
Decreto finanziamento Servizi		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

NULLO

DATI FINANZIARI					
c5	Collaudo statico		c5	Collaudo statico	
c6	Imprevisti		c6	Imprevisti	
c7	Indagini e prove geognostiche		c7	Indagini e prove geognostiche	
c8	Spese relazione geologica		c8	Spese relazione geologica	
c9	Espropri (occupazione temporanea)		c9	Espropri (occupazione temporanea)	
c10	RUP		c10	RUP	
c11	Collaboratori tecnici RUP		c11	Collaboratori tecnici RUP	
c12	Collaboratori amministrativi RUP		c12	Collaboratori amministrativi RUP	
c13	Oneri conferimento a discarica		c13	Oneri conferimento a discarica	
c14	Allacciamento Pubblici servizi		c14	Allacciamento Pubblici servizi	
c15	Spese pubblicazione gara		c15	Spese pubblicazione gara	
c16	Contributo AVCP		c16	Contributo AVCP	
totale		€ 0,00	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	Importo

FIGURE TECNICHE

RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico contenuto
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coordinamento	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico		Nota di nomina DECRETO DI NOMINA a	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria	dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)
-------------	---

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	partita IVA	Indirizzo:	Tel/Fax:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
-----------------	-------------	------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-------------	----------

TEMPISTICA

Data della consegna	DATA del concreto inizio	Scadenza tempo utile per	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale	dei lavori	Definizione, ore di lavoro	giorni impiegati in più
	n. gg. Eventuale Proroga	totale gg. previsti	giorni impiegati in più

VARIANTE

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo
			Certificato



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17758	LIBRIZZI	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato nel comune di Librizzi (ME)					Codice Rendis 19IR464/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		DEFINITIVO			Tipo di dissesto		FRANA	
CUP		J49D16002010001			Importo Progetto	€ 3.935.000,00	Importo FSC € 3.935.000,00	
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		D.C. n. 908 del28/09/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1128 del 15/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 908 del 28/09/2018		€ 3.935.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
1	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti pari a 1,94%)	€ 2.595.509,26	a1	
2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 48.190,17	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso
3	Resto importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.547.319,09	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
Somma a disposizione di cui:		€ 1.339.490,74	Totale Oneri di Sicurezza	
a	IVA sui lavori	€ 571.012,04	A1	Importo del contratto al netto del ribasso
b	Monitoraggio post-operam IVA compresa	€ 48.496,13	A2	Importo contratto
c	Competenze tecniche per Progettazione, Geotecnica, Calcoli strutturali, Direzione dei Lavori, Misura Compatibilità, Collaudi contributo integrativo comprensivo di IVA	€ 424.409,33	Somma a disposizione di cui:	
d	Competenze tecniche per Studio Geologico e Indagini	€ 65.596,73	c1	IVA sui lavori
f	Incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dei lavori)	€ 51.910,19	c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)
4	Spese di Gara	€ 18.000,00	c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic
5	Risoluzioni interferenze	€ 12.000,00	c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic
6	Oneri per eventuale occupazione temporanea	€ 11.000,00		
7	Versamento contributo ANAC	€ 600,00		
8	Oneri conferimento in discarica, quantità come da computo metrico, IVA inclusa	€ 32.900,00		
9	Imprevisti, arrotondamenti e eventuali lavori in economia	€ 103.566,32		
totale		€ 3.935.000,00	totale	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Tindaro Falliano	Decreto di nomina	D.C. n. 309 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Michele Gatto	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 258 del 13/03/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione - Misura e Contabilità	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. n. 1040 del 05/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. n. 1040 del 05/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in Frana	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17759	LIMINA	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4 nel comune di Limina (ME)						Codice Rendis 19IR243/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001740001				Importo Progetto	€ 680.000,00	Importo FSC	€ 680.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 212 del 06/03/18	Importo Finanziato	€ 57.638,14	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI							
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 379 del 16/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico convertito
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna n. gg Eventuale Proroga	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
	totale gg previsti	giorni impiegati in più	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Finalizzato emesso il	Certificato
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17760	LIMINA	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo nel comune di Limina (ME)						Codice Rendis 19IR258/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001750001				Importo Progetto	€ 1.750.000,00	Importo FSC	€ 1.750.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 222 del 07/03/18	Importo Finanziato	€ 56.794,33	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		€ 0,00
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
Fidejussione	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 376 del 16/06/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista		Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

**COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17761	LONGI	Completamento consolidamento a protezione della C.A. zona sottostante Piazza Eroi e via S. Croce nel comune di Longi (ME)						Codice Rendis 19IRB09/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J79D16001830001				Importo Progetto	€ 1.680.000,00	Importo PSC	€ 1.680.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 75 del 29/01/2018	Importo Finanziato	€ 168.878,06	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Calogero Gianguzzi	Decreto di nomina	D.C. n. 827 del 28/11/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre Iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17610	MALETTO	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamente relativo alla zona R4 Rocca del Castello nel comune di Maletto (CT)						Codice Rendis 19IR995/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J46J16000850001				Importo Progetto	€ 1.350.000,00	Importo FSC	€ 1.350.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 30/2017 - D.C. n. 186 del 27/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 809 del 31/08/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA IN CORSO LAVORI

DATI FINANZIARI D.C. n. 186 del 27/02/20118			Importi Decreto di Finanziamento n.			Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
			€ 1.840.000,00					
A	Sommano i lavori complessivi di cui		€ 1.212.301,35		a1			
a1	Costi della Manodopera		€ 325.281,56		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
a2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.928,00		b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.201.373,35		Totale Oneri di Sicurezza			€ 1.201.373,35
	Somma a disposizione di cui:		€ 627.698,65		Somma a disposizione di cui:			€ 0,00
	IVA sui lavori		€ 266.706,30		c1	IVA sui lavori		
	Imprevisti		€ 60.000,00		c2	Incentivi 2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)		
	Acquisizione aree o immobili e occupazione temporanea		€ 30.000,00		c3	Competenze tecniche progettazione geotecnica e coord sic progettazione		
	Spese Tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.		€ 117.944,63		c4	Per competenze tecniche DL, misure e contabilità coord sic esecuzione e competenze geotecniche esec		
	Spese tecniche geologica compreso IVA e Oneri		€ 28.865,02		c5	Collaudo statico		
	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis,		€ 6.000,00		c6	Imprevisti		
	Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 e		€ 24.246,03		c7	Indagini e prove geognostiche		
	Collaudo tecnico e statico		€ 35.550,50		c8	Spese relazione geologica		
	Oneri conferimento in discarica		€ 27.886,17		c9	Espropri (occupazione temporanea)		
	Verifiche tecniche ex art. 167 c. 7 DPR 207/2010 compreso IVA		€ 18.500,00		c10	RUP		
	Per pubblicazione spese di gara e commissione aggiudicatrice		€ 12.000,00		c11	Collaboratori tecnici RUP		
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)				totale			€ 1.201.373,35
	totale		€ 1.840.000,00		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE			
RUP	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	Decreto di nomina	D.C. n. 30 del 20/01/2017
		Supporto al RUP	Progettista
			Studio TETA Ingegneria Srl
		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite: Det. sindacale n. 57 del 11/12/2009
Coord Sicurezza fase Progett.	Studio TETA Ingegneria Srl	Incarico conferito tramite: Det. sindacale n. 57 del 11/12/2009	Coord Sicurezza fase Esecuzione
		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Vincenzo Gulino	Decreto di nomina	D.C. n. 443 del 14/05/2018
		Assistente al DL	
		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina	
		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
Emesso il	STATO FINALE emesso il
	Importo oltre iva

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17762	MALVAGNA	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova nel comune di Malvagna (ME)						Codice Rendis 19IR944/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di disesto	FRANA		
CUP	J99D16002630001				Importo Progetto	€ 1.780.000,00	Importo FSC	€ 1.780.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 838 del 10/09/2018 (indagini geognostiche)	Importo finanziato	€ 29.315,70	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA INDAGINI

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Michele Cosentino	Decreto di nomina	D.C. n. 456 del 17/05/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico contratto
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	STATO FINALE emesso il	Importo oltre iva
-----------	------------------------	-------------------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17763	MANDANICI	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca-Carasà e della circovallazione a monte nel comune di Mandanici (ME)						Codice Rendis 19IR579/G1
Livello di Progettazione Iniziale		DEFINITIVO				Tipo di dissesto		FRANA
CUP	J19D16005190001				Importo Progetto	€ 1.580.000,00	Importo FSC	€ 1.580.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 290 del 05/04/2018	Importo Finanziato	€ 34.543,47	Decreto a contrarre	D.C. n. 520 del 06/06/2018 - D.C. n. 992 del 18/10/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
totale		€ 0,00	

c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
totale		€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Claudio Crisafulli	Decreto di nomina	D.C. n. 646 del 26/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico conferito
Seeverzio geologico	Dott. Geol. Andrea Lipari	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 835 del 10/09/2018	Coord Sicurezza Fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di nomina a	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di nomina a	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:										
partita IVA	Indirizzo:	Tel/Fax:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:		
Tipo di Contratto										

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio	Scadenza tempo utile per l'attuazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale	n. gg Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		Certificato	

Codice Carante SI_1_17764	MANDANCI	Completamento consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del c.a. quartiere nel comune di Mandanici (ME)				Codice Rendis 19IR578/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	J19D16005090001			Importo Progetto	€ 2.000.000,00	Importo FSC € 2.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi			Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento			Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI					
c5	Collaudo statico		c5	Collaudo statico	
c6	Imprevisti		c6	Imprevisti	
c7	Indagini e prove geognostiche		c7	Indagini e prove geognostiche	
c8	Spese relazione geologica		c8	Spese relazione geologica	
c9	Espropri (occupazione temporanea)		c9	Espropri (occupazione temporanea)	
c10	RUP		c10	RUP	
c11	Collaboratori tecnici RUP		c11	Collaboratori tecnici RUP	
c12	Collaboratori amministrativi RUP		c12	Collaboratori amministrativi RUP	
c13	Oneri conferimento a discarica		c13	Oneri conferimento a discarica	
c14	Allacciamento Pubblici servizi		c14	Allacciamento Pubblici servizi	
c15	Spese pubblicazione gara		c15	Spese pubblicazione gara	
c16	Contributo AVCP		c16	Contributo AVCP	
	totale	€ 0,00		totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Natale Gregorio Coppolino	Decreto di nomina	D.C. n. 647 del 26/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Geologo		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg. Eventuale Sospensione	n. gg. Eventuale Proroga	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva	

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17795	MARINEO	Consolidamento versante della Rocca di Marineo nel comune di Marineo (PA)				Codice Rendis 19IRD86/G1
Livello di Progettazione Iniziale		PRELIMINARE		Tipo di dissesto		FRANE
CUP	J99D16002720001	Importo Progetto		€ 3.901.049,43	Importo FSC € 3.901.049,43	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziamento	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI						
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico	
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti	
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche	
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica	
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)	
c10	RUP			c10	RUP	
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP	
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP	
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica	
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi	
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara	
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP	
totale		€ 0,00		totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 722 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. La Placa - Arch. Zagarella - Dott. Chiarelli - Geom. Ferrante	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:									
partita IVA	Indirizzo:	Tel/Fax:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:	
Tipo di Contratto Applicato									

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
1° SAL emesso il:	per lavori a tutto il:	importo stato di avanzamento oltre IVA	Decreto di liquidazione SAL n. 1	importo oltre IVA	Percentuale di avanzamento al SAL n.1		
CERTIFICATO DI IMPIANTO EMESSO		importo oltre IVA					

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE		
Emesso il	STATO FINALE emesso il	importo oltre iva

COLLAUDO STATICO			
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	Certificato
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17601	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci nel comune di Mezzojuso (PA)						Codice Rendis 19IR317/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVA				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J16J16002340001				Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 174 del 04/04/2017 - D.C. n. 789 del 20/08/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1129 del 15/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 789/2018		€ 1.000.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
A	Importo lavori al lordo	€ 694.594,25	
A1	Importo dei lavori escluso sicurezza soggetti a ribasso	€ 690.012,35	
A2	Opere provvisorie e impianti temporanei per la sicurezza del cantiere, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.581,90	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 305.405,75	Somma a disposizione di cui: € 0,00
B1	Iva 22%	€ 152.810,74	
B2	Competenze tecniche progettazione, DL, misure e cont., CSE	€ 37.500,00	
B3	Iva e tasse sulle competenze	€ 10.080,00	
B4	Competenze Ufficio RUP	€ 3.472,97	
B5	Competenze ufficio di direzione dei lavori	€ 20.000,00	
B6	Competenze geologiche compreso IVA	€ 17.421,76	
B7	Indagini Geognostiche-Geotecniche	€ 15.000,00	
B8	Collaudo statico (compreso Iva e tasse)	€ 14.737,31	
B9	Collaudo Amministrativo (compreso IVA e tasse)	€ 8.797,73	
B10	Contributo Anac	€ 375,00	
B11	Monitoraggio frana	€ 5.000,00	
B12	Prove di laboratori	€ 5.000,00	
B13	Imprevisti	€ 15.210,24	
	totale	€ 1.000.000,00	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 726 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	D.C. n. 552 del 08/06/2018
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Michele Zafonti	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	D.C. n. 552 del 08/06/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più
			giorni impiegati in meno

VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
----------------------------	--

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_19278	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia nel comune di Militello in Val di Catania (CT)						Codice Rendis 19IRF12/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	FRANE		
CUP	J74J16000010001				Importo Progetto	€ 1.270.000,00	Importo FSC	€ 995.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 27 del 09/01/2019	Decreto a contrarre	D.C. n. 41 del 16/01/2019	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 995.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 27 del 09/01/2019					
A	IMPORTO DEI LAVORI				
A1	TOTALE LAVORI a misura	€ 768.563,54			
	Oneri speciali sicurezza	€ 10.721,01			
	Totale Lavori a base d'asta	€ 757.842,53			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 226.436,46		Somma a disposizione di cui: € 0,00	
B1	IVA sui lavori	€ 169.083,98			
B2	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (80%)	€ 12.297,02			
B3	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (20%)	€ 3.074,25			
B4	Accantonamento per missioni e trasferte	€ 5.000,00			
B5	Spese pubblicità	€ 10.000,00			
B6	ANAC	€ 600,00			
B7	Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati alla progettazione	€ 2.500,00			
B8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 23.881,21			
	Totale	€ 995.000,00		totale € 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione
Fidejubente	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Natale Zuccarello	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Supporto al RUP Progettista	Arch. Gino Montecchi	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Raffaele Avallone	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Raffaele Avallone	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Direttore Lavori	Arch. Gino Montecchi	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Direttore Operativo e Collaboratore DL	Dott. Vincenzo Vanella	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Servizi geologici	Geol. Sebastiano Bongiovanni	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2019				

Collaudatore Statico		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
----------------------	--	--

Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
-------------------------------------	--	--

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17714	MIRABELLA IMBACCARI	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato nel comune di Mirabella Imbaccari (ME)					Codice Rendis
Livello di Progettazione Iniziale		PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	J19D16005050001			Importo Progetto	€ 1.400.000,00	Importo FSC	€ 1.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 440 del 14/05/2018 - D.C. n. 1307 del 12/12/2018	Importo Finanziato	€ 147.848,88 € 26.919,36	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
			totale	€ 0,00			
					totale		
					€ 0,00		

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejussore		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		importo					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Adriano Salvatore Di Francisca	Decreto di nomina	D.C.n. 455 del 13/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico contenuto	
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Progettazione		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA						
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno
		totale gg previsti				

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
Emesso il		STATO FINALE emesso il	
		importo oltre Iva	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17766	MIRTO	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco nel comune di Mirto (ME)						Codice Rendis 19IRAB8/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J79D16001870001				Importo Progetto	€ 2.632.000,00	Importo FSC	€ 2.632.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 896 del 12/12/2017	Importo Finanziato	€ 249.897,42	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI				DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Nastasi	Decreto di nomina	D.C. n. 350 del 09/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico, specialistico, a di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
		totale gg previsti					

VARIANTE
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SI_1_17809	MISILMERI	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio nel comune di Misilmeri (PA)						Codice Rendis 19IR138/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J29D16001380001				Importo Progetto	€ 5.180.000,00	Importo FSC	€ 5.180.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI					
c5	Collaudo statico		c5	Collaudo statico	
c6	Imprevisti		c6	Imprevisti	
c7	Indagini e prove geognostiche		c7	Indagini e prove geognostiche	
c8	Spese relazione geologica		c8	Spese relazione geologica	
c9	Espropri (occupazione temporanea)		c9	Espropri (occupazione temporanea)	
c10	RUP		c10	RUP	
c11	Collaboratori tecnici RUP		c11	Collaboratori tecnici RUP	
c12	Collaboratori amministrativi RUP		c12	Collaboratori amministrativi RUP	
c13	Oneri conferimento a discarica		c13	Oneri conferimento a discarica	
c14	Allacciamento Pubblici servizi		c14	Allacciamento Pubblici servizi	
c15	Spese pubblicazione gara		c15	Spese pubblicazione gara	
c16	Contributo AVCP		c16	Contributo AVCP	
	totale	€ 0,00		totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE					
RUP	Geom. Rosolino Raffa	Decreto di nomina	D.C. n. 709 del 18/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina incarico contenuto
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17599	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato nel comune di Mistretta (ME)					Codice Rendis 19IR224/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J8616001540001				Importo Progetto	€ 1.400.000,00	Importo FSC € 1.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto applicazione definitiva			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 76 del 08/02/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 566 del 14/06/2018	Decreto applicazione definitiva	D.C. n. 1138 del 20/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 76 del 08/02/2017			€ 1.400.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Incantieramento	€ 14.841,00		a1			
Opere di consolidamento	€ 908.225,00		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
Sommario I Lavori	€ 923.066,10		b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,60780468% sui lavori)	€ 14.841,10		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 908.225,00		Acquisizione aree	€ 2.149,16		
Somma a disposizione di cui:	€ 476.933,90		Imprevisti ed arrotondamenti <5%	€ 45.289,73		
			IVA 22%	€ 203.074,04		
			Competenze geologo	€ 25.000,00		
			Spese per indagini geologiche	€ 15.000,00		
			Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento	€ 145.414,92		
			Polizza assicurativa Progettista - RUP-D.L.	€ 1.500,00		
			Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 1.000,00		
			Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00		
			Competente R.U.P. - Collaboratori Amministrativi	€ 6.000,00		
			Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed oneri per	€ 17.006,05		
			Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn. collaudo	€ 1.500,00		
			Per lavori in economia	€ 4.000,00		
			totale	€ 1.400.000,00		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Rosario Mazzurco	Decreto di nomina	D.C. n. 76 del 08/02/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Genetecnico specialistico, e di Coord Sicurezza	Arch. Giampiero Di Magro	Decreto di nomina	D.C. n. 803 del 29/08/201	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mario Saitta	Decreto di nomina D.C. n. 1007 del 24/10/2018
Direttore Lavori	Ing. Mario Saitta	Decreto di nomina	D.C. n. 1007 del 24/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	ALPI SRL										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	00832250328	Indirizzo:	Via Di Prosecco, n. 2, 34133 Trieste	Tel/Fax:	tel: fax: e-mail:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concorso inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni impegnati in più	giorni impegnati in meno
		totale gg previsti	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17767	MISTRETTA	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri nel comune di Mistretta (ME)				Codice Rendis 19IR559/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J89D16003270001			Importo Progetto	€ 3.500.000,00	Importo FSC € 3.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale	€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE			
Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Liborio Ferraro	Decreto di nomina	D.C. n.334 del 07/06/2017	Supporto al RUP	Rag. Testa e Sig.ra Portera	Decreto di nomina	D.C. n.334 del 07/06/2017
				Progettista		Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA						
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno
		totale gg previsti				

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17768	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO nel comune di Monforte San Giorgio (ME)				Codice Rendis 19IR993/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di disesto	FRANA	
CUP	J19D16005100001			Importo Progetto	€ 1.548.000,00	Importo FSC € 1.548.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico		€ 0,00
c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	Importo

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Galeano	Decreto di nomina	D.C. n. 473 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17770	MONALBANO ELICONA	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni nel comune di Montalbano Elicona (ME)						Codice Rendis 19IR936/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di disesto	FRANA		
CUP	J49D16002050001				Importo Progetto	€ 866.000,00	Importo FSC	€ 866.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto n.176 del 23/02/2018 - D.C. n. 291 del 05/04/2018	Importo Finanziato	€ 48.678,74 4.844,58	Decreto a contrarre Decreto aggiudicazione	D.C. n. 419 del 09/05/2018 - D.C. n. 1183 del 27/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE INDAGINI IN CORSO

DATI FINANZIARI							
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. n. 1031 del 30/10/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

Affidataria	(servizi) TEKNIK SRL
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totali gg previsti		giorni impegnati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE		Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
----------------------------	--	-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17771	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria nel comune di Montalbano Elicona (ME)						Codice Rendis 191R178/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J49D16002040001					Importo Progetto	€ 1.300.000,00	Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 308 del 06/04/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 420 del 09/05/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1076 del 08/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI		€ 1.300.000,00	
Importi Decreto di Finanziamento n. 308 del 06/04/2018		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza)	€ 875.858,46	
a1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 842.603,43	
a2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 32.982,03	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 424.414,54	
b1	IVA 22% sui lavori	€ 192.628,80	
b2	RUP (0,25 del 2%)	€ 4.377,93	
b3	Competenze tecniche progettazione. Direzione lavori e sicurezza oneri inclusi	€ 103.238,26	
b4	collaudo statico e tecnico-amministrativo oneri inclusi	€ 21.512,93	
b5	oneri conferimento a discarica	€ 2.000,00	
b6	oneri di gara	€ 8.000,00	
b7	per espropri ed oneri afferenti	€ 8.965,49	
b8	competenze geologo oneri inclusi	€ 27.444,12	
b9	indagini geognostiche oneri inclusi	€ 23.081,67	
b10	c10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	
b11	c11) per monitoraggio post intervento oneri inclusi	€ 15.000,00	
b12	c12) imprevidi < 5%	€ 13.165,34	
C	totale	€ 1.300.000,00	
A			
a1			
a2			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00	
b1			
b2			
b3			
b4			
b5			
b6			
b7			
b8			
b9			
b10			
b11			
b12			
C	totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. 980 del 17/10/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico conferito	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Filippo Gullo	Decreto di nomina	D.C. n. 1004 del 24/10/2018
Direttore Lavori	Ing. Filippo Gullo	Decreto di nomina	D.C. n. 1004 del 24/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria: **ZEUS COSTRUZIONI SRL**

C.F. e P.IVA Indirizzo:

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg. Eventuale Sospensione		n. gg. Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato	
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	-------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2	DATA visita Collaudo n. 3	CERTIFICATO di Collaudo Statico emesso il:	Certificato	
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	-------------	--



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17686	MONTALLEGRO	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio nel comune di Montallegro (AG)						Codice Rendis 19R288/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J99D16002560001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 1166 del 22/11/2018	Importo finanziato	€ 112.157,97	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI							
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
	totale		€ 0,00		totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Maniscalco	Decreto di nomina	D.C. n. 797 del 14/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Domenico Fiorentini	Decreto di nomina incarico conferimento	Det. Dirigenziale n. 65 del 09/11/2015
Servizi Geologici	Geol. Eugenio Vecchio	Incarico conferito tramite:	Det. Dirigenziale n. 65 del 09/11/2015				
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Domenico Fiorentini	Incarico conferito tramite:	Det. Dirigenziale n. 56 del 04/09/2015	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Domenico Fiorentini	Decreto di nomina	Det. Dirigenziale n. 56 del 04/09/2015
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti		giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:		per lavori a tutto il:		importo stato di avanzamento oltre IVA		Decreto di liquidazione SAL n. 1		importo oltre IVA		Percentuale di avanzamento al SAL n. 1	
CERTIFICATO DI AVANZAMENTO EMESSO				importo oltre IVA							

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CERTIFICATO di Collaudo statico emesso il:		Certificato	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SI_1_17822	MOTTA SANT'ANASTASIA	Consolidamento zona Neck nel comune di Sant'Anastasia (CT)						Codice Rendis 19IR929/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J39D16001820001					Importo Progetto	€ 1.306.714,97	Importo FSC	€ 1.306.714,97
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI				DATI FINANZIARI			
c5	Collaudo statico			c5	Collaudo statico		
c6	Imprevisti			c6	Imprevisti		
c7	Indagini e prove geognostiche			c7	Indagini e prove geognostiche		
c8	Spese relazione geologica			c8	Spese relazione geologica		
c9	Espropri (occupazione temporanea)			c9	Espropri (occupazione temporanea)		
c10	RUP			c10	RUP		
c11	Collaboratori tecnici RUP			c11	Collaboratori tecnici RUP		
c12	Collaboratori amministrativi RUP			c12	Collaboratori amministrativi RUP		
c13	Oneri conferimento a discarica			c13	Oneri conferimento a discarica		
c14	Allacciamento Pubblici servizi			c14	Allacciamento Pubblici servizi		
c15	Spese pubblicazione gara			c15	Spese pubblicazione gara		
c16	Contributo AVCP			c16	Contributo AVCP		
totale			€ 0,00	totale			€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Antonio Di Rosa	Decreto di nomina	D.C. n. 1243 del 05/12/2018	Supporto al RUP		Decreto di nomina
				Progettista		Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Oneri Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
		totale gg previsti					

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il		STATO FINALE emesso il		importo oltre iva	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

COLLAUDO STATICO

DATA visita Collaudo n. 1		DATA visita Collaudo n. 2		DATA visita Collaudo n. 3		CRITERI ILLIUTI di Collaudo Esteso emessi il		Certificato	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------	--

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17704	MUSSOMELI	Dissesto presso il castello Manfredonico nel comune di Mussomeli (CL)						Codice Rendis 191RS24/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J89D16003220001				Importo Progetto	€ 1.997.227,50	Importo FSC	€ 1.997.227,50
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 689 del 11/07/2018	Importo finanziato	€ 196.450,90	Decreto a contrarre	D.C. n. 1106 del 13/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Carmelo Alba	Decreto di nomina	D.C. n. 648 del 26/09/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI			
TEMPISTICA			
Data della consegna	Data del concreto inizio dei lavori	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	giorni impiegati in più

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
Emesso il	STATO FINALE emesso il
	importo oltre iva

COLLAUDO STATICO	
DATA visita Collaudo n. 1	DATA visita Collaudo n. 2
	DATA visita Collaudo n. 3
CERTIFICATO di Collaudo	Certificato

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17687	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana nel comune di Naro (AG)						Codice Rendis 19IRA03/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J29D16001300001				Importo Progetto	€ 2.585.521,80	Importo FSC	€ 2.440.039,53
Decreto finanziamento Servizi	Importo	Decreto aggiudicazione definitiva			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 209 del 02/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 568 del 14/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		
Importi Decreto di Finanziamento n. 209 del 02/03/2018		€ 2.440.039,54
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00
A	Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 1.746.601,97
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.622.712,64
a2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123.889,33
b	Somma a disposizione di cui:	€ 693.437,57
b1	oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA inclusa	€ 18.389,30
b2	Prove di laboratorio sui materiali IVA inclusa	€ 6.685,72
b3	IVA sui lavori	€ 384.252,43
b4	Spese tecniche	
4.1	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20
4.2	direzione lavori	€ 126.406,27
4.3	collaudo statico	€ 20.055,83
4.4	collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50
b5	spese geologiche	€ 21.077,23
b6	indagini geognostiche	€ 11.430,80
b7	incentivo art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 34.932,04
b8	spese di gara	
b9	contributo ANAC	€ 600,00
b10	Imprevisti	€ 4.024,25
	totale	€ 2.440.039,54
a1		
b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
b	Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b1		
b2		
b3		
b4		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
b5		
b6		
b7		
b8		
b9		
b10		
	totale	€ 0,00
		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE	
RUP	Ing. Francesco Puma Decreto di nomina D.C. n. 753 del 31/10/2017 Supporto al RUP Progettista Decreto di nomina incarico contratto
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite: Coord Sicurezza fase Esecuzione Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. E. Greco Lucchina Decreto di nomina D.C. n. 565 del 13/06/2018 Assistente al DL Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
Data della consegna	Data del concreto primo del lavori
	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori
	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga
	totale gg previsti
	giorni impiegati in più
	giorni impiegati in meno

VARIANTE	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	

COLLAUDO STATICO	

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17772	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO_comune di Naso (ME)	Codice Rendis 19IR947/G1
------------------------------	------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J79D16001860001		Importo Progetto	€ 1.200.000,00	Importo FSC	€ 1.200.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

NULLO

DATI FINANZIARI									
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE	€ 0,00						
<table border="1"> <tr> <td>totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table>		totale	€ 0,00	<table border="1"> <tr> <td>b12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table>		b12		Totale	€ 0,00
totale	€ 0,00								
b12									
Totale	€ 0,00								
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						
			€ 0,00						

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore	Nomina	D.C. n. 351 del 09/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina di Motivazione
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di Nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE		Totale	€ 0,00
----------	--	--------	--------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17773	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò - lotto di completamento comune di Naso (ME)				Codice Rendis 19/B16/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J79D16001850001			Importo Progetto	Importo FSC	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

NULLO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table>			totale	€ 0,00	<table border="1"> <tr> <td>b13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table>		b13			Totale		€ 0,00
	totale	€ 0,00										
b13												
Totale		€ 0,00										
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA									
			€ 0,00									

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Mario Messina	Nomina	D.C. n. 352 del 09/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Convenzione stipulata		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	importo perizia variante	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17774	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato versante Sud - lotto di completamento nel comune di Naso (ME)						Codice Rendis 19IRB14/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J79D16001840001			Importo Progetto	€ 9.000.000,00	Importo FSC	€ 9.000.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA
			€ 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Ivan Joseph Duca	Decreto di nomina	D.C. n. 353 del 09/06/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Geologo supporto alla progettazione		Determina di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori di carattere geologico		Decreto di nomina				
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE			
PERIODO DI VARIANTE	Decreto Presa atto perizia variante	Importo perizia variante	Importi Decreto presa atto Variante_QE Rimodulato
			Totale
			€ 0,00

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_1775	NOVARA DI SICILIA	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancla nel comune di Novara di Sicilia (ME)		Codice Rendis 191RA37/G1										
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE	FRANA												
CUP	199D1602640001	Importo Progetto	€ 2.700.000,00	Importo FSC										
Importo finanziato D.C. n. 595 del 21/06/2018	€ 263.579,02	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione										
Decreto finanziamento D.C. n. 595 del 21/06/2018	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione										
Decreto finanziamento D.C. n. 595 del 21/06/2018	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione										
<p>DATI FINANZIARI</p> <p>Importi Decreto di finanziamento</p> <table border="1"> <tr> <td>Importo</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Importi Decreto di impegno con relativa approvazione Qd Rimodulato</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table> <p>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</p> <table border="1"> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo FSC</td> <td>€ 2.700.000,00</td> </tr> </table>					Importo	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione Qd Rimodulato	€ 0,00	Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00	Importo FSC	€ 2.700.000,00
Importo	€ 0,00													
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione Qd Rimodulato	€ 0,00													
Totale	€ 0,00													
Totale	€ 0,00													
Importo FSC	€ 2.700.000,00													

CAUTIONI E GARANZIE			
Fidejussione	n. Polizza	Data di sottoscrizione	Importo
FIGURE TECNICHE			
RUP	Geom. Giuseppe di Natale	Decreto di nomina	D.C. n. 347 08/06/2017 - D.C. 882 del 06/12/2017
Coord Sicurezza fase Progettazione	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	Decreto di nomina
Assistente al DL	Decreto di nomina	Decreto di nomina	Decreto di nomina
AFFIDATARIA			
SUBAPPALTI AUTORIZZATI			
TEMPISTICA			
VARIANTE			
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:			
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE			
COLLAUDO STATICO			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			



Codice Caronte SI_1_17612	PAGE DEL MELA	Consolidamento del versante est del centro abitato nel comune di Pace del Mela (ME)	Codice Rendis 191R126/G1
-------------------------------------	----------------------	--	------------------------------------

Livello di Progettazione ESECUTIVO		Tipologia di progetto Tipologia di progetto	Importo Progetto € 980.000,00	Importo FSC € 980.000,00	Importo di impegno a seguito a registrazione contratto	Importo di impegno a seguito a registrazione contratto
CUP J29D16001330001	Importo Finanziato Importo a contrarre	Sottoscrizione Contratto Registrato	Importo Finanziato Importo a contrarre	Sottoscrizione Contratto Registrato	Importo Finanziato Importo a contrarre	Importo Finanziato Importo a contrarre
Decreto di Impegno 09/06/2017 - D.C. n. 811	Decreto di Impegno 16/11/2017	Sottoscrizione Contratto Registrato	Sottoscrizione Contratto Registrato	Sottoscrizione Contratto Registrato	Sottoscrizione Contratto Registrato	Sottoscrizione Contratto Registrato

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI Importi Decreti di Finanziamento n. 356/2017 e 811/2017		Importi Decreti di impegno con relativa approvazione QE rimodulato	
a1 oneri per la sicurezza € 8.379,25	a2 importo dei lavori soggetti a ribasso € 720.127,49	a1 oneri per la sicurezza € 8.379,25	a2 importo complessivo dei lavori € 728.506,74
B Somma a disposizione di cui: € 251.493,25	B Somma a disposizione di cui: € 251.493,25	B Somma a disposizione di cui: € 0,00	B Somma a disposizione di cui: € 0,00
b1 IVA al 22% sui lavori € 160.271,48	b1 IVA al 22% sui lavori € 160.271,48	b1 IVA al 22% sui lavori € 160.271,48	b1 IVA al 22% sui lavori € 160.271,48
b2 spese tecniche € 72.587,13	b2 spese tecniche € 72.587,13	b2 spese tecniche € 72.587,13	b2 spese tecniche € 72.587,13
b3 incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 9.642,53	b3 incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 9.642,53	b3 incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 9.642,53	b3 incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 9.642,53
b4 Espropriazioni € 6.600,00	b4 Espropriazioni € 6.600,00	b4 Espropriazioni € 6.600,00	b4 Espropriazioni € 6.600,00
b5 Pubblicazione avvisi e bandi DM 02/12/2016 € 2.000,00	b5 Pubblicazione avvisi e bandi DM 02/12/2016 € 2.000,00	b5 Pubblicazione avvisi e bandi DM 02/12/2016 € 2.000,00	b5 Pubblicazione avvisi e bandi DM 02/12/2016 € 2.000,00
b6 Imprevisti <5% dei lavori € 392,11	b6 Imprevisti <5% dei lavori € 392,11	b6 Imprevisti <5% dei lavori € 392,11	b6 Imprevisti <5% dei lavori € 392,11
Totale € 979.999,99	Totale € 979.999,99	Totale € 0,00	Totale € 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione n. Polizza Data di sottoscrizione	Fidejussione n. Polizza Data di sottoscrizione	Fidejussione n. Polizza Data di sottoscrizione	Fidejussione n. Polizza Data di sottoscrizione
RUP Ing. Fausto Caraffi Decreto di nomina	RUP Ing. Carmelo Starrantino Decreto di nomina	RUP Ing. Carmelo Starrantino Decreto di nomina	RUP Ing. Carmelo Starrantino Decreto di nomina
Coord Sicurezza Geom. Nicola Marchetta Determina Sindacale	Coord Sicurezza Geom. Nicola Marchetta Decreto di nomina	Coord Sicurezza Geom. Nicola Marchetta Decreto di nomina	Coord Sicurezza Geom. Nicola Marchetta Decreto di nomina
Direttore Lavori Arch. Antonio Campestre Decreto di nomina	Direttore Lavori Arch. Antonio Campestre Decreto di nomina	Direttore Lavori Arch. Antonio Campestre Decreto di nomina	Direttore Lavori Arch. Antonio Campestre Decreto di nomina

Collaudatore Statico Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Statico Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Statico Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Statico Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Tecnico Amministrativo Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Tecnico Amministrativo Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Tecnico Amministrativo Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Varianti € 0,00	Totale € 0,00
---------------------------	-------------------------

Codice Caronte SI_1_1780	PANTELLERIA	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca nel comune di Pantelleria (TP)	Codice Rendis 19R413/G1
-----------------------------	-------------	--	----------------------------

Livello di Programmazione Iniziale	CUP J29D16001360001	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Importo FSC € 954.064,54	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Importo Progetto € 954.064,54	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	Tipo di dissesto FRANA

NULLO													
DATI FINANZIARI													
Importi Decreto di Finanziamento													
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato													
Eventuali Economie													
totale € 0,00													
€ 0,00													

CAUZIONI E GARANZIE													
Fiduzione													
n. Polizza													
Importo													
Data di sottoscrizione													

FIGURE TECNICHE																		
RUP	Decreto di nomina	Supporto al RUP	Progettista	Incarico conferito tramite:	nota di nomina	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza Fase Progett.	Esecuzione	Incarico conferito tramite:	Direttore Lavori	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	Collaudatore Statico	Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	Collaudatore Tecnico Amministrativo	Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA																		
SUBAPPALTI AUTORIZZATI																		
TEMPISTICA																		
VARIANTE																		
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:																		
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE																		
COLLAUDO STATICO																		
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																		

Codice Caronte SI_1_17776	PATTI	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti (ME)				Codice Rendis 19IR835/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J49D16002080001			Importo Progetto	€ 933.000,00	Importo FSC € 933.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00
Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Carmelo Paratore	Decreto di nomina	D.C. n. 858 del 04/12/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17777	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico nel comune di Patti (ME)				Codice Rendis 19IR962/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J49D16002070001			Importo Progetto	€ 1.400.000,00	Importo FSC € 1.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento					
	totale	€ 0,00		Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione			
	Importo				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Carmelo Paratore	Nota di nomina	D.C. n. 857 del 04/12/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA					
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Nuova Scadenza
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti		giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17596	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò nel comune di Petralia Soprana (PA)						Codice Rendis 19IR147/G1
Livello di Progettazione iniziale		ESECUTIVO				FRANA		
CUP	J9616001030001				Importo Progetto	€ 1.450.000,00	Importo FSC € 1.450.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 78 del 08/02/2017 - D.C. n. 1015 del 26/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1142 del 20/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1015/2018		€ 1.450.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Sommano i lavori a base d'asta		€ 1.017.008,73		
a1	oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori (0,484897%)	€ 4.931,45	a1	
a2	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.012.077,28	a2	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 432.991,27	Somma a disposizione di cui: € 0,00	
b1	Per IVA (22% di A)	€ 223.741,92		
b2	Per comp. di prog. definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, Mis. e Cont. e DL	€ 90.774,48		
b3	per competenze collaudo statico IVA e tasse comprese	€ 14.828,89		
b4	Per competenze collaudo tecnico amministrativo IVA e tasse	€ 5.895,58		
b5	per competenza RUP 0,25*2%	€ 5.085,04		
b6	Per competenze geologiche IVA e tasse comprese	€ 15.004,88		
b7	per IVA e tasse sulle competenze (PROG. DL MIS. E CONT. COORD. ECC)	€ 20.769,20		
b8	Per pubblicazione bando	€ 10.000,00		
b9	per imprevisti	€ 16.649,30		
b10	per espropriazioni e atti espropriativi	€ 9.641,98		
	per contributo ANAC	€ 600,00		
b11	per prove sui materiali e di laboratorio	€ 10.000,00		
b12	per oneri di accesso alla discarica	€ 10.000,00		
	totale	€ 1.450.000,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Mario Cerani	Decreto di nomina	D.C. n. 78 del 08/02/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti Decreto di nomina D.C. n. 1130 del 15/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	D.C. n. 1130 del 15/11/2018	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17778	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina Comune di Pettineo (ME)				Codice Rendis 19IR228/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J59D16001830001			Importo Progetto	€ 1.790.000,00	Importo FSC € 1.790.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Eventuali Economie	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejussore	n. Polizza importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Domenico Brancatelli	Nomina	D.C. n. 562 del 13/06/2018	Supporto al RUP Progettista	Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17779	PIRAINO	Consolidamento del centro abitato di Giaca versante sud-est del Comune di Piraino (ME)				Codice Rendis 19IR188/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001990001			Importo Progetto	€ 2.605.000,00	Importo FSC € 2.605.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00
Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Savino Giuffrè	Nomina	D.C. n. 428 del 05/07/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17810	POLIZZI GENEROSA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U. nel comune di Polizzi Generosa (PA)				Codice Rendis 191R950/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J39D16001730001			Importo Progetto	€ 1.650.000,00	Importo FSC € 1.650.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	Totale	

Eventuali Economie

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Nomina	D.C. n. 1069 del 07/11/2018	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17688	RAFFADALI	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze nel comune di Raffadali (AG)						Codice Rendis 19IRC73/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J69D16001800001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 737 del 01/08/2018 - D.C. n.63 del 17/01/2019	Importo finanziato	€ 144.513,64 € 10.500,00	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
	totale		Totale
	€ 0,00		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				
2							

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppe Isidoro Curaba	Decreto di nomina	D.C. n. 277 del 23/05/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Codice Carante SI_1_17835	RAFFADALI	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento nel comune di Raffadali (AG)				Codice Rendis 19IRC73/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16002090001			Importo Progetto	€ 9.000.000,00	Importo FSC 630.235,60
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

ACQUISIZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	b10	Totale
			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA
			€ 0.00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giuseppe Isidoro Curaba	Nomina	D.C. n. 739 del 29/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina Sindacale		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Determina Sindacale
Direttore Lavori		Nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				nota di nomina	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

		Totale	€ 0,00
--	--	---------------	---------------

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17689	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio Comune di Ravanusa (AG)					Codice Rendis 19IR584/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J79D16001810001			Importo Progetto	€ 7.000.000,00	Importo FSC	€ 7.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. 334 del 13/04/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 554 del 11/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 334/2018		€ 7.000.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00
A	Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		a1	importo del contratto al netto del ribasso	
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui €815.441,01 per	€ 4.765.174,58	a2	importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	
A2	Per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 132.683,22			
	SOMMARIO A1)+A2]	€ 4.897.857,80			
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 2.102.142,20		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
B1	IVA sui lavori 22%	€ 1.077.528,72	b1		
B2	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 74.968,27	b2		
B3	Imprevisti	€ 15.897,99	b3		
B4	Compensi per servizi di ingegneria studio geologico e indagini	€ 684.007,49	b4		
B5	Servizio di monitoraggio post operam	€ 31.220,00	b5		
B6	Commissione di gara affidamento lavori	€ 30.000,00	b6		
B7	Commissione di gara affidamento servizio di ingegneria	€ 27.164,92	b7		
B8	Spese pubblicità gara lavori e servizi	€ 6.000,00	b8		
B9	Contributo ANAC	€ 825,00	b9		
B10	Conferimento in discarica compreso IVA	€ 124.603,26	b10		
B11	Indennità di esproprio	€ 29.926,55	b11		
	TOTALE	€ 7.000.000,00	b13		
				Totale	
				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Sebastiano Aleosci	Decreto di nomina	D.C. n. 344 del 08/06/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Determina di nomina
				Supporto alla Progettazione/Geologo	Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
				Ing. Salvatore Panepinto	D.C. n. 1155 del 22/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Panepinto	Determina di nomina	D.C. n. 1155 del 22/11/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17611	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale - Comune di Realmonte (AG)						Codice Rendis 191RA04/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J86116001660001				Importo Progetto	€ 1.250.000,00	Importo FSC	€ 125.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 177/2017 - D.C. n. 147/2018 - D.C. n. 197 del 28/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 534 del 07/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1230 del 04/12/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 197/2018		€ 1.250.000,00	€ 0,00
a1	importo lavori a soggetti a ribasso	€ 881.235,70	
a2	oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 21.298,30	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 347.466,00	
b1	IVA 22% di A	€ 198.557,48	
b2	Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 DPR 207/2010	€ 18.050,68	
b3	assicurazione RUP comma 7 bis art.92 D.Lgs 163/06	€ 4.512,67	
b4	Contributo ANAC	€ 600,00	
b5	Spese di produzione progetto comma 7 bis art. 92 D.Lgs 163/06	€ 3.734,07	
b6	Assistenza giornaliera in cantiere, comma 7 art. 16 DPR	€ 8.812,36	
b7	Oneri a discarica	€ 67.842,50	
b7.1	IVA sugli oneri a discarica	€ 14.925,35	
b8	collaudo statico	€ 3.893,30	
b9	collaudo amministrativo	€ 2.054,17	
b10	pubblicità gara comma 10 art. 16 DPR 207/2010	€ 1.500,00	
b11	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.983,42	
	totale	€ 1.250.000,00	
			Totale € 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione		n. Polizza	Data di sottoscrizione
Fidejubente	importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Gaipa	Nomina	D.C. n. 177 del 04/04/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Ing. Giuseppe Tornabene - Ing. Fabrizio Cairone
				Supporto alla Progettazione/Geologo	Geol. Giuseppe Lombardo
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Tornabene	Decreto di nomina	D.C. n.320 del 06/06/2017	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

CONSORZIO ARTEK - Sede legale: Via Giuseppe Scarabelli n. 6, 00157, Roma - P.I. 11533421001

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17690	REALMONTE	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo nel comune di Realmonte (AG)						Codice Rendis 19IRA47/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto		FRANA		
CUP	J89D16003180001			Importo Progetto	€ 1.335.000,00	Importo FSC	€ 1.335.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 454 del 17/05/2018	Importo finanziato	€ 138.787,90	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00
		totale		€ 0,00	Totale		€ 0,00
					ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 0.00

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente		n. Polizza		Data di sottoscrizione			
		Importo					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Arch. Salvatore Gaipa	Nomina	D.C. n. 835 del 29/11/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista		Determina di nomina	
				Supporto alla Progettazione/Geologo		Determina di nomina	
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
TEMPISTICA							
VARIANTE							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17691	REALMONTE	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido nel comune di Realmonte (AG)						Codice Rendis 19IRA41/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J89D16003190001				Importo Progetto	€ 1.740.000,00	Importo FSC	€ 1.740.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 455 del 17/05/2018 - D.C. n. 1264 del 06/12/2018	Decreto a contrarre	€ 173.783,40 € 14.640,00	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale	b13	Totale
Eventuali Economie			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussione	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Gaipa	Decreto di nomina	D.C. n. 834 del 29/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina		
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina		
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_18832	REALMONTE	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel comune di Realmonte (AG)						Codice Rendis 191RF03/G1
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO			Tipo di dissesto		FRANA	
CUP		J87D1600050001			Importo Progetto		€ 417.000,00	Importo FSC € 417.000,00
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto
Decreto finanziamento		D.C. 1034 del 30/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1104 del 12/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1034 del 30/10/2018		€ 417.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			
A Lavori a misura-importo complessivo dell'appalto a base di gara di cui				a1			
Ispezioni pulizia e disaggio		€ 47.030,33		b1		Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
Rete e ancoraggi		€ 182.000,78		b2		Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
Indagini e drenaggi		€ 23.431,03				Totale Oneri di Sicurezza	
Sicurezza		€ 18.573,64		A1		importo del contratto al netto del ribasso	
SOMMANO I LAVORI AL LORDO		€ 271.035,78				€ 271.035,78	
A1 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 6.241,53		A2		Importo contratto	
A2 Oneri speciali della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 18.573,64				€ 294.466,81	
		€ 252.462,14					
Somma a disposizione di cui:		€ 145.964,22		Somma a disposizione di cui:		€ 0,00	
B1 IVA sui lavori		€ 59.627,87		c1		IVA sui lavori	
		€ 14.769,91					
		€ 15.000,00					
		€ 5.420,72					
		€ 1.500,00					
		€ 5.420,72					
		€ 2.000,00					
		€ 225,00					
		€ 3.000,00					
		€ 4.000,00					
		€ 13.551,79					
		€ 21.448,21					
totale		€ 417.000,00		totale		€ 588.933,62	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Maurizio Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 981 del 17/10/2018 D.C. n. 994 del 18/10/2018	Supporto al RUP	Sig.ra G. Chianetta	Decreto di nomina	D.C. n. 981 del 17/10/2018 D.C. n. 994 del 18/10/2018
				Progettista	Ing. C. Arcieri - Arch. S. Fanara (Collab. Progettazione-DO)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 994 del 18/10/2018
Servizi Geologici	Dott. C. Collura	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 994 del 18/10/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. E. Milioto	Decreto di nomina	D.C. n. 994 del 18/10/2018
Direttore Lavori	Ing. C. Arcieri	Decreto di nomina	D.C. n. 994 del 18/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17780	ROCCAVALDINA	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina (ME)						Codice Rendis 19IRB20/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J29D16001460001				Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 1.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
			totale	€ 0,00	b13		
					Totale		
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo	Data di scadenza:					

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Santino Scarcella	Nomina	D.C. n. 502 del 31/07/2017	Supporto al RUP			Decreto di nomina
				Progettista			Determina di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.	Determina di nomina			Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina
Direttore Lavori	Decreto di nomina			Assistente geologo al DL			Decreto di nomina

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17781	ROCCAVALDINA	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforo - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici nel comune di Roccavaldina (ME)					Codice Rendis 19IR123/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J29D16001440001			Importo Progetto	€ 1.150.000,00	Importo FSC	€ 1.150.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
AGGIORNAMENTO PROGETTUALE							
DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento				€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
totale				€ 0,00	totale		
					ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	importo						
FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Nunzio Santoro	Nomina	D.C. n. 1070 del 07/11/2018	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina incarico contenuto tramite:	
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
AFFIDATARIA							
SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
Subappaltatore:							
TEMPISTICA							
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
VARIANTE							
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



Codice Caronte SI_1_17782	ROMETTA	Consolidamento del versante est del centro abitato nel comune di Rometta (ME)				Codice Rendis 19IR118/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO		Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001810001		Importo Progetto	€ 1.170.000,00	Importo FSC	€ 1.170.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Salvatore Crinò	Nomina	D.C.n. 408 del 28/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Ruggeri Daniela - Arch. Lazzari Giovanni	Decreto di nomina Incarico conferito tramite: Det. Sindacale n. 242 del 12/05/2005
Servizi Geologici	Geol. Salvo Puccio	Incarico conferito tramite:	Det. Sindacale n. 243 del 12/05/2005	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17832	SALEMI	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose nel comune di Salemi (TP)						Codice Rendis 19IR177/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J69D16001880001				Importo Progetto	€ 1.554.515,80	Importo PSC	€ 1.554.515,80
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n.42 del 16/01/2019	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI			ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
Importi Decreto di Finanziamento n. 42 del 16/01/2019			Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A	Importo dei lavori	€ 998.903,28	a1		
A2	Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 23.470,41	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
A1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 975.432,87	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
				Totale Oneri di Sicurezza	€ 0,00
B	Somma a disposizione di cui:	€ 555.612,52	A1	importo del contratto al netto del ribasso	
b1	IVA sui lavori (22%)	€ 219.758,72	A2	Importo contratto	
b2	acquisizione aree o immobili	€ 9.306,91		Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b3	frazionamenti, atti di acquisizione ed oneri per espropri	€ 6.000,00	c1	IVA sui lavori	
b4	parcelle professionisti e consulenze esterne: progettista, direzione lavori	€ 199.850,48			
b5	sondaggi e prove in fase di progettazione compreso IVA	€ 35.000,00			
b6	prove in fase esecutiva	€ 15.773,18			
b7	incentivi per la progettazione	€ 19.978,07			
b8	piano monitoraggio	€ 14.640,00			
b9	spese di pubblicazione, bandi ed esiti di gara + ANAC + costi di commissioni di gara	€ 19.000,00			
b10	per imprevisti	€ 16.305,16			
	totale	€ 1.554.515,80		totale	€ 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe Placenza	Decreto di nomina	D.C. n. 139 del 14/02/2018	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Ing. Massimiliano Mobilia	Incarico conferito tramite:	
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Grandi Spese		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Gabriella Musarra	Decreto di nomina	D.C. n. 47 del 17/01/2019
Direttore Lavori	Arch. Gabriella Musarra	Decreto di nomina	D.C. n. 47 del 17/01/2019	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina			
				Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17836	SALEMI	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi (TP)				Codice Rendis 191R823/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16002040001			Importo Progetto	€ 2.100.000,00	Importo FSC € 2.100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Alberto Cardadonna	Decreto di nomina	D.C. n. 141 del 14/02/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17811	SAN GIUSEPPE JATO	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina) nel comune di San Giuseppe Jato (PA)				Codice Rendis 19IR311/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J99D16002610001			Importo Progetto	€ 1.650.000,00	Importo FSC € 1.650.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
IN APPROVAZIONE PROGETTO						
DATI FINANZIARI						
Importi Decreto di Finanziamento			€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
totale € 0,00				totale € 0,00		
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						
FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Pietro Mustacchia	Decreto di nomina	D.C. n. 1287 del 11/12/2018	Supporto al RUP Progettista	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 1287 del 11/12/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA
SUBAPPALTI AUTORIZZATI
TEMPISTICA
VARIANTE
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17783	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS. Annunziata - Completamento - nel comune di San Marco D'Aluzio (ME)						Codice Rendis 19IR246/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	I89D16003300001				Importo Progetto	€ 2.138.836,63	Importo FSC	€ 2.138.836,63
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 1304 del 12/12/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1304 del 12/12/2018			€ 2.138.836,63	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A	LAVORI			a1		
	Importo complessivo dei Lavori	€ 1.358.624,19		b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	
A1	di cui			b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	
A2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso	€ 8.693,42			Totale Oneri di Sicurezza	
A3	Costo della manodopera	€ 267.011,78		A1	Importo del contratto al netto del ribasso	
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.349.930,77		A2	Importo contratto	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 780.212,44			Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
B1	IVA sui lavori	€ 298.897,32		c1	IVA sui lavori	
B2	Imprevisti	€ 14.084,90				
B3	Incentivi e spese per la programmazione	€ 27.172,48				
B4	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA compresa	€ 26.915,72				
B5	Competenze geologiche, oneri e IVA compresi	€ 31.511,28				
B6	Progettazione DL CSE Misura e contabilità	€ 186.534,87				
B7	Adeguamento prezzario 2018	€ 12.935,53				
B8	Competenze supporto al RUP per la verifica prog. Esecutiva	€ 17.910,60				
B9	Collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 17.278,15				
B10	Collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 9.950,33				
B11	Contributo soggettivo per le voci b5-b10	€ 11.044,83				
B12	IVA per le voci b5-b10	€ 63.176,43				
B13	Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 7.000,00				
B14	Pubblicazione bando	€ 5.000,00				
B15	Monitoraggio dell'opera	€ 24.800,00				
B	Indennità di espropri e spese	€ 20.000,00				
C	Assicurazione spese attinenti	€ 6.000,00				
	totale	€ 2.138.836,63			totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						

FIGURE TECNICHE

RUP	Dott. Francesco Armeli	Nomina	D.C. n. 710 del 18/10/2017	Supporto al RUP	Progettista	Ing. Domenico Dimaggio - D.C. n. 1313 del 13/12/2018 (Ricognizione procedura servizi)	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 1313 del 13/12/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina		
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL			Decreto di nomina		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17784	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci nel comune di San Marco D'Alunzio (ME)						Codice Rendis 19IR245/G1
Livello di Progettazione	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J89D16003310001			Importo Progetto	€ 3.194.412,81	Importo FSC	€ 3.194.412,81	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Dott. Francesco Armeli	Nomina	D.C. n. 712 del 18/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_19280	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento nel comune di San Marco d'Alunzio	Codice Rendis 19IR244/G1
------------------------------	------------------------	--	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO		Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J89D1600006001		Importo Progetto	€ 3.194.412,81	Importo FSC	€ 3.194.412,81
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento					
	totale	€ 0,00		totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione		

FIGURE TECNICHE

RUP	Dott. Francesco Armeli	Nomina	D.C. n. 712 del 18/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto tecnico Geotecnico		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17812	SAN MAURO CASTALVERDE	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico nel comune di San Mauro Castelverde (PA)				Codice Rendis 19IR703/G1
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J19D16005060001			Importo Progetto	€ 14.500.000,00	Importo FSC € 14.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale € 0,00		totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Angelo Michele Curcio	Nomina	D.C. n. 908 del 14/12/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina
				Progettista		Incarico conferito tramite:
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coordinamento		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17785	SAN PIER NICETO	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e da Ringa nel comune di San Pier Niceto (ME)				Codice Rendis 19IRA20/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANE	
CUP	I99D16002700001			Importo Progetto	€ 3.800.000,00	Importo FSC € 3.800.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN APPROVAZIONE PROGETTO			
DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
totale		€ 0,00	totale € 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione					
FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Francesco Maio	Nomina	D.C. n. 402 del 20/06/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA
SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:
TEMPISTICA
VARIANTE
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Siciliana"



Codice Caronte SI_1_17786	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi nel comune di San Piero Patti (ME)						Codice Rendis 191R184/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	FRANA		
CUP	J19D16005140001				Importo Progetto	€ 7.723.716,59	Importo FSC	€ 7.723.716,59
Decreto Finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 493 del 01/06/2018 - D.C. n. 1127 del 15/11/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1152 del 21/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 7.723.716,10		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento n. 1127 del 15/11/2018					
A	Totale lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 5.396.734,37			
	Incidenza della manodopera	€ 520.630,16			
A2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 54.760,68			
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 5.341.973,69			
B	Somma a disposizione di cui:	€ 2.326.981,73		Somma a disposizione di cui: € 0,00	
B1	IVA sui lavori	€ 1.187.281,56			
B2	Rilevi e accertamenti indagini di cui:	€ 130.053,76			
B2.1	Relazione geologica	€ 98.960,74			
B2.2	Indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 12.660,02			
B2.3	Monitoraggio post intervento compreso oneri fiscali	€ 18.433,00			
B2.4	Analisi chimico-fisiche				
B3	Espropri e pratiche espropriative	€ 154.219,45			
B4	Imprevisti	€ 260,00			
B5	Accantonamento	-			
B6	Spese tecniche di cui:	€ 642.846,84			
B6.1	Progettazione definitiva esecutiva e CSP compreso oneri e IVA	€ 206.826,40			
B6.2	DL, Misure e contabilità Liquidazione e Coordinatore in fase esecutiva compreso oneri e IVA	€ 229.050,18			
B6.3	Collaudo tecnico-amministrativo inclusi oneri e IVA	€ 23.807,36			
B6.4	Collaudo statico inclusi oneri e IVA	€ 65.470,22			
B6.5	Spese e oneri accessori 22,41% comprensivo di oneri e IVA	€ 117.692,68			
B7	Spese per RUP, supporto RUP e commissioni di verifica	€ 106.377,69			
B8	Oneri di smaltimento impianto autorizzato compreso oneri	€ 55.942,43			
B9	Verifiche tecniche in corso d'opera compreso oneri fiscali	€ 20.000,00			
B10	Spese per commissioni di gara	€ 15.000,00			
B11	Spese per pubblicità	€ 15.000,00			
	totale	€ 7.723.716,10		€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Giacomo Furnari	Decreto di nomina	D.C. n. 680 del 06/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Cosimo Freni - Arch. Anna De Benedictis - Ing. Daniele Andronico	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	Del. Giunta Municipale n. 469 del 11/07/1989 e n. 204 del 25/07/2016
Servizi Geologici	Geol. Alfredo Natali - Giovanni Barbagallo	Incarico conferito tramite:	Del. Giunta Municipale del 11/07/1989	Coord Sicurezza Fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe La Placa-	Decreto di nomina	D.C. n. 1049 del 07/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17800	SAN PIERO PATTI	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato nel comune di San Piero Patti (ME)						Codice Rendis 19/R183/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J19D16005160001			Importo Progetto	€ 1.529.000,00	Importo FSC	€ 1.529.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			

PREDISPOZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione					
	Importo						
FIGURE TECNICHE							
RUP	Arch. Giacomo Furnari	Nomina	D.C. n. 686 del 10/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina		
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di	Incarico conferito tramite:	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina				
Direttore Lavori	Decreto di nomina	Assistente al DL	Decreto di nomina				
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA
SUBAPPALTI AUTORIZZATI
TEMPISTICA
VARIANTE
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17787	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera nel comune di San Salvatore di Fitalia (ME)				Codice Rendis 19IR970/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J29D16001470001			Importo Progetto	€ 1.269.850,00	Importo FSC € 1.269.850,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione	
	Importo		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ach. Francesco Armeli	Nomina	D.C. n. 74 del 22/03/2019	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17788	SAN SALVATORE DI FITALIA	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte nel comune di San Salvatore di Fitalia (ME)	Codice Rendis 191RB04/G1
------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J29D16001480001		Importo Progetto	€ 1.383.000,00	Importo FSC	€ 1.383.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

IN AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
--------------	--

FIGURE TECNICHE

RUP	Ach. Francesco Armeli	Nomina	D.C. n. 73 del 22/01/2019	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17594	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso nel comune di Santa Caterina Villarmosa (CL)						Codice Rendis 19IR025/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J46J16000840001				Importo Progetto	€ 1.298.000,00	Importo FSC	€ 1.298.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 29 del 20/01/2017 - D.C. n. 738 del 24/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 771 del 07/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 83 del 23/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 738/2017		€ 1.298.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
a1	oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 16.079,80				
a2	lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 721.024,51				
B	Somma a disposizione di cui:	€ 560.895,69				Somma a disposizione di cui:	€ 0,00
b1	IVA pari al 22% di A		€ 162.162,95				
b2	Espropri ed occupazione temporanea suoli		€ 1.788,96				
b3	Rilievo planaltimetrico		€ 5.808,35				
b4	progettazione direzione misura e contabilità dei lavori		€ 91.665,64				
b5	coordinatore in materia di sicurezza		€ 32.497,97				
b6	studio geotecnico		€ 35.285,46				
b7	studio di prefattibilità ambientale - relazione paesaggistica		€ 4.347,31				
b8	collaudo statico		€ 5.176,76				
b9	collaudo amministrativo		€ 4.170,65				
b10	IVA e contributi per oneri tecnici		€ 50.786,62				
b11	studio geologico compreso IVA ed oneri cocontributivi		€ 23.466,07				
b12	indagini geognostiche comprensive di IVA		€ 16.056,32				
b13	Prove ed indagini sulle opere comprensive di IVA		€ 54.359,95				
b14	Responsabile Unico del Procedimento (2%*0,25 di A)		€ 3.685,52				
b15	Oneri di conferimento a discarica		€ 4.435,71				
b16	spese per la pubblicazione atti di gara		€ 8.000,00				
b17	imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A)		€ 21.923,08				
b18	oneri per piano di monitoraggio comprensivi di IVA		€ 35.278,37				
	totale		€ 1.298.000,00			totale	€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Michele Dell'Uomini	Decreto di nomina	D.C. n. 752 del 31/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Geom. Di Cara Società Ingegneria LITOS PROGETTI Sr	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 752 del 31/10/2017 Provvedimento Sindacale n. 26 del 26/09/2007
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Geol. Gaetano Punzi	Incarico conferito tramite:	Det. Sindacale n. 25 del 26/09/2007	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 759 del 02/11/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA	CONSORZIO CIRO MENOTTI ScPA - Sede legale: Via Pier Traversari n. 63, 481251, Ravenna - P.I. 00966060378
Affidataria	dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	Subappaltatore:
-------------------------------	-----------------

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17789	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini nel comune di Santa Lucia del Mela (ME)	Codice Rendis 19IR160/G1
------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO		Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16002010001		Importo Progetto	€ 1.570.000,00	Importo FSC € 1.570.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Giuseppe Galeano	Decreto di nomina	D.C. n. 595 del 08/09/2017	Supporto al RUP Gruppo di Progettazione	Ing. Letterio Lipari, Arch. Pasquale Salvo, Geom. G. Galeano, Geom. Matteo Cardullo, Geom. Sebastiano Pulifito, Sig. Domenico Nania e Sig.ra Maria Gitto	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	D.C. n. 1041 del 05/11/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

- AFFIDATARIA**
- SUBAPPALTI AUTORIZZATI**
- TEMPISTICA**
- VARIANTE**
- STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**
- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**
- COLLAUDO STATICO**
- COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



Codice Caronte SI_1_17692	SANT'ANGELO MUXARO	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica nel comune di Sant'Angelo Muxaro (AG)						Codice Rendis 19IR048/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto		FRANA		
CUP	J69D16001840001			Importo Progetto	€ 1.160.000,00	Importo FSC	€ 1.160.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 902 del 27/09/2018	Importo finanziato	€ 131.534,52	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejussore	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Pietro Spoto	Decreto di nomina	D.C. n. 658 del 28/09/2018	Supporto al RUP Progettista	Ing. Pietro Agnello - Ing. Domenico Fiorentini	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	Det. Sindacale n. 34 del 23/09/2005
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17834	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso nel comune di San'Angelo Muxaro (AG)				Codice Rendis 19IR355/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA	
CUP	J69D16001890001			Importo Progetto	€ 1.508.000,00	Importo FSC € 1.508.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 1200 del 29/11/2018	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1200 del 29/11/2018			€ 1.508.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
A	Totale Lavori	€ 907.765,96	a1			
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 18.093,19	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
	Lavori soggetti al ribasso	€ 889.672,77	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
B	Somma a disposizione di cui:	€ 600.234,04	Somma a disposizione di cui: € 0,00			
B1	IVA sui lavori	€ 199.708,51	c1	IVA sui lavori		
B2	Espropri	€ 3.160,85				
B3	Competenze tecniche progettazione, piano di manutenzione e piano di sicurezza in fase di prog. Compreso oneri ed IVA	€ 140.400,41				
B4	Immissioni in possesso e frazionamento	€ 9.662,64				
B5	Relazione paesaggistica	€ 6.216,05				
B6	Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche IVA inclusa	€ 25.423,06				
B7	Ufficio DL, Geologo IVA inclusa	€ 17.333,61				
B8	Competenze collaudi	€ 23.556,36				
B9	Prove di Laboratorio IVA inclusa	€ 11.814,53				
B10	Art 113 D.lgvo 50/2016	€ 18.155,32				
B11	Pubblicità, acquisizione pareri e diritti Autorità di Vigilanza	€ 8.000,00				
B12	Opere di monitoraggio	€ 25.000,00				
B13	ANAC	€ 350,00				
B14	Imprevisti	€ 37.602,79				
B15	Competenze DL misura e contabilità CSE compreso oneri e IVA	€ 73.849,91				
	totale	€ 1.508.000,00		totale	€ 0,00	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Pietro Spoto	Nomina	D.C. 824 del 23/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Giuseppe La Placa	Nomina Incarico conferito tramite:	D.C. 824 del 23/11/2017
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coordinamento		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17790	SAPONARA	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)						Codice Rendis 191R996/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J39D16001810001				Importo Progetto	€ 4.200.000,00	Importo FSC	€ 4.200.000,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 636 del 03/07/2018	Importo finanziato	€ 486.948,52	Decreto a contrarre	D.C. n. 1044 del 05/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
	totale		totale
	€ 0,00		€ 0,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Vincenzo Salantri	Nomina	D.C. n. 596 del 08/09/2017	Supporto al RUP	Dott. Emanuele Sapienza	Nomina	D.C. n. 596 del 08/09/2017
				Progettista	Dott. Emanuele Sapienza	Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza	Dott. Geol. Carmelo D'Urso	Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17802	SAVOCA	Consolidamento a protezione del Castello, del museo della chiesa S. Michele e della strada comunale nel comune di Savoca (ME)	Codice Rendis 19IR623/G1
------------------------------	--------	---	-----------------------------

Livello di Progettazione iniziale			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J49D16002130001		Importo Progetto	€ 1.100.000,00	Importo FSC	€ 1.100.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

NULLO

DATI FINANZIARI	
Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00
Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale	€ 0,00
totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Santino Scarcella	Nomina	D.C. n. 727 del 20/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coordinamento		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17803	TORTORICI	Muri e paratie montovalle e opere idrauliche - zona S.Paolo_ Completamento nel comune di Tortorici (ME)				Codice Rendis 19IR965/G1
Livello di Progettazione iniziale		Tipo di dissesto		FRANA		
CUP	J19D16005120001	Importo Progetto		€ 2.300.000,00	Importo FSC	€ 2.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
NULLO						
DATI FINANZIARI						
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
totale		€ 0,00		totale		€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA						

CAUZIONI E GARANZIE						
Fidejussione						
Fidejubente	n. Polizza	Data di sottoscrizione				
	Importo					
FIGURE TECNICHE						
RUP	Arch. Claudia Immacolata Cantarella	Nomina	D.C. n. 471 del 21/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	
					Incarico conferito tramite:	
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		
				Decreto di Nomina a seguito accettazione		

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17598	TROINA	Consolidamento del versante nord della Rocca S. Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso nel comune di Troina (EN)					Codice Rendis 19IR203/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J76J16000640001			Importo Progetto	€ 1.320.000,00	Importo FSC	€ 1.320.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 581 del 30/12/2016	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

PREDISPOSIZIONE ATTI GARA LAVORI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 581/2016		€ 1.320.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
Opere di consolidamento Rocca San Pantheon 03	€ 905.789,56		
Ponteggio	€ 192.522,54		
Pulizia e disgaggio	€ 95.087,32		
Perforazioni e ancoraggi	€ 432.621,01		
Funi e rete paramassi	€ 58.120,45		
Barriera paramassi	€ 115.118,44		
Chiusure e rivestimenti	€ 12.319,80		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 905.789,56		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,332166% sui lavori)	€ 30.182,41		
Oneri speciali di sicurezza da PSC, (0,818137% sui lavori)	€ 7.410,60		
A dedurre totale oneri sicurezza (4,150303% sull'importo dei lavori)	€ 37.593,01		
Importo dei lavori a base d'asta sogetti a ribasso	€ 868.196,55		
Somma a disposizione di cui:	€ 414.210,44		
IVA sui lavori 22% (905.789,56*22%)	€ 199.273,70		
Imprevisti 5% sui lavori (905.789,56*5%)	€ 45.289,48		
Spese tecniche per progettazione e piano di sicurezza UTC	€ 7.190,16		
Spese tecniche per aggiornamento progetto esecutivo - (Progettazione esterna compreso contributi previdenziali, IVA 22%)	€ 7.664,06		
Spese tecniche per Direzione Lavori compreso contributi	€ 40.628,75		
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 23.084,52		
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo compreso	€ 7.387,05		
Spese tecniche per collaudo statico, compreso contributi	€ 20.314,36		
Spese tecniche per contabilità e misura lavori, compreso di	€ 8.022,31		
Spese tecniche per aggiornamento relazione geologica e	€ 18.223,52		
Spese tecniche relative al RUP (art 3 commi 2 e 3 del D.A. LL.PP.	€ 4.528,95		
Spese per assicurazione RUP (art. 30 comma 5 legge 109/94)	€ 1.200,00		
Spese per l'attività di consulenza e supporto al RUP compreso di	€ 3.693,53		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 8.000,00		
Oneri per conferimento a discarica ad arrotondamento	€ 4.335,05		
Contributo a favore dell'autorità dei Lavori Pubblici	€ 375,00		
Spese per pubblicazione e gara d'appalto	€ 15.000,00		
totale	€ 1.320.000,00		
			totale € 0,00

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione			
Fidejubente	n. Polizza Importo	Data di sottoscrizione	

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Alessandro Nasca	Nomina	D.C. n. 581 del 30/12/2016	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17804	TUSA	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa nel comune di Tusa (ME)						Codice Rendis 191RB19/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J39D16001800001			Importo Progetto	€ 1.170.000,00		Importo FSC	€ 1.170.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo Finanziamento		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento		€ 0,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato
totale		€ 0,00	totale
			€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejübente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppa Levante	Nomina	D.C. n. 585 del 05/09/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina		Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA
Affidataria:

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17805	TUSA	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest nel comune di Tusa (ME)						Codice Rendis 19IRB18/G1
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J39D16001780001			Importo Progetto	€ 1.300.000,00		Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		

IN APPROVAZIONE PROGETTO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
totale	€ 0,00	totale	€ 0,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Francesco Longo	Decreto di nomina	D.C. n. 584 del 05/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	-	Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia "



Codice Caronte SI_1_17806	VALDINA	Consolidamento centro abitato frazione Tracoccia versante ovest nel comune di Valdina (ME)						Codice Rendis 19IR991/G1
Livello di Progettazione Iniziale	DEFINITIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001840001				Importo Progetto	€ 980.000,00	Importo FSC	€ 980.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE

DATI FINANZIARI		€ 0,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 0,00	
Importi Decreto di Finanziamento		totale		totale		ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
		€ 0,00				€ 0,00	

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejussore	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Nunzio Santoro	Nomina	D.C. n. 444 del 11/07/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA	
Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	

TEMPISTICA	
------------	--

VARIANTE	
----------	--

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
------------------------------	--

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	

Codice Caronte SI_1_17705	VALLELUNGA PRATAMENO	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a. nel comune di Vallelunga Pratameno (CL)						Codice Rendis 19IR556/G1
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE			Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J89D16003230001			Importo Progetto	€ 1.056.800,00		Importo PSC	€ 1.056.800,00
Decreto finanziamento Servizi	D.C. n. 930 del 23/12/2017 - D.C. n. 1257 del 06/12/2018	Importo finanziato	€ 131.986,77 € 15.348,91	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA SERVIZI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento	€ 0,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	€ 0,00
totale € 0,00		totale € 0,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	n. Polizza	Importo	Data di sottoscrizione				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Enrico Geraci	Decreto di nomina	D.C. n. 449 del 12/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto tecnico, Geotecnico specialistico, e di Controllo Sicurezza		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_18833	VIZZINI	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi nel comune di Vizzini (CT)						Codice Rendis 19IRA67/G1
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J97D16000020001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 1094 del 09/11/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1173 del 26/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	

GARA LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 1094 del 09/11/2018		€ 1.500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		
Importo complessivo Lavori	€ 1.000.000,00	a1			
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 956.633,92	b1	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso		
Oneri speciali di sicurezza da PSXC non soggetti a ribasso	€ 43.366,08	b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		
Somme a disposizione di cui:	€ 500.000,00	Somma a disposizione di cui:			€ 0,00
IVA sui lavori	€ 220.000,00	c1	IVA sui lavori		
Imprevisti	€ 48.798,66				
Competenze tecniche	€ 114.027,97				
Competenze tecniche e collaudi comprensivo di oneri e IVA	€ 34.876,74				
Incentivi progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016	€ 10.000,00				
Oneri di conferimento in centro di riutilizzo	€ 12.824,10				
Espropri	€ 653,59				
Studio geologico-tecnico, oneri compresi	€ 21.986,67				
Indagini geognostiche, oneri compresi	€ 21.832,27				
Spese per prove e verifiche	€ 10.000,00				
Spese per commissioni di gara	€ 5.000,00				
Totale	€ 1.500.000,00	totale	€ 0,00		

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione	
Fidejubente	n. Polizza Importo
	Data di sottoscrizione

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 308 del 01/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Sandro Cantale Decreto di nomina D.C. n. 1135 del 19/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Sandro Cantale-	Decreto di nomina	D.C. n. 1135 del 19/11/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Nota di nomina Decreto di Nomina a seguito accettazione	

AFFIDATARIA

Affidataria
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO