

**COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto 1004 del 7/7/2024


OGGETTO: Programmazione MiTE 2022 - ME516 Comune di Messina - "Progetto di manutenzione delle Barriere Frangiflutti esistenti - Litorale Ionico" - Codice ReNDiS 19IR516/G1 - CUP F44H15001190009 - CIG 97243481D5

Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: *"Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente."*
- Visto** l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *"Attualizzazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, *"Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno



2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto

l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*;

Visto

l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, in particolare, aggiungendo all'articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

Vista

la nota prot. MiTE 44382 del 06-04-2022, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2022, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad Euro 21.697.278,84;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 18.403.386,96 per n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell'allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;

Visto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto

la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto

il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che



contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che l'intervento **ME516 Comune di Messina - "Progetto di manutenzione delle Barriere Frangiflutti esistenti – Litorale Ionico"** - Codice ReNDIS 19IR516/G1 con Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 è stato individuato quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 3.525.914,93;
- Visto** il Decreto n. 347 del 23/02/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Ing. Antonino Cortese, dipendente del Comune di Messina, già nominato con nota n.189093 del 17/07/2016 del Dirigente del Servizio di Protezione Civile del Comune di Messina, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto 348 del 23.02.2023 con il quale il Geometra Maria Gemelli, dipendente in servizio presso il Comune di Messina, è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 470 del 13 marzo 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta, tra l'altro, l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo ed è stato approvato il quadro economico per un importo di € 3.525.914,93 e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 52.221,19 già finanziato con decreto n. 2142 del 19.11.20, si è disposto il finanziamento di € 3.473.693,74;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 02.05.2023, trasmesso con nota del 31.10.2023 prot. 301879 acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14073;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 768 del 03.05.23 con il quale, tra l'altro, è stato confermato l'incarico di Direttore dei Lavori, misure e contabilità al Geom. Maria Gemelli;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 909 del 18/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. (Ausiliata) - DE CESARIS ANGELO S.p.A. (Ausiliaria), in ragione di un ribasso percentuale del 31,0843% offerto dal suddetto operatore, per un importo di 1.808.949,57 al netto dell'I.V.A., di cui per lavori € 1.720.100,05 ed € 88.849,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 21 settembre 2023 rep. n. 1026/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. (Ausiliata) - DE CESARIS ANGELO S.p.A. (Ausiliaria), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 30235 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1669 del 26.09.2023 con cui si è approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.465.905,90 e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 55.223,23 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 2.410.682,67;
- Visto** il Decreto n. 1875 del 2 novembre 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a favore dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € 361.789,91 oltre IVA;
- Visto** l'Ordine di Servizio n. 2 del 23/11/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15124, con il quale il Direttore dei lavori, a seguito di quanto deciso nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 15/11/2023 presso questo Ufficio, ha ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni urgenti e necessarie a causa dei danni causati dalle mareggiate;
- Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 01/12/2023, registrato in S. Agata Militello il 12/12/2023 al n. 647 Serie 3, sottoscritto nelle more della redazione della perizia di variante e relativo alle lavorazioni di cui all'Ordine di Servizio n. 2 sopra citato, acquisito agli atti in data 20/12/2023 con prot. n. 16374;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 12.12.2023;
- Visto** il verbale di Consegna definitiva dei lavori del 30.11.2023, inviato tramite pec in data 20.12.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16393;
- Preso atto** che, alla luce dei n. 330 giorni di lavori previsti dal contratto, la data di ultimazione degli stessi corrisponde al 26.10.2024;
- Visto** il Decreto n. 2197 del 22 dicembre 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 14.12.2023 a favore dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € 598.927,28 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 316 del 26.02.2024 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, è stato approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo pari a € 2.875.032,71, ed al contempo è stato impegnato l'ulteriore importo di € 409.126,81;
- Visto** il Decreto n. 418 del 13 marzo 2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 1° marzo 2024 a favore dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € 391.151,28 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 581 del 15.04.2024 con il quale l'Ing. Giuseppe Messina, dipendente in servizio presso il Comune di Messina, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Antonino Cortese;
- Visto** il Decreto n. 775 del 22.05.2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 12 maggio 2024 a favore dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € 401.164,98 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 60.289,90;
- Visto** il Decreto n. 1456 del 23.09.2024 con cui si è preso atto del documento contabile assestamento somme, già approvato dal RUP, ed è stato approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'assestamento, per un importo complessivo pari ad € 2.852.013,62;
- Visto** il Decreto n. 1652 del 25.10.2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 e ultimo a tutto il 10/06/2024 a favore dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € 281.458,52 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1686 del 31.10.2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 2.912.303,52 come di seguito riportato;

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 516 Messina			
A	Lavori di misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	3.119.337,76
A2	Oneri della sicurezza	€	10.256,33
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	3.109.081,43
	Importo del ribasso (31,0843%)	€	966.436,20
	Lavori al netto del ribasso	€	2.142.645,23
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.256,33

	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 2.152.901,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui LAVORI	€ 473.638,34	
b.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui € 18.196,97 già impegnati con decreto n. 1171/23)	€ 62.386,76	
b.3	Competenze professionali per indagini e rilievi, progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, compresi oneri ed IVA (già impegnati con decreto n. 411/2023)	€ 36.238,46	
b.4	Oneri per aree stoccaggio e/o oneri portuali	€ -	
b.5	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 13.500,30	
b.6	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche anche subacquee come da parere del Genio Civile di Messina prot. n. 107994 del 21/07/2020	€ 36.000,00	
b.7	Spese per missioni (già impegnato con decreto n. 1401/23)	€ 187,80	
b.8	Contributo ANAC - Già impegnato con decreto n. 1212/23	€ 600,00	
b.9	Imprevisti 5%	€ -	
b.10	Oneri di conferimento a discarica	€ 815,08	
b.11	Incremento per aggiornamento prezzi 2024 dal 17/01/2024 al netto del ribasso d'asta IVA compresa	€ 75.745,32	
b.12	Spese generali	€ 60.289,90	
	Totale somme a disposizione		€ 759.401,96
	Importo complessivo (A+B)		€ 2.912.303,52

Vista la pec del 06/06/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6365, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 22.01.2025;
- il **Certificato di Ultimazione dei Lavori** del 10.10.2024 redatto dal D.L. e vistato dal RUP, che cita, tra l'altro la comunicazione di fine lavori da parte della ditta esecutrice avvenuta in data 08/10/2024;
- lo **Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 2.152.901,56 di cui:
 - l'importo complessivo di € 2.034.491,97, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 5 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3-4);*
 - l'importo di € 118.409,59 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- il Certificato di pagamento relativo alla rata di Saldo per i seguenti importi:

Lavori e somministrazioni	€ 2.152.901,56
Da cui detraendo:	
Recupero anticipazione 20%	€ 361.789,91
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.672.702,06
Totale Deduzione	€ 2.034.491,97
Risulta il credito dell'impresa	€ 118.409,59

Visto il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**, acquisto agli atti in data 09/06/2025 con prot. n. 6416, redatto dal collaudatore in data 30/04/2025 sottoscritto dal Direttore dei lavori e dell'impresa con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ha liquidato quale **credito netto dell'Impresa l'importo di € 118.409,59;**

Vista la Polizza fideiussoria n. 15003151, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 02/07/2025 tra la compagnia ORIZZONTE e l'impresa "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7395;

Vista la fattura elettronica n. 10/06 2024 del 02.07.2025, acquisita agli atti in data 04.07.2025 con prot. n. 7525, emessa dall'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", per un importo pari ad € **118.409,59 oltre IVA;**

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "DE CESARIS ANGELO S.p.A.", rilasciato dalle autorità competenti in data 25.05.2025 prot. INAIL 49216165, acquisito agli atti in data 23.10.2024 con prot. n. 12173;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 10.06.2025 prot. INAIL 49455115, acquisito agli atti in data 04.07.2025 con prot. n. 7493;

Vista la dichiarazione resa in data 13.10.2023 acquisita agli atti in data 16.10.2023 con prot. n. 13303, dall'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l." ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 07/07/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 144.459,70 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 10/06 2024 del 02.07.2025, emessa dall'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.", relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME516 Comune di Messina - "Progetto di manutenzione delle Barriere Frangiflutti esistenti - Litorale Ionico"** - Codice ReNDIS 19IR516/G1, il **Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e gli Atti di Contabilità finali**, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 1686 del 31.10.2024.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento dell'importo di € 118.409,59 (centodiciottomilaquattrocentonove/59)**, di cui alla fattura n. 10/06 2024 del 02.07.2025 (**SDI 15051474836**), emessa dall'operatore economico "CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l." (**C.F./P.IVA IT01581620836**), relativo alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 26.050,11 (ventiseimilacinquanta/11)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 144.459,70**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1669 del 26.09.2023 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 118.409,59 - voce B.1 IVA sui Lavori € 26.050,11) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'area amministrativa
(Arnone)



Soggetto Attuatore
Sergio Tumminello