

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1039 del 26.5.2021

Oggetto: Patto per il Sud - ME_17605 Reitano - *"Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato"* - Codice Caronte SI_1_17605 - Codice Rendis 19R813/G1 - CUP J86J16001520001 - CIG 74655517385

Pagamento SAL n. 7 ed ultimo - ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del



11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12*



aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;

- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice intervento **ME_17605 Reitano** - *“Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato”* - Codice Caronte SI_1_17605, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 16 del 12.01.2017, con il quale si è provveduto:
- a finanziare il progetto esecutivo dell’intervento **ME_17605 Reitano** - *“Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato”* - Codice Caronte SI_1_17605, approvando il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 2.013.885,40, di cui € 1.303.130,36 per lavori ed € 710.755,04 per somme a

disposizione dell'amministrazione;

- a confermare il Geom. Rocco Togaro, dipendente del Comune di Reitano (ME), quale RUP dell'intervento;

Visto il Decreto n. 300 dell'11 marzo 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, in favore dell'operatore economico costituenda ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, in ragione del ribasso economico del 28,192%, pertanto per un importo di € 940.776,41 al netto dell'IVA di cui € 922.953,75 per lavori e € 17.822,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Decreto n. 363 del 20 marzo 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, all'Arch. Marcello Lo Monaco, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Reitano, è stato conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione

Visto l'Atto costitutivo dell'ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, sottoscritto in data 24/04/2019, dal quale si evince che le quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:

- BE.I.CO. S.R.L. quota del 70% per la categoria OS21;

- COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP quota del 30% per la categoria OS21;

Visto il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 maggio 2019, rep. n. 205/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6818 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 721 del 30 maggio 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17605 Reitano** - "*Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato*" - Codice Caronte SI_1_17605, si è approvato il quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.571.813,35, impegnando al contempo l'importo di € 1.571.213,35;

Visto il Verbale di consegna parziale dei lavori del 13/06/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 150 giorni;


Visto il Verbale di sospensione dei lavori del 05/07/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP;

Visto il Decreto n. 1109 del 05/08/2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 188.155,28 oltre IVA;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 09/09/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP;

Visto il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 09/09/2019, redatto dal D.L, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 10/10/2019 con prot n. 7079, con il quale, tra l'altro, considerata la sospensione lavori nonché la ripresa dei lavori sopra citate, è stato fissato il 15/01/2020 quale nuovo termine utile per l'ultimazione delle opere;

Visto il Decreto n. 1532 del 28.10.2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 25/09/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 230.855,56 oltre IVA;



- Visto** il Decreto n. 1870 del 12.12.2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori a tutto il 07/11/2019, all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 179.328,34 oltre IVA;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 12/12/2019, inviato tramite Pec in data 9 gennaio 2020 e acquisito agli atti in data 10 gennaio 2020 con prot.n.218;
- Visto** il Decreto n. 422 del 04.03.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 3° SAL dei lavori a tutto il 11/12/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 117.411,44 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 479 del 12.03.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già approvata dal RUP e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n.721/2019, è pari ad € 1.571.813,85;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, relativo alla perizia di variante, sottoscritto in data 17/03/2020, registrato il 18/03/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania al n. 1126 - serie 3, dal quale si evince, all'art.3, che è stata concessa una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 534 del 27/03/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 4° SAL dei lavori a tutto il 12/12/2019 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 115.723,17 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 642 del 15/04/2020 con il quale il Geom. Alessandro Pagliaro è stato nominato quale RUP dell'intervento in sostituzione del Geom. Rocco Togaro;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 05/05/2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3987;
- Visto** la nota prot. n. 2880 del 30/07/2020, inviata dal Comune di Reitano in data 31 luglio 2020, acquisita agli atti in data 3 agosto 2020 con prot.n.6682, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 30/07/2020, e, sentito il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di ulteriori 45 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 4 ottobre 2020;
- Visto** il Decreto n. 1395 del 06.08.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 5° SAL dei lavori a tutto il 25/06/2020 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 106.680,95 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1696 del 28.09.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 6° SAL dei lavori a tutto il 25/06/2020 all'operatore economico ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP, per un importo complessivo pari ad € 86.612,29 oltre IVA;
- Visto** la nota prot. n. 3660 del 29/09/2020, inviata dal Comune di Reitano in data 12/01/2021, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 238, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 25/09/2020, e, sentito il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di ulteriori 30 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 3 novembre 2020;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 17/11/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati in data 03/11/2020, e quindi in tempo utile contrattuale, e, al contempo, ha assegnato all'impresa ulteriori 20 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il verbale di constatazione del 03/12/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato che anche le lavorazioni di piccola entità, di cui al certificato di ultimazione del 17/11/2020 sopra citato, sono state ultimate;
- Visto** il Decreto n. 2418 del 21/12/2020 con cui si è preso atto della perizia di assestamento somme già approvata dal RUP e si è approvato anche in linea amministrativa il seguente quadro economico, parte

integrante della perizia di assestamento, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto al quadro economico di cui al decreto n.721/2019 e ss.mm.ii., è pari ad € 1.571.813,85:

QUADRO ECONOMICO PVS			
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 1.554.291,89	
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.536.469,23	
	importo del ribasso (28,192%)	€ 433.161,41	
A1	lavori al netto del ribasso	€ 1.103.307,82	
A2	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
	Totale Lavori comprensivo di oneri della sicurezza		€ 1.121.130,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Per IVA al 22%	€ 246.648,71	
B2	Per competenze tecniche compresi oneri ed IVA	€ 91.243,85	
B3	Per competenze tecniche geologo compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Per competenze Ufficio RUP (2%)	€ 31.085,84	
B5	Oneri accesso a discarica	€ 35.000,00	
B6	Commissione di gara e contributo ANAC di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018	€ 24.422,52	
B7	Per imprevisti e arrotondamenti inferiore 5%	€ 0,00	
B8	Per realizzazione monitoraggio	€ 0,00	
B9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, occupazione temporanea, collaudo tecnico-amministrativo	€ 22.282,45	
B10	Per lavori in economia	€ 0,00	
B11	Per redazione studio ambientale	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 450.683,37
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.571.813,85

Vista la nota prot. 5309 del 01/12/2020, inviata tramite pec in data 17/12/2020, acquisita agli atti in data 18/12/2020 con prot. n. 11912, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 6 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 7 ed ultimo a tutto il 03/11/2020 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 17.822,66 oneri sicurezza a sommare)	€ 1.554.291,89
Oneri per la sicurezza	€ 17.822,66
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.536.469,23
Importo del ribasso 28,192% su 1.409.444,56	€ 433.161,41
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.103.307,82
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 17.822,66
Importo netto totale dei lavori	€ 1.121.130,48

7

- Certificato di pagamento n. 7 del 26/11/2020 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.103.307,82
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 17.822,66
Sommano	€ 1.121.130,48
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 5% cauzionale	€ 56.056,52
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 5.605,65
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 836.611,75
Dedotto il recupero anticipazione	€ 188.155,28
Totale deduzioni	€ 1.086.429,20
Risulta il credito dell'impresa	€ 34.701,28

- Vista** la fattura elettronica n. 20 del 01/12/2020, acquisita agli atti in data 22/12/2020 con prot. n. 11985, emessa dall'impresa esecutrice BE.I.CO. S.R.L. relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 7 ed ultimo a tutto il 03/11/2020, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 40.306,93 oltre IVA;
- Vista** la nota di credito n. 12 del 03/05/2021, acquisita agli atti in data 04/05/2021 con prot. n. 5485, emessa dall'impresa esecutrice BE.I.CO. S.R.L. a storno parziale della sopra citata fattura n. 20 del 01/12/2020, per l'importo complessivo pari ad € 5.605,65 oltre IVA, in ottemperanza all'art. 13 comma 3 del Contratto di Appalto;
- Vista** la nota del primo dicembre 2020 con la quale il Direttore dei Lavori ha attestato che, relativamente al 7° SAL, la percentuale dei lavori eseguiti è stata pari al 70% per la BE.I.CO. S.R.L ed al 30% per la COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice BE.I.CO. S.R.L rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/02/2021 INAIL_24701198, acquisito agli atti in data 02/03/2021 con prot. n. 2358;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP rilasciato dalle Autorità competenti in data 02/04/2021 INAIL_26929518, acquisito agli atti in data 20/04/2021 con prot. n. 4807;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 maggio 2021 tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Vista** la dichiarazione resa dall' ATI BE.I.CO. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP in data 15/07/2019, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 01/08/2019 con prot.n.5476;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di*

imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 42.335,56 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 20 del primo dicembre 2020, per l'importo di € 49.174,45 IVA inclusa, parzialmente stornata, per un importo di € 6.838,89 IVA inclusa, dalla nota di credito n. 12 del 3 maggio 2021, emessa dall'impresa BE.I.CO. S.R.L. per la liquidazione del SAL n. 7 ed ultimo a tutto il 3 novembre 2020;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_17605 Reitano** - "Lavori di completamento del consolidamento della via Archimede e Piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato" - Codice Caronte SI_1_17605, **il pagamento** dell'importo di € 34.701,28 (trentaquattromillesettecentouno/28) relativo alla fattura elettronica n. 20 del 01/12/2020 (SDI 4133657051), per un importo di € 40.306,93, parzialmente stornata, per un importo di € 5.605,65, dalla nota di credito n. 12 del 3 maggio 2021 (SDI 4986524982), emesse dall'impresa BE.I.CO. S.R.L. - P.IVA IT03202100875 per la liquidazione del SAL n. 7 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 03/11/2020, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 7.634,28 (settemilaseicentotrentaquattro/28), di cui € 8.867,52 relativi alla fattura n. 20 del 01/12/2020, parzialmente stornata, per un importo di € 1.233,24, dalla nota di credito n. 12 del 03/05/2021, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4 **Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 42.335,56**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 721 del 30 maggio 2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 € 34.701,28, voce B/1 € 7.634,28) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore:

(Dott. Maurizio Croce)

