



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 104 del 20/1/2023

Oggetto: Patto per il SUD - TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta" – Codice ReNDiS 19IRF37/G1 - Codice Caronte SI_1_23298 - CUP J93H19001160001 - CIG 8386715827

Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all' impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari"*



a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoke, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione"*



digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Considerato** che il progetto denominato **TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta"** - Importo € 750.000,00 - CUP J93H19001160001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" e ss.mm.;
- Visto** il Decreto n. 269 del 11/02/2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta"** - l'Ing. Stefano Bonaiuto, già nominato con Determinazione Sindacale n. 26 del 26/07/2018, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1112 del 29 giugno 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 750.000,000;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1134 del 01/07/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Giuseppe Vario e l'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, già individuati con nota prot. n.173763/2018 tra il personale interno dipendente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, sono stati nominati rispettivamente Direttore dei Lavori e Direttore Operativo di cantiere e Responsabile della Sicurezza;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2117 del 17/11/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta"**, Codice ReNDiS 19IRF37/G1- Codice Caronte SI_1_23298, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l.**, con un ribasso percentuale del 28,4790% corrispondenti ad € 403.830,01 al netto dell'I.V.A., di cui € 394.472,77 per lavori ed € 9.357,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, a seguito della nota n. 4985/2020 dello scrivente ufficio, acquisito agli atti in data 16/12/2020 con prot. 6332 redatto in data 11/04/2018, con il quale il D.L., in considerazione dei 180 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto di appalto, ha fissato quale data di ultimazione dei lavori quella del 04/06/2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 21 gennaio 2021, rep. n. 485/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1746-serie 1T;
- Vista** la pec del 9 febbraio 2021, acquisita agli atti in data 11.02.2021 con prot. n. 1583, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- la nota con la quale l'impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla Ditta MOTER di Vultaggio Vincenzo & C. sas.;
- il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Messina in data 02.02.2021, tra la Ditta ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. e la Ditta MOTER di Vultaggio Vincenzo & C. sas.;

- Vista** la nota del 24 febbraio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2174, con la quale il RUP, a seguito della sopracitata richiesta di autorizzazione al subappalto, ha espresso parere favorevole al subappalto all'impresa MOTER di Vultaggio Vincenzo & C. sas., per l'esecuzione di specifiche lavorazioni, per un importo di € 30.972,26 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. n. 2181 del 24 febbraio 2021, con la quale questo Ufficio ha autorizzato l'impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'impresa MOTER di Vultaggio Vincenzo & C. sas., l'esecuzione di specifiche lavorazioni, per un importo di € 30.972,26 oltre IVA, pari al 7,6696% dell'importo contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 621 del 26/03/2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, impegnando, al contempo, l'importo complessivo pari ad € 563.736,30;
- Visto** il Decreto n. 671 dell'otto aprile 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo complessivo pari ad € 121.149,00 oltre IVA;
- Vista** la nota dell'undici maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 5847, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dalla ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. in data 20/04/2021, relativa alla concessione di una proroga di 120 giorni, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori con nota prot. 74419/2021, ha concesso la suddetta proroga fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 02/10/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1398 del 09.07.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e assestamento somme, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e si è approvato, in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 558.368,01;
- Visto** il Decreto n. 1641 del 06/08/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 147.500,00 oltre IVA all'operatore economico "ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 01/07/2021;
- Vista** la nota del 07/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 12221, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dalla ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. in data 27/09/2021, relativa alla concessione di una seconda proroga di giorni 15, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori con nota prot. 149160/2021, ha concesso la suddetta proroga fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 17/10/2021;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 22/10/2021, firmato dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 29/11/2022 con prot. n. 14997, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 17/10/2021 e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota del 30/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14882, con cui il D.L. ha comunicato che i lavori affidati alla ditta subappaltatrice MOTER di Vultaggio Vincenzo & C. sas sono stati eseguiti e completati e regolarmente saldati;
- Visto** il Decreto n. 2522 del 21/12/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 103.700,00 oltre IVA all'operatore economico "ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l." relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 08/10/2021;
- Visto** il Decreto n. 1769 del 21/11/2022 con cui si è approvato il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine d'incrementare la voce B.13 "Compensazione dei prezzi L. n. 106/2021 I semestre" e la voce B.14 "Compensazione dei prezzi L. n. 106/2021 II semestre", per un importo pari a € 541.933,64



impegnando, al contempo, l'importo di € 2.408,59:

TP 23298 CALATAFIMI SEGESTA - QUADRO ECONOMICO			
	Lavori		
	Lavori al lordo	€ 542.052,52	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 28.064,37	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 513.988,15	
	importo del ribasso 28,4790%	€ 146.378,69	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 367.609,46	
A2	Oneri speciali di sicurezza	€ 28.064,37	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 395.673,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 87.048,24	
B.2	Imprevisti (5% sui lavori)	€ -	
B.3	Contributo ANAC sui contratti pubblici	€ 375,00	
B.4	Oneri di accesso in discarica	€ 10.603,12	
B.5	Analisi di laboratorio, prove di carico pali di fondazione IVA compresa	€ 3.737,17	
B.6	Fondo incentivante (Progettazione, D.L., assistenza in cantiere) e genio civile	€ 11.218,11	
B.7	Consulenza strutturale	€ -	
B.8	Assicurazione RUP + D.L.	€ -	
B.9	Studio ed indagini geologiche	€ 3.111,00	
B.10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 8.822,25	
B.11	Assistenza in cantiere D.L.	€ 1.000,00	
B.12	CSE	€ 6.279,82	
B.13	Compensazione dei prezzi L. n. 106/2021 I semestre	€ 7.427,63	
B.14	Compensazione dei prezzi L. n. 106/2021 II semestre	€ 6.637,47	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 146.259,81
	TOTALE (A+B)		€ 541.933,64

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 20.06.2022, acquisito agli atti in data 29/11/2022 con prot. n. 14997, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 395.673,83 di cui:

- l'importo complessivo di € 372.349,00, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2);
- l'importo di € 23.324,83 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

Visto il Certificato di collaudo, acquisito agli atti in data 10.11.2022 con prot. n. 14162, con il quale il Collaudatore ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 23.324,83 oltre IVA;

Visto il Certificato di pagamento n. 4 del 08.11.2022, acquisito agli atti in data 17.11.2022 con prot. n. 14514, relativo al pagamento della rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 395.673,83
Da cui detraendo:	
Il recupero dell'anticipazione	€ 121.149,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 251.200,00
Totale Deduzione	€ 372.349,00
Risulta il credito dell'impresa	€ 23.324,83

- Vista** la fattura elettronica n. 25PA del 14/11/2022, acquisita agli atti in data 02/12/2022 con prot. n. 15238, emessa dall'impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 23.324,83 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. KL017159/DE, acquisita agli atti in data 14.11.2022 con prot. n. 14332, sottoscritta in data 10.11.2022 tra la compagnia assicuratrice "KLPP" e l'impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. in data 23 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" trasmessa, tramite pec acquisita agli atti in data 23/03/2021 con prot. 3571;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/11/2022 – INAIL_35732189, acquisito agli atti in data 30/11/2022 con prot. n. 15120;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/01/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta" – Codice ReNDiS 19IRF37/G1 - Codice Caronte SI_1_23298, il Certificato di collaudo e gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1769 del 21/11/2022, per un importo pari a € 541.933,64;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 28.456,29 IVA inclusa, relativo alle Fatture n. 25PA del 14/11/2022, emesse dalla ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17758 - "Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato" - Comune di Librizzi – Codice Caronte SI_1_17758, il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1769 del 21/11/2022.
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice TP_23298 Calatafimi Segesta "Lavori di consolidamento del Piazzale "Belvedere Francesco Vivona" nel comune di Calatafimi Segesta" Codice Caronte SI_1_23298, il pagamento dell'importo complessivo di € 23.324,83 (ventitremilatrecentoventiquattro/83) di cui alla fattura n. 25PA del 14/11/2022 (SDI 8432794089), emessa dalla ditta ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l., (P.IVA IT02674230830), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione

ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.131,46 (cinquemilacentotrentuno/46), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 28.456,29 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 621 del 26/03/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 23.324,83 – voce B1 IVA sui Lavori € 5.131,46), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Crocè)

