

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*


DECRETO n. 1047 del 26.5.2021

ME_17728 Gualtieri Sicaminò *“Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria”* - Codice ReNDiS 19IR548/G1 - Codice Caronte SI_1_17728 - Codice CUP J99D16002670001 - CIG 77004314AF

Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale - Disimpegno somme - Pagamento Rata di Saldo alla Ditta SUD PALI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-*



legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;*
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;


Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019 e n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”.
Visto	il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Visto	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ <i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i> ” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “ <i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i> ” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;



Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato	che il progetto denominato ME_17728 Gualtieri Sicaminò “ <i>Lavori di completamento del consolidamento dell’abitato di Soccorso lungo la via Idria</i> ” - Codice Caronte SI_1_ 17728 – Codice ReNDiS 19IR548/G1 - Importo € 650.000,00 , è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302/2017 e ss.mm.ii., concernenti “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
Visto	il Decreto n. 335 del 07.06.2017 con cui l’Ing. Nicola Miccio, Responsabile dell’Area S.T.A del Comune di Gualtieri Sicaminò, già nominato con Determina Sindacale n. 41 del 18.12.2012, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
Visto	il Decreto n. 535 del 07.06.2018, con il quale, nell’ambito dell’intervento ME_17728 Gualtieri Sicaminò “ <i>Lavori di completamento del consolidamento dell’abitato di Soccorso lungo la via Idria</i> ”, è stata disposta l’approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l’importo di € 650.000,00;
Visto	il Decreto n. 1000 del 18.07.2019 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei Lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_17728 Gualtieri Sicaminò , dal titolo “ <i>Lavori di completamento del consolidamento dell’abitato di Soccorso lungo la via Idria</i> ”, in favore dell’operatore economico SUD PALI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 37,6218 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 295.859,06 al netto dell’I.V.A., di cui € 271.888,35 per lavori ed € 23.970,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Visto	il Decreto n. 1125 del 14.11.2018 con il quale si è preso atto della Determina n. 45 del 12.11.2018 del Comune di Gualtieri Sicaminò confermando l’ing. Nicola Miccio, quale Direttore dei Lavori, misurazione e contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione dell’arch. Di Magro Giovanni, e, al contempo, il geom. Francesco Calderone è stato nominato Ispettore di cantiere;
Visto	il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 16 ottobre 2019, rep. n. 253/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico SUD PALI S.R.L., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 12142 - serie T;
Visto	il Decreto n. 11 del 08.01.2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d’asta, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 449.941,43, impegnando, al contempo, la somma di € 449.716,43 , in considerazione dell’importo di € 225,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto;
Visto	il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 03.02.2020, acquisito agli atti in data 04.02.2020 con prot. n. 1085, con cui, in considerazione dei 152 giorni, naturali e consecutivi,

necessari per l'ultimazione degli stessi è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori il 03.07.2020;

- Visto** il Decreto n. 466 dell'11 marzo 2020 con il quale, si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 59.171,81 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice SUD PALI S.R.L., relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1,;
- Visto** il Decreto n. 632 del 10/04/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, si è disposto il pagamento relativo al Sal n. 1 per un importo pari ad € 83.875,43 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione del 16/03/2020, inviato tramite pec. acquisito agli atti in data 16/07/2020 con prot. n. 6132, con la quale il RUP, a seguito dell'emergenza COVID, ha disposto la sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori, acquisito agli atti in data 08/05/2020 con prot. n. 4138, con la quale il RUP ha disposto la ripresa dei lavori a far data dal 5 maggio 2020;
- Visto** il Decreto n.1284 del 22/07/2020 con cui si è disposto il pagamento relativo al Sal n. 2 per un importo pari ad € 68.343,67 oltre IVA;
- Visto** il provvedimento di proroga del 31 agosto 2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.7464 con cui il RUP, a seguito della richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, ha concesso una proroga di giorni 30.
- Visto** il Decreto n 1630 del 16/09/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP e si è approvato in linea amministrativa il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo è pari ad € 449.941,43:
- Visto** il provvedimento di proroga n. 2 del 20 settembre 2020, acquisito agli atti data 22/10/2020 con prot. n.9322 con cui il RUP, a seguito della richiesta da parte dell'impresa appaltatrice, ha concesso un ulteriore proroga di giorni 30.
- Visto** l'atto di sottomissione del 14/10/2020 sottoscritto dall'impresa SUD PALI s.r.l. dal direttore dei Lavori e dal RUP, registrato in data 16/10/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo;
- Visto** il Decreto n.1923 del 23/10/2020 con cui si è disposto il pagamento relativo al Sal n. 3 per un importo pari ad € 67.275,70 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n 60 del 14/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di assestamento somme, approvata dal RUP in linea tecnica, rimodulando e approvando in linea amministrativa il quadro economico per un importo complessivo di € 449.941,42;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 10/11/2020, con il quale si certifica che la fine dei lavori è avvenuta il 20/10/2020 e quindi entro i termini contrattuali;
- Vista** la PEC del 31.03.2021, acquisita agli atti in data 1° aprile 2021 con prot. n. 4008, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata:
- La Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione a firma congiunta del Direttore dei lavori, dell'impresa e del RUP redatto in data 18.01.2021 con cui si evince, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SUD PALI s.r.l e che l'importo dei Lavori eseguiti al netto è ad € 307.743,82, da cui detraendo gli acconti già corrisposti pari ad € 278.666,61, resta un credito residuo dell'impresa di € 29.077,21;
 - La Proposta di approvazione degli atti di contabilità finale e presa atto del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP in data 8 febbraio 2021, in cui è stato certificato che risulta un credito residuo dell'impresa di € 29.077,21;



- il Certificato di Collaudo Statico del 23.11.2020;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- **Stato finale** dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo netto totale dei lavori	€ 307.743,82
A dedurre acconti già corrisposti	
Anticipazione	€ 59.171,81
Certificati di pagamento:	
n. 1 del 16.03.2020	€ 83.875,43
n. 2 del 19.06.2020	€ 68.343,67
n. 3 del 24.09.2020	€ 67.275,70
Sommano le detrazioni	€ 278.666,61
Resta il credito netto dell'impresa	€ 29.077,21

- **Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo del 18.01.2021** per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 279.036,94
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 28.706,88
Sommano	€ 307.743,82
Da cui detraendo:	
Recupero quota parte anticipazione	€ 59.171,81
Ammontare de certificati precedenti	€ 219.494,80
Sommano le detrazioni	€ 278.666,61
Risulta il credito dell'impresa	€ 29.077,21

Ritenuto

Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17728 Gualtieri Sicaminò** "*Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria*" - Codice ReNDiS 19IR548/G1, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, approvando in linea amministrativa il seguente Quadro Economico che riporta, come si evince dallo Stato finale un importo netto dei Lavori, pari ad € 307.743,82, quindi minore rispetto all'importo di € 309.692,34, già autorizzato e impegnato:

	QUADRO ECONOMICO		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 476.037,74	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 28.706,88	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 447.330,86	
	importo del ribasso (37,6218%)	€ 168.293,92	
	Lavori al netto del ribasso	€ 279.036,94	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.706,88	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 307.743,82
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		

B1	IVA 22% sui lavori	€ 67.703,64	
B2	Imprevisti (< 5% dei lavori)	€ 3.843,23	
B3	Progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. (IVA e Oneri inclusi)	€ 20.418,46	
B4	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.196,83	
B5	Relazione geologica (IVA e Oneri inclusi)	€ 6.967,07	
B6	Espropriazioni e atti correlati (registrazioni, trascrizioni, ecc.)	€ 15.000,00	
B7	Frazionamenti, omnicomprensivo	€ 2.216,91	
B8	Collaudo statico	€ 6.402,64	
B9	Oneri accesso e conferimento in discarica	€ 7.846,63	
B10	Per contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 442/2019)	€ 225,00	
	Somme a disposizione		€ 139.820,41
	TOTALE		€ 447.564,23

- Ritenuto** per quanto sopra, di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico di cui all'art.3, la somma di € 2.377,19 di cui € 1.948,52 dalla voce A (Lavori) ed € 428,67 dalla voce B1 (IVA sui Lavori);
- Vista** la fattura elettronica n. 03/2020 del 31.03.2021, acquisita agli atti in data 08.04.2021 con prot. n. 4136, emessa dalla impresa SUD PALI s.r.l. relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 29.077,21 Oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa esecutrice SUD PALI s.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 11.02.2021 ed acquisito agli atti in data 14.04.2021 con prot. n. 4551;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa SUD PALI s.r.l. del 17/02/2020, acquisita agli atti in data 27 febbraio 2021 con prot. n.2162, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 180318819 con relativa appendice, acquisita agli atti in data 20 aprile 2021 con prot. n. 4777, emessa dalla compagnia assicuratrice "UNIPOL SAI", con cui l'impresa appaltatrice SUD PALI s.r.l. ha richiesto lo svincolo della rata di saldo, avente validità dal 26/03/2021 al 26/03/2023;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 maggio 2021 (Comunicato n.88 MEF) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 35.474,20 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 03/2020 del 31.03.2021, emessa dall'impresa SUD PALI s.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17728 Gualtieri Sicaminò** "*Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria*" - Codice ReNDiS 19IR548/G1, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 29.077,21 oltre IVA nei confronti dell'impresa SUD PALI s.r.l..

Articolo 3 **Di approvare in linea amministrativa il seguente Quadro Economico** per un nuovo importo complessivo pari ad € 447.564,23:

	QUADRO ECONOMICO		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 476.037,74	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 28.706,88	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 447.330,86	
	importo del ribasso (37,6218%)	€ 168.293,92	
	Lavori al netto del ribasso	€ 279.036,94	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.706,88	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 307.743,82
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 67.703,64	
B2	Imprevisti (< 5% dei lavori)	€ 3.843,23	
B3	Progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. (IVA e Oneri inclusi)	€ 20.418,46	
B4	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.196,83	
B5	Relazione geologica (IVA e Oneri inclusi)	€ 6.967,07	
B6	Espropriazioni e atti correlati (registrazioni, trascrizioni, ecc.)	€ 15.000,00	
B7	Frazionamenti, omnicomprensivo	€ 2.216,91	
B8	Collaudo statico	€ 6.402,64	
B9	Oneri accesso e conferimento in discarica	€ 7.846,63	
B10	Per contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 442/2019)	€ 225,00	
	Somme a disposizione		€ 139.820,41
	TOTALE		€ 447.564,23

Articolo 4 **di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico di cui all'art.3 la somma di € 2.377,19** di cui € 1.948,52 dalla voce A (Lavori) ed € 428,67 dalla voce B1 (IVA sui Lavori)

Articolo 5 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17728 Gualtieri Sicaminò** "*Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria*" - Codice ReNDiS 19IR548/G1, il **pagamento dell'importo di € 29.077,21 (ventinovemilazerosettantasette/21)** di cui alla fattura elettronica n. **03/2020 del 31.03.2021**, (SDI 4803316947) emessa dalla impresa SUD PALI s.r.l., - P.IVA/C.F. IT02549500821, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 4 **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 6.396,99 (seimilatrecentonovantasei/99)** da versare al capo VIII - capitolo di

Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 5

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 35.474,20, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 11 dell'8 gennaio 2020 e ss.mm.ii (voce A.1 per € 29.077,21 – voce b.1 per € 6.396,99) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione ss.mm.ii, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

