

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**DECRETO n. 1060 del 13/7/2022**

**OGGETTO:** ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini" - Codice Caronte SI\_1\_11470 - Codice CUP J69D14000840001- CIG 8437207B77

**Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale**

**Pagamento rata di saldo - Operatore Economico "LA PIANA GIUSEPPE"**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del



rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi"*



*applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";*

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **ME120 Sinagra** - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini"* – Codice Caronte SI\_1\_11470;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 542 del 07 giugno 2018 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **ME120 Sinagra** - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini"* – Codice Caronte SI\_1\_11470, il geom. Giuseppe Franchina, in servizio presso il Comune di Sinagra, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Giuseppe Lombardo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1402 del 06/08/2020, con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento identificato con codice **ME120 Sinagra** - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia"*



– Zona Martini” – Codice Caronte SI\_1\_11470, l’Ing. Renato Cilona, dipendente presso il Comune di Sinagra, è stato nominato Direttore dei Lavori;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1410 del 7 agosto 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l’importo complessivo di € 1.000.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 99 del 19/01/2021, con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con codice ME120 Sinagra - “Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini” – Codice Caronte SI\_1\_11470, si è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto dei Lavori in favore dell’operatore economico “LA PIANA GIUSEPPE”, con un ribasso percentuale del 28,6120% corrispondenti ad € 479.679,63 al netto dell’I.V.A., di cui € 464.294,27 per lavori ed € 15.385,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

**Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 17 marzo 2021, rep. n. 532/2021, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico “LA PIANA GIUSEPPE”, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8592- serie 1T;

**Visto** il decreto 558 n. 18/03/2021 con cui, tra l’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 773.337,75 ed, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 3.399,93, si è disposto l’impegno dell’importo complessivo di € 769.937,82;

**Visto** il Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori del 19/04/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4745, a firma congiunta del D.L. e dell’Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l’altro, in considerazione dei 300 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Contratto d’appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.02.2022;

**Visto** il decreto 947 n. 13/05/2021 con cui si è disposto il pagamento dell’importo complessivo di € 143.903,89 oltre IVA, relativo all’anticipazione dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell’impresa appaltatrice LA PIANA GIUSEPPE;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1558 del 29 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 28 giugno 2020, all’operatore economico LA PIANA GIUSEPPE per un importo complessivo pari ad € 212.230,47 oltre IVA;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1558 del 29 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 per lavori a tutto l’11 novembre 2021, all’operatore economico LA PIANA GIUSEPPE per un importo complessivo pari ad € 77.873,31 oltre IVA;

**Visto** il decreto n. 2269 del 17.11.2021 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME120 Sinagra - “Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini” – Codice Caronte SI\_1\_11470 - si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell’art.106 Comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvando contestualmente, in linea amministrativa, il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75;

**Visto** il decreto n. 395 dell’ 08.03.2022 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME120 Sinagra - “Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – Zona Martini” – Codice Caronte SI\_1\_11470 - si è preso atto dell’asestamento somme finale redatto dal direttore dei lavori e approvato dal RUP, ai sensi dell’art.8 Comma 7 del D.M. 49/2018, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75, come di seguito riportato:

| ME 120 SINAGRA - QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
|  | Lavori a misura compresi oneri di sicurezza         | € 728.282,71 |  |
|  | Oneri di sicurezza                                  | € 15.385,36  |  |
|  | Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso | € 712.897,35 |  |
|  | Importo del ribasso (28.6120%)                      | € 203.974,19 |  |
| <b>A1</b>  | Lavori al netto del ribasso                         | € 508.923,16 |  |



|     |  |              |                     |
|-----|--|--------------|---------------------|
| A2  | Oneri di sicurezza   | € 15.385,36  |                     |
| A   | <b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>   |              | <b>€ 524.308,52</b> |
|     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  |              |                     |
| B1  | Per IVA lavori 22%   | € 115.347,87 |                     |
| B2  | Indagini geologiche e geognostiche compresa IVA  | € 25.396,87  |                     |
| B3  | Studio geologico oneri ed IVA compresi   | € 8.318,08   |                     |
| B4  | Provedi accettazione dei materiali e prove di carico - D.M. 17/01/2018 - compresa IVA  | € 7.688,85   |                     |
| B5  | spese tecniche   | € 43.143,37  |                     |
| B6  | incentivi per funzioni tecniche - art.113 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui 3.035,90 già impegnati con D.C. n. 467 del 05/03/2021 | € 14.565,65  |                     |
| B7  | Espropriazioni e oneri connessi  | € 27.829,50  |                     |
| B8  | Oneri di conferimento a discarica compresa IVA   | € 0,00       |                     |
| B9  | Contributo ANAC  | € 375,00     |                     |
| B10 | Spese di gara  | € 6.000,00   |                     |
| B11 | Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA   | € 0,00       |                     |
| B12 | Polizza RUP già impegnata con D.C. n. 326 del 08/05/2013   | € 364,03     |                     |
| B   | <b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>   |              | <b>€ 249.029,23</b> |
| C   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>  |              | <b>€ 773.337,75</b> |

**Vista** il Certificato di ultimazione dei lavori, trasmesso con PEC in data undici febbraio 2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1834, con la quale il D.L. ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 31/01/2022, e quindi entro il termine contrattuale;

**Vista** la nota dell'uno marzo 2022, inviata tramite pec, acquisita agli atti in data 11/04/2022 con prot. n. 4742, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- **lo Stato Finale dei lavori** redatto dal D.L. in data 01.03.2022. sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince **un importo effettivo dei Lavori, al netto, pari ad € 524.308,52, di cui:**
  - ✓ *l'importo complessivo di € 495.471,55, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 1 certificato relativo all'anticipazione del 30%, e n. 3 certificati di pagamento relativi ai SAL n. 1-2-3;*
  - ✓ *l'importo di € 28.836,97 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- **la relazione sul conto finale**, redatta dal direttore dei lavori in data 01/03/2022;
- **Certificato di pagamento n. 4 del 01/03/2022**, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lavori e somministrazioni                         | € 508.923,16        |
| Oneri afferenti alla sicurezza                    | € 15.385,36         |
| <b>Sommano</b>                                    | <b>€ 524.308,52</b> |
| Da cui detraendo i certificati di acconto emessi: |                     |
| L'ammontare dei certificati precedenti            | € 351.567,66        |
| Dedotto il recupero quota parte anticip           | € 143.903,89        |
| <b>Totale deduzioni</b>                           | <b>€ 495.471,55</b> |
| <b>Risulta il credito dell'impresa</b>            | <b>€ 28.836,97</b>  |

il certificato di regolare esecuzione del 30/05/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6968, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente seguiti ed al contempo, a seguito della revisione tecnico-contabile operata, ha determinato l'importo di € 28.836,97 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 514 del 23 marzo 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 31 gennaio 2022 all'operatore economico LA PIANA GIUSEPPE,



per un importo complessivo pari ad € 61.463,88 oltre IVA;

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 4\_22 del 04/07/2022, acquisita agli atti in data 06/07/2022 con prot. n. 8629, emessa dall'operatore economico "LA PIANA GIUSEPPE", relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 28.836,97 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 733236627, acquisita agli atti in data 29/06/2022 con prot. n. 8138, sottoscritta in data 28/06/2022 tra la compagnia assicuratrice "ALLIANZ" e l'impresa "LA PIANA GIUSEPPE", relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE" in data 03/02/2022 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 04/07/2022 con prot. 8343;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE", rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/03/2022 - INAIL\_ 32314270, acquisito agli atti in data 08/07/2022 con prot. 8735;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 12/07/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "LA PIANA GIUSEPPE", risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini" - Codice Caronte SI\_1\_11470, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 395 dell' 08.03.2022, per un importo complessivo pari ad € 773.337,75;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 35.181,10 IVA inclusa, di cui alla fattura n. FATTPA 4\_22 del 4 luglio, emessa dall'Impresa "LA PIANA GIUSEPPE", relativa alla rata di saldo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini" - Codice Caronte SI\_1\_11470, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. n. 395 dell' 08.03.2022;

**Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice ME120 Sinagra - "Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini" - Codice Caronte SI\_1\_11470,

**il pagamento dell'importo di € 28.836,97** (ventottomilaottocentotrentasei/97) di cui alla fattura n. FATTPA 4\_22 del 04/07/2022 (SDI 7573144862), emessa dalla ditta **LA PIANA GIUSEPPE**. (P.IVA: IT00271260853) (C.F.-LPNGPP51S18F830H), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 6.344,13** (seimilatrecentoquarantaquattro/13), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 35.181,10**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto 558 del 18/03/2021 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 28.836,97 - voce B.1 IVA sui Lavori € 6.344,13) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

