



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**DECRETO n. 1066 del 24/5/2021**

**CL\_17793\_Sovracomunale** - "Messa in sicurezza della strada Bompensiére-Racalmuto-Milena" - 1° stralcio - Codice ReNDiS 19IR334/G1 - Codice CARONTE SI\_1\_17793 - CUP J99D16002760001 - CIG 7554972020

**Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale**  
**Pagamento rata di saldo - Ditta "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO"**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile



(cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;


- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b>       | il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Visto</b>       | la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);                                                                   |
| <b>Visto</b>       | il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, (c.d. “decreto semplificazioni”) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;                                                               |
| <b>Considerati</b> | i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Viste</b>       | Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;                                                                                                                             |
| <b>Viste</b>       | Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;                                                                                                            |
| <b>Viste</b>       | Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;                         |
| <b>Vista</b>       | la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;                                                                                                                           |
| <b>Considerato</b> | che il progetto individuato con codice interno CL_17793_Sovracomunale - “Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena”, per un importo pari ad € 652.728,00 (1° stralcio), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii. concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;                                                                                 |
| <b>Richiamata</b>  | la nota del Sindaco di Racalmuto dell'08.09.2017, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 15.09.2017 con prot. n. 4990 con la quale, a seguito di Conferenza di Servizi del giorno 06.09.2017, i Comuni di Bompensiere, Racalmuto, Milena e il Libero Consorzio di Caltanissetta hanno individuato come Comune Capofila dell'intervento in oggetto, il Comune di Racalmuto;                                                     |
| <b>Visto</b>       | il Decreto Commissariale n. 699 del 16 ottobre 2017 con cui l'ing. Maurizio Costa, giusta D.D. n. 249 del 06.10.2017, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Visto</b>       | il Decreto Commissariale n. 497 del 5 giugno 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno CL_17793_Sovracomunale, dal titolo "Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena" - Codice Caronte SI_1_17793, è stata disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 652.728,00; |

- Visto** il Decreto n. 925 del 2 ottobre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, a seguito della richiesta avanzata dal RUP con nota prot. n. 46819/S10 del 24.09.2018, è stata confermata la nomina del geom. Emanuele Milioto quale Direttore Operativo e del geol. Carmelo Collura e geom. Carmelo Schembri quali Ispettori di cantiere;
- Visto** il Decreto n. 1164 del 22 novembre 2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento identificato con codice interno CL\_17793\_Sovracomunale, dal titolo "*Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena*", codice Caronte SI\_1\_17793, in favore dell'operatore economico "Nocifora Tiranno Vincenzo" con sede in Sant'Agata di Militello, con un ribasso economico percentuale del 34,1700% per un importo di € 313.836,53 al netto dell'I.V.A., di cui € 304.809,07 per lavori, ed € 9.027,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 7 marzo 2019, rep. n. 181/2019, tra il Soggetto Attuatore e la ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3177 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 349 del 19 marzo 2019 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, a seguito del ribasso d'asta si è disposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 459.705,11, e, al contempo, tenuto conto delle somme già impegnate nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma complessiva di € 459.480,11;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP in data 13.03.2019, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, la data del 10.07.2019;
- Visto** il Decreto n. 809 del 12 giugno 2019 con il quale è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul contratto dei lavori alla ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO", per un importo complessivo di € 62.767,31 oltre IVA;
- Vista** la nota del 03.07.2019 con cui la ditta appaltatrice dei lavori *de quo* ha chiesto al RUP la concessione di una proroga di ulteriori 45 gg. rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori;
- Vista** la PEC dell'11 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4895, con cui il RUP ha trasmesso la determina n. 92 del 10.07.2019 con cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO", una proroga di quarantacinque (45) gg. naturali e consecutivi stabilendo quale il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori il 24.08.2019;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 09.08.2019;
- Visto** il Decreto n. 1250 del 16 settembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno CL\_17793\_Sovracomunale, dal titolo "*Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena*", si è preso atto della perizia di variante suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. approvando, al contempo, in linea amministrativa il nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 459.705,11;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori del 26.09.2019 con cui è stata disposta la ripresa dal 01.10.2019 fissando quale nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori il 14.11.2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1352 del 02 ottobre 2019 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo di € 208.871,98 oltre IVA relativo al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 19 luglio 2019;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori dell'08.11.2019, con cui si attesta che i lavori sono stati ultimati il 25.10.2019, e quindi in tempo utile contrattuale;



**Visto** il Decreto Commissariale n. 293 del 13 febbraio 2020 con il quale si è disposto il pagamento dell'importo di € 66.138,28 oltre IVA relativo al SAL n. 2 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 25 ottobre 2019;

**Vista** la nota prot. n. 55308/A.04/DRPC del 15.10.2020, inviata tramite pec del 24 novembre 2020, acquisita agli atti in data 25.11.2020 con prot. n. 10823, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 23.06.2020;
- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 13.03.2020, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 357.436,58 di cui:
  - l'importo complessivo di € 337.777,57, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 2 certificati di pagamento (SAL n. 1-2);
  - l'importo di € 19.659,01 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Certificato di regolare esecuzione del 29.07.2020 con il quale è stato certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti;
- Certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata di saldo per gli importi riportati nella seguente tabella:

|                                           |   |                   |
|-------------------------------------------|---|-------------------|
| Lavori e somministrazioni                 | € | 347.154,96        |
| Oneri afferenti alla sicurezza            | € | 10.281,62         |
| <b>Sommano</b>                            | € | <b>357.436,58</b> |
| Da cui detraendo:                         |   |                   |
| Recupero anticipazione del 20% sui lavori | € | -                 |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni     | € | -                 |
| L'ammontare dei Certificati precedenti    | € | 275.010,26        |
| Totale Deduzione                          | € | 337.777,57        |
| <b>Risulta il credito dell'impresa</b>    | € | <b>19.659,01</b>  |

**Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CL\_17793\_Sovracomunale, dal titolo "Messa in sicurezza della strada Bompensiére-Racalmuto-Milena", il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, ed il seguente Quadro Economico per un importo complessivo pari a € 459.703,90:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE - CL 17793_Sovracomunale |                                                               |   |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|                                                    |                                                               |   | TOTALI              |
| A)                                                 | <b>A) Importo dei lavori</b>                                  | € | 537.632,30          |
| A1                                                 | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori           | € | 10.281,64           |
| A2                                                 | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso           | € | 527.350,66          |
| A3                                                 | Importo del ribasso (34,17%)                                  | € | 180.195,72          |
| A4                                                 | Importo dei lavori al netto del ribasso                       | € | 347.154,94          |
| A5                                                 | Totale oneri della sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori) | € | 10.281,64           |
| A6                                                 | Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri        |   | € <b>357.436,58</b> |
| B)                                                 | <b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>           |   |                     |
| B1                                                 | IVA sui Lavori                                                | € | 78.636,05           |

|     |                                                                                                       |   |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| B2  | Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 IVA compresa                           | € | -                   |
| B3  | Oneri di conferimento a discarica                                                                     | € | -                   |
| B4  | Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)                     | € | 10.752,68           |
| B5  | Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii) | € | 1.000,00            |
| B6  | Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere                                  | € | 9.473,82            |
| B7  | Versamenti di autorità di Vigilanza LL.PP. Importo impegnato con decreto n. 1052 del 7/11/2018        | € | 225,00              |
| B8  | Analisi e prove di laboratorio                                                                        | € | 2.000,00            |
| B9  | Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimento danni, controversie e/o contenziosi          | € | 179,77              |
| B10 | <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                    |   | <b>€ 102.267,32</b> |
|     | <b>Totale complessivo (A+B)</b>                                                                       |   | <b>€ 459.703,90</b> |

**Ritenuto** a seguito dell'approvazione degli atti contabili nonché del quadro economico sopra riportato, di dovere disimpegnare la somma complessiva di € 1,21, di cui € 0,99 per lavori ed € 0,22 per IVA;

**Vista** la **fattura n. 3 del 14 febbraio 2021**, acquisita agli atti in data 02.03.2021 con prot. 2413, emessa dalla ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO", relativa al pagamento della rata di saldo, per l'importo complessivo di **€ 19.659,01 oltre IVA**;

**Vista** la Polizza fidejussoria n. 000949/111496828, emessa in data 27.04.2021 dalla compagnia assicuratrice "GROUPAMA ASSICURAZIONI" acquisita agli atti in data 11 maggio 2021 con prot. n. 5800, rilasciata all'impresa appaltatrice CONSORZIO ARTEK per lo svincolo della rata di saldo;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO" rilasciato dalle Autorità competenti in data 29 gennaio 2021, acquisito agli atti in data 27 maggio 2021 con prot. n. 6594;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 30 gennaio 2019, con prot. n. 733;

**Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 maggio 2021 tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni....per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 23.983,99 IVA inclusa**, relativo alla **fattura n. 3 del 14 febbraio 2021** emessa dalla ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO", riguardante la **rata di saldo**;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*



## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento denominato CL\_17793\_Sovracomunale, dal titolo "*Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena*", **il Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 19.659,01 oltre IVA nei confronti dell'impresa "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO".

**Articolo 3** **Di approvare il Quadro Economico rimodulato** a seguito dell'approvazione degli atti contabili così come di seguito riportato per un importo complessivo pari a € 459.703,90:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE - CL. 17793_Sovracomunale |                                                                                                       |              |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                     |                                                                                                       |              | TOTALI       |
| A)                                                  | A) Importo dei lavori                                                                                 | € 537.632,30 |              |
| A1                                                  | Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                                                   | € 10.281,64  |              |
| A2                                                  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                   | € 527.350,66 |              |
| A3                                                  | Importo del ribasso (34,17%)                                                                          | € 180.195,72 |              |
| A4                                                  | Importo dei lavori al netto del ribasso                                                               | € 347.154,94 |              |
| A5                                                  | Totale oneri della sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)                                         | € 10.281,64  |              |
| A6                                                  | Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri                                                |              | € 357.436,58 |
| B)                                                  | B) Somme a disposizione dell'amministrazione                                                          |              |              |
| B1                                                  | IVA sui Lavori                                                                                        | € 78.636,05  |              |
| B2                                                  | Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 IVA compresa                           | € -          |              |
| B3                                                  | Oneri di conferimento a discarica                                                                     | € -          |              |
| B4                                                  | Incentivi funzioni tecniche dei dipendenti P.A. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)                     | € 10.752,68  |              |
| B5                                                  | Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c.4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii) | € 1.000,00   |              |
| B6                                                  | Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di cantiere                                  | € 9.473,82   |              |
| B7                                                  | Versamenti di autorità di Vigilanza LL.PP. Importo impegnato con decreto n. 1052 del 7/11/2018        | € 225,00     |              |
| B8                                                  | Analisi e prove di laboratorio                                                                        | € 2.000,00   |              |
| B9                                                  | Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimento danni, controversie e/o contenziosi          | € 179,77     |              |
| B10                                                 | Totale somme a disposizione                                                                           |              | € 102.267,32 |
|                                                     | Totale complessivo (A+B)                                                                              |              | € 459.703,90 |

**Articolo 4** Di dovere disimpegnare la somma complessiva di € 1,21, di cui € 0,99 per lavori ed € 0,22 per IVA;

**Articolo 5** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento denominato CL\_17793\_Sovracomunale, dal titolo "*Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena*" dell'importo di € 19.659,01 (diciannovemilaseicentocinquantanove/01) di cui alla fattura n. 3 del 14 febbraio 2021, SDI 4551640013, emessa dalla ditta individuale "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO" - C.F. NCFVCN43A201199Y - P.IVA IT00183850833, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 6** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 4.324,98 (quattromilatrecentoventiquattro/98) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 7** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 23.983,99, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 349 del 19 marzo 2019 (voce A1 € 19.659,01 - voce B.1 € 4.324,98), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 8** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

