

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO n. 1103 del 04 GIU. 2021

PATTO PER IL SUD - TP 17820 Pantelleria "Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)". Codice CARONTE SI_1_17820 - CUP J29D16001340001 - CIG 779003081D - CIG Contratto Aggiuntivo: 8613449AF7

Pagamento Sal n.2 - ATI: Gheller srl - Fox srl - Sofia Costruzioni srl

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art.

10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31

2



dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";



la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto

Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019".
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei



contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Considerato che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 e ss.mm.ii. concernente il "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" figura l'intervento cod. int. **TP17820 Pantelleria "Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)", Codice CARONTE SI_1_17820;**

Visto il Decreto Commissariale n. 509 del 1° agosto 2017 con il quale il Geom. Salvatore Gambino, dipendente del Comune di Pantelleria, è stato nominato RUP dell'intervento *de quo*;

Visto il Decreto Commissariale n. 1317 del 14 dicembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento TP_17820 Pantelleria "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)*", Codice CARONTE SI_1_17820, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, finanziando l'importo complessivo pari ad € 3.290.472,59, di cui € 2.139.916,12 per Lavori e € 1.092.362,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto n. 281 del 11 febbraio 2020 con il quale, tra l'altro, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento TP 17820 Pantelleria "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)*". Codice CARONTE SI_1_17820 in favore dell'O.E. Cost. ATI: GHELLER S.r.l. (mandataria) - FOX S.r.l.s. (mandante) - SOFIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), in ragione del ribasso economico del 30,000 % ed un ribasso temporale di 195 giorni (centonovantacinque giorni) per un importo di € 1.556.135,13 al netto dell'I.V.A.;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20.02.2020, in via d'urgenza ex comma 8 art. 32 del D.lgs 50/2016, con il quale, in considerazione dei 105 giorni naturali e consecutivi previsti nel contratto di appalto, è stata fissata la data del 4 giugno 2020 quale termine ultimo per la fine dei lavori;

Visto il verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 13 marzo 2020, acquisito agli atti in pari data con prot.n.2646, con cui, a causa dell'emergenza collegata alla diffusione del Covid 19, il RUP ha sospeso con effetto immediato i Lavori;

Vista la nota prot.9226 del 28 aprile 2020, acquisita agli atti in data 29 aprile 2020 con prot.n. 3773 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, l'Atto costitutivo dell'ATI costituita da GHELLER S.R.L. (capogruppo mandataria con quota di partecipazione al 70%)- FOX S.R.L.S (mandante con quota di partecipazione al 10%)- SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante con quota di partecipazione al 20%);

il Decreto Commissariale n. 822 dell'11 maggio 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo complessivo pari ad € 311.227,03 oltre IVA;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 luglio 2020, rep. n. 339/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: GHELLER

5



s.r.l.(Capogruppo)- FOX s.r.l. (Mandante)- SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.(Mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 17020 - serie 1T;

Visto il Decreto Commissariale n. 1615 del 15.09.2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.522.260,34, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 406.919,02 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno complessivo di € 2.115.341,32;

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 12 maggio 2020 in cui è stata fissata la data del 3 agosto 2020, quale termine ultimo per la fine dei Lavori;

Vista la nota del 27 luglio 2020, acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale l'impresa capogruppo GHELLER srl ha richiesto una proroga di n. 4 mesi necessaria per la conclusione dei lavori;

Visto la nota del 29 luglio 2020, acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Gaspare Inglese, ha espresso parere favorevole alla proroga di 120 giorni all'ATI GHELLER-SOFIA-FOX;

Vista la nota prot. 20709 del 28/10/2020, inviata via pec in data 28/10/2020, acquisita agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot.n.9598, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativa ad una concessione di 4 mesi di proroga, necessari per l' ultimazione dei Lavori, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 01/12/2020;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 29/12/2020, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot.n.2646, con cui il Direttore dei Lavori ha sospeso i Lavori dal 21/12/2020 al 11/01/2021;

Visto il Verbale di Ripresa dell'undici gennaio 2021, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot. n. 5060;

Vista la nota del 22/01/2021, acquisita agli atti in data 25/01/2021 con prot.n. 749, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativa alla concessione di un'ulteriore proroga di 33 giorni, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 24/01/2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 23/01/2021, acquisito agli atti in data 27/04/2021 con prot.n.5060, con cui il Direttore dei Lavori ha sospeso i Lavori a decorrere dal 24/01/2021;



Visto il Decreto Commissariale n. 232 del 02.02.2021 con cui, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.507.263,29, disimpegnando, al contempo, l'importo di € 14.997,05;

	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS- TP 17820 PANTELLERIA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.680.431,92	
A2	Oneri della sicurezza	€ 78.968,13	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.601.463,79	
	Importo del ribasso (30,0000%)	€ 780.439,14	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.821.024,65	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.968,13	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 311.227,03 già impegnati con Decreto n. 822/2020)		€ 1.899.992,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22%) di cui € 68.469,94 già impegnati con decreto n. 822/2020	€ 417.998,41	
B2	Consulenze specialistiche (geol, geot, topografo) compresi oneri cd IVA	€ 68.789,16	
B3	D.L., CSE, Misura e contabilità oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	
B5	indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio IVA compresa	€ 24.380,32	
B6	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B7	Indennità esproprio	€ 11.271,93	
B8	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4.000,00	
B9	Contributo ANAC già impegnato con il Decreto n. 927/2019	€ 600,00	
B10	Spese per gara già impegnata con decreti nn. 537/2020, 651/2020 e 758/2020	€ 26.622,05	
B11	Incentivo art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 53.608,64	
B12	Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 607.270,51
C	Importo complessivo (A+B)		€ 2.507.263,29

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 08/02/2021, con il quale, in considerazione della proroga di 60 giorni prevista nello schema di contratto aggiuntivo allegato alla perizia di variante, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/04/2021;

Vista la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021 con cui lo scrivente ufficio ha chiesto al RUP chiarimenti in merito alle proroghe concesse;

Vista la nota prot. 3862 del 25 febbraio 2021, trasmessa tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 26 febbraio 2021, con cui il RUP ha riscontrato la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021;

Visto il Decreto n. 493 del 10 marzo 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 442.100,00 oltre IVA all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 08.10.2020;

Vista la nota prot. 5843 del 24/03/2021, acquisita agli atti in data 25/03/2021 con prot.n. 3633, con cui il RUP ha ordinato, con esclusivo riferimento all'area di cantiere di Cala Gadir, l'immediata sospensione parziale dei lavori;



Visto l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto (rep. n. 339/2020), sottoscritto in Palermo in data 29 aprile 2021, rep. n. 558/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: GHELLER S.r.l. (capogruppo) – FOX S.r.l. (mandante) – SOFIA COSTRUZIONI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14038 - serie 1T, per un importo pari ad € 343.857,65 al netto dell'IVA;

l'art. 7 del suddetto atto aggiuntivo, con il quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori

suppletivi, è stata concessa una proroga di giorni novanta naturali e consecutivi;

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 14/04/2021, trasmesso dal RUP con nota prot. 7288 del 15/04/2021, acquisito agli atti in data 15/04/2021 con prot. n. 4596, con il quale, in considerazione dei giorni stimati per la sospensione parziale, pari a 3, nonché dei novanta giorni di proroga stabiliti nel contratto aggiuntivo, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 13/05/2021;

Visto il Decreto n. 879 del 04/05/2021 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra e, al contempo, è stato confermato il quadro economico, di importo pari a € 2.507.263,29, approvato con il decreto n. 232 del 02.02.2021;

Vista la nota del 16 marzo 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3076, con la quale il RUP, ai fini del pagamento del SAL n. 2, ha trasmesso la documentazione sottoelencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10/03/2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.534.847,13
Costi aggiuntivi per i piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 76.973,73
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.457.873,40
Importo del RIBASSO del 30%	€ 437.362,02
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e	€ 1.020.511,38
Importo oneri sicurezza	€ 76.973,73
Importo netto totale dei lavori	€ 1.097.485,11

- Certificato di pagamento n. 3 del 15.03.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.097.485,11
Sommano	€ 1.097.485,11
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 5.487,43
Recupero anticipazione 20%	€ 219.497,02
Ammontare dei certificati precedenti	€ 442.100,00
SOMMANO le detrazioni	€ 667.084,45
Credito di impresa arrotondato a 100 Euro	€ 430.400,00
Per IVA al 22%	€ 94.688,00
TOTALE GENERALE	€ 525.088,00



Vista la dichiarazione del Direttore dei lavori, acquisita agli atti in data 22/04/2021 con prot. n. 4928, attestante che i lavori al SAL n. 2 sono stati eseguiti dalle ditte costituenti l'ATI secondo le seguenti percentuali:

- GHELLER s.r.l. 70%
- FOX s.r.l. 10%
- SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. 20%

- Vista** la fattura elettronica n.34 del 16 marzo 2021, acquisita agli atti in data 8 aprile 2021 con prot. n. 4125, emessa dalla impresa GHELLER SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10 marzo 2021, pari complessivamente ad € 301.280,00 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n.2/29 del 6 aprile 2021, acquisita agli atti in data 8 aprile 2021 con prot. n. 4188, emessa dalla impresa SOFIA Costruzioni SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10 marzo 2021, pari complessivamente ad € 86.080,00 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n.16/E del 16 marzo 2021, acquisita agli atti in data 1 aprile 2021 con prot. n. 3997, emessa dalla impresa FOX SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. n. 2 a tutto il 10 marzo 2021, pari complessivamente ad € 43.040,00 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa GHELLER srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 12 febbraio 2021 – INAIL_26107484, acquisito agli atti in data 1° marzo 2021 con prot. n. 2302;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa SOFIA Costruzioni srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 12.05.2021 – INAIL_27419922, acquisito agli atti in data 26 maggio 2021 con prot.n.6524;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa FOX srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 25 febbraio 2021 – INAIL_26349121, acquisito agli atti in data 01/03/2021 con prot. n.2301;
- Vista** la pec del 22 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 27 ottobre 2020 prot. 9545/2020, con la quale l'Impresa GHELLER srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la pec del 5 maggio 2020, acquisita agli atti in data 6 maggio 2020 prot. 4011/2020, con la quale l'Impresa FOX srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la pec del 5 maggio 2020, acquisita agli atti in data 6 maggio 2020 prot. 4012/2020, con la quale l'Impresa SOFIA Costruzione srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";



Visto l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 30 giugno 2021 (art. 9 del D.L. n. 73 del 25.05.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in*

ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 525.088,00 comprensivo di IVA, relativo al Certificato di pagamento n.3 sopracitato, riguardante il SAL n. 2 a tutto il 10 marzo 2021, suddiviso come di seguito riportato:

- l'importo di € 367.561,60 relativo alla fattura elettronica n.34 del 16 marzo 2021 emessa dall' Impresa GHELLER SRL, corrispondente alla quota parte del 70% spettante alla stessa;
- l'importo di € 105.017,60 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n.2/29 del 6 aprile 2021 emessa dall' Impresa SOFIA Costruzioni SRL, corrispondente alla quota parte del 20% spettante alla stessa;
- l'importo di € 52.508,80 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n.16/E del 16 marzo 2021 emessa dall' Impresa FOX SRL, corrispondente alla quota parte del 10% spettante alla stessa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento , nell'ambito dell'intervento individuato con il codice TP 17820 Pantelleria *"Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP), Codice Caronte SI_1_17820, dell'importo complessivo di € 525.088,00 (cinquecentoventicinquemilaottantotto/00), a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 1615 del 15.09.2020 e ss.mm.ii, necessario per il pagamento dello stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 10 marzo 2021, secondo la seguente articolazione.*

Articolo 3 Di disporre il pagamento dell'importo di € 301.280,00 (trecentounomiladuecentoottanta/00) di cui alla fattura n.34 del 16 marzo 2021, SDI 4732154383, emessa dalla società *"GHELLER S.r.l." - P.IVA/C.F. 02230600245, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.*



Articolo 4 Di disporre il pagamento dell'importo di € 86.080,00 (ottantaseimilaottanta/00) di cui alla fattura n.2/29 del 6 aprile 2021, SDI 4833872355, emessa dalla Società *"SOFIA Costruzioni Srl" - P.IVA 04713650820, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.*

Articolo 5 Di disporre il pagamento dell'importo di € 43.040,00 (quarantatremlaquaranta/00) di cui alla fattura n.16/E del 16 marzo 2021, SDI 4729186818, emessa dalla società *"FOX S.r.l." -*

P.IVA 03267800831, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 6 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle somme dei precedenti articoli nn. 3-4-5, per l'importo di € 94.688,00 (novantaquattromilaseicentoottantotto/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12 di cui:

- € 66.281,60 relativi alla fattura n. 34 del 16 marzo 2021, emessa dalla società "GHELLER S.r.l."

- € 18.937,60 relativi alla fattura n.2/29 del 6 aprile 2021, emessa dalla Società "SOFIA Costruzioni Srl" –

- € 9.468,80 relativi alla fattura n.16/E del 16 marzo 2021, emessa dalla società "FOX S.r.l."

Articolo 7 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 525.088,00 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1615 del 15.09.2020 e ss.mm.ii., di cui € 353.765,54 da imputare alla voce A1, € 76.634,46 alla voce A2 – Oneri per la sicurezza, € 94.688,00 alla voce B1- IVA sui Lavori, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 8 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. *Maurizio Croce*)

