



## COMMISSARIO di GOVERNO


*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1203 del 5/8/2022

**OGGETTO:** ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – LOTTO 1 – CODICE CARONTE SI\_1\_24947 - CUP J23H20000450001 – CIG 830170822A

Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale  
Pagamento rata di saldo all'operatore economico CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

## IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;*

**Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";

**Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

**Visto** l'accredito delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

**Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.). Versione giugno 2019";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22); la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni,





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento. "

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

il "contratto di costa" sottoscritto in data 3 maggio 2018 tra, il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova, Tusa, che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Visto** il decreto n. 404 del 7 maggio 2018 con il quale è stato approvato il “contratto di costa” sottoscritto in data 3 maggio 2018;
- Considerato** che il “Contratto di Costa”, in particolare, consente di dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione costiera del territorio di riferimento finalizzati al risanamento conservativo nonché alla messa in sicurezza del territorio;
- Ritenuto** che nell’ambito delle attività e competenze specifiche della struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, debba esserci la valutazione dei diversi scenari progettuali ai fini di una corretta progettazione degli interventi così individuati e valutare le scelte in funzione della realtà locale, territoriale, soprattutto di area vasta;
- Viste** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019, lungo l’intero litorale tirrenico causando un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che espongono direttamente all’effetto distruttivo delle mareggiate porzioni anche rilevanti dell’abitato;
- Ritenuto** opportuno avviare con urgenza i lavori relativi ai primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera nell’ambito del Contratto di Costa denominato “Tirreno 1”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 105 del 17/01/2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento denominato **“CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1” - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA**, l’Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Considerato** che, stante l’estensione del tratto di costa interessato dall’intervento, il progettista, a seguito della richiesta dello scrivente Ufficio, ha provveduto alla suddivisione dell’intervento in tre lotti per una migliore gestione sia in termini di appalto che di direzione dell’intervento nella fase esecutiva;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 794 del 07/05/2020 con cui, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno **ME 24947 “CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1” PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – LOTTO 1 – CODICE CARONTE SI\_1\_24947**, si è disposta l’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando, al contempo, l’importo complessivo di € 938.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 799 del 7 maggio 2020 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è provveduto ad affidare all’ Ing. Renato Cilona, funzionario in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo di Brolo (ME), l’incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in Fase di Esecuzione;
- Visto** il verbale di gara n. 1 dell’ultima seduta pubblica del 09/07/2020, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei concorrenti, da cui si evince che l’operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.** è risultato primo in graduatoria;





## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Vista** la nota prot. 4225 del 15/09/2020 con la quale lo scrivente Ufficio, visto il D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, stante l'urgenza e indifferibilità dell'intervento in oggetto, ha chiesto al Rup. di procedere alla consegna dei Lavori sotto riserva di legge;
- Visto** il verbale di consegna provvisoria, parziale e sotto riserva di legge del 30/09/2020, acquisito agli atti in data 01/10/2020 con prot. n. 4534;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1989 del 03/11/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – LOTTO 1 – CODICE CARONTE SI\_1\_24947, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.** (consorzio esecutrice dei lavori EDILAP SOC. COOP.), in ragione del ribasso economico del 27,8570 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 485.427,19 al netto dell'I.V.A., di cui € 476.744,25 per lavori e € 8.682,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 20/01/2021 sotto riserva di legge, acquisito agli atti in data 21/01/2021 con prot. n. 673. in cui, tra l'altro, in considerazione dei 30 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel CSA, è stata fissata, quale data di ultimazione dei lavori, quella del 18/02/2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 3 febbraio 2021, rep. n. 496/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3326 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 319 del 12.02.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 711.465,63, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente ad € 51.108,59, è stato impegnata la rimanente somma di € € 660.357,04, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 794 del 07/05/2020;
- Vista** la nota prot. C-929 del 15/02/2021, acquisita agli atti in data 17/02/2021 con prot. n. 1817, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 17/02/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1818, con la quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 25 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. 1876 del 18/02/2021 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di giorni 25, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 15/03/2021;
- Visto** il verbale di sospensione del 02/03/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2431;
- Visto** il Decreto n. 777 del 21 aprile 2021 con il quale, tra l'altro, si è approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 711.465,63;
- Visto** il Decreto n. 871 del 3 maggio 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata in linea tecnica dal RUP, e, al contempo, si è approvato, in linea amministrativa, il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo pari ad € 711.465,63;




**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Richiamato** l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 05/05/2021, registrato in data 28/05/2021 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Giarre (CT) al n. 633 - serie 5, con il quale, tra l'altro, all'art. 5, sono stati concessi all'impresa sette giorni di proroga;
- Visto** il verbale di ripresa n. 01 del 10/05/2021, acquisito agli atti in data 11/05/2021 con prot. n. 5802, nel quale è stato fissato il 29/05/2021 quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1026 del 24 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 158.603,66 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 01.03.2021;
- Vista** la nota prot. C-3278 del 26/05/2021, acquisita agli atti in data 17/02/2021 con prot. n. 6549, con la quale l'impresa ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 14 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 26/05/2021, acquisita agli atti in data 27/05/2021 con prot. n. 6575, con la quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 12 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. 6695 del 28/05/2021 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di giorni 12, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/06/2021;
- Visto** il Certificato di ultimazione Lavori del 14/06/2021, acquisito agli atti in data 17/06/2021 con prot. n. 7576, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che i Lavori sono stati ultimati il 10/06/2021, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1609 del 4 agosto 2021 con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'assestamento contabile, già approvato dal direttore dei Lavori, e, al contempo, si è approvato il seguente Quadro Economico, per un importo complessivo pari ad € 711.462,03:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 712.687,32	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 9.388,94	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 703.298,38	
	importo del ribasso (27.8570%)	€ 195.917,83	
	Lavori al netto del ribasso	€ 507.380,55	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.388,94	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		€ 516.769,49
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	IVA sui lavori	€ 113.689,29	
B2	Progettazione esecutiva (contratto del 03/03/2020) già impegnati con D.C. 830/2020	€ 40.354,07	
B3	Consulenza a supporto CSP (Addendum del 10/03/2020) già impegnati con D.C. 830/2020	€ 7.433,65	
B4	Rilievi di controllo	€ 3.714,73	
B5	Monitoraggi	€ -	
B6	Collaudi	€ -	
B7	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 (2,00 %di A - compr. CSP-CSE e DL) di cui € 2.945,88 già impegnati con D.C. n. 1272/2020, 2227/2020 e 2444/2020	€ 14.253,83	





## COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

B8	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. 1970/2020)	€	375,00	
B9	Imprevisti e arrotondamenti	€	-	
B10	rimborso missione	€	41,30	
B11	Direttore Operativo e CSE (Disciplinare Rep. 583 del 27/04/2021 oneri ed IVA compresa)	€	14.830,67	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 194.692,54
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>			€ 711.462,03

**Visto** il Decreto n. 1660 del 10 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 327.934,75 oltre IVA all'operatore economico CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP, relativo al SAL n. 2 ed ultimo per lavori a tutto il 10.06.2021;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 22.12.2021, inviata tramite pec in data 16.02.2022, acquisita agli atti in data 17.02.2022 con prot. n. 2106, con il quale è stato certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti;


**Vista** la nota del 10.07.2021, inviata tramite pec in data 10.10.2021, acquisita agli atti in data 11.10.2021 con prot. n. 12302, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- Relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 10.07.2021;
- Libretto delle misure;
- Sommario al registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- lo **Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 10.07.2021, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 516.769,49 di cui:
  - l'importo complessivo di € 486.538,41, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 2 certificati di pagamento (SAL n. 1-2);
  - l'importo di € 30.231,08 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata di saldo per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	507.380,55
Oneri afferenti alla sicurezza	€	9.388,94
<b>Sommano</b>	€	516.769,49
Da cui detraendo:		
L'ammontare dei certificati precedenti	€	486.538,41
<b>Totale Deduzione</b>	€	486.538,41
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	€	30.231,08

**Vista** la Polizza fidejussoria n. 2022/50/2638987 sottoscritta in data 11.04.2022 tra la compagnia assicuratrice "REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI" e l'impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP, relativa allo svincolo della rata di saldo;

la **fattura elettronica n. 181158 del 13.07.2022**, acquisita agli atti in data 01.08.2022 con prot. n. 9842, emessa dalla impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., relativa alla rata di saldo, per l'importo complessivo di € 30.231,08 oltre IVA;







## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Visto** il Documento Unico di Regularità Contributiva dell'Impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.06.2022 - INAIL\_33571443, acquisito agli atti in data 02.08.2022 con prot. n. 9904;
- Visto** il Documento Unico di Regularità Contributiva dell'Impresa EDILAP SOC. COOP., rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.06.2022 - INPS\_31813534, acquisito agli atti in data 26.07.2022 con prot. n. 9543;
- Vista** la dichiarazione resa in data 18.05.2021. dalla ditta CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6181, indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 04.08.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - LOTTO 1 - CODICE CARONTE SI\_1\_24947, il Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 1609 del 4 agosto 2021, per un importo complessivo pari ad € 711.462,03;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 36.881,92 comprensivo di IVA, relativo alla fattura n. 181158 del 13.07.2022, emessa dall'Impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., relativa alla rata di saldo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

## Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

## Articolo 2

**Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - LOTTO 1 - CODICE CARONTE SI\_1\_24947, il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 30.231,08 oltre IVA nei confronti dell'impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

**Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – LOTTO 1 – CODICE CARONTE SI\_1\_24947, dell'importo di € 30.231,08** (trentamila duecentotrentuno/08) di cui alla fattura n. **181158 del 13.07.2022** (SDI 7650821355) emessa dall'Impresa **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. - C.F./P.I. IT03530851207**, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 4** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 6.650,84** (seimilaseicentocinquanta/84) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 36.881,92** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto di n. 319 del 12.02.2021 e ss.mm.ii (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 30.231,08 - voce B/1 IVA sui lavori € 6.650,84) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**