

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n.126 del 8/8/2022

Oggetto: Patto per il SUD – TP_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"- Importo globale € 1.490.000,00 - Codice Caronte SI_1_25765 - CUP J44H20001510001 CIG 8569591A33

Pagamento SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 12/05/2022 all'Operatore Economico CO.GE.M SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- aprile 2006, n.163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*dove intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione



n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato **TP_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"**-. Codice Caronte SI_1_25765 - Importo globale € 1.490.000,00.- è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "*FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'*";

Visto il Decreto n. 1821 del 13.10.2020 con cui il Geom. Giuseppe Aiuto, Responsabile del 4°Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Custonaci, e l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso questa struttura Commissariale, sono stati nominati rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP;

Visto il Decreto Commissariale n. 2006 del 4 novembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di **€ 1.490.000,00**;

Richiamato il Decreto n. 2390 del 17.12.2020 con cui l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso questa struttura Commissariale, è stato nominato Direttore dei Lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;


Vista la nota prot. n. 3038 del 16.03.2021 con la quale lo scrivente Ufficio, visto il D.L. n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, recante l'emendamento 8.1 all'art. 8 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così sostituita "*è sempre autorizzata la consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*", stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto invitato il RUP ad avviare i Lavori sotto riserva di legge;

Visto il verbale di consegna in Via d'urgenza dei Lavori del 25 marzo 2021, sottoscritto dal D.L. dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP con cui, tra l'altro in considerazione dei 270 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 20/12/2021;

Visto il Decreto Commissariale n. 719 del 13/04/2021, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **TP_25765 CUSTONACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"**-. Codice Caronte SI_1_25765 in favore dell'operatore economico la **Co.Ge.M. S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del **33,4230 %**, offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di **€ 643.409,86 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 616.436,54 per lavori ed EURO 26.973,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 7 luglio 2021, rep. n. 642/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Co.Ge.M. S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23112- serie 1T;

Visto il decreto n.1907 del 29/09/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 1.100.054,40** ed al contempo, tenuto conto dell'importo di **€ 6.380,42** già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnato, pertanto, l'importo complessivo



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomnidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomnidrogeosicilia.it

C. P. 97250980824

pari ad € 1.093.673,98;

- Visto** il Decreto n. 1932 del 1° ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico Co.Ge.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 193.022,96 oltre IVA;
- Vista** la pec del 4 novembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13494 con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 28 ottobre 2021 con la quale la ditta esecutrice Co.Ge.M. S.r.l., ai sensi dell'art.15 del CSA ha richiesto la concessione di una proroga di 60 giorni;
 - la nota del 28 ottobre 2021, vistata dal RUP, con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta dall'impresa esecutrice;
- Vista** la nota del 10 gennaio 2021, acquisita agli atti in data 28 febbraio 2022 con prot. n. 2528 con la quale la ditta esecutrice Co.Ge.M. S.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 45 giorni;
- Visto** il decreto n. 267 del 15.02.2022 con il quale, tra l'altro, è stato confermato l'affidamento delle attività di Direzione lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all' Ing. Carmelo Miragliotta, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Manzone;
- Vista** la pec del 16 febbraio 2022 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2026, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 18 gennaio 2022, vistata dallo stesso, con cui il D.L. ha espresso parere favorevole alla proroga di 30 giorni;
 - la nota del 24 febbraio 2022 con cui il RUP ha specificato i pareri favorevoli espressi delle proroghe sopraccitate, e, alla luce di quanto sopra è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione dei Lavori il 19 marzo 2022;
- Visto** il Verbale di sospensione del 28.02.2022, acquisito agli atti in data 01.03.2022 con prot. n. 2581;
- Visto** il Decreto n. 358 del 28 febbraio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il 17.12.2021 in favore dell'operatore economico Co.Ge.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 94.912,94 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 573 del 05/04/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 a tutto il 18.02.2022 in favore dell'operatore economico Co.Ge.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 203.342,67 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1907 del 29/09/2021 con cui si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice TP_25765 CUSTOMACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO" - Importo globale € 1.490.000,00 - Codice Caronte SI_1_25765, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.100.054,40, come di seguito riportato:

| TP 25765 CUSTOMACI - QUADRO ECONOMICO PVS | | | |
|---|---|----------------|--|
| A | Lavori | | |
| | Lavori al lordo | € 1.090.779,16 | |
| | Oneri speciali di sicurezza | € 26.973,32 | |
| | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 1.063.805,84 | |
| | importo del ribasso (33,4230%) | € 355.555,83 | |
| A.1 | Lavori al netto del ribasso | € 708.250,01 | |

5

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomjidrogenosicilia.it - sito web: www.ucomjidrogenosicilia.it
C. F. 97250980824



| | | | |
|------|--|--------------|----------------|
| A.2 | Oneri speciali di sicurezza | € 26.973,32 | |
| A | Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza | | € 735.223,33 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | IVA 22% SUI LAVORI | € 161.749,13 | |
| B.2 | Incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%) di cui € 6.380,42 già impegnati con decreto n.1077/2021 | € 21.815,58 | |
| B.3 | Imprevisti compresa IVA | € - | |
| B.4 | Competenze tecniche inclusi oneri ed IVA | € 138.800,76 | |
| B.5 | Spese per pubblicità gara | € - | |
| B.6 | Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche compresi oneri ed IVA | € 15.225,60 | |
| B.7 | Ispezioni e rilievi con drone compresa IVA | € 14.640,00 | |
| B.8 | Spese per commissione di gara e ANAC | € 600,00 | |
| B.9 | Spese per prove accettazione materiale | € 12.000,00 | |
| B.10 | Oneri accesso in discarica | € - | |
| B.11 | Bonifica ordigni bellici | € - | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | | € 364.831,07 |
| | TOTALE (A+B) | | € 1.100.054,40 |

Visto l'atto di sottomissione del 22/03/2022, acquisito agli atti in data 19/07/2022 con prot. n. 9173, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate, al n. 783- serie 3, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP con cui, tra l'altro, all'art. 3, per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante sopra citata, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto è stato prorogato di giorni 45;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 06/04/2022, acquisito agli atti in data 06/06/2022 con prot. n. 7122, con cui, atteso che i giorni di sospensione sono pari complessivamente a 38, e che a seguito della perizia di variante, sono stati concessi ulteriori 45 giorni di proroga fissando la data per l'ultimazione dei al 10/06/2022;

Vista la PEC del 07/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7274, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 12/05/2022 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario al registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 12/05/2022 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | |
|---|---------------------|
| Lavori a misura compresi Oneri per la Sicurezza | € 1.042.368,64 |
| Oneri per la sicurezza | € 26.973,32 |
| Importo Lavori a misura soggetti al ribasso | € 1.015.395,32 |
| A Dedurre Importo del ribasso 33,423% | € 339.375,58 |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € 676.019,74 |
| A Sommare Oneri per la sicurezza | € 26.973,32 |
| Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri | € 702.993,06 |

- Certificato di pagamento n. 4 del 12/05/2022 per gli importi riportati nella seguente tabella:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Per lavori e somministrazioni | € 702.993,06 |
| Da cui detraendo: | |



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C.F. 97250980824

| | |
|--|---------------------|
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni | € 3.514,97 |
| Dedotto recupero quota parte anticip. | € 193.022,96 |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € 298.255,61 |
| Totale detrazioni | € 36.761,17 |
| Sommano le detrazioni | € 531.554,71 |
| Credito inimpresa arrotondato a 0 euro | € 171.438,35 |
| Per IVA al 22% | € 37.716,44 |
| Risulta il credito dell'impresa | € 209.154,79 |

Vista la fattura elettronica n. 0000006/PA del 16/06/2022, acquisita agli atti in data 01/07/2022 con prot. n. 8242, emessa dall'impresa **Co.Ge.M. S.r.l.** relativa al pagamento del SAL n 3 ed ultimo a tutto il 12/05/2022, corrispondente ad un importo pari ad € 171.438,35 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa **Co.Ge.M. S.r.l** in data 31 maggio 2021 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in pari data con prot.n.6764;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **Co.Ge.M. S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/05/2022 – INPS_ 33185020, acquisito agli atti in data 30/06/2022 con prot. 8230;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/08/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **Co.Ge.M. S.r.l** risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 209.154,79 IVA inclusa, relativo alla Fattura n. 0000006/PA del 16/06/2022, emessa dalla **Co.Ge.M. S.r.l** per il pagamento del SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 12/05/2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **TP_25765 CUSTOMACI – "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI DELLA RISERVA ORIENTATA DI MONTE COFANO"**-. Codice Caronte SI_1_25765. il pagamento dell'importo di € 171.438,35 (centosettantunomilaquattrocentotrentotto/735, di cui alla fattura n0000006/PA del 16/06/2022 (SDI 7474206284), emessa dalla ditta **Co.Ge.M. S.r.l** (P.IVA/C.F. IT10609911002) relativa al SAL n. . 3 ed

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO


Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



ultimo a tutto il 12/05/2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex legge 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 37.716,44** (trentasettemilasettecentosedici/44), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 209.154,79**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1907 del 29/09/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 161.207,88 – voce A2 Oneri di sicurezza € 10.230,47 - voce B1 IVA sui Lavori € 37.716,44), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Manzio Croce)



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824