



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1323 del 16/9/2025

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA - V ATTO INTEGRATIVO - TP 501 Campobello di Mazara -
"Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera" - Codice ReNDIS 19IR156/G1 - CUP
J14J15000010001 CIG 8992827B98

Approvazione atti di contabilità finale.

Pagamento rata di saldo all'operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le

procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di *Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore*, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la*



programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l’intervento individuato con codice interno TP 501 Campobello di Mazara - *“Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera”*- Codice ReNDIS 19IR156/G1;
- Visto** il Decreto n. 384 del 2 maggio 2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’arch. Maurizio Falzone, dipendente del Comune di Campobello di Mazara, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1024 del 21/05/2021 con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno TP 501 Campobello di Mazara - *“Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera”*- Codice ReNDIS 19IR156/G1, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo, finanziando, al contempo, l’importo complessivo di € 1.617.740,85, tenuto conto dell’importo di € 32.259,15 già finanziato con il decreto n. 131/2020;

- Vista** il Decreto n. 2297 del 23.11.2021 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 482 del 17 marzo 2022 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno TP 501 Campobello di Mazara - *"Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera"* - Codice ReNDIS 19IR156/G1, in favore dell'operatore economico **VIVAI BARRETTA GARDEN (aggiudicatario) – VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. (ausiliaria)**, in ragione del ribasso economico del **30,3333%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 863.186,65 al netto dell'I.V.A., di cui € 830.892,54 per lavori ed € 32.294,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 4 agosto 2022, rep. n. 813/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **VIVAI BARRETTA GARDEN (aggiudicatario) – VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. (ausiliaria)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 27777 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1273 del 30/08/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.209.733,00 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 7.969,35, impegnare l'importo pari ad € 1.201.763,65;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori, redatto dal D.L. in data 09.12.2022, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 17 aprile 2023 con prot. n. 5347, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 322 giorni, naturali e consecutivi, stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per il completamento delle opere, è stata fissata quale termine di ultimazione dei lavori il 27 ottobre 2023;
- Visto** il Decreto n. 1959 del 6 ottobre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico **VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 172.637,33 oltre IVA;
- Visto** il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Melito di Napoli in data 23.09.2022, tra la Ditta **VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.** e la Ditta **MC S.r.l.**;
- Vista** la nota inviata tramite pec in data 29.12.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16473, con la quale il RUP, ha espresso parere favorevole al subappalto all'impresa **MC S.r.l.**, all'esecuzione delle prestazioni e/o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nei limiti previsti dal contratto di subappalto;
- Visto** il Decreto n. 128 del 25/01/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Bartolomeo Castiglione, dipendente del Comune di Campobello di Mazara, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Maurizio Falzone;
- Visto** il Decreto n. 1124 del 30 giugno 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 183.177,04 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 02.03.23 in favore dell'operatore **VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.**;
- Visto** il Decreto n. 1403 del 28/07/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del seguente quadro economico per un nuovo importo complessivo pari ad € 1.270.177,83, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.11 "Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA";
- Visto** il Decreto n. 1667 del 26 settembre 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 172.306,91 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 16.05.23 in favore dell'operatore **VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.**;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 28/09/2023, acquisito agli atti in data 20/10/2023 con prot. n. 5596;



- Visto** il Verbale del 20/11/2023 con cui il Direttore dei lavori ha disposto la temporanea ripresa degli stessi al fine di eseguire unicamente i lavori di bonifica dei rifiuti presenti nell'area di cantiere;
- Visto** il Verbale del 07/12/2023, acquisito agli atti in data 09/04/2024 con prot. n. 4443, con il quale il Direttore dei Lavori, essendo stati ultimati i lavori di bonifica di cui sopra, disponeva la ripresa della sospensione già disposta in data 28/09/2023;
- Visto** il decreto n. 291 del 21/02/2024 con il quale si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera e assestamento contabile, approvando, in linea amministrativa, il quadro economico, rimodulato a seguito della perizia di variante, per un importo complessivo pari ad € 1.316.719,69 disimpegnando, al contempo, l'importo di € 33.623,39, e definanziando altresì l'importo di € 261.105,61;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 01/03/2024, relativo alla suddetta perizia di variante, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 06/03/2024 al n. 105 serie 3, acquisito agli atti in data 22/03/2024 con prot. n. 3575, che prevede, all'art. 3, una proroga di un mese per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale dell'08/04/2024, acquisito agli atti in data 10/04/2024 con prot. n. 448, con il quale il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori a far data dal 15/04/2024, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 15/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 691 del 7 maggio 2024 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 305.250,63 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 06.12.2023 in favore dell'operatore VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 22/05/2024, acquisito agli atti in data 31/05/2024 con prot. n. 6848, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 15/05/2024 e quindi entro i termini contrattuali, e, contestualmente, sono stati concessi 20 giorni per le lavorazioni di piccola entità;
- Visto** il decreto n. 825 del 03/06/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.388.864,39 come di seguito riportato:

TP 501 CAMPOBELLO DI MAZARA - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMARIO I LAVORI		€ 1.260.936,98
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.605,56
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.250.331,42
	Importo del ribasso (30,3333%)		€ 379.266,78
A.1	Lavori al netto del ribasso		€ 871.064,64
A.2	Oneri di sicurezza		€ 10.605,56
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 881.670,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori		€ 193.967,44
B.2	Imprevisti (3,01% dei Lavori)		€ 0,00
B.3	Spese analisi e collaudi compresa IVA		€ 15.184,31
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva (già impegnati con D.C. n. 2421/2020 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 131/2020)		€ 21.153,54
B.5	Spese tecniche per Direzione Lavori compresi oneri ed IVA		€ 18.629,28
B.6	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione compresi oneri ed IVA		€ 30.809,64
B.7	Acquisizione aree (espropriazione terreni)		€ 10.000,00
B.8	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.369,35 già impegnati con D.C. n. 299/2022 e n. 518/2022)		€ 25.218,74
B.9	Spese di pubblicazione		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC (di cui € 600,00 già impegnati con D.C. n. 888/2022)		€ 630,00
B.11	Compensazione prezzi IVA incassa		€ 191.601,24
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 507.194,19
	TOTALE (A+ B)		€ 1.388.864,39

- Vista** la nota acquisita via pec in data 12/11/2024 prot. n. 13025 con cui il Direttore dei Lavori, di concerto con il Direttore Operativo, ha disposto la ripresa dei lavori per le lavorazioni di piccola entità a far data dal 18/11/2024, per le quali era stato già concesso un termine di 20 giorni;
- Visto** l'O.D.S. n. 1 del 07/02/2025, acquisito agli atti in data 23/07/2025 con prot. n. 8219, con cui il Direttore Operativo, tenuto conto della nota del D.L. allegata, ha disposto di dare inizio ai lavori di piccola entità

entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio medesimo e di concluderli entro il termine, già stabilito, di 20 giorni;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 15/07/2025, acquisita agli atti in data 16/07/2025 con prot. n. 7912, e relativo addendum del 09/09/2025, acquisito agli atti in data 10/09/2025 con prot. n. 9802, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 48.298,29 oltre IVA;

Vista la pec del 23/07/2025 prot. n. 8219, integrata con pec del 10/09/2025 prot. n. 9759, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori redatto dal D.L. in data 08/09/2025, sottoscritto dal RUP e dall'impresa e dal quale risulta un importo finale dei lavori pari ad € 881.670,20 nonché l'importo di € 48.298,29 quale credito netto dell'impresa e corrispondente alla rata di saldo;
- il certificato di pagamento finale n. 4 del 10/09/2025, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni compresi oneri	€ 871.064,64
Oneri afferenti la sicurezza	€ 10.605,56
L'ammontare dei pagamenti effettivi	€ 660.674,58
Anticipazione	€ 833.371,91
Risulta il credito dell'impresa	€ 48.298,29

Vista la nota del 05/08/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8758, con la quale l'impresa ha trasmesso la Polizza fideiussoria n. B2307250020429, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 23/07/2025 tra la compagnia EUROCREDIT ASSURANCE e VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (AGGIUDICATARIA) - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL (AUSILIARIA);

Vista l'attestazione di congruità della cassa edile acquisita agli atti di questo ufficio in data 08/08/2025 con prot. n. 8985;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 96_25 del 10/09/2025, acquisita agli atti in data 11/09/2025 con prot. n. 9851, emessa dall'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. per un importo pari ad € 48.298,29 oltre IVA, relativa alla rata finale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/05/2025 prot. INPS n. 46074004, acquisito agli atti in data 22/07/2025 con prot. n. 8130;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/06/2025 prot. INAIL n. 49318096, acquisito agli atti in data 22/07/2025 con prot. n. 8125;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa MC S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/06/2025 prot. INPS n. 46455459, acquisito agli atti in data 18/07/2025 con prot. n. 8023;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. in data 11/05/2022 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 15/09/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore



aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Collaudo tecnico amministrativo** nonché gli **Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 825 del 03/06/2024;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 58.923,91 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica FATTPA 96_25 del 10/09/2025, emessa dall'impresa **VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **TP 501 Campobello di Mazara - "Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera"** - Codice ReNDIS 19IR156/G1, il **Certificato di Collaudo** nonché gli **Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 825 del 03/06/2024.

Articolo 3 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dell'importo di **€ 48.298,29** (quarantottomiladuecentonovantotto/29), di cui alla fattura FATTPA 96_25 del 10/09/2025 (SDI 15513253309) emessa dall'impresa **VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.** (C.F./P.IVA 05145331210), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 10.625,62** (diecimilaseicentoventicinque/62), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 58.923,91 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1273 del 30/08/2022 e ss.mm.ii. (€ 48.298,29 voce A1 e € 10.625,62 voce B1) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(A/none)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)