

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Oggetto: **Patto per il Sud – EN 22511 TROINA** “Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina- completamento – **Codice ReNDiS 19IR204/G1 - Codice Caronte SI_1_22511** - CUP J73H19000780001. CIG 8897101801

Approvazione certificato di collaudo e atti di contabilità finale.

Pagamento rata di saldo all’operatore economico “FENIX CONSORZIO STABILE SCARL”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, ed in particolare l’art. 9 “*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per*

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n.

283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione*

digitale”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **EN 22511 TROINA** “*Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina- completamento – Codice ReNDiS 19IR204/G1*” - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 19/11/2020 concernente “*FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'*”;
- Visto** il Decreto n. 631 del 09.04.2020 con cui il Geom. Alessandro Nasca, dipendente del Comune di Troina,

già individuato con Determinazione sindacale n.31 del 4 marzo 2020, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1192 del 10 giugno 2021 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.270.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2070 del 20 ottobre 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno – **EN 22511 TROINA “Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina- completamento – Codice ReNDiS 19IR204/G1**, in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** in ragione del ribasso economico del **33,4430%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 620.953,92 al netto dell'I.V.A., di cui € 547.532,21 per lavori ed € 73.421,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 febbraio 2022, rep. n. 742/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (ALTHEA S.R.L. impresa esecutrice dei Lavori)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5619- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 385 del 07.03.2022 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari € 913.507,08 e, tenuto conto dell'importo di € 6.114,78 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, disporre l'impegno dell'importo complessivo pari ad € 907.392,30;
- Visto** il Decreto n. 349 del 25.02.2022 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del Disciplinare di incarico per il servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione, all'ing. Francesco Castano;
- Vista** la pec del 02/03/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2737 con la quale il RUP ha trasmesso il **Verbale di Consegna dei Lavori del 01.03.2022**, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a n. 120, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella il 28.06.2022;
- Visto** il Decreto n. 801 del 09/05/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo complessivo pari ad € 124.190,78 oltre IVA;
- Vista** la nota del 09/06/2022, acquisita agli atti in data 10/06/2022 con prot. n. 7376 con cui l'impresa esecutrice dei Lavori ALTHEA S.R.L., ha richiesto una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di giorni 60;
- ista** la nota del 22/06/2022 trasmessa con pec del 04/07/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8390, con la quale il RUP, in riferimento alla suddetta richiesta, ha concesso una proroga dei termini contrattuali di giorni 60 fissando quale nuova data per l'ultimazione dei lavori quella del 27/08/2022;
- Visto** il Decreto n. 1061 del 14/07/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 31/05/2022 in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo complessivo pari ad € 125.923,70 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1139 del 27/07/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 25/06/2022 in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo complessivo pari ad € 136.846,07 oltre IVA;

- Visto** il Decreto n. 1751 del 17/11/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 12/08/2022 in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo complessivo pari ad € 130.417,29 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L in data 23/08/2022, acquisito agli atti in data 09/11/2022 con prot. n. 14113, con cui lo stesso disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** l'atto di sottomissione redatto in data 27/12/2022 con cui, tra l'altro, è stato prorogato di ulteriori 30 giorni il termine per l'ultimazione dei lavori fissando la scadenza al 30/01/2023;
- Visto** il Decreto n. 401 del 03.03.2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice EN 22511 TROINA "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina-completamento – Codice ReNDiS 19IR204/G1 - Codice Caronte SI_1_22511, si è preso atto della perizia di variante e assestamento, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato approvato, pertanto, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 898.768,19;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L in data 27/12/2022, acquisito agli atti in data 28/03/2023 con prot. n. 4406, con cui lo stesso disposto l'immediata ripresa delle opere fissando la nuova data per l'ultimazione al 30/01/2023;
- Visto** il **Certificato di Ultimazione dei lavori** redatto dal D.L. il 26/01/2023, acquisito agli atti in data 28/03/2023 con prot. n. 4396 con cui lo stesso ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 20/01/2023 e quindi entro i termini contrattuali previsti;
- Visto** il Decreto n. 545 del 24/03/2023 con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno EN 22511 TROINA "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina- completamento – Codice ReNDiS 19IR204/G1 il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 988.348,96, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.15 "Compensazione prezzi I - II e III SAL compreso IVA";
- Visto** il Decreto n. 590 del 30/03/2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 20/01/2023 in favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo complessivo pari ad € 103.079,70 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 972 del 29/05/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo pari ad € 1.019.038,85, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.16 "Compensazione prezzi IV SAL compreso IVA" come di seguito riportato:

EN 22511 - TROINA QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	€ 960.857,19
	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 50.985,55
	Costo della manodopera inclusa nei Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 291.404,87
	importo dei Lavori soggetti a ribasso	€ 909.871,64
	importo del ribasso 33,4430%	€ 304.288,37
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 605.583,27
A.2	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 50.985,55
A	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 656.568,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori	€ 144.445,14
B.2	imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.3	spese tecniche per la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione compreso contributi e IVA	€ 48.703,99

B.4	Spese tecniche per Collaudatore tecnico amministrativo compreso Contributi e IVA	€ 0,00	
B.5	spese tecniche per Collaudatore Statico compreso contributi e IVA	€ 0,00	
B.6	spese tecniche e incentivi ex Art.113 D.Lgs 50/2016 di cui € 6.114,78 già impegnati con Decreti n. 2014/2021 e n. 2085/2021	€ 14.268,98	
B.7	spese per l'attività di consulenza e supporto al RUP	€ 0,00	
B.8	spesa polizza RUP	€ 0,00	
B.9	spese tecniche per la redazione archeologica preventiva e Sorveglianza Archeologica	€ 17.522,80	
B.10	spese per pubblicazione e gara d'appalto	€ 0,00	
B.11	spese e oneri acceso in discarica	€ 0,00	
B.12	Contributo a favore dell'autorità dei Lavori Pubblici	€ 375,00	
B.13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 3.659,83	
B.14	spese tecniche per la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione compreso contributi e IVA - Redazione perizia di variante	€ 13.223,63	
B.15	Compensazione prezzi I - II e III SAL compreso IVA	€ 89.580,77	
B.16	Compensazione prezzi IV sal 2023 compreso IVA	€ 30.689,89	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 362.470,03
	TOTALE (A+B)		€ 1.019.038,85

Vista

la pec del 25.07.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10266, e la pec del 07/08/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9675, con le quali il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. il 21/03/2023, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 656.568,82 di cui:
 - *l'importo complessivo di € 620.457,54, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 5 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3-4 e ultimo);*
 - *l'importo di € 36.111,28 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 22/06/2023;
- il Certificato di pagamento del 18/06/2024, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 605.583,27
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 50.985,55
Sommano	€ 656.568,82
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 620.457,54
Totale Deduzioni	€ 620.457,54
Risulta il credito dell'impresa	€ 36.111,28

Vista

la Polizza fideiussoria n. VH046019/DE, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 09/08/2024 tra la compagnia VHV VERSICHERUNGEN e l'impresa FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, acquisita agli atti in data 06/09/2024 con prot. n. 10370;

Visto

il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del 14/03/2024, acquisito agli atti in data 12/06/2024 con prot. n. 7367, con il quale il Collaudatore ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 36.111,28 oltre IVA;

Vista

la **fattura elettronica n. 1540 del 04/09/2024**, acquisita agli atti in data 09/09/2024 con prot. n. 10432, emessa dall'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, per un importo pari ad € **36.111,28 oltre IVA**, relativa alla rata di saldo;

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, rilasciato dalle autorità competenti in data 15/08/2024, Prot. INAIL 45066162, acquisito agli atti in data 09/09/2024 con prot. n. 10427;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori ALTHEA S.R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 05/09/2024, Prot. INAIL 45227108, acquisito agli atti in data 09/09/2024 con prot. n. 10426;
- Vista** la dichiarazione resa dall'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec in data 27.04.2022 con prot. n. 5479;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10/09/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** **di approvare**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **il Certificato di Collaudo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 972 del 29/05/2023;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 44.055,76 IVA inclusa**, di cui alla fattura n. 1540 del 04/09/2024, emesse dall'impresa "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL", relativa alla rata di saldo;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*


DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno EN 22511 TROINA "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel monte Muganà- Troina- completamento – Codice ReNDiS 19IR204/G1 **il Certificato di Collaudo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 972 del 29/05/2023.
- Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di **€ 36.111,28 (trentaseimilacentoundici/28)**, di cui alla fattura n. **n. 1540 del 04/09/2024 (SDI 12889345400)**, emessa dalla "FENIX CONSORZIO STABILE SCARL" (**C.F./P.IVA 03533141200**), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 7.944,48 (settemilanovecentoquarantaquattro/48)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 44.055,76, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 385 del 07.03.2022 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 36.111,28 – voce B1 IVA sui Lavori € 7.944,48), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di

Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)


Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)