

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1399 del 28/2/2013

Oggetto: FSC 2014-2020 POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - EN 402 Agira - *"Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato"* - Codice ReNDiS 19IR063/GI- CUP J85J19000210001 - CIG 828957882A

Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico amministrativo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all'operatore economico ATI S.M. S.R.L. (mandataria) - COS.IT S.R.L. (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante).

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;



- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*

Viste


Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e*



gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **EN 402 Agira - "Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato"** - Codice ReNDiS 19IR063/G1;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1016 del 22 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **EN 402 Agira - "Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato"** - Codice ReNDiS 19IR063/G1, il Geom. Salvatore Caramanna, a quel tempo dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Agira, già individuato con Determina Sindacale n.950 del 02/12/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 259 del 10.02.2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.315.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n.1942 del 27 ottobre 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **EN 402 Agira - "Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato"** - Codice ReNDiS 19IR063/G1, in favore dell'operatore economico **ATI S.M. S.R.L.(mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante)**, in ragione del ribasso economico del 33,1262 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 595.920,98 al netto dell'I.V.A., di cui € 567.430,67 per lavori e € 28.490,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo del RTP, sottoscritto in data 04/12/2020 rep. n. 50711- raccolta n. 25376, dell'ATI composta dagli operatori economici, **S.M. S.R.L. (mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante)**,- Le cui quote di partecipazione sono le seguenti:
- **S.M. S.R.L.** "quota 70% dei Lavori categoria OS12B"
 - **COS.IT S.R.L** "quota 30% dei Lavori categoria OS12B"
 - **Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS** "Quota 100% dei Lavori categoria OG13"
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 14 gennaio 2021, rep. n. 476/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ATI S.M. S.R.L. - COS.IT S.R.L - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1050 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 98 del 18 gennaio 2021 con cui, è stato approvato il contratto di cui sopra ed è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 966.843,60, e, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 966.468,60;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori sotto riserva di legge del 5 marzo 2021, acquisito agli atti in data 8 aprile 2021 con prot. n. 4231, redatto dal D.L., firmato dalle ditte appaltatrici, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni, pari a 299, così come stabilito nel CSA, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 29 dicembre 2021;
- il Verbale di sospensione dei Lavori del 12.03.2021 redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP acquisito agli atti in data 9 settembre 2021 con prot. n. 10897;
- il Verbale di ripresa dei Lavori e di Concreto inizio del 26 agosto 2021, acquisito agli atti in data 3 settembre 2021 con prot. n. 10624, redatto dal DL, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, con il quale, in considerazione dei 167 giorni di sospensione, è stato fissato quale termine di ultimazione



degli stessi il 14.06.2022;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1835 del 17 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 178.776,29 all'operatore economico ATI S.M. S.R.L.(mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante) quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 609 del 12 aprile 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 265.318,36 oltre IVA, relativo al Sal n. 1 a tutto il 7 marzo 2022, in favore dell'operatore economico ATI S.M. S.R.L.(mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante);
- Visto** il Decreto n. 880 del 27.05.2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **si è preso atto della perizia di variante e suppletiva**, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., **ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 966.843,60;**
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.05.2022, registrato in Caltanissetta il 24.05.2022 al n. 829 serie 3, acquisito agli atti in data 25.05.2022 con prot. n. 6770, che prevede, all'art. 4, una proroga di giorni quarantacinque naturali e consecutivi per l'ultimazione dei Lavori;
- Preso atto** per quanto sopra, che la data di ultimazione dei lavori è stata fissata per il giorno 29.07.2022;
- Visto** il Decreto n. 1108 del 20/07/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 109.649,33 oltre IVA, relativo al Sal n. 2 a tutto il 09.06.2022, in favore dell'operatore economico ATI S.M. S.R.L.(mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante);
- Visto** il certificato di Ultimazione Lavori del 25/07/2022, acquisito agli atti in data 20/10/2022 con prot. n. 13172, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 14/07/2022, e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1826 del 29/11/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo pari ad € 27.535,52 oltre IVA, relativo al Sal n. 3 ed ultimo a tutto il 14.07.2022, in favore dell'operatore economico ATI S.M. S.R.L.(mandataria) - COS.IT S.R.L (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante);
- Visto** il Decreto n. 148 del 30/01/2023 con cui è stato disposto, tra l'altro, **nell'ambito dell'intervento individuato con il EN 402 Agira - "Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato"** – Codice ReNDiS 19IR063/G1 il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce B.13 "Compensazione per rincaro prezzi anno 2022, per un importo complessivo pari a € 1.174.490,73:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 896.167,82	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 47.723,88	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 848.443,94	
	importo del ribasso (33,1262%)	€ 281.057,24	
	Lavori al netto del ribasso	€ 567.386,70	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.723,88	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 615.110,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE		



	DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori	€ 135.324,33	
b2	Imprevisti	€ 3.706,75	
b3	Competenze tecniche compresi oneri ed IVA	€ 99.478,78	
b4	Collaudi compresi oneri ed IVA	€ 27.023,22	
b5	Studi geologici compresi oneri ed IVA	€ 19.968,67	
b6	Temporanea occupazione	€ 9.757,40	
b7	Competenze relazione archeologica e sorveglianza	€ 10.000,00	
b8	Indagini, prove di laboratorio e monitoraggi	€ 26.450,16	
b9	Incentivi ex art.113 d. Lgs. 50/2016	€ 17.540,00	
b10	Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€ 2.108,71	
b11	Spese pubblicazione gara e acquisizione pareri	€ -00	
b12	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 1117/2020)	€ 375,00	
b13	Compensazione prezzi anno 2022	€ 207.647,13	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 559.380,15
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.174.490,73

Vista la PEC del 30/05/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7605 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sottoelencata relativa alla rata di saldo:

- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 28/02/2023, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 615.110,58 di cui:

l'importo complessivo di € 581.279,50, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3);

l'importo di € 33.831,08 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 22/05/2023;

Vista il **Certificato di Collaudo Tecnico amministrativo** del 04/07/2023, trasmesso tramite pec in data del 10/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9567, con cui il Collaudatore lo stesso ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ha riconosciuto un credito netto spettante all'impresa pari ad € 33.831,08 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 30E del 21/07/2023, acquisita agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10196, emessa dalla Impresa S.M. S.R.L., per un importo pari ad € 22.437,64 oltre IVA, corrispondente alla quota parte della rata di saldo spettante alla stessa;

Vista la fattura elettronica n. 34 del 21/07/2023, acquisita agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10193, emessa dalla Impresa COS.IT S.R.L., per un importo pari ad € 9.616,12 oltre IVA, corrispondente alla quota parte della della rata di saldo spettante alla stessa;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 23_23 del 21/07/2023, acquisita agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10195, emessa dalla Impresa Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS, per un importo pari ad € 1.777,32 oltre IVA corrispondente alla quota parte della della rata di saldo spettante alla stessa;

la Polizza fidejussoria n. 0895496162, acquisita agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10176, sottoscritta in data 21/07/2023 tra la compagnia HDI e l'ATI S.M. S.R.L. (mandataria), - COS.IT S.R.L. (mandante) - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS (mandante), relativa allo svincolo della rata di saldo;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa **S.M. S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/07/2023, prot. INAIL_39419530 ed acquisito agli atti in data 27/04/2023 con prot. n. 10218;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa **COS.IT S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/06/2023, prot. INAIL_36518471 ed acquisito agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10216;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa **Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 27/06/2023, prot. INPS_39305384 ed acquisito agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 10217;
- Vista** la dichiarazione resa in data 07.12.2020, acquisita agli atti in data 9 dicembre 2020 con prot. n.6146 dalla società "**S.M. S.R.L.** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la dichiarazione resa in data 10.12.2020, acquisita agli atti in data 14 dicembre 2020 con prot. n.6285 dalla società "**COS.IT S.R.L.** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la dichiarazione resa in data 09.12.2020, acquisita agli atti in data 14 dicembre 2020 con prot. n.6285 dalla società "**Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS.** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/07/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**S.M. S.R.L.**" risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/07/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**COS.IT S.R.L.**" risulta non inadempiente;
- Considerato** *l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".*
- Ritenuto** **di approvare il certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con decreto n 148 del 30/01/2023;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 41.273,92 IVA inclusa**, relativo al pagamento della rata di saldo, di cui:

- € 27.373,92 relativi alla Fattura n. 30E del 21/07/2023, emessa dalla **S.M. S.R.L.**;
- € 11.731,67 relativi alla Fattura n. 34 del 21/07/2023, emessa dalla "**COS.IT S.R.L.**";
- € 2.168,33 relativi alla Fattura n. FATTPA 23_23 del 21/07/2023, emessa dalla "**Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS.**";



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 193, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento EN 402 Agira - "Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato" – Codice ReNDiS 19IR063/G1, il Certificato di Collaudo nonché gli atti di contabilità finale, confermando il Quadro Economico già approvato con decreto n 148 del 30/01/2023;**
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di **€ 33.831,08 (trentatremilaottocentotrentuno/08)** all'ATI S.M. S.R.L. - COS.IT S.R.L. - Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS, relativo al pagamento della rata di saldo, nel modo di seguito riportato:
- la somma di **€ 22.437,64 (ventiduemilaquattrocentotrentasette/64)**, di cui alla **fattura n. 30E del 21/07/2023 (SDI 10114383527)**, emessa dalla ditta **S.M. S.R.L. P.IVA/C.F.: IT 02465090849 (mandataria)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nelle dichiarazioni ex lege 136/2010, allegate al presente decreto;
 - la somma di **€ 9.616,12 (novemilaseicentosedici/12)**, di cui alla **fattura n. 34 del 21/07/2023 (SDI 10117586368)**, emessa dalla ditta **COS.IT S.R.L. P.IVA/C.F.: IT 02126290846 (mandante)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nelle dichiarazioni ex lege 136/2010, allegate al presente decreto;
 - la somma di **€ 1.777,32 (millesettecentosettantasette/32)**, di cui alla **fattura n. FATTPA 23_23 del 21/07/2023 (SDI 10112569137)**, emessa dalla **Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS., P.IVA/C.F.: IT 01472590858 (mandante)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nelle dichiarazioni ex lege 136/2010, allegate al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 7.442,84 (settemilaquattrocentoquarantadue/84)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, di cui:
- **€ 4.936,28** relativo alla **fattura n. 30E del 21/07/2023** emessa dalla ditta **S.M. S.R.L.. (mandataria)**;
 - **€ 2.115,55** relativo alla **fattura n. n. 34 del 21/07/2023**, emessa dalla ditta **COS.IT S.R.L.**
 - **€ 391,01** relativo alla **fattura n. FATTPA 23_23 del 21/07/2023**, emessa dall'**Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. SAS.**
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 41.273,92** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 98 del 18 gennaio 2021 e ss.mm.ii, (Voce A.1 Lavori € 33.831,08 - voce B1 IVA sui Lavori € 7.442,84), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

