

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 140 del 28.1.2022

**Intervento: Patto per il Sud - AG 17687 - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Comune di Naro - Codice ReNDiS 19IRA03/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17687- CUP J29D16001300001- CIG 75311716E9**

**Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno somme.**

**Pagamento Rata di Saldo - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro,

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824



stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse

- finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo*

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824



- 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (art. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto individuato con codice interno AG 17687, dal titolo “*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana*” - Comune di Naro - Importo € 2.440.039,53 - Codice ReNDiS 19IRA03/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 e ss.mm.ii. concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto n. 753 del 13.10.2017 con cui l’Ing. Francesco Puma, già nominato con Determina Dirigenziale n. 440 del 05/12/2016 e successiva Determina di autorizzazione Sindacale n.1 del 27/01/2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 209 del 2 marzo 2018 con il quale, tra l’altro, in attuazione dell’intervento in oggetto, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 2.440.039,53;
- Visto** il Decreto n. 544 del 30 aprile 2019 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno **AG 17687**, dal titolo “*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana*”, in favore dell’operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., con sede in Acireale (CT), in ragione del ribasso economico del 22,322% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.384.380,05 al netto dell’I.V.A., di cui € 1.260.490,72 per lavori ed € 123.889,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 luglio 2019, rep. n. 232/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2598 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 996 del 17 luglio 2019 con cui, a seguito del ribasso d’asta è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.024.228,80, ed in considerazione dell’importo di € 600,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 2.023.628,80;
- Visto** il Decreto n. 1746 del 28.11.2019 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’operatore economico RTP STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. - ING. FILIPPO FLORAMO;
- Vista** la pec del 27 maggio 2020, acquisita agli atti in data 28.05.2020 con prot. 4694, con la quale, tra l’altro, il Direttore dei Lavori ha trasmesso:
- il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 09.03.2020, in cui, tra l’altro, in considerazione dei 185 giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d’appalto è stato fissato quale termine di ultimazione degli stessi il 10.09.2020;
  - il Verbale di sospensione dei lavori del 22.03.2020;
  - il Verbale di ripresa dei lavori del 16.05.2020 con il quale è stata disposta la ripresa degli stessi a decorrere dal giorno 18.05.2020;
- Visto** il Decreto n. 993 del 3 giugno 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo



complessivo pari ad € 276.876,00 oltre IVA;

- Visto** il Decreto n. 1441 del 12 agosto 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 356.600,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 08.07.2020;
- Visto** il Decreto n. 2124 del 17 novembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 204.500,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 21.09.2020;
- Visto** il Verbale del 16.11.2020, acquisito agli atti il 18.11.2020 con prot. n. 10518, rettificato dalla pec del 3 febbraio 2021, acquisita agli atti in data 5 febbraio 2021 con prot. n. 1291, con il quale è stata concessa una proroga di n. 60 giorni fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori l'8 gennaio 2021;
- Ritenuto** di precisare che, così come si evince dalle date dei sopracitati verbali di sospensione, ripresa, nonché di proroga, la data di ultimazione lavori è quella del quattro gennaio 2021 e non, come erroneamente indicata dal RUP nel verbale di proroga quella dell'otto gennaio 2021;
- Visto** il Verbale di Ultimazione Lavori del 06.01.2021, acquisito agli atti in data 10/09/2021 con prot. n. 10925, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati il 04.01.2021, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota prot. 2095 del 23 febbraio 2021, con cui lo scrivente ufficio ha chiesto al RUP chiarimenti in merito alle proroghe concesse;
- Vista** la nota trasmessa tramite pec in data 27.02.2021, acquisita agli atti in data 1° marzo 2021, con cui il RUP ha riscontrato la sopracitata nota prot. 2095 del 23 febbraio 2021;
- Visto** il Decreto n. 578 del 23 marzo 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 272.000,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l. relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 06.11.2020;
- Visto** il decreto n. 952 del 14.05.2021 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17687** - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Comune di Naro - Codice ReNDiS 19IRA03/G1 - si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, approvando contestualmente, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad **2.003.457,76**;
- Visto** l'atto di sottomissione del 05/08/2021, acquisito agli atti in data 23/08/2021 con prot. n.10273, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania il 10 agosto 2021 al n. 3129 serie 3;
- Visto** il Decreto n. 1768 dell'otto settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 183.400,00 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consolidamenti Speciali S.r.l., relativo al SAL n. 4 per lavori a tutto il 04.01.2021;
- Vista** la nota del 01/07/2021, acquisita agli atti in data 02/07/2021 con prot. n. 8271, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 29/06/2021, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € **1.384.206,91 di cui:**

✓ *l'importo complessivo di € 1.016.500,00, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.4 certificati di pagamento (Anticipazione SAL n.1-2-3-4);*

✓ *l'importo di € 90.830,91 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*

**Visto** il certificato di collaudo del 15/10/2021, acquisito agli atti in data 24/01/2022 con prot. n. 832, con cui il Collaudatore ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo, a seguito della revisione tecnico-contabile operata, ha determinato l'importo di € 90.830,91 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

**Vista** la nota del 12/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13978, con la quale il RUP ha trasmesso il **Certificato del 04/11/2021 per il pagamento della rata di saldo**, per un importo pari a € 90.830,91 oltre IVA;

**Vista** la pec del 03/12/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15116, con la quale il RUP ha trasmesso il quadro tecnico economico relativo alla perizia di variante di cui al decreto n. 952 del 14.05.2021, rimodulato nelle somme a disposizione a seguito di un refuso, indicandolo erroneamente come quadro di fine lavori;

**Vista** la **fattura elettronica n. PA/28 del 19 novembre 2021**, acquisita agli atti in data 25.11.2021 con prot. n. 14654, emessa dall'impresa Consolidamenti Speciali S.r.l., relativa alla rata di saldo, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 90.830,91 oltre IVA;

**Vista** la dichiarazione resa in data 27 maggio 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 28 maggio 2020 prot. 4711;


**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa Consolidamenti Speciali S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 23.11.2021 – INPS\_30284553 - acquisito agli atti in data 30.11.2021 con prot. n. 14899;

**Vista** la Polizza fidejussoria n. 112028785, acquisita agli atti in data 15/11/2021 con prot. n. 14081, sottoscritta in data 14/09/2021 tra la compagnia assicuratrice "GROUPAMA ASSICURAZIONI" e l'impresa Consolidamenti Speciali S.r.l., relativa allo svincolo della rata di saldo;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/01/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "Consolidamenti Speciali srl" risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";*

**Ritenuto** **di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **AG 17687 - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana"** - Comune di Naro - Codice Caronte SI\_1\_17687, il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato dal RUP giusta nota del 03/12/2021 di cui sopra ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € **2.003.246,52**, come di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO - NARO (AG)			
	Riepilogo lavori:		
A	Per lavorazioni	€ 1.746.379,07	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
	Importo a base di gara	€ 1.622.489,74	
A1	Importo del ribasso (22,3220%)	€ 362.172,16	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.260.317,58	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
			<b>€ 1.384.206,91</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 304.525,52	
B.2	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA incl.	€ -	
B.3	Prove di laboratorio sui materiali IVA incl.	€ 6.685,72	
B.4	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20	
B.5	Direzione lavori (compresa maggiorazione per applicazione prot. di sicurezza anticovid-19)	€ 131.735,25	
B.6	Collaudo statico	€ 20.055,83	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50	
B.8	Spese geologiche	€ 21.077,23	
B.9	Indagini geognostiche	€ 11.430,80	
B.10	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	€ 24.759,94	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 1052/2018 e 927/2019	€ 630,00	
B.12	Spese gara	€ 32.555,62	
B.13	Imprevisti	€ -	
<b>B</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 619.039,61</b>
<b>C</b>	<b>Totale costo dell'intervento</b>		<b>€ 2.003.246,52</b>

**Ritenuto** pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere disimpegnare l'importo di € 211,24, di cui € 173,14 dalla voce A1 relativa ai Lavori ed € 38,09 dalla voce B1 relativa all' IVA sui lavori;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 110.813,71 IVA inclusa, di cui alla **fattura elettronica n. PA/28 del 19 novembre 2021**, emessa dall'impresa Consolidamenti Speciali srl, relativa al pagamento della rata di saldo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 17687 - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Comune di Naro - Codice Caronte SI\_1\_17687, il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e, al contempo, di approvare** il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP e d'ufficio a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € € 2.003.246,52, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - NARO (AG)			
Riepilogo lavori:			
<b>A</b>	Per lavorazioni	€ 1.746.379,07	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
	Importo a base di gara	€ 1.622.489,74	
A1	Importo del ribasso (22,3220%)	€ 362.172,16	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.260.317,58	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 123.889,33	
			<b>€ 1.384.206,91</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 304.525,52	
B.2	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA incl.	€ -	
B.3	Prove di laboratorio sui materiali IVA incl.	€ 6.685,72	
B.4	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20	
B.5	Direzione lavori (compresa maggiorazione per applicazione prot. di sicurezza anticovid-19)	€ 131.735,25	
B.6	Collaudo statico	€ 20.055,83	
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50	
B.8	Spese geologiche	€ 21.077,23	
B.9	Indagini geognostiche	€ 11.430,80	
B.10	Incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	€ 24.759,94	
B.11	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 1052/2018 e 927/2019	€ 630,00	
B.12	Spese gara	€ 32.555,62	
B.13	Imprevisti	€ -	
<b>B</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 619.039,61</b>
<b>C</b>	<b>Totale costo dell'intervento</b>		<b>€ 2.003.246,52</b>


**Articolo 3** Di disimpegnare, per quanto esposto nelle premesse, l'importo complessivo di € 211,24, di cui € 173,14 dalla voce A1 relativa ai Lavori ed € 38,09 dalla voce B1 relativa all' IVA sui lavori.

**Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 90.830,91 (novantamilaottocentotrenta/91) di cui alla fattura elettronica n. PA/28 del 19/11/2021 (SDI 6183393766) emessa dalla impresa Consolidamenti Speciali srl (P.IVA/C.F. IT04157170871), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 19.982,80 (diciannovemilanovecentoottantadue/80) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 110.813,71, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 996 del 17 luglio 2019 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 90.091,63 – voce A2 oneri per la sicurezza € 739,28 - voce B.1 IVA sui Lavori € 19.982,80) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

  
**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**