

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1442 del 3/8/2023

OGGETTO: FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - PA 404 Petralia Soprana - "Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest" – Codice ReNDiS 19IR148/G1 - CUP J95J19000120001 – CIG 8857207E6D

Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale
Pagamento rata di saldo all' operatore economico ANTONINI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"; con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con la quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice PA 404 Petralia Soprana *"Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest"* per un importo complessivo pari a € 1.491.274,01;
- Visto** il Decreto n. 846 del 18.06.2019, con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 404 Petralia Soprana - *"Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-*



ovest", il Geom. Salvino Spinoso in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Petralia Soprana, già individuato con determina sindacale n. 8 del 07.03.2014, è stato confermato **Responsabile Unico del Procedimento**;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1555 del 28 luglio 2011 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 1.491.274,01;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2059 del 19/10/2021, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **PA 404 Petralia Soprana - "Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest"**, in favore dell'operatore economico **ANTONINI S.R.L.** in ragione del ribasso economico del **33,4480%**, offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di € **688.218,31 al netto dell'I.V.A.**, di cui € **670.834,72** per lavori ed € 17.383,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori sotto riserva di Legge del 27/10/2021, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in pari data con prot. n.13173, con il quale, in considerazione dei 210 giorni, naturali e consecutivi, così come stabilito all'art. 14 del CSA è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 24 maggio 2022;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 16 febbraio 2022, rep. n. 738/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ANTONINI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4927- serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 864 del 18/05/2022 con il quale, a seguito della stipula del contratto dei lavori, è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.069.629, 14 e, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 38705,56 è stata impegnata la somma di € 1.030.923,58:
- Vista** la nota prot. n. 5489 del 5 maggio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5970 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sottoelencata:
- il Verbale di sospensione dei Lavori sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP in data 18 gennaio 2022;
 - il Verbale di ripresa dei Lavori sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, con il quale, in considerazione dei 69 giorni, naturali e consecutivi, di sospensione è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi quella del 30 luglio 2022;
- Visto** il provvedimento prot. n. 13483 del 22/07/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6900, con il quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa **ANTONINI S.R.L.** in data 08/07/2022, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in pari data, ha concesso una proroga di novanta giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 28/10/2022;
- Visto** il Decreto n. 866 del 18/05/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico **ANTONINI S.R.L.**, per un importo complessivo pari ad € 206.465,49 oltre IVA;
- Visto** il provvedimento del 19/10/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6900, con il quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa **ANTONINI S.R.L.** in data 16/10/2022, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in data 17/10/2022, ha concesso un'ulteriore proroga di sessanta giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 27/12/2022;
- Visto** il Decreto n. 1416 del 27/09/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 02/08/2022 in favore dell'operatore economico **ANTONINI S.R.L.**, per un importo complessivo pari ad € 237.057,44 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di ultimazione dei Lavori, sotto scritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP in data 28/12/2022, con cui è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 23/12/2022 e quindi in

tempo utile contrattuale;

Visto il Decreto n. 998 del 31/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 23/12/2022 in favore dell'operatore economico ANTONINI S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 205.920,85 oltre IVA;

Visto il decreto n. 1103 del 13/06/2023 con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'asestamento contabile redatto dal D.L. e si è approvato il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.130.950,73, impegnando, al contempo, l'importo di € 61.321,59:

PA404 PETRALIA SOPRANA- QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.025.049,80	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.100.93	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.009.948.87	
	Importo del ribasso (33.4480%)	€ 337.807.70	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 672.141.17	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 15.100.93	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 687.242,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 151.193.26	
B.2	Competenze tecniche (Prog-D.L.-CSE-Comp. Geolog-Indagini Geot. e prove di laboratorio) compresi oneri ed IVA (finanziati con D.C. 1473/2019)	€ 96.577.92	
B.3	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 10.544.34	
B.4	Collaudo amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 6.501.24	
B.5	Spese tecniche e incentivi ex Art.113 D.Lgs 50/2016 (di cui € 6.9997,12 già impegnati con D.C. n. 1978/2021 e n. 2083/2021)	€ 20.507.39	
B.6	Contributo ANAC (di cui € 225,00 finanziati con D.C. 1473/2019 ed impegnati con D.C. n. 1117/2020 ed € 600,00 finanziati con D.C. n. 1555/2021 ed impegnati con D.C. n. 2251/2021)	€ 825.00	
B.7	Espropri e frazionamenti	€ 15.000.00	
B.8	Oneri accesso in discarica	€ 10.000.00	
B.9	Prove sui materiali	€ 5.000.00	
B.10	Spese di gara (finanziati con D.C. 1473/2019 e già impegnati con D.C. n. 1477/2021, n. 1478/2021 e n. 1479/2021)	€ 30.883.44	
B.11	Imprevisti	€ -00	
B.12	compensazione anno 2022 Sal I bis e SAL 2 bis IVA inclusa	€ 96.676.04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 443.708,63
	TOTALE A)+ B)		€ 1.130.950,73

Vista la nota prot. n. 6389 del 01/06/2023, acquisita agli atti in data 15/03/2023 con prot. n. 3649, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:


- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 20/03/2023, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 687.242,10 di cui:

- l'importo complessivo di € 649.443,78, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2);
- l'importo di € 37.798,32 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- **la Relazione sul conto finale**, redatta dal Direttore dei lavori in data 20/03/2023;

- **il Certificato di regolare esecuzione del 10/05/2023** con il quale il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, ed ha liquidato il **credito residuo** dell'impresa in € 37.798,32 oltre IVA;

Visto il Certificato di pagamento n. 3 del 21/06/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10453, relativo al pagamento della rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:



Lavori e somministrazioni	€ 687.242,10
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 442.978,29
Recupero anticipazione	€ 206.465,49
Totale Deduzione	€ 649.443,78
Risulta il credito dell'impresa	€ 37.798,32

- Vista** la **fattura elettronica n. 37 del 24/07/2023**, acquisita agli atti in data 02/08/2023 con prot. n. 10649, emessa dalla **ANTONINI S.R.L.**, relativa alla rata di saldo, pari ad **€ 37.798,32 oltre IVA**;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. BP0613694, acquisita agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10453, sottoscritta in data 14/07/2023 tra la compagnia ATRADIUS l'impresa **ANTONINI S.R.L.**, relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'operatore economico **ANTONINI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 20/06/2023 – INAIL_39180940, acquisito agli atti in data 02/08/2023 con prot. n. 10641;
- Vista** la dichiarazione resa dalla società **ANTONINI S.R.L** in data 20/01/2022, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/08/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico "**ANTONINI S.R.L.**" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** **di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA 404 Petralia Soprana - "Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest"** – Codice ReNDiS 19IR148/G1, **il Certificato di regolare esecuzione e gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1103 del 13/06/2023;**
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 46.113,95 comprensivo di IVA**, di cui alla fattura elettronica n. 37 del 24/07/2023, emesse dalla **ANTONINI S.R.L.**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **PA 404 Petralia Soprana - "Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest"** – Codice ReNDiS 19IR148/G1, **il Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1103 del 13/06/2023.**

- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 37.798,32 (trentasettemilasettecentonovantotto/32), di cui alla fattura elettronica n. 37 del 24/07/2023 (SDI 10139398661), emessa dalla ditta ANTONINI S.R.L. (C.F./P.IVA IT 02168670541), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 8.315,63 (ottomilatrecentoquindici/63), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 46.113,95 IVA inclusa di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 864 del 18/05/2022 e ss.mm.ii (voce A.1 Lavori € 37.798,32 – voce B.1 IVA sui Lavori € 8.315,63), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

