



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1550 del 26.7.2024

Intervento: Patto per il Sud – ME 17727 - “Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga” - Comune di Gualtieri Sicaminò - Importo € 610.000,00 - Codice ReNDiS 19IR973/G1 – Codice Caronte SI_1_17727 - CUP J96J16001180001 – CIG 77790703A4

Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale - Pagamento rata di saldo - IMPRESA VULLO CALOGERO


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;



Vista	la legge n. 205 del 27/12/2017 “ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</i> ” art. 1, comma 512 che prevede “ <i>Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116</i> ”;
Visto	il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista	la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “ <i>Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014</i> ”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse</i> ”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “ <i>Patti per il Sud</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo</i> ”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie</i> ”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “ <i>Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana</i> ”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
Visto	il “ <i>Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana</i> ” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 3);



22);

- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, (c.d. *“decreto semplificazioni”*), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Lince guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17727, dal titolo *“Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga”* - Comune di Gualtieri Sicaminò - Importo € 610.000,00 - Codice ReNDiS 19IR973/G1 – Codice Caronte SI_1_17727, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26.07.2017 e ss.mm.ii., concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 340 dell’8 giugno 2017 con cui l’ing. Nicola Miccio, già nominato con Determinazione Sindacale n. 40 del 19.08.2009 del Comune di Gualtieri Sicaminò, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 909 del 14 dicembre 2017 con il quale, tra l’altro, in attuazione dell’intervento individuato con codice interno ME 17727, dal titolo *“Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga”* - Comune di Gualtieri Sicaminò, Codice Caronte SI_1_17727, è stato disposto il finanziamento per un importo complessivo di € 610.000,00, di cui € 365.500,02 per lavori e € 253.499,98 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1131 del 15 novembre 2018 con cui l’ing. Nicola Miccio, già nominato Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Francesco Calderone, entrambi dipendenti del Comune di Gualtieri Sicaminò, sono stati nominati, rispettivamente, D.L. e ispettore di cantiere;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1283 dell'11 dicembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, è stato approvato, in linea amministrativa, un nuovo quadro economico, rimodulato ed approvato in linea tecnica dal RUP a seguito dell'entrata in vigore del "Prezzario Regionale 2018", per un importo complessivo di € 610.000,00, di cui € 387.489,52 per lavori e € 222.510,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 703 del 27 maggio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17727, dal titolo *"Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga"*, in favore dell'operatore economico VULLO CALOGERO in ragione del ribasso economico del 35,0456%, pertanto, per un importo di € 254.880,32, di cui € 245.781,25 per lavori e € 9.099,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 6 agosto 2019, rep. n. 232/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico VULLO CALOGERO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6705 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1353 del 2 ottobre 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato il **contratto per l'affidamento dei lavori** e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 448.216,78, e, in considerazione della somma già impegnata nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 225,00, è stata impegnata la somma di € 447.991,78;
- Vista** la nota n. 644/2020, acquisita agli atti in data 11/02/2020 con prot. n. 1411 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione sotto elencata:
- il **Verbale di Consegna dei lavori** del 18/10/2019, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni pari a 211 stabiliti nel CSA, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 15/05/2020;
 - il **verbale di sospensione** dei Lavori con cui, in data 04.11.2019, nelle more della predisposizione di una perizia di variante, sono state sospese le lavorazioni;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 339 del 20 febbraio 2020 con cui si è preso atto della I perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, e, al contempo, si è approvato in linea amministrativa il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 448.216,78;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1100 del 25 giugno 2020 con cui si è preso atto della II perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP in linea tecnica ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, e, al contempo, è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 448.216,78;
- Visto** il **Verbale di ripresa dei lavori del 29 giugno 2020**, trasmesso dal Rup con pec in data 28 ottobre 2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9579 con cui l D.L. ha disposto la ripresa delle opere fissando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi **all'8 gennaio 2021**;
- Visto** il Decreto n. 1544 dell'8 settembre 2020 con cui si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 448.216,78;
- Visto** il Decreto n. 1977 del 02.11.2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 29/09/2020, per un importo complessivo pari ad € 114.726,21 oltre IVA;
- Vista** la nota del 05.01.2021 trasmessa dal Rup con pec in data 07.01.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 108, con cui quest'ultimo ha concesso alla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga di



giorni 20 fissando il nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 28.01.2021;

- Visto** l'atto di sottomissione del 27.01.2021 trasmesso dal Rup con pec in data 19/05/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6281, registrato in data 05/02/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, al n. 8054 - serie 3;
- Visto** il Decreto n. 84 del 18.01.2021 con cui si è preso atto della III perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP in linea tecnica ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, e, al contempo, è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 448.216,78;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 26.01.2021, inviato tramite pec in data 21.07.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9147, con cui il D.L. ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 18.01.2021 e quindi, in tempo utile rispetto al termine contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 881 del 04.05.2021 con cui si è preso atto della Perizia di assestamento somme finale redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii e, al contempo, è stato approvato il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 448.191,06:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Gualtieri Sicaminò (ME)			
A	Importo totale lavori	€ 378.851,39	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
A1	Importo lavori a base di gara	€ 363.991,43	
	Importo del ribasso (35,0456%)	€ 127.562,98	
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 236.428,45	
	Costi relativi alla sicurezza	€ 14.859,96	
			€ 251.288,41
B	Somme a disp. dell'Amm.ne		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 55.283,45	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Spese per espropri e procedure registrazioni e trascrizione atti	€ 87.802,50	
B.4	Spese per frazionamenti e pratiche catastali	€ 8.726,00	
B.5	Comp. per aggiornamento prezzi progettazione esecutiva	€ 998,25	
B.6	Comp. Geologo indagini geologiche oneri compresi	€ 2.746,82	
B.7	Comp. tec. prog. Esecutiva rilievi, PSC, oneri compresi	€ 20.562,00	
B.8	Collaudo amministrativo	€ 504,60	
B.9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 4.497,51	
B.10	Contributo Anac importo già impegnato con decreto n.909/2017	€ 225,00	
B.11	Incentivi DL mis. contabilità secur. esecuz.	€ 1.387,53	
B.12	RUP personale amministrativo	€ 3.594,99	
B.13	Bonifica amianto compresa IVA	€ 2.074,00	
B.14	Conferimento in discarica compresa IVA	€ 8.500,00	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 196.902,65
C	Totale costo dell'intervento		€ 448.191,06

- Visto** il Decreto n. 1093 del 31.05.2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 18.01.2021, per un importo complessivo pari ad € 122.741,34 oltre IVA;

Vista la nota del 12.05.2021, inviata tramite pec in data 13.05.2021, acquisita agli atti in data 14.05.2021 con prot. n. 6039, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, gli atti relativi allo stato finale dei lavori di seguito elencati:

- Stato Avanzamento Finale dei lavori eseguiti a tutto il 18.01.2021;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 15/04/2021, sottoscritto dall'impresa e dal D.L./RUP, nel quale il Direttore dei lavori ha attestato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, al contempo, ha liquidato l'importo di € 13.820,86 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

Visto il Certificato di pagamento relativo allo Stato finale, inviato tramite pec in data 1° luglio 2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 8225, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 236.428,45
Per oneri sulla sicurezza	€ 14.859,96
Sommano	€ 251.288,41
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 237.467,55
Risulta il credito dell'impresa	€ 13.820,86

Vista la fattura elettronica n. 7/1 del 14.07.2021, acquisita agli atti in data 20.07.2021 con prot. n. 9001, emessa dall'impresa Vullo Calogero, relativa al pagamento della rata di saldo, pari ad € 13.820,86 oltre IVA;

Vista la Polizza fidejussoria n. 1792098, inviata tramite pec in data 19.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8992, rilasciata il 15.07.2021 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. in favore dell'impresa Vullo Calogero, quale garanzia fidejussoria per lo svincolo della rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dall'impresa Vullo Calogero rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.06.2021, Prot. INAIL_27983880, acquisito agli atti in data 02.07.2021 con prot. n. 8280;

Vista la dichiarazione resa in data 21.07.2021 dall'impresa Vullo Calogero ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari". inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9142;

Visto l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17727, dal titolo *"Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga"* - Comune di Gualtieri Sicaminò - Codice Caronte SI_1_17727,

il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 881 del 04.05.2021;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 16.861,45 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 7/1 del 14.07.2021, emessa dall'impresa Vullo Calogero, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17727** - *"Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga"*, il **Certificato di regolare nonché gli atti di contabilità finale** prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di **€ 13.820,86** oltre IVA nei confronti dell'Impresa **Vullo Calogero**;
- Articolo 3** Di confermare, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, il Quadro economico già approvato con il Decreto n. 881 del 04.05.2021;
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **ME 17727** - *"Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri Sicaminò – unica via di fuga"* - Comune di Gualtieri Sicaminò, **dell'importo di € 13.820,86** (tredicimilaottocentoventi/86) di cui alla fattura n. 7/1 del 14.07.2021, SDI 5429511500, emessa dall'impresa Vullo Calogero, **P.IVA IT00308790849 – C.F. VLLCGR48A15D514N**, relativo alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010 allegata al presente decreto.
- Articolo 5** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 3.040,59** (tremilaquaranta/59) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di **€ 16.861,45**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1353 del 02.10.2019 e ss.mm.ii. (voce A.1 € 13.820,86, voce B.1 € 3.040,59) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)