



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 1565 del 2.8.2014

CL019B_Caltanissetta – “Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta” - Intervento a valere sulla linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013 - CUP J96D13000200001 - CIG 5992497CF3

Pagamento 6° SAL a tutto il 28.01.2019 - URANIA COSTRUZIONI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono



utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice CL 019 B - *“Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta”*, per un importo complessivo di € 4.160.000,00;
- Considerato** che:
- il Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta Dott. Ing. Gactano Corbo ha svolto la mansione di RUP fino al 16 marzo 2011, data in cui lo stesso è stato posto in quiescenza;
 - con Determinazione Sindacale n. 29 del Registro Generale del 21 marzo 2011 il Sindaco ha conferito ad interim all'Arch. Armando Amico l'incarico di Dirigente della 3ª Direzione e della 9ª Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;
 - con Disposizione Sindacale n. 57 del 10 ottobre 2011 il Comune di Caltanissetta ha conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Armando Amico nella qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;
 - in ragione degli impegni demandati al RUP è stato ritenuto opportuno dotare lo stesso di idoneo Soggetto di supporto tecnico - amministrativo, dotato di specifica oltre che comprovata esperienza e di idoneo titolo professionale, così come previsto dalla vigente normativa;
 - con Disposizione Dirigenziale n. 143 del 29.12.2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha conferito l'incarico al Geom. Nicola Giovanni Buffone, in forza presso l'U.T.C. di Caltanissetta, come supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
 - con atto di conferimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di Caltanissetta è stato incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, le prestazioni geotecniche, gli studi ambientali e paesaggistici ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto il Dott. Ing. Eduardo Garito, Responsabile di P.O. dell'area tecnica dei LL.PP. del Comune di Caltanissetta, collaborato dal Geom. Nicola Buffone dell'U.T.C.

- Vista** la Convenzione sottoscritta tra l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna Ing. Egidio Marchese ed il Commissario Straordinario Delegato, Dott. Maurizio Croce, con la quale, all'art. 3, è stato specificato che, per l'attuazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, *"il Commissario si avvale del Genio Civile per lo svolgimento, in tutto o in parte e secondo necessità", delle attività in esso elencate;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 556 del 24.10.2012 con il quale l'Arch. Armando Amico è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Geom. Nicola Buffone, tecnico dell'U.T.C. di Caltanissetta;
- Richiamato** il D.D.G. n. 965 del 03.12.2013 registrato alla Corte dei Conti in data 22.01.2014 Reg. n.1-Fg. n. 7 con cui l'ARTA ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo codificato CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013 per un importo pari ad € 4.025.498,72;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 345 del 30.05.2014 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 965, di finanziamento del progetto esecutivo codificato - CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, inserito nell'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1A del PO FERS Sicilia 2007/2013 – Importo € 4.025.498,72;
- Vista** la nota prot. n. 52890 del 22.09.2014, acquisita agli atti in data 26.09.2014 con prot. n. 4470 con la quale l'Arch. Armando Amico ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile del procedimento (incarico disposto con Determina Sindacale del 21.03.2011 Reg. Gen.le n. 29);
- Vista** la nota prot. n. 4551 del 30.09.2014 con la quale il Soggetto Attuatore, facendo seguito alla sopra citata Convenzione, ha richiesto all'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, Ing. Egidio Marchese, la disponibilità a ricoprire la figura di RUP, nonché a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dell'intervento;
- Vista** la nota prot. n. 159571 del 03.10.2014, acquisita agli atti in data 06.10.2014 con prot. n. 4694 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, ing. Egidio Marchese, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 5072 del 27.10.2014 con la quale il Soggetto Attuatore, con riferimento alla sopra citata nota prot. n. 159571/2014, in forza della convenzione stipulata tra gli enti, ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Enna a procedere celermente allo svolgimento delle attività tecniche richieste e, contestualmente, ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento;
- Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 26.03.2015 tra l'Ingegnere Capo del Genio civile di Enna, Egidio Marchese, nella qualità di R.d.P. e l'Ing. Travia Giuseppe, nella qualità di amministratore Unico, legale rappresentante, direttore tecnico e socio al 40% della ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.03.2015 al n. 610;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 26.03.2015;
- Vista** la nota del 01.09.2015 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, nonché RUP dell'intervento di cui all'oggetto, ha nominato l'Ing. Santo Giusti, già dipendente dell'ufficio tecnico del Genio Civile di Enna, quale direttore dei lavori;
- Considerato** che, con nota prot. n. 067730 del 22.04.2015, il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la I Perizia di assestamento somme dell'08.04.2015 approvata dallo stesso;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 24.10.2016 con cui è stato fissato il 16.04.2018, quale termine per l'ultimazione dei lavori, , corrispondente a giorni 540 giorni a decorrere dal 24.10.2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 572 del 21.12.2016 con il quale:
- si è preso atto del D.D.G 495/16 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha disposto l'impegno della somma di € 3.817.512,49 necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento



dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, a valere sulle somme già finanziate con D.D.G n. 965/16;

- si è disposto il pagamento dell'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori e del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18.12.2015, alla Ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L per un importo complessivo pari ad € 584.282,56 oltre IVA;

Visto	il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16.02.2017;
Visto	il Verbale di ripresa lavori n. 1 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la loro ripresa a far data dal 10.04.2017;
Visto	il Decreto n. 940 del 22.12.2017 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 610.748,19 oltre IVA, alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 23.02.2017 e al SAL n. 3 per lavori a tutto il 17.08.2017;
Vista	la Determina del RUP del 05.06.2018 con la quale è stata concessa una proroga di giorni n. 60 naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 07.08.2018;
Visto	l'Ordine di Servizio n. 5 del 06.09.2018 dell'Ufficio del Genio Civile di Enna con cui il D.L., ai sensi dell'art. 152, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ha fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 06.10.2018;
Vista	la Determina del RUP del 06.08.2018 con la quale è stata concessa una proroga di giorni n. 60 naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 06.10.2018;
Visto	il Decreto n. 1006 del 24.10.2018 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 02.03.2017, con successiva approvazione integrativa del 20.10.2017 <i>ai sensi dell'art. 132 comma lett.e e comma 3 secondo periodo</i> ;
Visto	il Decreto n. 1162 del 22.11.2018 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 09.04.2018, per un importo complessivo pari ad € 211.171,35 oltre IVA;
Considerato	che il RUP in data 23.11.2018 ha approvato la perizia di variante n. 3;
Visto	il 2° Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto dal D.L. in data 23.11.2018 a seguito della Perizia di variante n. 3, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, registrato in data 26.11.2018 con prot. n. 1987 presso la Direzione Territoriale di Messina, in cui, tra l'altro, all'art. 4 è stata disposta una proroga di ulteriori n. 10 mesi consecutivi come tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
Visto	il Verbale di sospensione n. 2 del 29 gennaio 2019;
Visto	il Decreto n. 318 del 18.02.2020 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 16.01.2020, <i>ai sensi dell'art. 132 comma lett.e e comma 3 secondo periodo</i> , approvando in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.817.512,49;
Visto	il Verbale del 24 marzo 2020 con cui, a causa dell'emergenza sanitaria COVID, atteso che i lavori fossero già sospesi, è stata confermata la sospensione degli stessi fino al rientro dell'emergenza dell'epidemia;
Visto	il 3° Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto dal D.L. in data 11.06.2020 a seguito della Perizia di variante n. 4, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, registrato in data 18.06.2020 con prot. n. 723 presso la Direzione Territoriale di Messina in cui, tra l'altro, all'art. 4 è stata disposta una proroga di ulteriori n. 310 giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori a far data dalla nuova ripresa dei lavori, ed in considerazione delle diverse problematiche relative all'iter di approvazione della perizia di variante, alle avverse condizioni metereologiche, nonché alle intervenute dimissioni del direttore dei Lavori, del RUP, del CSE, al decesso del collaudatore in corso d'opera, è stata regolamentata anche la tempistica dell'intero appalto per tutti gli eventi pregressi;
Vista	la pec del 06.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8446, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- il Verbale di Ripresa in cui è stato stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 15 luglio 2020;
- la nota prot. n. 37/2021 con la quale la ditta esecutrice dei lavori, ha richiesto una proroga sui tempi contrattuali di n. 45 giorni;
- la nota prot. n. 72051 del 30.04.2021 con la quale il RUP ha concesso alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l. una proroga del termine di ultimazione dei lavori di n. 35 giorni naturali e consecutivi fissando, quindi, quale nuovo termine di ultimazione dei lavori la data del 09.06.2021;

Vista la nota prot. n. 116375 del 19 luglio 2021, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot. n. 9084, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del RUP, in cui è stato ribadito quanto già specificato all'art. 4 dell'Atto di Sottomissione n. 3, ovvero che i 310 giorni di proroga sono da conteggiarsi a partire dalla data di ripresa dei lavori, pertanto dal 15/07/2020;

Visto il Decreto n. 530 del 26.03.2020 con il quale l'arch. Nicola Panasci è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione del dott. Salvatore Cucci;

Visto il Decreto n. 1238 del 17.07.2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 347.139,64 oltre IVA, alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 5 per lavori a tutto il 30.11.2018;

Visto il Decreto n. 1930 del 26.10.2020 con il quale, a seguito della nomina del nuovo collaudatore statico e tecnico-amministrativo, è stata disposta la rimodulazione del quadro tecnico economico, così come di seguito riportato, per un importo complessivo rimasto invariato pari ad € 3.817.512,49 :

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori	€ 2 951 440,15
A2)	Oneri sicurezza	€ 40 580,16
A3)	Costo del personale al netto delle SG ed Utile impresa	€ 569 280,27
A4)	Restano lavori al netto della Sicurezza e del costo del personale	€ 2 341 579,72
A5)	Ribasso d'asta del 7,9696%	€ 186 614,54
A6)	Restano lavori al netto del ribasso	€ 2 154 965,18
Totale importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza e costo del personale		€ 2 764 825,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Per I.V.A. al 22% sui lavori	€ 608 261,63
B2)	Diritti tecnici 2%	€ 55 296,51
B3)	Espropriazione	€ 69 122,34
B4)	Competenze geotecniche	€ 46.138,13
B5)	Oneri di conferimento a discarica	€ 32 540,44
B6)	Imprevisti e arrotondamenti <= 5%	€ -
B7)	Contributo autorità di vigilanza	€ 600,00
B8)	Monitoraggio GPR compreso IVA	€ 20 252,00
B9)	Oneri e spese 1% (art.8 convenzione Genio Civile - Ufficio Commissario Straordinario Delegato)	€ 29 514,40
B10)	Consulenze tecniche esterne	€ 21 594,87
B11)	Interessi maturati	€ 76 617,00
B12)	Prove di laboratorio a fattura	€ 10 334,84
B13)	lavori in economia	€ 10 000,00
B14)	Danni di forza maggiore	€ 67 404,40
B15)	Spostamento tubazione gas Via S. Anna	€ 5 010,31
Totale importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1 052 686,88
TOTALE GENERALE		€ 3 817 512,49

Vista

le nota prot. n. 135171 del 17.09.2020, acquisita agli atti in data 18.09.2020 con prot. n. 7966, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 6, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 6 del 17 settembre 2020 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 27.139,99
Per costi della manodopera	€ 380.986,95
Per lavori al netto	€ 1.442.233,09
Sommano	€ 1.850.360,02
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 9.251,80
Ammontare certificati precedenti	€ 1.476.859,92
Dedotto il recupero anticipazione 20%	€ 276.482,56
Totale deduzioni	€ 1.762.594,28
Risulta il credito dell'impresa	€ 87.765,74

Vista

la pec del 23 luglio 2021, acquisita agli atti in data 23.07.2021 con prot. n. 9244, con la quale è stata trasmessa la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 28.01.2019 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.975.253,76
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 27.139,99
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 380.986,95
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.567.126,83
Ribasso contrattuale del 7,9696%	€ 124.893,74
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.850.360,02

- il Certificato di ultimazione dei lavori del 9 giugno 2021 con il quale è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- la nota prot. n. 120663 del 27 luglio 2021 con la quale il Direttore dei Lavori ha specificato e chiarito che le lavorazioni effettuate dall'impresa a tutto il 28.01.2019, sono state allibrate soltanto in data 06.07.2020 a causa della sostituzione del precedente Direttore dei Lavori posto in quiescenza;

Vista

la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 14.07.2021, firmata dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL, e vistata dal RUP, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8896, con la quale è stato dichiarato e attestato che le lavorazioni inerenti al SAL n. 6 non comprendono opere eseguite da subappaltatori;

Vista

la richiesta di accreditamento del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 8164/UC del 24.09.2020 con la quale è stato chiesto l'accreditamento della somma complessiva di € 107.074,20 propedeutici al pagamento del 6° SAL;

Visto

il DRS n. 749 del 21.06.2021 dell'ARTA, Servizio 4 "PROGRAMMAZIONE INTERVENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI", trasmesso con la nota prot. n. 46501 del 06.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8471, con il quale è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 601.969,87 favore dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana, con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 495 del 13.06.2016, relativa agli stati d'avanzamento lavori (SAL) nn. 6 e 7;

- Vista** la quietanza n. 230 del 02.07.2021 dell'importo di € 601.969,87 con la quale sono state accreditate le somme necessarie al pagamento del 6° e del 7° SAL, riportante quale causale "URS GIROFONDI BI – Commissario di Governo – Consolidamento centro abitato – CL019B – Caltanissetta;
- Vista** la fattura elettronica n. 26 del 22.09.2020, acquisita agli atti in data 23.09.2020 con prot. n. 8106, emessa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 28 gennaio 2019, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 87.765,74 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa URANIA COSTRUZIONI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 14.06.2021 – INPS_26544617, acquisito agli atti in data 06.07.2021 con prot. n. 8422;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Vista** la dichiarazione resa in data 14.12.2017 dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Considerato** *l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".*
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento all'Impresa URANIA COSTRUZIONI SRL dell'importo di € 107.074,20 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 26 del 22.09.2020 relativa al SAL n. 6 a tutto il 28 gennaio 2019;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il **pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno CL 019 B - "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta" - Comune di Caltanissetta, dell'importo di **€ 87.765,74** (ottantasettemilasettecentosessantacinque/74) relativo alla **fattura n. 26 del 22.09.2020**, SDI 3701333123, emessa dalla ditta **URANIA COSTRUZIONI SRL** - P.IVA/C.F. 02122600832, relativa al SAL n. 6 per lavori a tutto il 28.01.2019, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il **pagamento** a favore del **Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 19.308,46** (diciannovemilatrecentootto/46) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 107.074,20, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 572 del 21 dicembre 2016 (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 86.471,97, voce A/2 oneri sicurezza € 1.293,77, voce B/1 IVA sui lavori € 19.308,46) mediante



emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

