

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1599 DEL 4/11/2025

Oggetto: Patto per il Sud – PA 32195 BISACQUINO – Comune di Bisacchino (PA) – *“MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INSISTENTE SUL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BALZO SU MONTE TROINA”* – Codice Caronte SI_1_32195 - CUP D92B20000130009 – CIG 9578226A22.

Approvazione Certificato di Collaudo ed Atti di Contabilità Finale. Rimodulazione ed approvazione quadro economico. Disimpegno somme.

Pagamento Rata di Saldo all'operatore economico ACHENZA S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il*



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;


Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.



438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.). Versione giugno 2019*";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile*

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";


Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;



- Considerato** che il progetto denominato Comune di Bisacchino (PA) – “*MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INSISTENTE SUL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BALZO SU MONTE TROINA*” – CUP D92B20000130009, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, per un importo complessivo pari a € 2.779.171,05;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1869 del 6 dicembre 2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Vincenzo Silvestri e l’Arch. Massimo Francesco Pizzitola sono stati nominati, rispettivamente, RUP e Supporto al RUP;
- Visto** il decreto n. 1890 del 07/12/2022 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.779.171,05, finanziando, al contempo, il suddetto importo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2039 del 29/12/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno PA 32195 BISACQUINO – Comune di Bisacchino (PA) – “*MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INSISTENTE SUL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BALZO SU MONTE TROINA*” – Codice Caronte SI_1_32195;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 637 del 5 aprile 2023 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_A35 – Roccaflorida (ME) “*Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c.da Valanche - Paolazzo*” – Codice ReNDiS 19IRA35/G1, in favore dell’operatore economico ACHENZA S.r.l., in ragione del ribasso economico del 33,1727% (trentatre/1727 %) offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.190.077,72 al netto dell’I.V.A., di cui per lavori € 1.154.250,90 ed € 35.826,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il decreto n. 658 del 06/04/2023 con cui tra l’altro a seguito della Delibera Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, è stato modificato l’art. 5 del decreto di finanziamento n. 1890 del 07/12/2022, reimputando l’importo complessivo di € 2.779.171,05 interamente a valere sulle risorse del “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori in via d’urgenza, art. 32 – c. 8- D.Lgs 50/2016, redatto in data 18/05/2023, acquisito agli atti in data 22/05/2023 con prot. n. 7098, con il quale, tra l’altro, in considerazione dei 249 giorni, naturali e consecutivi, utili per le Lavorazioni, così come stabilito nel contratto d’appalto, è stato fissato quale termine di ultimazione dei lavori il 23/01/2024;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 26 luglio 2023, rep.n.1009/2023, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico ACHENZA S.R.L., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 25546 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1555 del 04/09/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto è stato di approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento, per un importo pari a € 2.024.472,77, impegnando, al contempo, tenuto conto dell’importo di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, l’importo di € 2.014.846,01;
- Visto** il Decreto n. 1650 del 20/09/2023 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato confermato l’affidamento dei servizi relativi alla Direzione dei lavori, misura e CSE, alla “Cascone Engineering Srl”;
- Vista** la nota trasmessa con Pec del 26/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3921, integrata dalla

nota acquisita agli atti con prot. n. 13922/20232, con cui il Rup, a seguito della richiesta dell'impresa appaltatrice di autorizzazione all'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, dei lavori di cui alla categoria OS12-B (prevalente) per un importo complessivo di €. 97.000,00 compresi oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, alla ditta 5NODI snc di Lucifora Emilio & C con sede legale in Via Luigi Einaudi, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 918 del 26/10/2023 con la quale lo stesso ha autorizzato il subappalto;

Visto il contratto di subappalto, trasmesso con pec acquisita agli atti in data 31/01/2024 con prot. n. 1285, sottoscritto in data 13/09/2023 dalla ditta appaltatrice ACHENZA S.R.L., e dall'impresa 5NODI S.N.C. DI LUCIFORA EMILIO & C. il cui importo complessivo, all'art. 6, è stato determinato tra le parti in € 97.900,00 c.a. di cui € 2.900,00 c.a. di oneri per la sicurezza sul lavoro;

Vista la nota del 11/01/2024, acquisita agli atti in data 12/01/2024 con prot. n. 501, con la quale il RUP, a seguito dell'istanza avanzata dall'impresa esecutrice in data 19/12/2023, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei lavori in data 20/12/2023, ha concesso una **proroga** di sessanta giorni, fissando quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 22/03/2024;

Visto il decreto n. 216 del 06/02/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 354.610,73 all'impresa ACHENZA S.r.l., relativo al SAL n. 1 a tutto il 14/12/2023;

Visto il decreto n. 599 del 18/04/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto, della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D. Lgs. n. 50/2016, ed è stato approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.024.472,77;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 17/05/2024, acquisito agli atti in data 31/05/2024 con prot. n. 6866, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro in data 28/05/2024 al n. 664 – Serie 3, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede, tra l'altro, all'art. 5, una proroga di sessanta giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 21/05/2024;

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 18/04/2024 tra la ditta appaltatrice ACHENZA S.R.L. e l'impresa SEMINARA Leonardo srl il cui importo complessivo, all'art. 6, è stato determinato tra le parti in € 60.000,00, di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza;

Vista la determina dirigenziale n. 366 del 02/05/2024, trasmessa con pec del 02/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5343, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, il subappalto dei lavori di cui alla categoria OS21 (scorporabile) alla ditta SEMINARA Leonardo srl, per l'importo complessivo di € 60.000,00 compresi oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta e oltre IVA;

Vista la nota del 14/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5947, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 24/04/2024, acquisito il parere favorevole, reso dal D.L. in data 29/04/2024, ha concesso una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto che, a seguito della suddetta proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori corrisponde al 20/06/2024;

Visto il decreto n. 981 del 27/06/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 571.866,65 all'impresa ACHENZA S.r.l., relativo al SAL n. 2 a tutto il 24/04/2024;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 1.940,61;



Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 12/07/2024, acquisito agli atti in data 13/09/2024 con prot. n. 10623, con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati in 20/06/2024, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il decreto n. 1584 del 09/10/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il nuovo quadro economico, per un importo pari a € 2.033.330,66, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "*Spese generali*" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;

Visto il decreto n. 1614 del 18/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 305.070,90 all'impresa ACHENZA S.r.l., relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 20/06/2024;

Vista la PEC del 15/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11304, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- l'attestazione di congruità di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 con esito positivo – Protocollo attestazione n. 202401518PA00/3 del 07/10/2024, rilasciata dal CNCE;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 16/10/2024, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori al netto, pari ad € 1.303.225,70, di cui *l'importo complessivo di € 1.231.548,28, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 6 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n. 1. – 2 – 3 ed ultimo) e l'importo di € 71.677,42 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- la Relazione sul conto finale del 20/01/2025;
- il Certificato di Pagamento rata di saldo del 10/07/2025, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.267.398,88
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 35.826,82
Sommano	€ 1.303.225,70
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ -
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.231.548,28
Recupero anticipazione	€ -
Totale Deduzioni	€ 1.231.548,28
Risulta il credito dell'impresa	€ 71.677,42

Visto il Certificato di Collaudo del 07/03/2025, acquisito agli atti in data 15/10/2025 con prot. n. 11304, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 71.677,42 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 107/E del 06/10/2025, acquisita agli atti in data 14/10/2025 con prot. n. 11226, emessa dall'impresa ACHENZA S.r.l., per un importo pari ad 71.677.42 oltre IVA, relativa al pagamento della rata di saldo;

Vista la PEC del 22/09/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10232, con la quale l'impresa ACHENZA S.r.l., ha trasmesso la Polizza Assicurativa n. 116101683, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 19/09/2025 con la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A.;

Visto il Documento Unico di Regolarità dell'impresa ACHENZA S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 08/10/2025 prot. INPS n. 47758762, acquisito agli atti in data 27/10/2025 con prot. n. 11781;

Vista la dichiarazione resa dalla ACHENZA S.r.l. in data 27/02/2024 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2471;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta ACHENZA S.r.l., non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Collaudo e gli Atti di contabilità finale**, nonché il **seguito quadro economico**, rimodulato d'ufficio, il cui importo complessivo è pari ad € 2.033.248,00:

PA 32195 BISACQUINO - QUADRO ECONOMICO			
	Importo dei Lavori	€ 1.932.355,45	
	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 35.826,82	
	importo a base d'asta	€ 1.896.528,63	
	importo del ribasso percentuale del 33,1727%	€ 629.129,75	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.267.398,88	
A2	oneri della sicurezza	€ 35.826,82	
A	importo netto dei Lavori comprensivi di oneri della sicurezza		€ 1.303.225,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 286.709,65	
B.2	imprevisti 5% compreso IVA	€ 1.636,64	
B.3	trivellazioni e installazione cavi per prove di carico sui tiranti (IVA inclusa)	€ 11.224,00	
B.4	prove di carico su tiranti e caratterizzazione meccanica (IVA inclusa)	€ 9.344,08	
B.5	rilevato piano-altimetrico dell'area oggetto di studio (oneri e IVA inclusi)	€ 12.134,80	
B.6	relazione geologica e idrogeologica (oneri ed IVA inclusi)	€ 12.924,56	
B.7	relazione paesaggistica semplificata e screening (oneri ed IVA inclusi)	€ 10.265,11	
B.8	relazione agronomica e forestale (oneri ed IVA inclusi)	€ 1.774,20	
B.9	progettazione definitiva (oneri ed IVA inclusi)	€ 38.709,40	
B.10	progettazione esecutiva e Coord. Sic. In fase di progettazione (oneri ed IVA inclusi)	€ 25.376,00	
B.11	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e CSE (oneri ed IVA inclusi)	€ 72.056,93	
B.12	direttore operativo con competenze geotecniche e strutturali (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.13	ispettore di cantiere (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.14	direttore operativo con competenze geologiche (oneri ed IVA inclusi)	€ 16.914,45	
B.15	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.16	Collaudo tecnico-Amministrativo (oneri ed IVA inclusi)	€ 10.544,46	
B.17	collaudo statico (oneri ed IVA inclusi)	€ 11.150,91	
B.18	attività di supporto al RUP	€ 0,00	
B.19	oneri di conferimento in discarica compreso IVA	€ 44.400,55	
B.20	analisi di laboratorio IVA inclusa (n.3 caratterizzazioni con distinti C.E.R.)	€ 732,00	

B.21	spese per pubblicazioni di gara	€ 0,00	
B.22	Versamento autorità di Vigilanza LL.PP. (già impegnato con decreto 360/2023)	€ 635,00	
B.23	Assicurazione verificatore e validatore	€ 2.500,00	
B.24	spese per accertamento di laboratorio in fase di esecuzione e collaudo, compreso IVA	€ 70.463,22	
B.25	incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs. 50/2016) di cui € 9026,76 già impegnati con decreto n 658/2023	€ 35.260,83	
B.26	spese servizi a rete (distacco temporaneo cavidotti elettrici e telefonici)	€ 30.500,00	
B.27	Redazione perizia di variante e suppletiva - D.L. e CSE oneri ed IVA inclusi	€ 15.942,62	
B.28	Spese generali	€ 8.822,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 730.022,30
TOTALE (A+B)			€ 2.033.248,00

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere **disimpegnare l'importo di € 82,66** di cui € 67,74 dalla Voce Lavori ed € 14,91 dalla Voce B.1 -IVA sui Lavori;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 87.446,45 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 107/E del 06/10/2025, emessa dall'impresa ACHENZA S.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare, nell'ambito dell'intervento identificato con il codice PA 32195 BISACQUINO – Comune di Bisacchino (PA) – “MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INSISTENTE SUL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BALZO SU MONTE TROINA” – Codice Caronte SI_1_32195, il Certificato di Collaudo e gli Atti di contabilità finale, nonché il quadrò economico, rimodulato d'ufficio, il cui importo complessivo è pari ad € 2.033.248,00, come di seguito riportato:**

PA 32195 BISACQUINO - QUADRO ECONOMICO			
	Importo dei Lavori	€ 1.932.355,45	
	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 35.826,82	
	importo a base d'asta	€ 1.896.528,63	
	importo del ribasso percentuale del 33,1727%	€ 629.129,75	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.267.398,88	
A2	oneri della sicurezza	€ 35.826,82	
A	importo netto dei Lavori comprensivi di oneri della sicurezza		€ 1.303.225,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 286.709,65	
B.2	imprevisti 5% compreso IVA	€ 1.636,64	
B.3	trivellazioni e installazione cavi per prove di carico sui tiranti (IVA inclusa)	€ 11.224,00	

B.4	prove di carico su tiranti e caratterizzazione meccanica (IVA inclusa)	€ 9.344,08	
B.5	rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di studio (oneri e IVA inclusi)	€ 12.134,80	
B.6	relazione geologica e idogeologica (oneri ed e IVA inclusi)	€ 12.924,56	
B.7	relazione paesaggistica semplificata e screening (oneri ed IVA inclusi)	€ 10.265,11	
B.8	relazione agronomica e forestale (oneri ed IVA inclusi)	€ 1.774,20	
B.9	progettazione definitiva (oneri ed e IVA inclusi)	€ 38.709,40	
B.10	progettazione esecutiva e Coord. Sic. In fase di progettazione (oneri ed IVA inclusi)	€ 25.376,00	
B.11	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e CSE (oneri ed IVA inclusi)	€ 72.056,93	
B.12	direttore operativo con competenze geotecniche e strutturali (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.13	ispettore di cantiere (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.14	direttore operativo con competenze geologiche (oneri ed IVA inclusi)	€ 16.914,45	
B.15	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri ed IVA inclusi)	€ 0,00	
B.16	Collaudo tecnico-Amministrativo (oneri ed IVA inclusi)	€ 10.544,46	
B.17	collaudo statico (oneri ed IVA inclusi)	€ 11.150,91	
B.18	attività di supporto al RUP	€ 0,00	
B.19	oneri di conferimento in discarica compreso IVA	€ 44.400,55	
B.20	analisi di laboratorio IVA inclusa (n.3 caratterizzazioni con distinti C.E.R.)	€ 732,00	
B.21	spese per pubblicazioni di gara	€ 0,00	
B.22	Versamento autorità di Vigilanza LL.PP. (già impegnato con decreto 360/2023)	€ 635,00	
B.23	Assicurazione verificatore e validatore	€ 2.500,00	
B.24	spese per accertamento di laboratorio in fase di esecuzione e collaudo, compreso IVA	€ 70.463,22	
B.25	incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs. 50/2016) di cui € 9026,76 già impegnati con decreto n 658/2023	€ 35.260,83	
B.26	spese servizi a rete (distacco temporaneo cavidotti elettrici e telefonici)	€ 30.500,00	
B.27	Redazione perizia di variante e suppletiva - D.L. e CSE oneri ed IVA inclusi	— € 15.942,62	
B.28	Spese generali	€ 8.822,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 730.022,30
TOTALE (A+B)			€ 2.033.248,00

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'importo di € 82,66 di cui € 67,74 dalla Voce Lavori ed € 14,91 dalla Voce B.1 -IVA sui Lavori.

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 71.677,42 (settantunomilaseicentosestantasette/42), di cui alla fattura n. 107/E del 06/10/2025 (SDI 15695091585), emessa dall'impresa ACHENZA S.r.l. (C.F./P.IVA: IT02376230906), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.


Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 15.769,03 (quindicimilasettecentosessantanove/03), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 87.446,45, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1555 del 04/09/2023 e ss.mm.ii (voce A1 Lavori € 71.677,42 - Voce B1 IVA sui lavori € 15.769,03), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla

contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
Sergio Turani (cello)



