



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**DECRETO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** PA\_220A Prizzi - *"Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"* – Codice ReNDiS PA220A/10 – Codice CUP J57B14000340001 – CIG 9225255940.

**Pagamento SAL n. 3 a tutto il 03/07/2024 all'operatore economico "A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)"**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto

- approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al

Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice **PA 220\_A Prizzi** *“Lavori di consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via A. De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) – 1° stralcio”* - Codice ReNDiS PA220A/10, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto n. 552 del 16/11/2015 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Castrenze Collura, responsabile del settore tecnico del Comune di Prizzi, già individuato con nota prot. n. 6243 del 06/07/2015 del Comune di Prizzi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il contratto per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alla relazione geologica nonché all’esecuzione delle indagini geologiche, sottoscritto in Palermo in data 18 novembre 2020, rep. n. 441/2020, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico LITOS PROGETTI S.R.L., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 30017 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 424 del 09/03/2022 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00, finanziando l’importo complessivo di € 2.164.250,19, tenuto conto dell’importo di €

335.749,81 già finanziato con i decreti n. 501/2016, n. 535/2016, n. 559/2016 e n. 445/2019;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 807 del 10/05/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **PA\_220A Prizzi** - *"Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"* - Codice ReNDiS PA220A/10;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 195 del 2 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **PA\_220A Prizzi** - *"Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"* - Codice ReNDiS PA220A/10, in favore dell'operatore economico "A.T.I.- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", in ragione del ribasso economico del 30,7653% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.231.801,37 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.141.061,18 per lavori ed € 90.740,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo della RTP, sottoscritto in data 03/03/2023 rep. n. 2238- raccolta n.1819, sottoscritto tra A.T.I. - F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", registrato a Gela in data 8 marzo 2023 al n. 553 S. 1-T, in cui, all'art. 2 sono indicate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente nel modo di seguito riportato:
- **A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (Mandataria) 51%**
  - **COESTRA SRL (Mandante) 49%**
- Visto** l'atto costitutivo del 24.03.2023, rep. n. 2278- raccolta n. 1854, con il quale le A.T.I.- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata **PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.**;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge del 12/04/2023, acquisito agli atti in data 13/04/2023 con prot. n. 5207, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 243, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 10/12/2023;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 aprile 2023, rep. n. 946/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", costituiti nella società consortile a responsabilità limitata denominata **PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13523 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 791 del 04/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.837.688,40 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 233.622,10, è stata impegnata la somma di € 1.604.066,30;
- Visto** il Decreto n. 1145 del 20/06/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 246.360,27 oltre IVA;
- Vista** la nota del 29/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15365, con cui l'impresa ha richiesto una proroga di 150 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 18/2016-04 del 01/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15538, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta proroga;
- Vista** la nota prot. n. 17462 del 07/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15802, con cui il RUP ha concesso una proroga di 150 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 08/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 2098 del 07/12/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 302.851,35 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 03/11/2023, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";
- Visto** il Decreto n. 371 del 5 marzo 2024 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 1.963.753,43, e, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'importo di €

103.331,99 oltre IVA, relativo alla Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 1, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";

- Visto** il **verbale di sospensione dei lavori n. 1**, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, redatto dal D.L. in data 08/03/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il **verbale di ripresa dei lavori n. 1** del 22/03/2024, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere fissando il nuovo termine al 22/05/2024;
- Vista** la nota prot. 7440 del 21/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6301, con cui il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 20/08/2024;
- Visto** il Decreto n. 604 del 19 aprile 2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 252.480,60 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 7 marzo 2024, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";
- Visto** il Decreto n. 815 del 31/05/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **è stato approvato il seguente quadro economico per un importo complessivo di € 2.080.209,80**, e, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 95.456,04 oltre IVA, relativo alla compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 a tutto il 7 marzo 2024, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";

| PA220A PRIZZI - QUADRO ECONOMICO |                                                                                                               |                       |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b>                         | <b>SOMMANO I LAVORI</b>                                                                                       | <b>€ 1.738.846,09</b> |                       |
|                                  | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                     | € 90.740,19           |                       |
|                                  | Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                           | € 1.648.105,90        |                       |
|                                  | Importo del ribasso (30,7653%)                                                                                | € 507.044,72          |                       |
| <b>A.1</b>                       | Lavori al netto del ribasso                                                                                   | € 1.141.061,18        |                       |
| <b>A.2</b>                       | Oneri di sicurezza                                                                                            | € 90.740,19           |                       |
| <b>A</b>                         | <b>Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza</b>                                  |                       | <b>€ 1.231.801,37</b> |
| <b>B</b>                         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                                                                   |                       |                       |
| B.1                              | IVA 22% sui lavori                                                                                            | € 270.996,30          |                       |
| B.2                              | Imprevisti sui lavori                                                                                         | € 3.000,00            |                       |
| B.3                              | Competenze tecniche di progettazione, DL, CSE oneri e iva inclusi (già impegnato con decreto n. 1793/2021)    | € 117.689,24          |                       |
| B.4                              | Studio geologico oneri e Iva inclusi (di cui € 14.356,75 già impegnati con decreti n. 466/2018 e n. 355/2023) | € 16.700,53           |                       |
| B.5                              | Incentivi art. 113 D.Lgs. 50_2016 (di cui € 12.519,69 già impegnati con decreti n. 1596/2022 e n. 754/2023)   | € 34.776,92           |                       |
| B.6                              | Indagini geognostiche e prove di laboratorio (di cui € 45.567,13 già impegnati con decreto n. 271/2018)       | € 50.758,73           |                       |
| B.7                              | Prove in situ sulle opere e relative spese accessorie compreso IVA                                            | € 5.000,00            |                       |
| B.8                              | Oneri conferimento in discarica compreso IVA                                                                  | € 4.000,00            |                       |
| B.9                              | Oneri per spostamento sottoservizi compreso IVA                                                               | € 4.155,68            |                       |
| B.10                             | Lavori di somma urgenza                                                                                       | € 24.702,28           |                       |
| B.11                             | Supporto Rup (già impegnato con decreto n. 559/2016)                                                          | € 12.444,00           |                       |
| B.12                             | Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA                                               | € 30.618,06           |                       |
| B.13                             | Commissioni di gara (già impegnato con decreti n. 1947/2020 e n. 2294/2020)                                   | € 30.220,29           |                       |
| B.14                             | Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 1717/2022)                                       | € 825,00              |                       |
| B.15                             | Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 IVA inclusa                                                      | € 242.521,40          |                       |
|                                  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>                                                                        | <b>€ 848.408,43</b>   | <b>€ 848.408,43</b>   |
|                                  | <b>TOTALE (A+ B)</b>                                                                                          |                       | <b>€ 2.080.209,80</b> |

- Vista** la Pec dell'11/09/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10529, con cui il Rup ha trasmesso la seguente documentazione:

- **Verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1** redatto dal D.L. in data 11/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta la sospensione temporanea delle opere;
- **Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1** redatto dal D.L. in data 06/08/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata ripresa parziale delle lavorazioni;
- **Verbale di sospensione dei lavori n. 2** redatto dal D.L. in data 25/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 03/07/2024 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi, così come indicato nella tabella che segue:

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Importo Lavori a misura                                     | € 1.363.122,06      |
| Oneri per la sicurezza                                      | € 27.606,72         |
| Importo lavori soggetti a ribasso                           | € 1.335.515,34      |
| Importo del ribasso 30,7653 %                               | € 410.875,30        |
| Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e   | € 924.640,04        |
| Oneri per la sicurezza                                      | € 27.606,72         |
| <b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b> | <b>€ 952.246,76</b> |

- Certificato di pagamento n. 3 del 25/07/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Lavori e somministrazione                             | € 924.640,04        |
| Oneri afferenti alla sicurezza                        | € 27.606,72         |
| <b>Sommano</b>                                        | <b>€ 952.246,76</b> |
| <b>Da cui detraendo:</b>                              |                     |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni                 | € 4.761,23          |
| L'ammontare dei certificati precedenti                | € 555.331,95        |
| Dedotto il 20 % recupero quota parte anticipazione    | € 190.449,35        |
| <b>Totale Deduzioni</b>                               | <b>€ 750.542,53</b> |
| <b>Risulta il credito dell'impresa in cifra tonda</b> | <b>€ 201.704,23</b> |

- Vista** la fattura elettronica n. 10/FE del 03/10/2024, acquisita agli atti in data 14/10/2024 con prot. n. 11794, emessa dall'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL per un importo pari ad € 102.869,16 oltre IVA, relativa alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 03/07/2024 spettante alla stessa;
- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 13\_24 del 03/10/2024, acquisita agli atti in data 14/10/2024 con prot. n. 11753, emessa dall'impresa COESTRA SRL per un importo pari ad € 98.835,07 oltre IVA, relativa alla quota parte del SAL n. 3 a tutto il 03/07/2024 spettante alla stessa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/06/2024 prot. INAIL n. 44254526, acquisito agli atti in data 22/06/2024 con prot. n. 11826;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COESTRA SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/06/2024 prot. INPS n. 44351456, acquisito agli atti in data 15/10/2024 con prot. n. 11827;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/06/2024 prot. INPS n. 44284319, acquisito agli atti in data 15/10/2024 con prot. n. 11825;
- Vista** la dichiarazione resa dalla società PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. in data 17/04/2023 ai sensi

dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 18/04/2023 con prot. n. 5430;

- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17/10/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta F.A.E. COSTRUZIONI SRL non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17/10/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta COESTRA SRL non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17/10/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 246.079,17 IVA inclusa**, in favore dell'ATI: F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", relativa al SAL 3 a tutto il 03/07/2024, nel modo di seguito riportato:
- la somma di € 125.500,38 relativa alla fattura n. 10/FE del 03/10/2024 emessa dall'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL;
  - la somma di € 120.578,79 relativa alla fattura n. FATTPA 13\_24 del 03/10/2024 emessa dall'impresa COESTRA SRL;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **PA\_220A Prizzi - "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"** – Codice ReNDiS PA220A/10, **il pagamento dell'importo di € 201.704,23 (duecentounomilasettecentoquattro/23), relativo al SAL 3 a tutto il 03/07/2024, in favore dell'ATI: F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", da liquidare alla PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. (C.F./P.IVA: IT02119960850) con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:**
- la somma di **€ 102.869,16** relativo alla fattura **n. 10/FE del 03/10/2024 (SDI 13087672896)**, emessa dall'impresa **F.A.E. COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA: IT01761250859)**;
  - la somma di **€ 98.835,07** relativo alla fattura n. **FATTPA 13\_24 del 03/10/2024 (SDI 13086667653)**, emessa dall'impresa **COESTRA SRL (C.F./P.IVA: IT04792680821)**;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 44.374,94 (quarantaquattromilatrecentosettantaquattro/94)**, da versare al capo VIII - capitolo di

Entrata 1203 - art.12, di cui:

- la somma di € 22.631,22 relativi alla fattura n. 10/FE del 03/10/2024 emessa dall'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL;
- la somma di € 21.743,72 relativi alla fattura n. FATTPA 13\_24 del 03/10/2024 emessa dall'impresa COESTRA SRL;

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 246.079,17 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 791 del 04.05.2023 (voce A1 Lavori € 178.640,88 – voce A2 oneri sicurezza € 23.063,35 - voce B1 IVA sui Lavori € 44.374,94), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Flavia Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)