



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1652 del 9/8/2021

OGGETTO: FSC2014/2020 - POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 407 San Teodoro - "Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato" - Codice ReNDIS 19IR403/G1 - CUP J15J19000240001 - CIG 8134755430

Pagamento SAL n. 4 a tutto il 05.06.2021 - Ditta ITALCOSTRUZIONI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 20007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi



identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura

del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista Part. 7, comma 2 e Part 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme oggetto del presente decreto;

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 407 San Teodoro** - *"Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato"* – Codice ReNDiS 19IR403/G1 Importo complessivo € 2.275.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 860 del 19 giugno 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **ME 407 San Teodoro** - *"Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato"* – Codice ReNDiS 19IR403/G1, il Geom. Carmelo Anzalone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1323 del 26 settembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, **finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 2.275.000,00;**

Visto il Decreto Commissariale n. 1775 del 04 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Ing. Elisa Palamara e l'Arch. Marco Virzi, sono state nominate Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il Decreto Commissariale n. 914 del 25.05.2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 407 San Teodoro** - *"Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato"* – Codice ReNDiS 19IR403/G1, in favore dell'operatore economico **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 26,7246 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.090.490,44 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.070.878,45 per lavori ed € 19.611,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ex comma 8 art. 32 del D.lgs 50/2016, redatto dal D.L. in data 23.07.2020, acquisito agli atti in data 7 settembre 2020 con prot.n. 4067, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 270, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 17 aprile 2021 ;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 09 settembre 2020, rep. n. 372/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21956 - serie 1T;



- Visto** il Decreto n. 1959 del 28.10.2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno ME 407 San Teodoro - "Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato" - Codice ReNDiS 19IR403/G1, con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.818.326,67, ed al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari ad € 6.405,73, si è disposto l'impegno della somma complessiva di € 1.811.920,94;
- Visto** il Decreto n. 2405 del 18 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 386.001,22 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori ITALCOSTRUZIONI S.R.L., relativo al SAL n. 1 a tutto il 04.11.2020;
- Visto** il Decreto n. 282 del 15 febbraio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 263.393,83 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori ITALCOSTRUZIONI S.R.L., relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 15.12.2020;
- Vista** la mail del 4 agosto 2021, acquisita agli atti in data 05.08.2021 con prot. n. 9913, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- il Verbale di sospensione dei lavori del 5 febbraio 2021;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 22 febbraio 2021 in cui è stato fissato quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori la data del 24.04.2021;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 15 marzo 2021;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 6 aprile 2021 in cui è stato fissato quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori la data del 16.05.2021;
- Visto** l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 13.04.2021, registrato in pari data al n. 157 - Serie 3° presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Caltanissetta, nel quale, a seguito dell'approvazione della Perizia di variante in data 05.04.2021, tra l'altro, è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni 15 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 1719 del 4 maggio 2021, inviata tramite pec in data 19 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6234, con la quale l'impresa ITALCOSTRUZIONI SRL ha richiesto una proroga di n. 30 giorni per il completamento dei lavori in oggetto;
- Visto** la nota del 7 maggio 2021, inviata tramite mail del 4 agosto 2021, acquisita agli atti in data 05.08.2021 con prot. n. 9913, con la quale il D.L. in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 1719 del 4 maggio 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proroga di n. 20 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
- Vista** la nota prot. n. 1839 del 12.05.2021, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 14.05.2021 con prot. n. 6022, integrata dalla nota prot. n. 1950 del 20.05.2021 avente prot. n. 6337/21, con la quale il RUP ha concesso all'impresa ITALCOSTRUZIONI SRL una proroga di n. 20 giorni della scadenza dei termini contrattuali e ha specificato che la chiusura dei lavori è prevista per il 20.06.2021;
- Visto** il Decreto n. 1199 del 14.06.2021 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante, già approvata in linea tecnica dal RUP in data 05.04.2021, e si è approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico il cui importo complessivo è pari ad € 1.804.016,77:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.521.875,68	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.627,44	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.495.248,24	
	importo del ribasso (26,7246%)	€ 399.599,11	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.095.649,13	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.627,44	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.122.276,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori 22%	€ 246.900,85	

b2	Indagini geologiche ed onorario per studio geologico RPAP il 2%	€ 35.029,86	
b3	onorario per studio geologico già interamente liquidato comprensivo di oneri fiscali, a cura del Comune in base a risultanze di evidenza pubblica	€ 13.219,20	
b4	imprevisti	€ 0,00	
b5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	
b6	Progettazione esecutiva già interamente liquidata comprensiva di oneri fiscali, a cura del Comune in base a risultanze di evidenza pubblica	€ 115.820,57	
b7	Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 115.932,57	
b8	Spese collaudo statico	€ 17.910,43	
b9	Spese collaudo amministrativo	€ 8.681,87	
b10	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (di cui € 5.805,73 già impegnati con decreti n. 671/2020 e n. 961/2020)	€ 30.437,51	
b11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00	
b12	Spese per pubblicità e bando di gara	€ 0,00	
b13	Verifiche e monitoraggio	€ 20.000,00	
b14	Prove strutturali	€ 13.551,72	
b15	Oneri per accesso a discarica	€ 33.565,83	
b16	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 425/2020)	€ 600,00	
b17	Spese tecniche per redazione PVS	€ 20.089,79	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 681.740,20
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.804.016,77

Visto il Decreto n. 1216 del 15 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 267.372,95 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 13.04.2021;

Vista la pec del 21.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9139, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 di seguito elencata;

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 5 giugno 2021 dal quale si evince che l'avanzamento dei lavori è così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura (inclusi € 26.613,54 oneri sicurezza a sommare)	€ 1.400.154,67
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 26.613,54
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.373.541,13
Ribasso del 26,7246%	€ 367.073,37
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.006.467,76
Oneri di sicurezza	€ 26.613,54
SOMMANO	€ 1.033.081,30
Importo netto totale dei lavori	€ 1.033.081,30

- Certificato di pagamento n. 4 del 06.06.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazione	€ 1.006.467,76
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 26.613,54
Sommano	€ 1.033.081,30
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 5.165,41
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 916.768,00
Totale deduzioni	€ 921.933,41
Risulta il credito dell'impresa	€ 111.147,89

Vista la fattura elettronica n. 001000332021 del 27 luglio 2021, acquisita agli atti in data 03.08.2021 con prot. n. 9713, emessa dall'impresa **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 5 giugno 2021, per un importo complessivo pari ad €

111.147,89 oltre IVA;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22.07.2021 – INAIL_28528211 - acquisito agli atti in data 30.07.2021 con prot. n. 9537;
- Vista** la dichiarazione resa in data 14.06.2020 dalla ditta **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7355 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;
- Considerato** *l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".*
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 135.600,43 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 001000332021 del 27 luglio 2021, emessa ditta **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, relativa al SAL n. 4 per lavori a tutto il 5 giugno 2021;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno ME 407 San Teodoro - "Consolidamento della zona a valle della Via Degli Angeli del centro abitato" – Codice ReNDiS 19IR403/G1, dell'importo di € 111.147,89 (centoundicimilacentoquarantasette/89) di cui alla fattura n. 001000332021 del 27 luglio 2021, SDI 5510880824, emessa dalla ditta **ITALCOSTRUZIONI S.R.L.**, P.IVA/C.F.01640260855, relativa al SAL n. 4 per lavori a tutto il 5 giugno 2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
-  **Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 24.452,54 (ventiquattromilaquattrocentocinquantequattro/54) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 135.600,43, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1959 del 28 ottobre 2020 e ss.mm.ii. (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 102.096,23, voce A/2 oneri per la sicurezza € 9.051,66, voce B/1- IVA sui lavori € 24.452,54) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

