

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1673 del 12/8/2021

Oggetto: ME 24855 COMUNE DI PIRAINO - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* - Codice Caronte SI_1_24855 - Importo € 185.412,00 - CUP J63H20000310001 - CIG 8309595EB5- CIG AGG 866346557B

Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno somme.

Pagamento rata di saldo - NUROVI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al commissario delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.



438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";



il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il "Contratto di Costa" sottoscritto in data 03 maggio 2018 tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova e Tusa – Contratto denominato "Tirreno I";
- Visto** il Decreto Commissariale n° 404 del 07/05/2018 di approvazione del "Contratto di Costa";
- Considerato** che il Comune di Piraino rientra tra i comuni sottoscrittori del suddetto "Contratto di Costa";
- Considerato** che sono in corso di esecuzione i lavori relativi all'intervento identificato con codice ME_22507 Piraino "Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella";
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che espongono porzioni rilevanti dell'abitato all'effetto distruttivo delle mareggiate;
- Considerate** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 lungo l'intero litorale tirrenico, che hanno causato un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l'incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Vista** la nota prot. 1625 del 20/01/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.419, con la quale il RUP dell'intervento identificato con codice ME_22507 Piraino "Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella", Ing. Giovanni Lentini, ha messo in evidenza la necessità di prevedere un ulteriore nuovo intervento atto alla mitigazione della situazione di dissesto riscontrata a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019;
- Considerato** che si è ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere all'attuazione di un ulteriore intervento urgente e indifferibile consistente nei "Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I", anche al fine di salvaguardare la funzionalità delle opere in corso di realizzazione di cui al codice intervento ME_22507 Piraino;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 214 del 04 febbraio 2020 con cui, nell'ambito e in attuazione dell'intervento individuato **ME 24855 COMUNE DI PIRAINO** - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* — l'Ing. Giovanni Lentini, dipendente della Città Metropolitana, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Rosario Bonanno progettista e direttore dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 734 del 30 aprile 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 185.412,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1860 del 15/10/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME 24855 COMUNE DI PIRAINO** - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* — codice Caronte SI_I_24855, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **NUROVI SRL** in ragione del ribasso percentuale del 34,2347%, pertanto, per un importo pari ad € 99.404,35 al netto dell'I.V.A., di cui € 95.931,94 per lavori ed € 3.472,41 per oneri di sicurezza;
- Visto** il verbale di consegna in via d'Urgenza dei Lavori sottoscritto in data 11 novembre 2020, acquisito agli atti in data 16 dicembre 2020 con prot.n. 11671, in considerazione dei 60 giorni, naturali e consecutivi, per l'attuazione dei Lavori, come stabilito dal contratto d'Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli Stessi il 10 gennaio 2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 3 dicembre 2020, rep. n. 453/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **NUROVI SRL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31956-serie IT;
- visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 15/12/2020, acquisito agli atti in data 18 dicembre 2020, con prot. n. 11916;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 52 del 13.01.2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, impegnando, pertanto, l'importo complessivo di € 124.487,40;
- Visto** il Decreto n. 210 del 28 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 11.12.2020, per un importo complessivo pari ad € 92.844,51 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 454 del 3 marzo 2021 con il quale, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP ed è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 185.412,00;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto (rep. n. 453 del 03.12.2020), sottoscritto in Palermo in data 9 aprile 2021, rep. n. 554/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **NUROVI SRL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 11567 - serie IT, per un importo pari ad 48.760,94 al netto dell'IVA;
- Visto** il Decreto n. 735 del 15 aprile 2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato l'atto aggiuntivo sopracitato, ed è stato rimodulato il quadro economico a seguito del superiore impegno di € 60.924,60 derivante della redazione della perizia di Variante, per un importo complessivo pari a € 185.412,00;
- Visto** Il verbale di ripresa dei Lavori del 6 aprile 2021, acquisito agli atti in data 27 aprile 2021 con prot. n. 5071, con il quale, in considerazione dei 112 giorni di sospensione, è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione degli stessi il 3 maggio 2021;
- Visto** il Verbale di ultimazione dei Lavori, acquisita agli atti in data 27 aprile 2021 con prot. n. 5071, con cui



è stato certificato che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 15 aprile 2021 e pertanto, nei tempi utili contrattuali;

Visto il Decreto n. 1084 del 28 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 14.04.2021, per un importo complessivo pari ad € 46.983,64 oltre IVA;

Vista la nota prot. 27486 del 28.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9412, integrata dalla nota prot. 28265 del 05.08.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9898, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata:

- lo Stato finale del 14/06/2021, che registra una minore spesa relativa ai Lavori, pari a € 147.976,29, rispetto all'importo contrattuale, pari a € 148.165,29, dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo netto totale dei lavori	€ 147.976,29
A dedurre acconti già corrisposti	
Certificati di pagamento:	
n. 1 del 16/12/2020	€ 92.844,51
n. 2 del 15/04/2021	€ 46.983,64
Sommano le detrazioni	€ 139.828,15
Resta il credito netto dell'impresa	€ 8.148,14

- la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori in data 14/06/2021, nella quale è stato attestato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, al contempo, è stato liquidato l'importo di € 8.148,14 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

- Certificato n. 3 per il pagamento della rata di saldo del 26/07/2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 135.726,04
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 12.250,25
Sommano	€ 147.976,29
Da cui detraendo:	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 139.828,15
Sommano le detrazioni	€ 139.828,15
Risulta il credito dell'impresa	€ 8.148,14



Vista la fattura elettronica n. 29 del 02.08.2021, acquisita agli atti in data 11.08.2021 con prot. n. 10091, emessa dall'operatore economico NUROVI SRL, relativa alla rata di saldo, per un importo complessivo di € 8.148,14 oltre IVA;

Vista la Polizza fidejussoria n. 2021/50/2621280, sottoscritta in data 10/08/2021 tra la compagnia assicuratrice "REALE MUTUA" e l'impresa appaltatrice NUROVI SRL, relativa allo svincolo della rata di saldo, avente scadenza 10/08/2023, acquisita agli atti in data 10.08.2021 con prot. n.10071;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa NUROVI SRL in data 10.08.2021 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n.10071;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'operatore economico NUROVI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 19.07.2021, INAIL_28463991, acquisito agli atti in data 10.08.2021 con prot. n. 10060;

Visto l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 agosto 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 30.06.2021) tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

Ritenuto Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 24855 **COMUNE DI PIRAINO** - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* - Codice Caronte SI_1_24855, il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale e il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, per un importo pari a € 185.181,42, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -		totali parziali
A	Importo dei lavori (al lordo oneri sicurezza)	€ 218.629,67	
A2	Costo oneri sicurezza	€ 12.250,25	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 206.379,42	
	Importo del ribasso (34,2347%)	€ 70.653,38	
	Lavori al netto del ribasso	€ 135.726,04	
A2	Costo oneri sicurezza	€ 12.250,25	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 147.976,29
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 32.554,78	
B2	Incentivi per la progettazione (art.113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 4.376,37	
B3	Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
B4	Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 48,98	
	Totale somme a disposizione		€ 37.205,12
	TOTALE		€ 185.181,42



Ritenuto pertanto, di dovere disimpegnare l'importo di € 230,58, di cui € 189,00 dalla voce A2 relativa agli oneri di sicurezza ed € 41,58 dalla voce B1 relativa all'IVA sui Lavori ;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 9.940,73 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 29 del 02.08.2021, emessa dalla ditta **NUROVI SRL** per la liquidazione della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 24855 COMUNE DI PIRAINO** - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* - Codice Caronte SI_1_24855, prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 8.148,14 oltre IVA nei confronti dell'impresa **NUROVI SRL**.

Articolo 3 Di approvare il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 185.181,42, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -		totali parziali
A	Importo dei lavori (al lordo oneri sicurezza)	€ 218.629,67	
A2	Costo oneri sicurezza	€ 12.250,25	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 206.379,42	
	Importo del ribasso (34,2347%)	€ 70.653,38	
	Lavori al netto del ribasso	€ 135.726,04	
A2	Costo oneri sicurezza	€ 12.250,25	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 147.976,29
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 32.554,78	
B2	Incentivi per la progettazione (art.113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 4.376,37	
B3	Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
B4	Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 48,98	
	Totale somme a disposizione		€ 37.205,12
	TOTALE		€ 185.181,42



Articolo 4 Di disimpegnare, per quanto esposto nelle premesse, l'importo complessivo di € 230,58, di cui € 189,00 dalla voce A2 relativa agli oneri di sicurezza ed € 41,58 dalla voce B1 relativa all'IVA sui Lavori.

Articolo 5 Di disporre, nell'ambito dell'intervento denominato **ME 24855 COMUNE DI PIRAINO** - *"Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno I"* - Codice Caronte SI_1_24855, il pagamento dell'importo di € 8.148,14 (ottomilacentoquarantotto/14) alla ditta **NUROVI SRL** P.IVA/C.F. IT01803830858, di cui alla fattura n. 29 del 02.08.2021 (SDI 5552417566), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 6 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 1.792,59 (millesettecentonovantadue/59) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 7 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 9.940,73, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 52 del 13 gennaio 2021 e ss.mm.ii., (voce A1 Lavori € 8.148,14 - voce B.1 IVA sui Lavori € 1.792,59) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti

sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 8 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



