



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1673 del 26/9/2023

OGGETTO: FSC 2014/2020 – POA - IV Atto Integrativo A.d.P. - SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* – Codice ReNDiS 19IR897/G1 - CUP J35J19000140001 – CIG 813718162F.

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e atti di contabilità finale – Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento rata di saldo all'operatore economico CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;



Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio


idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.



570 del 15 settembre 2017;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le*



competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel IV atto integrativo è compreso l'intervento individuato con il codice **SR 414 Ferla** - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 859 del 19.06.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"*, Codice ReNDiS 19IR897/G1, **il geom. Salvatore Montalto** già individuato con nota prot. n. 3811 del 03.06.2019 a firma del Sindaco del Comune di Ferla, **è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;**
- Visto** il Decreto n. 1757 del 3 dicembre 2019 con il quale nell'ambito dell'intervento **SR 414 Ferla** - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* - Codice ReNDiS 19IR897/G1 **è stato approvato in linea amministrativa ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.200.000,00;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1777 del 04.12.2019, con cui nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"*, Codice ReNDiS 19IR897/G1, l'Arch. Giuseppe Di Mauro, dipendente del Comune di Ferla, **è stato nominato Direttore dei Lavori;**
- Visto** il Decreto n. 866 del 18 maggio 2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* - Codice ReNDiS 19IR897/G1 a favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", con un ribasso percentuale del 36,711% corrispondenti ad € 520.786,38, di cui € 494.256,35 per lavori ed € 26.530,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 03/08/2020, trasmesso tramite pec del 5 ottobre 2020, acquisito agli atti in data 07/10/2020 con prot. n.4669, redatto dal D.L., vistato dal RUP, in cui, tra l'altro, in considerazione del numero dei giorni naturali e consecutivi necessari per l'esecuzione dei Lavori, stabilito nel CSA, corrispondenti a centoottanta, è stata fissata la data del 30/01/2021 per l'ultimazione;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 16 settembre 2020, rep. n. 385/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22654 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1944 del 27/10/2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, che di seguito si riporta, per un importo complessivo pari ad € 845.606,97, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 375,00, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma complessiva di € 845.231,97;



Visto il Decreto Commissariale n. 1965 del 28/10/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 25 settembre 2020, per un importo complessivo pari ad € 122.060,59 oltre IVA;

Vista la nota del 15/02/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1708, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di sospensione dei Lavori del 30/10/2020;
- il Verbale di ripresa dei Lavori del 21/12/2020 con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nuova data per l'ultimazione dei lavori il 23/03/2021;

Visto il Decreto Commissariale n. 1248 del 18/06/2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.2 per lavori a tutto il 10/02/2021, per un importo complessivo pari ad € 118.250,52 oltre IVA;

Vista la PEC del 18/06/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7645 con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di sospensione n. 2 dei Lavori del 23/02/2021;
- il Verbale di ripresa dei Lavori del 11/03/2021 con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 08/04/2021;

Vista la PEC del 18/06/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7637, con la quale il RUP ha trasmesso la nota di richiesta di una proroga pari a giorni 60 per l'ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice in data 27/03/2021, ed il parere favorevole del D.L. acquisito con nota del 31/03/2021;

Vista la nota del 17/01/2022, acquisita agli atti in data 20/01/2022 con prot. n. 730, con la quale il RUP, in riferimento alla suddetta richiesta della ditta appaltatrice, acquisito parere favorevole del D.L., ha concesso n. 60 giorni di proroga fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 07/06/2021;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 05/07/2021, acquisito agli atti in data 20/01/2022 con prot. n. 730;

Visto l'atto di sottomissione dell'11/11/2021, registrato in data 15/11/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, al n. 1726 – con cui, tra l'altro, all'art. 4, è stata prorogata di giorni 45 l'ultimazione dei lavori;

Visto il decreto n. 116 del 25/01/2022 con cui si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice SR 414 Ferla - *"Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"* – Codice ReNDiS 19IR897/G1, **della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., approvata dal RUP, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 845.606,97;**

Visto il Decreto Commissariale n. 160 del 01/02/2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.3 ed ultimo per lavori a tutto il 30/06/2021, per un importo complessivo pari ad € 279.173,34 oltre IVA;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori n. 3 del 22/04/2022, acquisito agli atti in data 26/09/2023 con prot. n. 12489, con il quale, tra l'altro, è stata fissata quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 09/05/2022;

Vista il **Certificato di Ultimazione dei lavori**, redatto dal D.L. in data 02/05/2022, acquisito agli atti in data 25/09/2023 con prot. n. 12439, con cui lo stesso ha certificato che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta in data **27/04/2022**, e, quindi, entro i termini contrattuali;

la pec del 27/01/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1124, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 02/05/2022, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince **un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 546.702,06 di cui:**

-l'importo complessivo di € 519.484,45, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (SAL n. 1-2-3);
-l'importo di € 27.217,61 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- la Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 14.12.2022 con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 27.217,61;
- il Certificato di pagamento del 02/05/2022, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 510.316,77
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 36.385,29
Sommano	€ 546.702,06
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 519.484,45
Totale Deduzione	€ 519.484,45
Risulta il credito dell'impresa	€ 27.217,61

- Vista** la fattura elettronica n. 7/PA del 24/02/2023, acquisita agli atti in data 13/03/2023 con prot. n. 3564, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.**, relativa alla rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 27.217,61 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 733572459, sottoscritta in data 14.03.2023 tra la compagnia ALLIANZ e l'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.**, acquisita agli atti in data 17/03/2023 con prot. n. 3963, relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/06/2023 prot. INAIL_39148317, acquisito agli atti in data 21/09/2023 con prot. n. 12292;
- Vista** la dichiarazione resa in data 21/09/2023 dall'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a.R.L.** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12312;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 26/09/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "**CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a.R.L.**" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale con il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 845.456,08, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - SR 414 FERLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	842.713,04
A2	Oneri della sicurezza	€	36.385,29
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	806.327,75
	Importo del ribasso (36,711%)	€	296.010,98
	Lavori al netto del ribasso	€	510.316,77
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.385,29
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 546.702,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€	120.274,45
B.2	Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Coord. Sic. In fase di programmazione - e In fase di esecuzione) compreso oneri ed IVA	€	50.117,60
B.3	Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€	12.688,00
B.4	Oneri a conferimento a discarica	€	29.940,83
B.5	Per Imprevisti	€	-
B.6	Incentivi ex art. 113 dl 50/2016	€	16.858,14
B.7	ANAC, importo già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€	375,00
B.8	Per relazione geologica	€	35.000,00
B.9	Per spese indagini e prove di laboratorio	€	10.000,00
B.10	Per espropriazione	€	20.000,00
B.11	Per prove di laboratorio	€	3.500,00
B	Totale somme a disposizione		€ 298.754,02
C			€ 845.456,08

Ritenuto pertanto, di dovere disimpegnare, a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale, l'importo di **€ 150,89**, di cui € 123,34 dalla voce A1 relativa ai Lavori, € 0,34 dalla voce A2 relativa agli oneri per la sicurezza ed € 27,21 dalla voce B1 relativa all'IVA sui Lavori;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 33.205,48 IVA** di cui alla fattura elettronica n. 7/PA del 24/02/2023, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a.R.L.**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **SR 414 Ferla - "Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C. da Macello II° Lotto"** – Codice ReNDiS 19IR897/G1, il **Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale.**

Articolo 3 Di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale per un importo pari a **€ 845.456,08**, disimpegnando, pertanto, l'importo complessivo di **€ 150,89**, di cui € 123,34 dalla voce A1 relativa ai Lavori, € 0,34 dalla voce A2 relativa agli oneri per la sicurezza ed € 27,21 dalla voce B1 relativa all'IVA sui Lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - SR 414 FERLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	842.713,04
A2	Oneri della sicurezza	€	36.385,29
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	806.327,75

	Importo del ribasso (36,711%)	€ 296.010,98	
	Lavori al netto del ribasso	€ 510.316,77	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.385,29	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 546.702,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 120.274,45	
B.2	Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Coord. Sic. In fase di programmazione - e In fase di esecuzione) compreso oneri ed IVA	€ 50.117,60	
B.3	Collaudi comprensivo di oneri ed IVA	€ 12.688,00	
B.4	Oneri a conferimento a discarica	€ 29.940,83	
B.5	Per Imprevisti	€ -	
B.6	Incentivi ex art. 113 dl 50/2016	€ 16.858,14	
B.7	ANAC, importo già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.8	Per relazione geologica	€ 35.000,00	
B.9	Per spese indagini e prove di laboratorio	€ 10.000,00	
B.10	Per espropriazione	€ 20.000,00	
B.11	Per prove di laboratorio	€ 3.500,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 298.754,02
C			€ 845.456,08

- Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 27.217,61 (ventisettemiladuecentodiciassette/61) di cui alla fattura elettronica n. 7/PA del 24/02/2023 (SDI 9102160221), emessa dal **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a R.L. (P.IVA IT02668400845)**, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.987,87 (cinquemilanovecentottantasette/87) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 33.205,48, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1944 del 27/10/2020 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 27.205,81 - voce A.2 oneri per la sicurezza € 11,80 - voce B.1 IVA sui Lavori € 5.987,87) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

