

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1674 del 12/8/2021

Intervento: Patto per il Sud – AG_17651_Canicatti - *“Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade “Vecchia Dama – Dammuso – Capo D’Acqua con la SS. 640” - Comune di Canicatti* - Importo € 2.500.000,00 - Codice Caronte SI_I_17651 - CUP J59D16001860001 - CIG ZD028E1E6F

Pagamento acconto competenze D.L. – Ing. Vincenzo Fiore

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, ed in particolare l’art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;



Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Vista la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono*

direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";*

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;



- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile*



2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni"), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Vista la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;

Considerato che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana" figura, per un importo di € 2.500.000,00, l'intervento AG_17651_Canicattì, dal titolo "Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640" - Codice Caronte SI_1_17651;

Visto il Decreto n. 723 del 20 ottobre 2017, con il quale l'Ing. Ciro Azzara e il Geom. Rossella Venuti sono stati nominati rispettivamente RUP e Supporto al RUP dell'intervento *de quo*;

Visto il Decreto Commissariale n. 684 del 11 luglio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.500.000,00;



Visto il Decreto Commissariale n. 1062 del 31 luglio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG_17651_Canicattì, dal titolo "Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" in favore dell'operatore economico ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE, in ragione del ribasso economico del 20,010% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.375.875,78 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.329.829,37 per lavori e € 46.046,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 novembre 2019, rep. n. 261/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14657 - serie IT del 07.11.2019;
- Vista** la nota prot. n. 2348 del 12/11/2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Vincenzo Fiore il servizio relativo alla direzione dei lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la Pec, acquisita agli atti in data 14/11/2019 con il prot.n. 2376, con la quale l'Ing. Vincenzo Fiore ha trasmesso l'accettazione dell'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, allegando la documentazione richiesta;
- Visto** il disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in Palermo in data 04 dicembre 2019, rep. n. 272/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Ing. Vincenzo Fiore con il quale, tra l'altro, all'art. 2 è stato stabilito l'onorario per l'incarico di che trattasi in complessivi € 30.445,32 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Visto** il decreto n.1785 del 05/12/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento de quo, si è preso atto dell'affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all' Ing. Vincenzo Fiore;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori per gli adempimenti consequenziali, redatto dal D.L. in data 16/12/2019, trasmesso in pari data, acquisito agli atti in data 17/12/2019 con prot.9116;
- Visto** il decreto n.20 del 09/01/2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.109.511,30, e tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 32.682,65, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 2.076.828,65;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 180 del 29 gennaio 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 275.175,16 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. n. 1480 del 11 febbraio 2020 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 50 di proroga;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 23/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- Visto** il Decreto n. 547 del 31 marzo 2020 con cui si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE dell'importo di € 211.400,00 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 19/03/2020;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 04/05/2020;
- Considerato** che l'impresa esecutrice dei lavori, con nota del 03.03.2020, trasmessa tramite pec in data 04/03/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.2376, ha chiesto al RUP dell'intervento e al direttore dei Lavori una proroga di 90 giorni;
- Vista** la nota prot. n. 4311 del 14 maggio 2020 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 90 di proroga, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 28/08/2020;



- Visto** il decreto n.887 del 20/05/2020 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre oneri ed IVA, quale primo acconto spettante al Direttore dei lavori per le attività svolte sino al Sal n.1;
- Visto** il Decreto n. 1172 del 07 luglio 2020 con cui si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE dell'importo di € 238.000,00 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 15/06/2020;
- Visto** il decreto n.1285 del 22/07/2020 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 6.500,00 oltre oneri ed IVA, quale secondo acconto spettante al Direttore dei lavori per le attività svolte sino al Sal n.2;
- Visto** il Decreto n. 1543 del 08.09.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già approvata dal RUP in linea tecnica e al contempo, è stato approvato, in linea amministrativa il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PVS - CANICATTI - AG 17651			TOTALI PARZIALI
VOCI			
Importo dei Lavori (da CME + Oneri sicurezza da PSC)	€ 1.992.800,19		
di cui oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 55.194,95		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.937.605,24		
Importo del ribasso (20,010%)	€ 387.714,81		
A.1 Importo totale dei lavori Al netto del ribasso	€ 1.549.890,43		
A.2 Oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 55.194,95		
			€ 1.605.085,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori 22%	€ 353.118,78		
B.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 62.000,00		
B.3 Rilevi, accertamenti e indagini	€ 0,00		
B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
B.5 Imprevisti	€ 0,00		
B.6 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00		
B.7 Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	€ 0,00		
B.8 Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	€ 3.000,00		
B.9 Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante, missioni, riproduzioni progetti ecc.	€ 0,00		
B.10 Contributo ANAC già impegnato con il Decreto n. 1052/2018	€ 600,00		
B.11 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi comp. oneri ed IVA	€ 52.000,00		
* O. B.12 Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 113 del Codice contratti pubblici di cui € 7.929,62 già impegnati con i Decreti nn. 1265/2019, 1451/2019 e 1940/2019	€ 39.856,00		
B.13 Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori già impegnate con i Decreti nn. 1230/2019, 1302/2019 e 1594/2019	€ 24.153,03		
B.14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto comprensivo di IVA	€ 11.823,78		
B.15 Collaudo statico e tecnico-amministrativo comprensivo di oneri ed IVA	€ 22.454,35		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 569.005,94
C	TOTALE INTERVENTO		€ 2.174.091,32

Visto l'Atto di sottomissione del 10.09.2020 dal quale si evince che, a seguito dell'approvazione della perizia

di variante, è stata concessa una proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei lavori, per cui la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 27/10/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1832 del 14/10/2020 con cui è stato disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei lavori ATI EUROINFRASTRUTTURE SRL- MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE, relativo al III SAL a tutto il 07/09/2020, per un importo complessivo pari ad € 234.100 oltre IVA;

Visto il decreto n.1842 del 14/10/2020 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 16.999, 00 oltre oneri ed IVA, quale terzo acconto spettante al Direttore dei lavori per le attività svolte sino al SAL n. 4 e per la redazione della Perizia di Variante;

Visto il Decreto Commissariale n. 1920 del 23/10/2020 con cui è stato disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei lavori ATI EUROINFRASTRUTTURE SRL- MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE, relativo al 4° SAL a tutto il 23/09/2020, per un importo complessivo pari ad € 425.780,00 oltre IVA;

Considerato che in data 16/10/2020 la ditta esecutrice dei Lavori ha richiesto una proroga di 50 giorni per l'ultimazione dei Lavori, specificando che i tempi di avvio delle lavorazioni previste nella perizia di variante riguardanti i manufatti della rete ferroviaria hanno subito ritardi dovuti alla definizione dei dettagli operativi con RFI;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, acquisita agli atti in data 19/10/2020 con prot. n. 9166 con cui lo stesso ha accolto positivamente la richiesta di proroga, esprimendo parere favorevole ad una proroga di 40 giorni;

Vista la nota prot. n. 9362 del 23 ottobre 2020 con la quale il RUP, a seguito del parere espresso dal Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 40 di proroga, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 06/12/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 2389 del 17/12/2020 con cui è stato disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei lavori ATI EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE, relativo al 5° SAL a tutto il 19/11/2020, per un importo complessivo pari ad € 207.800,00 oltre IVA;

Considerato che in data 03/12/2020 la ditta esecutrice dei Lavori ha richiesto una ulteriore proroga di 10 giorni per l'ultimazione dei Lavori a causa di eventi meteorologici avversi;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, acquisita agli atti in data 04/12/2020 con prot. n. 11301, con cui lo stesso ha espresso parere favorevole ad una ulteriore proroga di 15 giorni;

Vista la nota prot. n. 11587 del 14 dicembre 2020 con la quale il RUP, a seguito del parere espresso dal Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 10 di proroga, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 16/12/2020;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 05/12/2020, acquisito agli atti in data 09/12/2020 con prot. n. 11400;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 15/12/2020, acquisito agli atti in data 23/12/2020 con prot. n. 12109, con il quale è stato fissato, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, il 26/12/2020;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 24/12/2020, acquisito agli atti in data 05/02/2021 con prot. n. 1265, con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro i



termini contrattuali, e, al contempo, ha assegnato all'impresa ulteriori trenta giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

Visto il certificato di completamento lavorazioni di piccola entità del 22/01/2021, acquisito agli atti in data 18/02/2021 con prot. n. 1931, con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori di piccola entità di cui sopra, e, quindi, l'ultimazione definitiva dei lavori;

Visto il decreto n.178 del 26/01/2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 4.924,00 oltre oneri ed IVA, quale quarto acconto spettante al Direttore dei lavori per le attività svolte sino al SAL n. 5, compresa la quota parte relativa alla Perizia di variante;

Visto il decreto n.1484 del 21/07/2021 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 1543 del 08.09.2020;

Vista la nota, acquisita agli atti in data 11/03/2021 con prot. n. 2865, con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di liquidazione delle competenze maturate dal Direttore dei Lavori allo Stato finale, per un importo complessivo pari a € 1.799,90 oltre oneri;

Vista la fattura elettronica n. 7 dell'undici agosto 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10118, emessa dall' Ing. Vincenzo Fiore, relativa al pagamento delle competenze per l'attività svolta di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione allo Stato Finale, per l'importo complessivo di € 1.799,90, oltre oneri;

Visto l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Vincenzo Fiore, rilasciata dall'Inarcassa in data 10/08/2021 prot. n. 1439483, trasmessa tramite pec in pari data ed acquisita agli atti in data 11/08/2021 con prot. n. 10082;

Vista la polizza di assicurazione professionale n. A121C509855-LB. emessa dalla Lloyd's Insurance Company in favore dell' Ing. Vincenzo Fiore, avente validità sino al 27/07/2022, trasmessa tramite pec in data 10/08/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10073;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dall'Ing. Vincenzo Fiore in data 11/08/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10105;

Vista la nota del 10/08/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10073, con la quale l'Ing. Vincenzo Fiore ha trasmesso, tra l'altro:

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale lo stesso ha dichiarato di avere aderito, per l'anno in corso, al regime fiscale forfetario di cui all'articolo 1, commi da 45 a 89, della L.190/2014 come modificato dalla L.208/2015 e dalla L.145/2018;

- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo stesso ha dichiarato di non avere dipendenti;

di dover procedere al pagamento dell'importo di € 1.871,90 oneri inclusi, relativo alla fattura n. 7 dell'undici agosto 2021, per il pagamento delle competenze maturate dal D.L. allo Stato Finale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;



DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno AG_17651_Canicatti, dal titolo *"Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammito - Capo D'Acqua" con la SS. 640"* – il pagamento dell'importo di € 1.871,90 (milleottocentoseventantuno/90, relativo alla fattura elettronica n. 7 dell'undici agosto 2021 (SDI 5606302821), emessa dall'Ing. Vincenzo Fiore - P.IVA 01917940841 – C.F. FRIVCN61A14H194K, per le competenze maturate quale Direttore dei Lavori allo Stato Finale, da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.871,90 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 20 del 09.01.2020 e ss.mm.ii. (voce B.11) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



