



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1776 del 05-12-2025

Oggetto: **PATTO PER IL SUD – CL_17824 - Sovracomunale (CL) – “Messa in sicurezza della SP23 tratto Serradifalco-Montedoro” – CUP J19D16005200001 – Codice ReNDiS 19IRD94/G1 – Codice Caronte SI_1_17824 – CIG 95326775EA.**

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 16.09.2025 all'operatore economico COGECA SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha conferito all'ing. Sergio Tumminello l'incarico di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2026;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per

lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Visto** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche



ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di*



contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato dal codice interno **CL_17824 - Sovracomunale (CL)** – “*Messa in sicurezza della SP23 tratto Serradifalco-Montedoro*” – CUP J19D16005200001 – Codice ReNDiS 19IRD94/G1 – Codice Caronte SI_1_17824, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’;



- Visto** il Decreto n. 11 del 08/01/2021 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Milazzo, già individuato con Determina Dirigenziale n° 163 del 15/06/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1535 del 12/10/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Ing. Vincenzo Piombino, in atto funzionario presso il Comune di Montedoro (CL), è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità e CSE;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1817 del 28/11/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo di € 2.850.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1884 del 06/12/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **CL_17824 - Sovracomunale (CL)** – *"Messa in sicurezza della SP23 tratto Serradifalco-Montedoro"* – Codice Caronte SI_1_17824;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 18/02/2023, acquisito agli atti in data 20/02/2023 con prot. n. 2309, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 385, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 09/03/2024;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 358 del 23 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **CL_17824 - Sovracomunale (CL)** – *"Messa in sicurezza della SP23 tratto Serradifalco-Montedoro"* – Codice Caronte SI_1_17824, in favore dell'operatore economico **"COGECA SRL"**, in ragione del ribasso economico del **31,0133%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€ 1.473.540,47** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 1.407.148,95** per lavori ed **€ 66.391,52** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 maggio 2023, rep. n. 959/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"COGECA SRL"** registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15896 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1101 del 13.06.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto di cui sopra, **è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico** dell'intervento, per un importo complessivo pari a **€ 2.054.687,19**, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 12.394,31, **è stato impegnato** l'importo pari ad **€ 2.042.292,88**, come di seguito riportato, ed è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 294.708,10 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2177 del 20.12.2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 286.762,08 oltre IVA relativo al SAL n. 1 a tutto l'11 dicembre 2023;
- Vista** la nota del 05.02.2024, acquisita agli atti in data 6 febbraio 2024 con prot. n. 1559 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 10.01.2024 e del parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 90 giorni;
- Preso atto** che l'art. 6 del contratto stabilisce un tempo utile per ultimare i lavori pari a giorni 331 con un decremento di giorni 54 rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna del 18.02.2023 sopra citato e che il RUP ha concesso 90 giorni di proroga giusta nota del 5 febbraio 2024 nonché, il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 13.04.2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP

in data 5 aprile 2024, con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori;

Visto il Decreto n. 597 del 18.04.2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 349.254,40 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 04/03/2024;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 9.047,75;

Visto il Decreto n. 1441 del 18/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di dare seguito a quanto disposto dal Decreto n. 998 del primo luglio 2024 sopracitato, tra l'altro è stato approvato un nuovo Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.063.734,94;

Visto il decreto n. 1056 del 17/07/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii. ed è stato approvato il nuovo Quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.054.154,14, come di seguito riportato:

CL 17824 SOVRACOMUNALE - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 2.229.826,08	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 126.429,55	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.103.396,53	
	Importo del ribasso (31,0133%)	€ 652.332,68	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.451.063,85	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 126.429,55	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.577.493,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 347.048,55	
B.2	Analisi di laboratorio	€ 0,00	
B.3	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui € 11.794,31 già impegnati con decreti n. 556/2023 e n. 9111/2023)	€ 35.677,22	
B.4	Spese per caratterizzazione materiali IVA inclusa	€ 5.000,00	
B.5	Indagini geologiche IVA inclusa	€ 0,00	
B.6	Direzione Lavori e contabilità IVA inclusa	€ 0,00	
B.7	Collaudo statico oneri ed IVA inclusi	€ 21.782,31	
B.8	Collaudo amministrativo oneri ed IVA inclusi	€ 15.265,32	
B.9	Spese commissione di gara	€ 0,00	
B.10	Pubblicazioni bando di gara	€ 2.836,86	
B.11	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 360/2023)	€ 600,00	
B.12	Recupero somme progettazione	€ 10.000,00	
B.13	Imprevisti	€ 0,00	
B.14	Spese generali	€ 9.047,75	
B.15	Per relazione geologica in corso d'opera IVA inclusa	€ 5.000,00	
B.16	oneri di accesso in discarica	€ 8.500,00	
B.17	Calcoli idraulici IVA inclusa	€ 5.902,73	
B.18	Accantonamento caro materiali	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 476.660,74
	TOTALE (A+B)		€ 2.054.154,14

Visto il verbale di ripresa parziale dei Lavori del 28/07/2025 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, acquisito agli atti in data 29/07/2025 con prot. n. 8424 con cui è stato stabilito che i lavori in oggetto, ad esclusione delle sole opere riguardanti i ponticelli, fossero ripresi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente verbale e, la loro ultimazione, in conseguenza del termine contrattuale originario assegnato e delle successive proroghe è stata fissata per il 04/09/2025;



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contratto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Vista la pec del 27/11/2025, acquista agli atti in data 28/11/2025 con prot. n. 13323 con la quale il RUP ha trasmesso:

- Il Certificato di ultimazione dei Lavori del 07/11/2025, in riferimento al verbale di ripresa parziale dei Lavori del 28/07/2025 sopracitato, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, con cui è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 20/10/2025, ed in considerazione dei 46 giorni di ritardo è stata applicata una penale come previsto all'art. 7 del contratto di appalto;
- Il Verbale di ripresa dei lavori del 27/11/2025 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, con cui, tra l'altro, è stata stabilita quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 25/01/2026;

Vista la pec del 27/11/2025, acquista agli atti in data 28/11/2025 con prot. n. 13323, intrgatra dalle pec del 21/11/2025, acquista agli atti in pari data con prot. n. 13087 e dalla pec del 26/11/2025, acquista agli atti in data 26/11/2025 con prot. n. 13248 e dalla pec con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 16.09.2025, di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 16.09.2025 dal quale si evince l'avanzamento dei degli stessi, così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresi oneri	€ 1.741.266,43
Oneri per la sicurezza	€ 104.952,58
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.636.313,85
Importo del ribasso 31,0133 %	€ 507.474,92
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.128.838,93
Oneri per la sicurezza	€ 104.952,58
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.233.791,51

- Certificato di pagamento n. 3 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 1.128.838,93
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 104.952,58
Sommano	€ 1.233.791,51
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 6.168,96
Penale per ritardata ultimazione gg 46 6x1000 dell'importo contrattuale	€ 43.538,82
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 636.016,48
Dedotto il 20 % recupero quota parte anticip.	€ 246.758,30
Totale Deduzioni	€ 932.482,56
Risulta il credito dell'impresa in cifra tonda	€ 301.308,95

Vista la **fattura elettronica n. 39/2025 del 27.11.2025**, acquisita agli atti in data 28.11.2025 con prot. n. 13390, emessa dall'impresa **COGECA SRL**, per un importo pari ad **€ 301.308,95 oltre IVA**, relativa al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 16.09.2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **COGECA SRL**, rilasciato dalle Autorità

competenti in data 04.10.2025 prot. INAIL n. 51012236, acquisito agli atti in data 28.11.2025 con prot. n. 13392;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa **COGECA SRL** in data 30/05/2023 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot.n. 7588;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/12/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **COGECA SRL** non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 367.596,92 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica **n. 39/2025 del 27.11.2025**, emessa dall'impresa **COGECA SRL**, relativa al SAL n. 3 a tutto il 16.09.2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **CL 17824 - Sovracomunale (CL)** – *"Messa in sicurezza della SP23 tratto Serradifalco-Montedoro"* – Codice ReNDiS 19IRD94/G1 – Codice Caronte SI_1_17824, **il pagamento dell'importo di € 301.308,95 (trecentounomilatrecentotto/95) di cui alla fattura n. 39/2025 del 27.11.2025 (SDI 16090730324), emessa dall'impresa COGECA SRL (C.F./P.IVA: IT02923990846), relativa al SAL n. 3 a tutto il 16.09.2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.**

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 66.287,97 (sessantaseimiladuecentottantasette/97)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 367.596,92 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1101 del 13.06.2023 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 252.922,58- voce A2 oneri sicurezza € 48.386,37- voce B1 IVA sui Lavori € 66.287,97), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone) 



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello) 

