

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO n. 1816 del 24/10/2023**

OGGETTO ME 115 3_2 A Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo - CUP J88D13000030001 - CIG 8310999556.

Pagamento SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 30/06/2023 all'operatore economico CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 17/05/2016 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.596.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti non oltre il 30 giugno 2015...";



Visto	il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";
Visto	il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Visto	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
Visto	il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
Considerato	che, nell'ambito degli interventi elencati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento ME 115 A, riguardante l'esecuzione dei "Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in C.da Barba, C.da Cartelli e Centro Urbano" nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo complessivo di € 8.000.000,00;
Vista	la nota prot. 464 del 27.10.2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21.10.2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare il succitato intervento in tre distinti progetti: <ul style="list-style-type: none"> - ME 115 1 A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00; - ME 115 2 A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00; - ME 115 3 A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;
Visto	il verbale della riunione del 24.02.2011 del Comitato di Indirizzo e Controllo ex art. 8, nel quale è riportato l'assenso di convalida alla suddivisione degli interventi ME 115 A come proposti dal Commissario Straordinario e come meglio specificati nel superiore VISTO;

- Considerato** che, durante la fase progettuale dell'intervento ME 115_2 "Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in Contrada Cartelli, nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)", al fine di renderlo funzionale, è emersa la necessità di rimpinguare il finanziamento previsto (pari ad € 2.500.000,00) con ulteriori € 430.000,00;
- Considerato** che l'intervento ME 115 3 "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" ha previsto la realizzazione di due interventi distinti, uno a salvaguardia del complesso edilizio delle case popolari (ME 115 3_1) e l'altro all'interno del centro abitato (ME 115 3_2), per una spesa complessiva di € 2.500.000,00;
- Considerato** che, a seguito della riunione del 3 aprile 2012, il Sindaco del comune di Sant'Angelo di Brolo ha stabilito, nell'ambito dell'intervento ME 115_3, di dare priorità all'attuazione del progetto volto a garantire e a salvaguardare la stabilità strutturale del complesso edilizio delle case popolari, rimandando l'attuazione dell'intervento posto all'interno del centro abitato al reperimento delle economie derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'AdP che ricadono nel comune di Sant'Angelo di Brolo;
- Considerato** inoltre, che nella succitata riunione del 3 aprile 2012, nella considerazione di quanto sopra rappresentato, si è convenuto altresì con il Sindaco del comune di Sant'Angelo di Brolo di provvedere alla ulteriore copertura finanziaria eccedente il finanziamento dell'intervento ME 115_2 "Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in Contrada Cartelli, nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)" (pari ad € 430.000,00), con l'utilizzo parziale dell'importo previsto per il finanziamento dell'intervento ME 115 3_2, con l'impegno di rimpinguare l'importo necessario alla attuazione dell'intervento attraverso le economie derivanti dalla realizzazione degli altri interventi su Sant'Angelo di Brolo;
- Considerato** che ad oggi risultano completati gli interventi ME 115 1 A, ME 115 2 A e ME 115 3_1 A;
- Vista** la nota del Soggetto Attuatore prot. n. 5135 del 30/10/2014 con la quale Comune di Sant'Angelo di Brolo è stato invitato ad elaborare e trasmettere il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento ME 115 3_2 A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" da realizzare nel comune di Sant'Angelo di Brolo;
- Vista** la nota del Sindaco del Comune di Sant'Angelo di Brolo prot. n.13550 del 20/11/2014 con la quale è stata assicurata la disponibilità del Comune alla redazione del progetto, individuando tra l'altro i tecnici all'interno dell'amministrazione per la redazione del progetto esecutivo;
- Visto** il decreto n.490 del 13/10/2015 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **ME 115 3_2 A Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel comune di Sant'Angelo di Brolo, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 832 del 13 maggio 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 771.476,47;
- Visto** il decreto n.838 del 14/05/2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Ing. Renato Cilona, dipendente del comune di Sant'Angelo di Brolo è stato nominato Direttore dei Lavori è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1806 del 12/10/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 115 3_2 A Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel comune di Sant'Angelo di Brolo, in favore dell'operatore economico **CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 34,3479 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 394.526,18 al



netto dell'I.V.A., di cui € 390.028,98 per lavori e € 4.497,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 1° dicembre 2020, rep. n. 449/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31600 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 177 del 26/01/2021 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 535.365,67, impegnando, al contempo, il suddetto importo;
- Visto** il decreto n. 1659 del 10/08/2021 con il quale, tra l'altro, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con il decreto n. 177/2021, pari a € 535.365,67;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva del 27 agosto 2021 redatto dal D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisto agli atti in data 30 agosto 2021 con prot. n. 10425, con il quale, in considerazione dei 365 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 26 agosto 2022;
- Visto** il **Verbale di Sospensione dei lavori n. 1 del 22/12/2021**, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto l'immediata sospensione degli stessi;
- Visto** il **Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 del 14/02/2022**;
- Visto** il decreto n. 695 del 29/04/2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 171.298,28 oltre IVA in favore dell'impresa **CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.**, relativo al pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 18.03.2022;
- Visto** il decreto n. 1689 del 07/11/2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 127.392,82 oltre IVA in favore dell'impresa **CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.**, relativo al pagamento dello Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 15.07.2022;
- Visto** il **Verbale di Sospensione n. 2 del 29.07.2022**, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto l'immediata sospensione dei lavori, al fine di provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi con cui che prevede, all'art. 5, una **proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori**;
- Visto** il decreto n. 133 del 26/01/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento **ME 115 3_2 A Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, approvando il relativo quadro economico per importo complessivo pari ad € 657.596,94;
- Visto** il decreto n. 702 del 17/04/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento **ME 115 3_2 A Sant'Angelo di Brolo "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 721.041,74, impegnando pertanto l'importo di € 63.444,80 a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 832 del 13 maggio 2020:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 712.015,51	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 17.194,81	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 694.820,70	
	importo del ribasso (34,3479%)	€ 238.656,32	
	Lavori al netto del ribasso	€ 456.164,38	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.194,81	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 473.359,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 104.139,02	
B2	Per competenze ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi (2% di A)	€ 14.240,31	
B3	Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.094,39	
B4	Per prestazione Direttore Operativo e CSE compresi oneri ed IVA	€ 18.871,50	
B5	Per prestazione collaudo statico in c.a. compresi oneri ed IVA	€ 10.202,21	
B6	Per prestazione geologica nelle fase di esecuzione compresi oneri ed IVA	€ -	
B7	Per acquisizione pareri e contributo ANAC	€ 375,00	
B8	Per prove di laboratorio	€ 8.080,56	
B9	Per oneri servizi di allacciamento provvisorio e definitivo gas e linea telefonica	€ -	
B10	Per spese espletamento gara di appalto	€ -	
B11	Per imprevisti	€ -	
B12	Studio geologico	€ 5.281,92	
B12	Per prestazione Direttore Operativo geologo compresi oneri ed IVA	€ 5.811,89	
B13	Per indagini geognostiche e geofisiche compresa IVA	€ 12.140,95	
B14	compensazione prezzi sal 1 2022	€ 63.444,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 247.682,54
	Importo complessivo (A+B)		€ 721.041,74

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 02 del 28/03/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4448, con cui è stata stabilito il nuovo termine per l'ultimazione delle opere al 26/07/2023;

Visto il decreto n. 776 del 04/05/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 112.822,16 oltre IVA in favore dell'impresa CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L., relativo al pagamento del SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 29.07.2022;

Vista la PEC del 15/09/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12061, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 30/06/2023:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 ed ultimo a tutto il 30/06/2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 675.521,91
A dedurre Oneri per la sicurezza	€ 17.185,81
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 658.336,10
Importo del ribasso 34,3479%	€ 226.124,63
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 432.211,47
Oneri per la sicurezza	€ 17.185,81
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 449.397,28



- Certificato di pagamento n. 4 del 21/07/2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 432.211,47
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 17.185,81
Sommano	€ 449.397,28
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 2.246,99
Ammontare dei certificati precedenti	€ 411.513,26
Sommano le detrazioni	€ 413.760,25
Risulta il credito dell'impresa	€ 35.637,03

- Vista** la nota del 20/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13625, con la quale il Direttore dei Lavori ha specificato che il SAL n.3 a tutto il 29/07/2022 era stato erroneamente indicato quale SAL ultimo, e, pertanto, il SAL n.4 a tutto il 30/06/2023 risulta essere effettivamente il SAL ultimo;
- Vista** la fattura elettronica n. FPA 6/23 del 20/09/2023, acquisita agli atti in data 11/10/2023 con prot. n. 13140, emessa dall' Impresa CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. relativa al pagamento del SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 30/06/2023, corrispondente ad un importo pari ad € 35.637,03 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa in data 18 novembre 2020 dall'Impresa CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/07/2023 INPS_37121851, acquisita agli atti in data 18/10/2023 con prot. n. 13452;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/10/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** *l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".*
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 43.477,18 IVA inclusa, relativo alla Fattura n. FPA 6/23 del 20/09/2023, emessa dalla Impresa CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L per il pagamento dello Stato di avanzamento n. 4 ed ultimo a tutto il 30/06/2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 1153_2 A Sant'Angelo di Brolo** "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, il pagamento dell'importo di **€ 35.637,03 (trentacinquemilaseicentotrentasette/03)** di cui alla fattura n. **FPA 6/23 del 20/09/2023 (SDI 10491007204)**, emessa dall' Impresa **CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA/C.F IT01045320866)**, relativa al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il

30/06/2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 7.840,15 (settemilaottocentoquaranta/15), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 43.477,18 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 177 del 26 gennaio 2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 32.174,08 - Voce A2 Oneri sicurezza € 3.462,95 - voce B1 IVA sui lavori € 7.840,15) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



