

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 1825 del 13/10/2020**

**Patto per il Sud – ME 17604 Furci Siculo - "Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania" - Importo € 2.230.000,00 - Codice ReNDIS 19IR483/G1 - CUP J19J16001190001 – SMART CIG Z6129E93FC**

**Pagamento saldo competenze per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – Ing. Claudio Giuseppe Faranna**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE


**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;



- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo

schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019 e n. 329/2020 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla




valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, (c.d. *“decreto semplificazioni”*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione

n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

- Considerato** che il progetto individuato con codice interno **ME 17604 Furci Siculo** - *“Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania”* - Importo € 2.230.000,00 - codice ReNDiS 19IR483/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 28 del 20 gennaio 2017 con cui, nell’ambito dell’intervento identificato con codice interno **ME 17604 Furci Siculo** - *“Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania”* - Codice Caronte SI\_1\_17604, , nelle more di una verifica amministrativa degli atti trasmessi dal Comune di Furci Siculo e inerenti agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, si è disposto il finanziamento del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 2.230.000,00;
- Visto** il Decreto n. 755 del 2 novembre 2017 con cui, è stato confermato, a seguito della verifica tecnico amministrativa, il finanziamento già disposto con il sopracitato Decreto Commissariale n. 28/2017, dichiarandolo al contempo di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- Visto** il Decreto n. 713 del 25 luglio 2018 con cui il geom. Orazio Spadaro, componente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Furci Siculo (ME), a seguito della scadenza dell’incarico di RUP al geom. Antonio Carmelo Casale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1102 del 12.11.2018 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno **ME 17604 Furci Siculo** - *“Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania”*, in favore dell’operatore economico ARES S.r.l., in ragione del ribasso economico del 23,7856% offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di € 1.048.539,54 al netto dell’I.V.A., di cui € 1.008.460,24 per lavori e € 40.079,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 13 marzo 2019, rep. n. 183/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico ARES S.r.l., registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3454 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 489 del 12.04.2019 con cui, tra l’altro, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.842.627,28, e, tenuto conto dell’importo di € 9.884,27 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto con i decreti commissariali n. 220/2018 e n. 1334/2018, è stato impegnato l’importo complessivo di € 1.832.743,01 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 28/2017;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 15.04.2019, inviato tramite pec in data 08.05.2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3204, con il quale, tra l’altro, è stato fissato il termine utile per l’ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 165 giorni, quindi, entro il 26.09.2019;
- Visto** il Decreto n. 623 del 14/05/2019 con cui si è disposto il pagamento dell’importo complessivo di € 209.707,91 oltre IVA, relativo all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L.;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 09/08/2019;




- Visto** il Decreto n. 1227 del 10.09.2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 73.538,35 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 1, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1245 del 16 settembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Codice, per complessivi € 18.391,81 oltre oneri ed Iva;
- Vista** la nota prot. n. 1643 del 16/09/2019 con la quale è stato affidato all'ing. Claudio Giuseppe Faranna il servizio relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la pec, acquisita agli atti in data 20/09/2019 con il prot.n. 1685, con la quale l'ing. Claudio Giuseppe Faranna ha trasmesso l'accettazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, allegando la documentazione richiesta dai prescritti requisiti ai sensi del Codice;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori del 30/09/2019 da cui si evince che il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è il 17/11/2019;
- Considerato** che l'impresa esecutrice dei lavori in data 01.10.2019 ha chiesto al RUP dell'intervento e al direttore dei Lavori una proroga di 120 giorni;
- Visto** il disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto in Palermo in data 09 ottobre 2019, rep. n. 250/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Ing. Claudio Giuseppe Faranna con il quale, tra l'altro, all'art. 4 è stato stabilito l'onorario per l'incarico di che trattasi in complessivi € 18.391,81 oltre oneri previdenziali ed IVA, da corrispondere al professionista secondo le modalità stabilite all'art.4 dello stesso;
- Vista** la nota prot. n. 10873 del 15 ottobre 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. 7155, con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 75 di proroga e, pertanto, ha fissato il 30 gennaio 2020 quale termine ultimo per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1538 del 29/10/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento **ME 17604 Furci Siculo - "Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania"**, è stato conferito l'affidamento, ex art.36, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Claudio Giuseppe Faranna e, contestualmente, si è preso atto del relativo disciplinare, sottoscritto in data 9 ottobre 2020;
- Visto** il Decreto n. 1545 del 30.10.2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 176.579,18 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 2, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L;
- Visto** il Decreto n. 176 del 29.01.2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 179.501,86 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 3, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L;
- Vista** la nota n. 1261 del 30.01.2020, acquisita agli atti in data 24.03.2020 con prot. 2851, con cui il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 13.01.2020, ha concesso ulteriori 35 giorni, fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei Lavori in oggetto il 05.03.2020.
- Visto** il decreto n. 261 del 10.02.2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17604 Furci Siculo - "Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania"**, si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del

d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii, approvando contestualmente, in linea amministrativa il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.842.627,27;

- Visto** il Decreto n. 352 del 20/02/2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00 oltre oneri ed IVA, relativo all'acconto delle competenze maturate per l'attività svolta di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al III SAL in favore dell'Ing. Claudio Giuseppe Faranna;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 13/03/2020 con cui è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 05/03/2020, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 526 del 25/03/2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 337.802,73 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 4, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 711 del 24/04/2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.200,00 oltre oneri ed IVA, relativo all'acconto delle competenze maturate per l'attività svolta di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al IV SAL in favore dell'Ing. Claudio Giuseppe Faranna;
- Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L, sottoscritto dal RUP e dall'impresa senza riserve da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto dell'IVA, pari ad € 1.047.811,92. di cui:
- l'importo complessivo di € 977.130,03 corrispondente all'emissione di n.4 certificati di pagamento (SAL nn.1-2-3-4 ) già corrisposti;
  - l'importo di 70.681,89 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 16/07/2020, sottoscritto dall'impresa e dal RUP , con cui il collaudatore, sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, ed al contempo, ha liquidato l'importo di € 70.681,89 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Visto** il decreto n 1300 del 24/07/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17604 FURCI SICULO – "Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica della strada di collegamento dalla frazione Grotte- Calcarea e centro Urbano alla strada S.S.114 ME-CT." sono stati approvati il **Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo nonché gli atti di contabilità finale con il seguente quadro economico finale, adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, riportante un nuovo importo dei lavori effettivi pari ad 1.047.811,92;**

Quadro Economico		Totali parziali
Importo complessivo dei lavori come da Stato finale	1.362.313,18 €	
di cui:		
Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	40.079,30 €	
Importo dei lavori a base d'asta	1.322.233,88 €	
Importo del ribasso d'asta (23,7856%)	314.501,26 €	
Lavori al netto del ribasso	1.007.732,62 €	
Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	40.079,30 €	



Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		1.047.811,92 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22% sull'importo totale dei lavori	230.518,62 €	
Imprevisti <5%	68.157,50 €	
Competenze R.U.P.	6.816,34 €	
Progettazione definitiva	41.312,94 €	
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	45.272,97 €	
Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	109.064,69 €	
Collaudi Statico-Amministrativo	30.409,39 €	
Contributo ANAC, già impegnato con D.C. n. 220/2018	600,00 €	
Studio geotecnico	20.720,72 €	
Studio geologico	49.274,63 €	
Indagini geognostiche	31.284,54 €	
Piano di monitoraggio post-operam	36.528,47 €	
Commissione giudicatrice, già impegnato con D.C. n. 1334/2018	9.284,27 €	
Rilievi, e allacciamenti ai pubblici servizi	28.000,00 €	
Spese per prove laboratorio e verifiche	20.000,00 €	
Oneri accesso alla discarica	10.000,00 €	
Lavori in economia	57.000,00 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>794.245,08 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>1.842.057,00 €</b>

- Visto** il Decreto n. 1424 del 10/08/2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 70.681,89 oltre IVA, relativo al pagamento della rata di saldo dei lavori, in favore della Ditta appaltatrice ARES S.R.L.;
- Vista** la nota prot. 9209 del 10/09/2020, acquisita agli atti in data 14/09/2020 con prot. n. 7760, con cui il RUP ha proposto la liquidazione del saldo delle competenze spettanti all'Ing. Claudio Giuseppe Faranna per le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, pari ad € 3.191,80 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 9/FE del 22 luglio 2020, acquisita agli atti in data 30/07/2020 con prot. n. 6608, emessa dall'Ing. Claudio Giuseppe Faranna, relativa al pagamento del saldo delle competenze maturate per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 4.049,75, oneri ed IVA inclusi;
- Vista** la polizza professionale n. 0431406073, acquisita agli atti in data 06/08/2020 con prot. n.6896, rilasciata dalla compagnia HDI Assicurazioni, relativa alla copertura Rischi professionali, stipulata dall' Ing. Claudio Giuseppe Faranna in data 03/06/2020 – scadenza 03/06/2021;

- Visto** l'attestazione di regolarità contributiva dell' Ing. Claudio Giuseppe Faranna, rilasciata dalla Cassa Italiana previdenza e assistenza architetti ed ingegneri in data 31/07/2020 prot. n. 1348917, acquisita agli atti in pari data con il prot. n. 6651/20
- Vista** la dichiarazione resa dall' Ing. Claudio Giuseppe Faranna in data 19/09/2019, acquisita agli atti in data 20/09/2019 con prot. n.1685, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 4.049,75 oneri ed IVA inclusi, della fattura n. 9/FE del 22 luglio 2020 emessa dall' Ing. Claudio Giuseppe Faranna, relativa al saldo delle competenze maturate per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione .
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17604 Furci Siculo - "Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e Calcara e centro urbano della strada statale SS. 114 Messina - Catania", dell'importo di € 3.411,39 (tremilaquattrocentoundici/39) ( di cui € 730,28 per IVA )** relativo alla fattura elettronica n. 9/FE del 22 luglio 2020 - SDI 3381053842, emessa dall'Ing. Claudio Giuseppe Faranna – C.F. FRNCDG63S27C353F - P.IVA IT01753820834, relativa al saldo delle competenze maturate per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione *da liquidare allo stesso con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.*
- Articolo 3** **di disporre il versamento della ritenuta d'acconto** relativa alla somma indicata al precedente art. 2 per un importo totale pari ad € 638,36 (seicentotrentotto/36) a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al **Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583** – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 4.049,75 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 489/2019 (voce b.6) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

(Dott. ~~Mario~~ **Mauro** Croce)

