

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1940 del 15/12/2025

Oggetto: ME 127 B TORTORICI – “Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo” – Codice CARONTE SI_1_14127 - Comune di Tortorici. CUP J15D13000070001 – CIG 793192820E

Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo ed Atti di Contabilità Finale

Pagamento Rata di Saldo all'operatore economico “COCI ANTONINO”

IL SOGGETTO ATTUATORE



Visto

l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assicurate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto

l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;

Visto

l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le

procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto

il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.";

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato, ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 127 B – Tortorici (ME), dal titolo "*Muri e Paratie Montevalle e Opere Idrauliche – Zona S. Paolo – 1° stralcio funzionale*", per un importo complessivo di € 2.300.000,00;

Visto

il Decreto commissariale n. 489 del 27 giugno 2013, trasmesso con nota prot. n. 3875/UC del 27 giugno 2013, con il quale il geom. Carmelo Calanni Rindina è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto

il D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13.09.2017 Reg. n. 1 - Fg. N. 57, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - ME 127 TORTORICI – "*Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo*" in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_1_14127, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013, ed impegnato sul Cap. 842437, per un importo complessivo pari ad € 2.279.609,69;

Visto

il Decreto Commissariale n. 695 del 12 ottobre 2017 con il quale si è preso atto del finanziamento e del contestuale impegno di € 2.279.609,69 sul Cap. 842437, disposti dall'ARTA con il sopracitato D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, approvando anche il suddetto quadro economico;

- Visto** il Decreto n. 1326 del 27/09/2019 con il quale l'Arch. Claudia Immacolata Cantarella, funzionario tecnico interno del Comune di Tortorici, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Carmelo Calanni Rindina;
- Visto** il Decreto n. 1460 del 18/08/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 127 B TORTORICI** – "Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo" – Codice **CARONTE SI_1_14127** - Comune di Tortorici., in favore dell'operatore economico "COCI ANTONINO", in ragione del ribasso economico del 26,2620% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.164.275,19 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.125.579,18 per lavori ed € 38.696,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data primo ottobre 2020, rep. n. 398/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "COCI ANTONINO", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24295 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 16/12/2020, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 17/12/2020, acquisito agli atti data 18/12/2020 con prot. 1884, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 540, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 09/06/2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1068 del 06/08/2021, trasmesso con Pec in data 26/08/2021 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10392, registrato alla Ragioneria Generale del Territorio e Ambiente in data 25/08/2021, con cui è stato approvato il Q.E. post gara del progetto esecutivo in oggetto, finanziato con il sopracitato D.D.G. 703 del 07/08/2017;
- Visto** il Decreto n. 1236 del 17.06.2021 con il quale, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del contratto rep. 398 del 01.10.2020 nonché l'approvazione del relativo quadro tecnico economico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1861 del 21/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa COCI ANTONINO dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 348.930,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 22 del 12/01/2022 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa COCI ANTONINO del SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021, per un importo complessivo pari ad € 187.460,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1775 del 22/11/2022 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa COCI ANTONINO del SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022, per un importo pari ad € 178.690,00 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16/01/2023, acquisito agli atti in data 17/01/2023 con prot. n. 520, con il quale, tenuto conto della proroga di novanta giorni prevista nella perizia di variante di cui al successivo decreto di presa d'atto n. 1581/2023, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 16/04/2023;
- Vista** la PEC del 31/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4579, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 28/03/2023 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 90 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90, reso dal Direttore dei lavori in data 29/03/2023;
 - la nota del 30/03/2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 90, pertanto sino al 15/07/2023;

- Visto** il Decreto n. 661 del 11/04/2023 con il quale il Geom. Sebastiano Bozza Germanà, Responsabile del Settore 2° tecnico del Comune di Tortorici, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Claudia Immacolata Cantarella;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 18/07/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10488, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 10/07/2023, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Visto** il decreto n. 1581 del 07/09/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 3, una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1937 del 10.11.2023 con cui è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 a tutto il 06.02.2023 e del SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 10/11/2023, nonché il pagamento della Compensazione Prezzi al SAL n.1, al SAL n. 2 ed al SAL n. 3, a favore dell'impresa COCI ANTONINO, per un importo pari ad € 524.170,97 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 619 del 24/04/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento della Compensazione prezzi al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 10/11/2023, a favore dell'impresa "COCI ANTONINO", dell'importo di € 45.305,74 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 704 del 19.05.2025 con cui è stato approvato un nuovo quadro economico, trasmesso dal RUP, per un importo complessivo pari a € 2.004.641,53 come di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO			
A.1	importo lavori	€ 1.536.770,13	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 38.696,01	
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.498.074,12
	importo del ribasso (26,2620%)	26,2620%	€ 393.424,23
	Lavori al netto del ribasso		€ 1.104.649,89
	Oneri speciali di sicurezza		€ 38.696,01
	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 1.143.345,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori, 22% su A		€ 251.536,10
B.2	fondo funzioni tecniche (incentivi) compreso attività di supporto al RUP		€ 7.830,59
B.3	assicurazione RUP		€ -00
B.4	commissione di gara		€ 9.291,77
B.5	progettazione definitiva ed esecutiva	€ 40.613,37	
B.6	direzione dei lavori misura e contabilità	€ 38.540,86	
B.7	coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 22.061,32	€ 128.422,29
B.8	contributo previdenziale su B.5+ B.6+B.7	€ 4.048,62	
B.9	IVA su B.5+ B.6+B.7	€ 23.158,12	
B.10	competenze geologo	€ 12.867,21	
B.11	contributo previdenziale su B.10	514,69	€ 16.325,92
B.12	IVA su B.10+B.11	€ 2.944,02	
B.13	indagini geognostiche	€ 5.824,91	€ 7.106,39
B.14	IVA su B.13	€ 1.281,48	
B.15	redazione verbali di consistenza		
B.16	contributo previdenziale su B.15		€ 6.590,81
B.17	IVA su B.15+B.16		
B.18	redazione frazionamenti	€ 25.000	
B.19	contributo previdenziale su B.18	€ 1.000	€ 31.720,00
B.20	IVA su B.18+B.19	€ 5.720,00	
B.21	indennità di esproprio		€ 41.951,18
B.22	collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 13.658,51	
B.23	contributo previdenziale su B.22	€ 546,34	€ 17.329,92
B.24	IVA su B.22+ B.23	3125,07	
B.25	oneri per accertamenti tecnici		€ 2.535,16
B.26	contributo previdenziale su B.25		
B.27	spese pubblicazioni di gara, versamenti vari, etc		€ 2.527,71
B.28	oneri per conferimento in discarica		€ 64.259,33

B.29	IVA su B.28		
B.30	imprevisti ed arrotondamenti		€ -00
B.31	compenso spettante all'impresa per caro materiali, n. 5 cert. Pag. BIS		€ 273.868,47
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 861.295,63
			€ 2.004.641,53

Vista la PEC del 24/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13739, integrata dalla PEC del 10/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5840, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 16/10/2023, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.143.345,90, di cui:
 - l'importo complessivo di € 1.076.585,55, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n. 1- 2 - 3 -4 ed ultimo);
 - l'importo di € 66.760,35 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- la relazione sul conto finale del 16.10.2023;
- il Certificato di pagamento n. 5 del 09/05/2025, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.104.649,89
Oneri per la Sicurezza	€ 38.696,01
SOMMANO	€ 1.143.345,90
Da cui detraendo:	
Recupero Anticipazione	€ 348.930,00
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 727.655,55
Totale Deduzioni	€ 1.076.585,55
Risulta il credito dell'impresa	€ 66.760,35



Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'undici dicembre 2023, acquisito agli atti in data 03/01/2024 con prot. n. 79, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 66.760,35 oltre IVA;

Vista la nota dell'undici dicembre 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14082, con la quale il RUP ha precisato che non sussiste più la necessità di sottoscrivere la Polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo da parte dell'impresa "COCI ANTONINO", in quanto decorsi due anni dall'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo sopracitato e, pertanto, è possibile procedere al pagamento della rata di saldo;

Vista la fattura elettronica n. 22 del 07/11/2024, acquisita agli atti in data 25/11/2024 con prot. n. 13604, emessa dall'impresa COCI ANTONINO, per un importo pari ad € 66.760,35 oltre IVA, relativa al pagamento della rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COCI ANTONINO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/11/2025, prot. INAIL_51796683, acquisito agli atti in data 10/12/2025 con prot. n. 14008;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa COCI ANTONINO in data 28/09/2020 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 29/09/2020 con prot. n. 4468;

Vista la nota prot. n. 6490 del 23/05/2025, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accredito dell'importo complessivo di € 81.447,63 IVA inclusa, necessario per la liquidazione dello Stato Finale;

Visto il DRS n. 815 del 20/06/2025 con cui, tra l'altro, è stato autorizzato l'accreditamento della somma

complessiva di € 81.447,63 IVA inclusa in favore dello scrivente Ufficio, al fine del pagamento della rata di Saldo alla società "COCI ANTONINO";

- Viste** la quietanza d'incasso del 23/06/2025, per un importo complessivo pari ad € 140.813,18, di cui € 81.447,63 IVA inclusa relativo al pagamento della rata di saldo in favore della Società COCI ANTONINO;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 15/12/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta COCI ANTONINO non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo** sopracitato, nonché gli **Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 704 del 19.05.2025;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 81.447,63 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 22 del 07/11/2024, emessa dall'impresa COCI ANTONINO, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA




- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 127 B TORTORICI** – *"Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo"* – Codice **CARONTE SI_1_14127** - Comune di Tortorici, il **Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo**, nonché gli **Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. n. 704 del 19.05.2025.
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 66.760,35 (sessantaseimilasettecentosessanta/35) di cui alla fattura n. 22 del 07/11/2024 (SDI 133285886224), emessa dall'impresa COCI ANTONINO (C.F.P.IVA: CCONNN64D12I747M- IT0164897836), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 14.687,28 (quattordicimilaseicentottantasette/28), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 81.447,63, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 695 del 12 ottobre 2017 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori €

66.760,35 - voce B1 IVA sui Lavori € 14.678,28), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnolfo)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

