

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1848 DEL 2/12/2024


Patto per il Sud - SR_18831 – Cavagrande “Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande” – Codice CARONTE SI_I_18831 - Importo € 2.000.000,00 - CUP J64J16000010001 - CIG 9538064369

Approvazione Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e atti di contabilità finale – Approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento Rata di Saldo all'operatore economico CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “*A*” e allegato “*B*” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e



- occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n.

22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione



n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto individuato con codice SR_18831 – Cavagrande “Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande” – Codice CARONTE SI_I_18831- Importo € 2.000.000,00, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 23 del 9 gennaio 2019 con il quale l'Ing. Natale Zuccarello, Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente è stato costituito il gruppo di progettazione individuando nello specifico: l'Arch. Gino Montecchi quale progettista e Direttore dei Lavori, il Dott. Sebastiano Bongiovanni quale Geologo, il Geom. Raffaele Avallone quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, il Dott. Vincenzo Vanella quale Direttore operativo e collaboratore alle attività del direttore dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 436 del 4 aprile 2019 con il quale l'Ing. Paolo Burgo, Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Natale Zuccarello;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1436 del 14 ottobre 2019 con cui, nell'ambito del progetto identificato con codice interno **Patto per il Sud SR_18831 – Cavagrande “Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande” – Codice CARONTE SI_I_18831-**, si è disposto il finanziamento complessivo di € 96.500,05 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all'esecuzione del Piano di Indagini geognostiche;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1583 del 2 agosto 2011 con il quale l'Ing. Maurizio Vaccaro, Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Burgo;
- Visto** il decreto n. 1803 del 25/11/2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo di € 1.903.499,95, tenuto conto dell'importo di € 96.500,05 già finanziato con decreto n. 1436/2019;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, che ha previsto, tra l'altro, il finanziamento dell'intervento Patto per il Sud SR_18831 – Cavagrande “Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande” – Codice CARONTE SI_I_18831-, per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02/03/2023 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno Patto per il Sud SR_18831 – Cavagrande “Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande” – Codice CARONTE SI_I_18831, in favore dell'operatore economico “**CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**” (GEOTECK S.R.L. consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori) in ragione del ribasso economico del 33,1577% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 927.695,31 al netto dell'I.V.A., di cui € 885.377,98 per lavori e € 42.317,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori del 27/03/2023, acquisito agli atti in data 13/04/2023 con prot. n. 5251, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che i 285 giorni, naturali e consecutivi, utili per l'ultimazione dei lavori, così come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, decorrono dalla nomina del Coordinatore della sicurezza;

- Vista** la nota prot. 0047502 del 03/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4650, con cui il RUP ha comunicato alla ditta esecutrice **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - GEOTECK S.R.L.** l'avvenuta nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 29 maggio 2023, rep. n. 977/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - GEOTECK S.R.L.** (consorzata indicata per l'esecuzione dei lavori), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 18105-serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1179 del 22.06.2023 con cui, tra l'altro, si è preso atto della redistribuzione degli importi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'
- Visto** il Decreto n. 1199 del 27.06.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.439.611,36 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 89.496,46, è stato impegnato l'importo di € 1.350.114,90;
- Visto** il contratto di sub-appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in data 23/05/2023 tra l'operatore economico **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL - GEOTECK S.R.L.**, e l'Impresa 5 NODI S.N.C. DI LUCIFORA EMILIO & C. per l'esecuzione del 49% delle opere appartenenti alla Categoria Prevalente OS12 B;
- Visto** il Decreto n. 1963 del 14.11.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 233.403,09 alla ditta **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, relativo al SAL n. 1 a tutto il 08/09/2023;
- Vista** la nota prot. n. 14090 del 02/02/2024 con la quale il RUP, in riferimento all'istanza formulata dall'impresa esecutrice in data 12.01.2024, acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, reso in data 31.01.2024 e tenuto conto della sospensione di 11 giorni a causa delle elevate temperature, ha concesso una proroga per l'esecuzione dei lavori, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 31/03/2024;
- Visto** il Decreto n. 557 del 10/04/2024 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.439.611,36;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 16/05/2024, relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato in Agrigento il 23/05/2024 al n. 455 Serie 3, che prevede, all'art. 4, una proroga di quarantacinque giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto fissandone il termine al 15/05/2024;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 15 maggio 2024, acquisito agli atti in data 11.06.2024 con prot. n. 7239, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale, e, al contempo, ha concesso all'impresa ulteriori 20 giorni per ultimare alcune opere di rifinitura;
- Visto** il verbale del 5 giugno 2024, acquisito agli atti in data 11.06.2024 con prot. n. 7239, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato l'avvenuta ultimazione delle opere di rifinitura di cui al certificato del 15/05/2024 sopra citato;
- Visto** il Decreto n. 959 del 21.06.2024 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 614.711,53 alla ditta **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 18/04/2024;



Visto il Decreto n. 1187 del 30/07/2024 con cui, tra l'altro, si è preso atto del suddetto documento assestamento contabile, nonché del relativo Quadro Economico, per un importo complessivo pari ad € 1.439.297,92, e, al contempo, si è disposto il pagamento all'impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, dell'importo di € 127.345,73 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 15/05/2024;

Vista la pec dell'11.07.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8622, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 15/05/2024 sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP con cui è stato certificato che tutte le Lavorazioni sono state ultimate in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;
- la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 05/06/2024;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.032.233,18 di cui:
- l'importo complessivo di € 975.460,35, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (SAL n. 1-2-3);
- l'importo di € 56.772,83 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal collaudatore in data 18/09/2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'impresa è pari ad € 56.772,83 oltre IVA;

Visto il Certificato di pagamento relativo alla rata di Saldo, acquisto agli atti in data 29/11/2024 con prot. n.13848, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.007.221,26
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 25.001,92
Somma	€ 1.032.223,18
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 975.460,35
Totale Deduzione	€ 975.460,35
Risulta il credito dell'impresa	€ 56.772,83

Vista la Polizza fidejussoria n. 06/01/26/3205684, sottoscritta in data 28/10/2024, tra la compagnia Groupama FINANZIARIA ROMANA e l'impresa "CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL", relativa allo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti in data 05/11/2024 con prot. n. 12704;

Vista la fattura elettronica n. 706 del 07/11/2024, acquisita agli atti in data 22/11/2024 con prot. n. 13554, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 56.772,83 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/10/2024 INAIL_42846326, acquisito agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13665;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **GEOTECK S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/10/2024 INPS_46288747, acquisito agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13666;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL" in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/12/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del



D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL** risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **SR_18831 - Cavagrande** "Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande" - Codice **CARONTE SI_I_18831**, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 1.455.815,50, come di seguito riportato:

SR 18831 - CAVAGRANDE QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori	1.531.873,98 €	
A.1	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 25.011,92	
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.506.862,06	
	importo del ribasso (33,1577%)	€ 499.640,80	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.007.221,26	
A.2	oneri di sicurezza	€ 25.011,92	
A	Importo totale Lavori al netto del ribasso inclusi sicurezza		€ 1.032.233,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 227.091,30	
B.2	imprevisti con IVA al 22%	€ 0,00	
B.3	oneri pubblicazione bando di gara e gara d'appalto	€ 0,00	
B.4	contributo ANAC di cui € 30,00 già impegnati con decreto n. 1117/20 ed € 600,00 con decreto n. 360/2023	€ 630,00	
B.5	oneri di accesso in discarica	€ 0,00	
B.6	spese tecniche e coordinamento della sicurezza	€ 27.763,97	
B.7	spese tecniche di collaudo tecnico-amministrativo oneri e IVA inclusi	€ 8.884,48	
b.8	spese tecniche di collaudo statico oneri e IVA inclusi	€ 16.989,97	
b.9	indennità di missione e straordinario	€ 7.999,90	
B.10	spese di facili consumo	€ 1.000,00	
B.11	oneri incentivo c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui € 3.280,55 già impegnati con decreto n. 481/2023 ed € 218,69 con Decreto n. 1179/2023	€ 27.337,89	
B.12	copertura assicurativa professionale dipendenti	€ 4.000,00	
B.13	indagini propedeutiche già impegnati con decreto n. 2095/2020	€ 64.945,86	
B.14	Commissione aggiudicatrice indagini già impegnati con i decreti n. 1435/2021, n. 1436/2021 e n. 1437/2021	€ 20.421,36	
B.15	Spese generali	€ 16.517,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 423.582,32
	TOTALE (A+B)		€ 1.455.815,50

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere disimpegnare l'importo di € 0,01 dalla voce relativa ai Lavori;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.262,85 IVA inclusa, di cui alla fattura n 706 del 07/11/2024, emessa dalla **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **SR_18831 – Cavagrande** "Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva Naturale Orientale di Cavagrande" – Codice CARONTE SI_I_18831, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 1.455.815,50, come di seguito riportato:

SR 18831 - CAVAGRANDE QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	1.531.873,98 €
A.1	Oneri sicurezza già inclusi nei Lavori	€ 25.011,92
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.506.862,06
	importo del ribasso (33,1577%)	€ 499.640,80
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.007.221,26
A.2	oneri di sicurezza	€ 25.011,92
A	Importo totale Lavori al netto del ribasso inclusi sicurezza	€ 1.032.233,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori	€ 227.091,30
B.2	imprevisti con IVA al 22%	€ 0,00
B.3	oneri pubblicazione bando di gara e gara d'appalto	€ 0,00
B.4	contributo ANAC di cui € 30,00 già impegnati con decreto n. 1117/20 ed € 600,00 con decreto n. 360/2023	€ 630,00
B.5	oneri di accesso in discarica	€ 0,00
B.6	spese tecniche e coordinamento della sicurezza	€ 27.763,97
B.7	spese tecniche di collaudo tecnico-amministrativo oneri e IVA inclusi	€ 8.884,48
b.8	spese tecniche di collaudo statico oneri e IVA inclusi	€ 16.989,97
b.9	indennità di missione e straordinario	€ 7.999,90
B.10	spese di facili consumo	€ 1.000,00
B.11	oneri incentivo c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui € 3.280,55 già impegnati con decreto n. 481/2023 ed € 218,69 con Decreto n. 1179/2023	€ 27.337,89
B.12	copertura assicurativa professionale dipendenti	€ 4.000,00
B.13	indagini propedeutiche già impegnati con decreto n. 2095/2020	€ 64.945,86
B.14	Commissione aggiudicatrice indagini già impegnati con i decreti n. 1435/2021, n. 1436/2021 e n. 1437/2021	€ 20.421,36



B.15	Spese generali	€ 16.517,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 423.582,32
	TOTALE (A+B)		€ 1.455.815,50

- Articolo 3** di disimpegnare l'importo di € 0,01 dalla voce relativa ai Lavori;
- Articolo 4** Di disporre il pagamento dell'importo di € 56.772,83 (cinquantaseimilasettecentosettantadue833), di cui alla fattura n 706 del 07/11/2024 (SDI 13314692157), emessa dalla ditta **CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL** (P.IVA/C.F.IT 04870080878) relativo alla rata di pagamento, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 12.490,02 (dodicimilaquattrocentonovanta/02), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.262,85, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1199 del 27/06/2023 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € — voce B1 IVA sui Lavori € 12.490,02) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Amone)

Il Soggetto Attuatore
(ing. Sergio Tumminello)

