

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO n. 1907 del 3/11/2023**

**PATTO PER IL SUD – ME – 25766 Malfa (ME) – “Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto”** Importo globale € 1.180.000,00 - Codice Caronte S1\_1\_25766 - Codice ReNDiS 19IR937/G1 - CUP J84H20001670001 - CIG 8566300E60

**Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e atti di contabilità finale**

**Pagamento rata di saldo all'operatore economico GHELLER SRL - FOX SRL (cooptata)**

#### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24



giugno 2014, n. 91;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e*

*riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato *“A”* e allegato *“B”* contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e*

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 - PALERMO - C.F. 97250980824

e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it



2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice **ME – 25766 Malfa (ME) – "Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto"** Importo globale € 1.180.000,00 - Codice Caronte S1\_1\_25766 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 329 del 06/08/2020 concernente "FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana".

Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto.Area Tematica 2. "Ambiente ". Tema Prioritario 2.5 "Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi "Obiettivo Strategico "Dissesto Idrogeologico";

- Visto** il Decreto n. 1721 dell'01.10.2020 con il quale, nell'ambito dell'espletamento delle attività dell'intervento in oggetto, il **Geom. Arturo Ciampi e Arch. Ignazio Pillitteri**, sono stati nominati, rispettivamente Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2141 del 19.11.2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME – 25766 Malfa (ME)** – "*Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto*" è stato finanziato l'importo comprensivo di oneri ed IVA al fine di garantire la copertura della spesa necessaria per l'affidamento dei lavori de quo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2394 del 17.12.2020 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione dell'intervento individuato con codice interno **ME – 25766 Malfa (ME)** – "*Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto*" Importo globale € 1.180.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 541 del 16.03.2021, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME - 25766 Malfa (ME)** – "*Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto*" – codice **CARONTE S1\_1\_25766**, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **GHELLER SRL - FOX SRL (cooptata)**, con un ribasso percentuale del **28,8835%** corrispondenti ad € **541.436,50 al netto dell'I.V.A.**, di cui € 532.412,88 per lavori ed € 9.023,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto n. 632 del 30.03.2021 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra è stato confermato l'incarico per il servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'ing. **Armando Corpo**;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 25 maggio 2021, rep. n. 606/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **GHELLER SRL - FOX SRL (cooptata)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 17468 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1095 del 31.05.2021 con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto di cui sopra e, al contempo, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento come di seguito riportato, per un importo complessivo pari ad € **886.098,69** e al contempo, tenuto conto dell'importo di € **5.073,38**, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, di impegnare l'importo di € **881.025,31**;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 6 settembre 2021, inviato tramite pec del 13.09.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10965;
- Visto** il Verbale di Consegna Definitiva dei Lavori del 19.11.2021, acquisito agli atti in data 22.11.2021 con prot. n. 14408, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei pari a 240 giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 17.07.2022;
- Visto** il Decreto n. 2396 del 3 dicembre 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 165.503,55 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% del valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016. art. 13 c. 1 e ss.mm.ii, in favore dell'impresa appaltatrice **GHELLER SRL**;
- Visto** il Decreto n. 555 del 31/03/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 165.503,55 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 3 febbraio 2022, in favore dell'impresa appaltatrice **GHELLER SRL**;

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 – PALERMO - C.F. 97250980824

e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it – PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it



- Vista** la nota del 22/07/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9362, con la quale la ditta appaltatrice GHELLER SRL, ha richiesto una proroga di giorni 90 necessari per il completamento dei lavori in oggetto;
- Vista** la nota trasmessa con PEC del 13/07/2022, acquisita agli atti in data 18/07/2022 con prot. n. 9077, con la quale il D.L., in riferimento alla suddetta nota prot. 9362/2022, ha espresso parere favorevole;
- Vista** la nota trasmessa con PEC del 07/07/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8669, con la quale il RUP, preso atto del parere favorevole del D.L., ha concesso una **proroga di giorni 90** alla Ditta GHELLER SRL per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine contrattuale al 15/10/2022;
- Visto** il **Verbale di Sospensione dei lavori** del 29/07/2022, acquisito agli atti in data 02/08/2022 con prot. n. 9931, vistato dalla ditta appaltatrice e dal RUP, con cui si è disposta la sospensione delle opere il **primo agosto 2022 fino al primo settembre 2022**, così come disposto nella Ordinanza sindacale del Comune di Melfa n. 14 del 21/06/2022;
- Visto** l'**Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi**, sottoscritto tra le parti in data 05/08/2022, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Patti il 09/08/2022 al n. 865, serie 3, acquisito agli atti in data 06/10/2022 con prot. n. 12429;
- Visto** il Decreto n. 1511 dell'11/10/2022 con cui si è **preso atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME – 25766 Malfa (ME) – "Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto"** - Codice Caronte S1\_1\_25766, della **perizia di variante e suppletiva**, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando, pertanto, in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 886.098,69;
- Vista** la nota trasmessa con pec del 13/10/2022, acquisita agli atti in data 14/10/2022 con prot. n. 12815, con la quale il RUP, in considerazione della richiesta da parte dell'impresa appaltatrice di una proroga del termine di ultimazione dei lavori e del parere favorevole del D.L., **ha concesso una proroga di giorni 45 fissando il nuovo termine al 30/12/2022**;
- Visto** il Decreto n. 1995 del 21/12/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 173.523,99 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 23/09/2022, in favore dell'impresa appaltatrice GHELLER SRL;
- Vista** la nota ricevuta con pec del 22/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16256, con la quale il RUP, in considerazione della richiesta da parte dell'impresa appaltatrice di una proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori e del parere favorevole del D.L., **ha concesso una proroga di giorni 28 fissando il nuovo termine al 27/01/2023**;
- Visto** il **Certificato di Ultimazione dei lavori** redatto dal D.L. in data 14/02/2023, ricevuto con pec del 08/04/2023, acquisita agli atti in data 11/04/2023 con prot. n. 5071, con cui lo stesso ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 27/01/2023 e dunque entro i termini contrattuali, e, al contempo, ha concesso ulteriori 55 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità fissando, pertanto, il termine ultimo per la consegna di queste ultime al 23.03.2023;
- Visto** il Decreto n. 1422 del 02.08.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 42.110,77 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.01.2023, in favore dell'impresa appaltatrice GHELLER SRL;
- Visto** il decreto n. 1488 del 08/08/2023 con il quale, tra l'altro, si è approvato il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad € 61.320,97, impegnando, al contempo, l'importo di € 54.949,10:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 25766 MALFA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	804.058,48 €	

A.2	Oneri della sicurezza	11.727,52 €	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	792.330,96 €	
	Importo del ribasso (28,8835%)	228.852,91 €	
	Lavori al netto del ribasso	563.478,05 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	11.727,52 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		575.205,57 €
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori (22%)	126.545,22 €	
B.2	Imprevisti	- €	
B.3	Incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%), di cui € 5.073,38 già impegnati con il Decreto n. 796/2021	16.081,17 €	
B.4	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	8.381,33 €	
B.5	Supporto esterno al Rup complessivo di oneri ed IVA	- €	
B.6	Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di oneri ed IVA	60.819,00 €	
B.7	Direzione Lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione CSE comprensivo di oneri ed IVA	41.371,10 €	
B.8	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione compreso oneri ed IVA	8.055,50 €	
B.9	Collaudo statico comprensivo di oneri ed IVA	10.199,15 €	
B.10	Rilievi puntuali per monitoraggio dell'opera comprensivo di oneri ed IVA	12.688,00 €	
B.11	Conferimento in discarica	- €	
B.12	Assicurazioni, autorizzazioni e vigilanza (ANAC)	8.000,00 €	
B.13	competenze redazione perizia variante	12.380,78 €	
B.14	Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA	61.320,97 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		365.842,22 €
C	Importo complessivo (A+B)		941.047,79 €

Vista

le pec del 27/09/2023, acquisite agli atti in pari data con prot. n. 12518 e n. 12541, integrate dalla pec del 17/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13421, con le quali il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 02/05/2022, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 575.205,57 di cui:
  - l'importo complessivo di € 543.569,26, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n. 1-2-3);
  - l'importo di € 31.636,31 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- la Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/06/2023 con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 31.636,31;
- il Certificato di pagamento del 13/06/2023, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 563.478,05
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 11.727,52
Sommario	€ 575.205,57
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 381.138,31
l'anticipazione	€ 162.430,95
Totale Deduzione	€ 543.569,26
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 31.636,31</b>



- Vista** la fattura elettronica n. 195 del 29/09/2023, acquisita agli atti in data 17/10/2023 con prot. n. 13443, emessa dall'impresa GHELLER SRL, relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 31.636,31 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. FL2300195, sottoscritta in data 03/10/2023 tra la compagnia FINLABORI e l'impresa GHELLER SRL, acquisita agli atti in data 11/10/2023 con prot. n. 13182, relativa allo svincolo della rata di saldo;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della GHELLER SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/10/2023 – INAIL\_340622047, acquisito agli atti in data 12/10/2023 con prot. n. 13213;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva FOX S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/10/2023 – INAIL\_40821648, acquisito agli atti in data 30/10/2023 con prot. n. 13989;
- Vista** la dichiarazione resa dalla GHELLER SRL in data 11/10/2023 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13182;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 07/11/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico GHELLER SRL, risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1488 del 08/08/2023;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 38.596,30 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 195 del 29/09/2023, emessa dall'operatore economico GHELLER SRL, relativa alla rata di saldo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME - 25766 Malfa (ME)** – *"Lavori in consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scarico e pollara – Il lotto"* - Comune di Malfa - Codice Caronte SI\_1\_25766, il **Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1488 del 08/08/2023.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dell'**importo complessivo di € 31.636,31** (trentunomilaseicentotrentasei/31) di cui alla fattura n. 195 del 29/09/2023 (SDI 10596621344), emessa dall'operatore economico GHELLER SRL (P.IVA/C.F. 02230600245),

relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo complessivo di € 6.959,99 (seimilanovecentocinquantanove/99) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 38.596,30, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1095 del 31.05.2021 e ss.mm.ii (voce A1 Lavori € 31.636,31 – voce B1 IVA sui lavori € 6.959,99), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**



