



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1330 del 11/12/2024

OGGETTO: POA – FSC 2014 – 2020 IV Atto Integrativo A.d.P. - AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" – Importo complessivo € 3.500.000,00 - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 – Codice CUP J65J19000060001- CIG 8148417E6A

Approvazione Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e atti di contabilità finale – Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme


Pagamento Rata di Saldo ATI: C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 20007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;



- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici;
- Vista** la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all' Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme oggetto del presente decreto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - Importo complessivo € 3.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1238 del 12 settembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il Geom. Pietro Spoto, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro, già incaricato con Determina Sindacale n.11 del 03/06/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1908 del 17 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 3.500.000,00;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1851 del 11 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, l'Ing. Salvatore Manzone, in servizio presso l'Area Tecnica 1 di questa Stazione Appaltante, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2008 del 4 novembre 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Arch. Raimondo Taibi, dipendente del Comune di Santa Elisabetta, è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Ing. Salvatore Manzone;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 944 del 28.05.2020** con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente- Versante nord-est"** – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, in favore dell'operatore economico **ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l.**, in ragione del ribasso economico del 33,8560 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 1.466.502,70** al netto dell'I.V.A., di cui € 1.440.091,65 per lavori ed € 26.411,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto di "costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 48 del D.LGS. n. 50/2016" denominato **ATI - C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante)**, sottoscritto in data 7 agosto 2020, registrato a Trento in data 12 agosto 2020 al n.16933, serie 17/19, cui quote di ciascun componente sono così suddivise:
- **DINAMICGEO S.r.l. (mandante) – 20%;**
 - **C.E.S.I. S.r.l. (mandataria) – 80%;**
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 settembre 2020,



rep. n. 376/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI C.E.S.I. S.r.l. - **DINAMICGEO S.r.l.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22098 - serie 1T;

Visto il decreto n. 1960 del 28 ottobre 2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 2.590.969,54, ed al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 12.848,63, è stato disposto l'impegno della somma di € 2.578.120,91;

Visto il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori del 28 gennaio 2021, acquisito agli atti in data 9 febbraio 2021 con prot. n. 1415, integrato dalla pec del 5 luglio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8343, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei 475 giorni, naturali e consecutivi, previsti nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione dei Lavori il 18/05/2022;

Vista la pec del 14 settembre 2022, acquisita agli atti in data 15 settembre 2022 con prot. n. 11423, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di sospensione dei Lavori del 18.06.2021 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
- il Verbale di ripresa dei Lavori del 4 novembre 2021, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stata fissata l'ultimazione degli stessi in data 2 ottobre 2022;
- il contratto di sub-appalto del 17/06/2022 sottoscritto tra l'operatore economico ATI: C.E.S.I. S.r.l. - **DINAMICGEO S.r.l.** e la Sub-appaltatrice "No Limits Consolidamenti S.R.L." registrato in data 13/07/2022 presso il Comune di Sant'Angelo Muxaro protocollo n. 49212022;

Visto il Decreto n. 1454 del 20/07/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 439.950,81 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L. in data 28/05/2022, sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP acquisito agli atti in data 05/09/2022 con prot. n. 10987;

Visto il Decreto n. 891 del 31/05/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 284.906,48 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo della RTP, relativo al SAL n.1 a tutto il 14/02/2022;

Vista la pec del 01/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10517 con cui il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 15/09/2022, sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP con cui in considerazione dei 113 giorni di sospensione, è stata fissata quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 23/01/2023;
- la nota con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni riguardante la categoria prevalente OS 12 B;
- il contratto di sub-appalto sottoscritto in data 17 giugno 2022 tra l'operatore economico ATI C.E.S.I. S.r.l. - **DINAMICGEO S.r.l.** e la ditta "No Limits Consolidamenti S.R.L." registrato in data 13/07/2022 presso il Comune di Sant'Angelo Muxaro prot. n. 4921/2022;

Vista la pec del 03/10/2022, acquisita agli atti in data 11/10/2022 con pot. N. 12662 con la quale il RUP ha autorizzato il Sub-Appalto;



Visto il Decreto n. 1393 del 21/09/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 392.634,99 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo della RTP, relativo al SAL n.2 a tutto il 27/05/2022;

Visto il Decreto n. 1448 del 03/19/2022 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 2.590.969,53, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 17" Compensazione prezzi per l'anno 2022;

- Visto** il Decreto n. 275 del 14/02/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 2.590.969,53;
- Vista** la nota prot. 9044 del 20/12/2022 con la quale la società C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI ha richiesto una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 23/01/2023 con la quale il D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori richiesta dalla società C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI con nota prot. 9044 del 20/12/2022;
- Vista** la nota del 23 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 838 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni alla ditta esecutrice, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 22/03/2023;
- Visto** i Decreti n. 1475 del 08.08.2023 e n. 1522 del 28.08.2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 221.221,35 in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo della RTP, relativo al SAL n. 3 a tutto il 15.03.2023;
- Visto** il Decreto n. 1677 del 27.09.2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.590.969,53;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 351.242,93;
- Visto** il Decreto n. 1656 del 28.10.2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.942.212,46;
- Vista** la pec del 21.11.2024, acquisita agli atti in data 22/11/2024 con prot. n. 13548, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:
- il Certificato di ultimazione dei Lavori redatto dal D.L. in data 18/03/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP con cui è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;
 - lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.466.416,50 di cui:
 - l'importo complessivo di € 1.338.713,63, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3);
 - l'importo di € 127.702,87 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
 - la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 10.04.2023;
 - il Certificato di pagamento del 10/04.2024, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazioni	€ 1.440.005,45
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 26.411,05
Sommano	€ 1.466.416,50
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ -
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 898.762,22
Dedotto recupero quota parte anticip.	€ 439.950,81
Totale Deduzione	€ 1.338.713,63
Risulta il credito dell'impresa	€ 127.702,87

- il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal collaudatore in data 20/06/2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'impresa è pari



ad € 127.702,87 oltre IVA;

- Vista** la nota del 28/11/2024, acquista agli atti in data 29/11/2024 con prot. n. 13795 con la quale il D.L. ha attestato che i lavori in subappalto eseguiti dall'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL hanno riguardato, lavori per un importo inferiore al 2% dell'importo netto contrattuale d'appalto (art. 118 comma 11 D. Lgs. 163/06) e, che gli stessi, sono stati contabilizzati nei SAL precedenti e non nello stato finale.
- Vista** la Polizza fidejussoria n. KL2401923, sottoscritta tra la compagnia KLPP insurance & reinsurance company LTD e l' ATI C.E.S.I. S.r.l. - DINAMICGEO S.r.l. relativa allo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti in data 05/12/2024 con prot. n. 14146;
- Vista** la fattura elettronica n. 23 del 28.11.2024, acquisita agli atti in data 10.12.2024 con prot. n. 14318, emessa dall'impresa C.E.S.I. S.r.l., relativa al pagamento della quota parte della rata di saldo spettante alla stessa, corrispondente ad un importo pari ad € 102.162,30 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 42E del 29.11.2024, acquisita agli atti in data 10.12.2024 con prot. n. 14319, emessa dall'impresa DINAMICGEO S.r.l., relativa al pagamento della quota parte della rata di saldo spettante alla stessa, corrispondente ad un importo pari ad € 25.540,57 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa C.E.S.I. S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/11/2024 – INAIL_46379483, acquisito agli atti in data 29.11.2024 con prot. 13851;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa DINAMICGEO S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 13.09.2024 – INAIL_45313961, acquisito agli atti in data 29/11/2024 con prot. 13852;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa C.E.S.I. S.r.l., nella qualità di capogruppo dell'ATI, in data 10 agosto 2020, acquisita agli atti in data 13/08/2021 con prot.n.3773 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico C.E.S.I. S.r.l., risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa DINAMICGEO S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" – Importo complessivo Codice ReNDiS 19IRB36/G1 il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 2.942.104,71 come di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
LAVORI		
Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.203.487,50	
Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.411,05	
Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.177.076,45	
importo del ribasso (33,8560%)	€ 737.071,00	

Lavori al netto del ribasso	€ 1.440.005,45	
Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.411,05	
Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.466.416,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	€ 322.611,65	
Espropriazioni	€ 4.021,12	
Competenze tecniche progettazione compresi oneri ed IVA	€ 285.690,58	
Competenze tecniche esecuzione lavori compresi oneri ed IVA di cui € 84,61 già impegnati con decreto n.66/2020	€ 8.570,18	
Studio geotecnico in fase esecuzione lavori compresi oneri ed IVA	€ 21.441,84	
Competenze tecniche frazionamento e immiss. In possesso compresi oneri ed IVA	€ 7.897,99	
Competenze tecniche studio paesaggistico compresi oneri ed IVA	€ 10.339,45	
Studio geologico ed indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 42.755,22	
Studio geologico in fase di esecuzione	€ 16.988,83	
Competenze collaudi compresi oneri ed IVA	€ 44.073,88	
Prove di laboratorio compresa IVA	€ 19.334,56	
Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (RUP, supp. RUP e collab.) di cui € 12.164,02 già impegnati con decreti n.659/2020 e n. 1490/2020	€ 44.069,75	
Pubblicità ed acquisizione pareri	€ 0,00	
Monitoraggio compreso IVA	€ 61.000,00	
Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
Imprevisti	€ 0,00	
Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA	€ 235.050,23	
Spese generali	€ 351.242,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.475.688,21
Importo complessivo (A+B)		€ 2.942.104,71

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere disimpegnare l'importo di € 105,14, di cui € 86,20 dalla voce relativa ai Lavori ed € 18,94 dalla voce relativa all'IVA sui lavori;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 155.797,51 IVA inclusa, relativo alla rata di saldo, di cui:

- € 124.638,01 relativo alla Fattura n. 23 del 28.11.2024 emessa dalla C.E.S.I. S.r.l.;
- € 31.159,50 relativo alla Fattura n. 42E del 29.11.2024 emessa dalla DINAMICGEO S.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice Patto per il Sud – nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" – Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale con il relativo quadro economico rimodulato d'ufficio, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 2.942.104,71, come di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
LAVORI		
Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.203.487,50	
Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.411,05	
Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.177.076,45	
importo del ribasso (33,8560%)	€ 737.071,00	
Lavori al netto del ribasso	€ 1.440.005,45	
Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.411,05	
Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.466.416,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	€ 322.611,65	
Espropriazioni	€ 4.021,12	
Competenze tecniche progettazione compresi oneri ed IVA	€ 285.690,58	
Competenze tecniche esecuzione lavori compresi oneri ed IVA di cui € 84,61 già impegnati con decreto n.66/2020	€ 8.570,18	
Studio geotecnico in fase esecuzione lavori compresi oneri ed IVA	€ 21.441,84	
Competenze tecniche frazionamento e immiss. In possesso compresi oneri ed IVA	€ 7.897,99	
Competenze tecniche studio paesaggistico compresi oneri ed IVA	€ 10.339,45	
Studio geologico ed indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 42.755,22	
Studio geologico in fase di esecuzione	€ 16.988,83	
Competenze collaudi compresi oneri ed IVA	€ 44.073,88	
Prove di laboratorio compresa IVA	€ 19.334,56	
Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 (RUP, supp. RUP e collab.) di cui € 12.164,02 già impegnati con decreti n.659/2020 e n. 1490/2020	€ 44.069,75	
Pubblicità ed acquisizione pareri	€ 0,00	
Monitoraggio compreso IVA	€ 61.000,00	
Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
Imprevisti	€ 0,00	
Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA	€ 235.050,23	
Spese generali	€ 351.242,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.475.688,21
Importo complessivo (A+B)		€ 2.942.104,71

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del quadro economico di cui all'articolo 2, l'importo complessivo di € 105,14, di cui € 86,20 dalla voce relativa ai Lavori ed € 18,94 dalla voce relativa all'IVA sui lavori;

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice AG 416 Sant'Angelo Muxaro - "Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1, il pagamento dell'importo di € 127.702,87 (centoventisettemilasettecentodue/87) in favore della ditta C.E.S.I. S.r.l. nella qualità di capogruppo dell'ATI, relativo alla rata di slado, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto di cui:

- € 102.162,30 relativo alla Fattura n. 23 del 28.11.2024 (SDI 13469724220) emessa dalla C.E.S.I. S.r.l. (C.F. 01117520666/P.IVA IT01677950212);
- € 25.540,57 relativo alla Fattura n. 42E del 29.11.2024 (SDI 13499700088) emessa dalla DINAMICGEO S.r.l (C.F./P.IVA: IT02332520226);

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 28.094,64 (ventottomiloanovantaquattro/64), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12, di cui:

- € 22.475,71 relativo alla Fattura n. 23 del 28.11.2024 emessa dalla C.E.S.I. S.r.l.
- € 5.618,93 relativo alla Fattura n. 42E del 29.11.2024 emessa dalla DINAMICGEO S.r.l

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 155.797,51 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il decreto n. 1960 del 28 ottobre 2020 e ss.mm.ii., (voce A.1 Lavori



€ 127.702,87 - voce B.1 IVA sui Lavori € 28.094,64), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnore)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tamminello)

