

REPUBBLICA  
ITALIANA

REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO n. 1337 del 10/11/2023**

**ME 127 B TORTORICI – “Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo” – Codice CARONTE  
SI\_1\_14127 - Comune di Tortorici. CUP J15D13000070001- CIG 793192820E**

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023 e SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 10/07/2023.

Pagamento compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021, al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022 ed al SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023.

**Impresa COCI ANTONINO**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog.297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;



- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 127 B – Tortorici (ME), dal titolo “*Muri e Paratie Montevalle e Opere Idrauliche – Zona S. Paolo – 1° stralcio funzionale*”, per un importo complessivo di € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto commissoriale n. 489 del 27 giugno 2013, trasmesso con nota prot. n. 3875/UC del 27 giugno 2013, con il quale il geom. Carmelo Calanni Rindina è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1326 del 274/09/2019 con il quale si è disposto l'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Cantarella Claudia Immacolata, funzionario tecnico interno del Comune di Tortorici, in sostituzione del geom. Carmelo Calanni Rindina nominato col suddetto Decreto n. 489/2013;



Visto

il D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13.09.2017 Reg. n. 1 - Fg. N. 57, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - ME 127 TORTORICI - "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" in territorio comunale di Tortorici (ME) - Codice CARONTE SI\_1\_14127, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013, ed impegnato sul Cap. 842437, per un importo complessivo pari ad € 2.279.609,69, così come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE |  |                |  |  |                |
|---------------------------|--|----------------|--|--|----------------|
| A.                        | IMPORTO DEI LAVORI:  |                |  |  |                |
| A.1                       | Importo lavori soggetto a ribasso                              | € 1 489 309,26 |  |  |                |
| A.2                       | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso                  | € 38 696,01    |  |  |                |
|                           | Somma (A.1 + A.2):   | € 1 528 005,27 |  |  | € 1 528 005,27 |
| B.                        | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:                     |                |  |  |                |
| B.1                       | I.V.A. sui lavori (il 22%)                                     | € 336 161,16   |  |  |                |
| B.2                       | Responsabile Unico del Procedimento                            | € 7 640,03     |  |  |                |
| B.3                       | Assicurazione RUP  | € 0,00         |  |  |                |
| B.4                       | Commissione di gara  | € 15 000,00    |  |  |                |
| B.5                       | Progettazione Definitiva ed Esecutiva                          | € 40 613,37    |  |  |                |
| B.6                       | Direzione Lavori, misura e contabilità                         | € 38 540,86    |  |  |                |
| B.7                       | Coordinamento Sicurezza Progettazione ed Esecuzione            | € 22 061,32    |  |  |                |
| B.8                       | Contributo previdenziale su spese tecniche (B5+B6+B7)          | € 4 048,62     |  |  |                |
| B.9                       | I.V.A. su spese tecniche (il 22%)                              | € 23 158,12    |  |  |                |
| B.10                      | Competenze geologo   | € 13 102,96    |  |  |                |
| B.11                      | Contributo previdenziale su competenze geologo                 | € 267,20       |  |  |                |
| B.12                      | I.V.A. su competenze geologo (il 22%)                          | € 2 882,65     |  |  |                |
| B.13                      | Indagini geognostiche  | € 21 423,08    |  |  |                |
| B.14                      | I.V.A. su indagini geognostiche (il 22%)                       | € 4 713,08     |  |  |                |
| B.15                      | Redazione verbali di consistenza                               | € 5 194,52     |  |  |                |
| B.16                      | Contributo previdenziale su competenze redazione verbali di c. | € 207,78       |  |  |                |
| B.17                      | I.V.A. su competenze redazione verbali di c. (il 22%)          | € 1 188,51     |  |  |                |
| B.18                      | Frazionamenti  | € 26 000,00    |  |  |                |
| B.19                      | Contributo previdenziale su competenze frazionamenti           | € 1 000,00     |  |  |                |
| B.20                      | I.V.A. su competenze frazionamenti (il 22%)                    | € 5 720,00     |  |  |                |
| B.21                      | Indennità di esproprio   | € 41 951,18    |  |  |                |
| B.22                      | Collaudo statico e tecnico amministrativo                      | € 6 923,57     |  |  |                |
| B.23                      | Contributo previdenziale su collaudo                           | € 276,94       |  |  |                |
| B.24                      | I.V.A. su collaudo (il 22%)                                    | € 1 584,11     |  |  |                |
| B.25                      | Oneri per accertamenti tecnici                                 | € 2 953,80     |  |  |                |
| B.26                      | I.V.A. su accertamenti tecnici (il 22%)                        | € 649,84       |  |  |                |
| B.27                      | Spese per pubblicazione bando di gara, versamenti AA.VV., etc. | € 20 000,00    |  |  |                |
| B.28                      | Oneri di conferimento in discarica                             | € 27 001,20    |  |  |                |
| B.29                      | I.V.A. su oneri di conferimento (il 22%)                       | € 5 940,26     |  |  |                |
| B.30                      | Imprevisti ed arrotondamenti                                   | € 76 400,26    |  |  |                |
|                           | Somma:   | € 751 604,42   |  |  | € 751 604,42   |
| C.                        | SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO           |                |  |  | € 2 279 609,69 |

Visto

il Decreto Commissoriale n. 695 del 12 ottobre 2017 con il quale si è preso atto del finanziamento e del contestuale impegno di € 2.279.609,69 sul Cap. 842437, disposti dall'ARTA con il sopracitato D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, approvando anche il suddetto quadro economico;

Visto

il Decreto n. 1460 del 18/08/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 127 B TORTORICI - "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" - Codice CARONTE SI\_1\_14127 - Comune di Tortorici, in favore dell'operatore economico "COCI ANTONINO", in ragione del ribasso economico del 26,2620% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.164.275,19 al netto



dell'I.V.A., di cui € 1.125.579,18 per lavori ed € 38.696,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data primo ottobre 2020, rep. n. 398/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "COCI ANTONINO", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24295 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di Consegnna dei Lavori del 16/12/2020, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 17/12/2020, acquisito agli atti data 18/12/2020 con prot. 1884, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 540, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 09/06/2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1068 del 06/08/2021, trasmesso con Pec in data 26/08/2021 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10392, registrato alla Ragioneria Generale del Territorio e Ambiente in data 25/08/2021, con cui è stato approvato il Q.E. post gara del progetto esecutivo in oggetto, finanziato con il sopracitato D.D.G. 703 del 07/08/2017;
- Visto** il Decreto n. 1236 del 17.06.2021 con il quale, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del contratto rep. 398 del 01.10.2020 nonché l'approvazione del relativo quadro tecnico economico;
- Visto** il Decreto Commissoriale n. 1861 del 21/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa COCI ANTONINO dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 348.930,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissoriale n. 22 del 12/01/2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 187.460,00 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO relativa al SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021;
- Vista** la pec del 27/04/2022, acquisita agli atti in data 28/04/2022 con prot. n. 5495, con la quale sono stati trasmessi:  
- la nota del 19/04/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 150 giorni;  
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 120, reso dal Direttore dei lavori in data 20/04/2022;  
- la nota del 27/04/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 120, pertanto sino al 07/10/2022;
- Vista** la pec del 06/10/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12442, con la quale sono stati trasmessi:  
- la nota del 29/09/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 30 giorni;  
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30, reso dal Direttore dei lavori in data 29/09/2022;  
- la nota del 06/10/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 30, pertanto sino al 06/11/2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 05/11/2022, acquisito agli atti in data 08/11/2022 con prot. n. 13985, con il quale gli stessi sono stati sospesi a decorrere dal 06/11/2022;
- Visto** il Decreto Commissoriale n. 1775 del 22/11/2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 178.690,00 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO relativa al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16/01/2023, acquisito agli atti in data 17/01/2023 con prot. n. 520, con il quale, tenuto conto della proroga di novanta giorni prevista nella perizia di variante di cui al successivo decreto di presa d'atto n. 1581/2023, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 16/04/2023;



- Vista** la pec del 31/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4579, con la quale sono stati trasmessi:
  - la nota del 28/03/2023 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 90 giorni;
  - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90, reso dal Direttore dei lavori in data 29/03/2023;
  - la nota del 30/03/2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 90, pertanto sino al 15/07/2023;
- Visto** il Decreto n. 661 del 11/04/2023 con il quale il Geom. Sebastiano Bozza Germanà, Responsabile del Settore 2° tecnico del Comune di Tortorici, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Claudia Immacolata Cantarella;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 18/07/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10488, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 10/07/2023, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Visto** il decreto n. 1581 del 07/09/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, tra l'altro, all'art. 3, una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Vista** la pec del 14/02/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2052, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 di seguito elencata:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario registro di contabilità
  - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 sulla sicurezza;
  - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 06/02/2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Importo Lavori a misura   | € 1.178.960,66      |
| Importo della sicurezza non soggetto a ribasso                    | € 29.685,00         |
| Importo Lavori a misura soggetti al ribasso                       | € 1.149.285,16      |
| Importo del RIBASSO del 26,262 %                                  | € 301.825,27        |
| Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta sicurezza | € 847.459,89        |
| Importo oneri sicurezza   | € 29.685,00         |
| <b>Importo netto totale dei lavori</b>                            | <b>€ 877.144,89</b> |

- Certificato di pagamento n. 3 del 06/02/2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Lavori e somministrazioni              | € 847.459,89        |
| Oneri per la sicurezza                 | € 29.685,00         |
| <b>Sommario</b>                        | <b>€ 877.144,89</b> |
| <b>Da cui detraendo:</b>               |                     |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni  | € 4.385,72          |
| Recupero quota parte anticipazione 30% | € 263.143,47        |



|   |              |
|---|--------------|
| Ammontare dei certificati precedenti        | € 366.150,00 |
| <b>SOMMANO le detrazioni</b>                | € 633.679,19 |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b> | € 243.465,00 |
| per I.V.A. al 22%                           | € 53.562,30  |
| <b>Totale Generale</b>                      | € 297.027,30 |

**Vista**

la pec del 28/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10383, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 ed ultimo di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 sulla sicurezza;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 10/07/2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Importo Lavori a misura   | € 1.454.303,93        |
| Importo della sicurezza non soggetto a ribasso                    | € 36.634,30           |
| Importo Lavori a misura soggetti al ribasso                       | € 1.417.669,63        |
| Importo del RIBASSO del 26,262 %                                  | € 372.308,40          |
| Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta sicurezza | € 1.045.361,23        |
| Importo oneri sicurezza   | € 36.634,30           |
| <b>Importo netto totale dei lavori</b>                            | <b>€ 1.081.995,53</b> |

- Certificato di pagamento n. 4 del 20/07/2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lavori e somministrazioni             | € 1.045.361,23        |
| Oneri per la sicurezza                | € 36.634,30           |
| <b>Somma</b>                          | <b>€ 1.081.995,53</b> |
| <b>Da cui detraendo:</b>              |                       |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni | € 5.409,98            |
| Recupero anticipazione 30%            | € 348.930,00          |
| Ammontare dei certificati precedenti  | € 609.615,00          |
| <b>SOMMANO le detrazioni</b>          | € 963.954,98          |
| <b>CREDITO Impresa</b>                | € 118.040,55          |
| per I.V.A. al 22%                     | € 25.968,92           |
| <b>Totale Generale</b>                | <b>€ 144.009,47</b>   |

**Visto**

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;

**Visto**

il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da



costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

- Vista** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- Vista** la Legge 234/2022 art.1 Comma 398 con cui la disciplina compensativa prevista per il 1° semestre del 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno;
- Visto** il decreto del Ministero infrastrutture e mobilità del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- Vista** la nota del 18 maggio 2022, acquisita agli atti in data 19/05/2022 con prot. n. 6601, con la quale l'impresa COCI ANTONINO ha richiesto, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali nel secondo semestre 2021;
- Vista** la pec del 24/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8011, con la quale il RUP ha trasmesso la relazione del D.L. attestante che la maggiore onerosità subita dalla ditta appaltatrice al secondo semestre 2021 è pari a € 12.775,33 oltre IVA;
- Visto** l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzi al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
- Richiamata** la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";
- Considerato** che l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziate per lo stesso intervento;
  - le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  - nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
  - in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

la pec del 23/02/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2587, e la pec del 03/04/2023,



acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4670, con le quali il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi relativamente al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che il relativo importo è pari ad € 75.943,25 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi relativamente al SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che il relativo importo è pari ad € 73.946,84 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2 bis del 03/04/2023 per l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022): 90% pari ad € 75.943,25 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 3 bis del 22/02/2023 per l'importo complessivo riconosciuto dalla Stazione Appaltante (comma 1 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022): 90% pari ad € 73.946,84 oltre IVA;

- Vista** la fattura elettronica n. 1 del 13/03/2023, acquisita agli atti in data 30/03/2023 con prot. n. 4514, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento del **SAL n. 3 per Lavori a tutto il 06/02/2023**, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 243.465,00 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 12 del 07/08/2023, acquisita agli atti in data 18/08/2023 con prot. n. 11118, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento del **SAL n. 4 ed ultimo per Lavori a tutto il 10/07/2023**, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 118.040,55 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 11 del 21/09/2022, acquisita agli atti in data 22/09/2022 con prot. n. 11811, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento della **compensazione per rincaro prezzi al 2 semestre 2021**, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 12.775,33 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 6 del 21/04/2023, acquisita agli atti in data 02/05/2023 con prot. n. 6018, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento della **compensazione prezzi al SAL n. 2 per Lavori a tutto il 16/05/2022**, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 75.943,25 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 10 del 27/07/2023, acquisita agli atti in data 21/08/2023 con prot. n. 11138, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al pagamento della **compensazione prezzi al SAL n. 3 per Lavori a tutto il 06/02/2023**, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 73.946,84 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COCI ANTONINO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 25/07/2023 – INPS\_37071072, acquisito agli atti in data 07/12/2023 con prot. n. 14353;
- Vista** la dichiarazione resa in data 28.09.2020 dall'operatore economico “COCI ANTONINO”, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 29.09.2020 con prot. n. 4468;
- Vista** la nota prot. n. 13230 del 24/10/2022, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accreditto dell'importo complessivo di € 15.585,90 IVA inclusa, necessario per la liquidazione della compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021;
- Vista** la nota prot. n. 6265 del 05/05/2023, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali,



con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accrédito dell'importo complessivo di € 92.650,77 IVA inclusa, necessario per la liquidazione della compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022;

**Vista** la nota prot. n. 6267 del 05/05/2023, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accrédito dell'importo complessivo di € 297.027,30 IVA inclusa, necessario per la liquidazione del SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023;

**Vista** la nota prot. n. 10279 del 26/07/2023, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accrédito dell'importo complessivo di € 90.215,14 IVA inclusa, necessario per la liquidazione della compensazione prezzi al SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023;

**Vista** la nota prot. n. 12082 del 15/09/2023, indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accrédito dell'importo complessivo di € 144.009,47 IVA inclusa, necessario per la liquidazione del SAL n. 4 a tutto il 10/07/2023;

**Visto** il **DRS n. 1317 del 18/10/2023** con cui è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ufficio del commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, tramite l'emissione di n. 2 mandati di pagamento della somma complessiva pari ad € 639.488,58, necessaria al pagamento in favore dell'impresa COCI ANTONINO della compensazione prezzi al SAL n. 1 a tutto il 14/10/2021, ed al SAL n. 2 a tutto il 16/05/2022, del SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023, della compensazione prezzi al SAL n. 3 a tutto il 06/02/2023 e del SAL n. 4 a tutto il 10/07/2023;

**Viste** le quietanze d'incasso n. 111 del 02/11/2023, per un importo complessivo pari ad € 503.830,38, e n. 112 del 02/11/2023, per un importo complessivo pari ad € 135.658,20, a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 1068 del 06/08/2021, riportante la causale URS GIROFONDI BI M, relativo all'intervento denominato ME 127 TORTORICI "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI\_1\_14127;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 09/11/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la **COCI ANTONINO** risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 639.488,58 IVA inclusa in favore dell'impresa COCI ANTONINO, di cui:

- € 297.027,30 per la fattura elettronica n. 1 del 13/03/2023, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 06/02/2023;
- € 144.009,47 per la fattura elettronica n. 12 del 07/08/2023, relativa al SAL n. 4 ed ultimo per Lavori a tutto il 10/07/2023;
- € 15.585,90 per la fattura elettronica n. 11 del 21/09/2022, relativa alla compensazione per rincaro prezzi al 2 semestre 2021;



- € 92.650,77 per la fattura elettronica n. 6 del 21/04/2023, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 2 per Lavori a tutto il 16/05/2022;
- € 90.215,14 per la fattura elettronica n. 10 del 27/07/2023, relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 3 per Lavori a tutto il 06/02/2023;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato **ME 127B TORTORICI – "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo"** in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI\_1\_14127, dell'importo di € 524.170,97 (cinquecentoventiquattromilacentosettanta/97) in favore della ditta **COCI ANTONINO (P.IVA IT01648970836 – C.F. CCONNN64D12I747M)**, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex legge 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:
  - € 243.465,00 per la fattura n. 1 del 13/03/2023 (SDI 9227886401), relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 06/02/2023;
  - € 118.040,55 per la fattura n. 12 del 07/08/2023 (SDI 10220788605), relativa al SAL n. 4 ed ultimo per Lavori a tutto il 10/07/2023;
  - € 12.775,33 per la fattura n. 11 del 21/09/2022 (SDI 8071873085), relativa alla compensazione per rincaro prezzi al 2 semestre 2021;
  - € 75.943,25 per la fattura n. 6 del 21/04/2023 (SDI 9495997211), relativa compensazione prezzi al SAL n. 2 per Lavori a tutto il 16/05/2022;
  - € 73.946,84 per la fattura n. 10 del 27/07/2023 (SDI 10148324384), relativa alla compensazione prezzi al SAL n. 3 per Lavori a tutto il 06/02/2023;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 115.317,61 (centoquindicimilatrecentodiciassette/61) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, di cui:
  - € 53.562,30 relativo alla fattura n. 1 del 13/03/2023;
  - € 25.968,92 relativo alla fattura n. 12 del 07/08/2023;
  - € 2.810,57 relativo alla fattura n. 11 del 21/09/2022;
  - € 16.707,52 relativo alla fattura n. 6 del 21/04/2023;
  - € 16.268,30 relativo alla fattura n. 10 del 27/07/2023;
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 639.488,58, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 695 del 12 ottobre 2017 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario



Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

(Dott. Maurizio Croce)

