

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 1945 del 13/11/2023

CL_198_A MUSSOMELI - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva" - CUP J87B14000980001 - CIG 752045294F

Pagamento SAL n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022 all'operatore economico "CO.MA.C. S.R.L."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/05/2016 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.596.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per




ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”;
- Visto** il decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017 con il quale, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi da programmare, gestire e rendicontare per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e di quelli previsti per le città metropolitane di Palermo e Messina, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice CL 198 A Mussomeli “Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva” – Importo € 700.000,00;
- Visto** il Decreto n. 108 del 9 marzo 2016 con cui l'Ing. Carmelo Alba, già incaricato con nota n. 11345 del 29 maggio 2015 del Comune di Mussomeli, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto n. 189 del 27 febbraio 2018 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo dell'intervento individuato con codice di identificazione CL 198 A Mussomeli “Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva”, per un importo complessivo pari ad € 689.500,00;
- Visto** il decreto 1299 del 12 dicembre 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento, **CL_198_A MUSSOMELI** - “Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva”, è stato affidato all'Ing. Alfonso Paolo Alessi, l'incarico della progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione, geotecnica, piano di monitoraggio post intervento;
- Visto** il Decreto n. 115 del 31 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione, già disposta con Decreto n. 1185 del 27 novembre 2018, dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento CL 198 A Mussomeli “Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva”, in favore dell'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., con un ribasso economico offerto del 33,8590%, per un

importo di € 276.137,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 270.491,40 per lavori e € 5.646,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 9 maggio 2019, rep. n. 202/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6170 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 717 del 30.05.2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 496.860,26, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 225,00, è stata impegnata la rimanente somma di € 496.635,26, a valere sulle somme finanziate con il Decreto n. 189/2018;
- Visto** il Verbale di Consegna redatto dal Direttore dei lavori, acquisito agli atti in data 27.06.2019 con prot. n. 4519, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP in data 27.06.2019 con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi fissando il termine ultimo al 18.12.2019;
- Vista** la pec del 24 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5239, con la quale è stata inviata la documentazione relativa al sub-affidamento dei lavori inferiore al 2% dell'importo contrattuale tra l'impresa subappaltatrice GHELLER S.r.l. e l'impresa sub-affidataria Calogero Corbetto;
- Vista** la pec del 24 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5242, con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso il contratto di sub-affidamento tra l'impresa GHELLER S.r.l. e l'impresa Calogero Corbetto, sottoscritto in Romano D'Ezzelino (VI) in data 8 luglio 2019,
- Vista** la pec del 29 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5337, con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi:
- il contratto di subappalto tra l'impresa CO.MA.C. S.r.l. e l'impresa GHELLER S.r.l., sottoscritto in Romano D'Ezzelino (VI) in data 26 luglio 2019, inviato tramite pec in data 10.05.2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3290;
 - la nota del 26.07.2019 con cui l'impresa CO.MA.C. S.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha chiesto alla Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico l'autorizzazione al subappalto di diverse opere all'impresa GHELLER S.r.l.;
- Vista** la nota prot. n. 0017512 del 1° ottobre 2019 del Comune di Mussomeli, inviata in pari data tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6744, con la quale il RUP dell'intervento ha attestato l'ammissibilità della richiesta di autorizzazione al subappalto per un importo complessivo di € 30.853,65;
- Vista** la nota prot. n. 6845/UC del 03.10.2019 con cui il Soggetto Attuatore della predetta struttura ha autorizzato l'impresa appaltatrice CO.MA.C. S.r.l. al subappalto alla ditta GHELLER S.r.l., di lavori attinenti alla categoria dei lavori prevalenti per un importo inferiore ad € 150.000,00;
- Visto** il Decreto n. 1798 del 05.12.2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 55.227,56 oltre IVA, alla Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, CO.MA.C. S.r.l., quale pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come da certificato di pagamento redatto in data 10.10.2019;
- Vista** la nota n. 462 del 13/12/2019, inviata tramite pec del 10 gennaio 2020, acquisita agli atti in data 13 gennaio 2020 con prot. n. 254, nella quale è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni, fissando come nuovo termine di ultimazione dei lavori il 16 febbraio 2020;
- Vista** il Decreto n. 496 del 18 marzo 2020 con cui si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori CO.MA.C S.R.L dell'importo di € 96.236,06 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 27/09/2019;
- Vista** la pec inviata il 29 luglio 2020, acquisita agli atti in data 30 luglio 2020, con prot.n. 6577 con la quale, il RUP ha trasmesso:



- il verbale di sospensione dei lavori, giusta nota n.18 del 21 gennaio 2020;
- il verbale di ripresa dei lavori, giusta nota n. 32 /2020, con cui è stata stabilita, quale data di ripresa dei Lavori, quella del 10.07.2020, indicando un nuovo termine per l'ultimazione lavori al 05.08.2020;

Visto il Decreto n. 1787 dell'8 ottobre 2020 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori "CO.MA.C S.R.L" dell'importo di € 96.899,68 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 21.07.2020;

Visto il Decreto n. 1520 del 27 luglio 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 494.742,56, come di seguito riportato, prevedendo altresì il disimpegno di € 2.117,70, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019:

| CL 198 MUSSOMELI - QTE VARIANTE | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui: | € 432.418,13 | |
| | Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso | € 4.603,90 | |
| | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 427.814,23 | |
| | importo del ribasso 33,8590% | € 144.853,62 | |
| A1 | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 282.960,61 | |
| A2 | Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso | € 4.603,90 | |
| A | Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri | | € 287.564,51 |
| B | B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b1 | I.V.A. sui lavori (22% di A) | € 63.264,19 | |
| b2 | Progettazione, Geotecnica, DD.LL., Misura e Contabilità, Sicurezza, Certificato di Regolare Esecuzione, IVA ed Oneri inclusi | € 83.945,71 | |
| b3 | Indagini Geognostiche, IVA inclusa | € 10.418,80 | |
| b4 | Studio Geologico, IVA ed Oneri inclusi | € 11.718,25 | |
| b5 | Direttore Operativo di cantiere, IVA ed oneri inclusi | € 0,00 | |
| b6 | Collaudo Statico, IVA ed Oneri inclusi | € 13.364,33 | |
| b7 | Responsabile Unico del Procedimento, oneri inclusi | € 2.162,09 | |
| b8 | Assicurazione RUP | € 0,00 | |
| b9 | Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta | € 10.361,07 | |
| b10 | Spese di gara -ANAC di cui € 225,00 impegnati con d.c. 1052/2018 | € 225,00 | |
| b11 | Diritti parere A.U.S.L. | € 292,00 | |
| b12 | Imprevisti ed arrotondamenti (max 5% di A) | € 0,00 | |
| b13 | Perizia di variante e suppletiva oneri ed IVA inclusi | € 9.038,15 | |
| b14 | Relazione geologica e prove geotecniche relative di variante oneri ed IVA inclusi | € 2.388,46 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 207.178,05 |
| | Importo complessivo (A+B) | | € 494.742,56 |

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante, che prevede all'art. 4 una proroga di mesi 1 per l'ultimazione dei lavori;

Vista la determina n.135 del 27.08.2020, trasmessa con nota del 31.10.2023 prot. n. 19364, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14081, con la quale il Rup ha disposto la sospensione dei lavori;


- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 15.09.2021, trasmesso con pec del 7 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14387, con il quale il Rup ha concesso una proroga di n. 90 giorni, richiesta dall'impresa esecutrice, stabilendo, pertanto, quale termine per l'ultimazione lavori il 22.12.2021;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori, inviato tramite pec in data 27.10.2023, acquisito agli atti in data 30.10.2023 con prot. n. 13975, con cui è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 21.01.2022 e, quindi, con un ritardo di 30 giorni rispetto al termine stabilito giusto verbale di ripresa del 15.09.2021, ovvero il 22.12.2021;
- Vista** la pec del 23.02.2023, acquisita agli atti in data 24.02.2023 con prot. n. 2612, modificata con nota prot. n. 19974 del 7 novembre 2023, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata relativa al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | |
|---|---------------------|
| Importo Lavori a misura compresa sicurezza | € 416.283,18 |
| Oneri per la sicurezza | € 4.603,90 |
| Importo Lavori a misura soggetti al ribasso | € 411.679,28 |
| Importo del ribasso 33,859% su € 411.679,28 | € 139.390,49 |
| Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € 272.288,79 |
| Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € 4.603,90 |
| Importo netto totale dei lavori | € 276.892,69 |

- Certificato di pagamento n. 3 dell'1 dicembre 2022 per gli importi riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|---------------------|
| Lavori e somministrazione | € 272.288,79 |
| Oneri afferenti alla sicurezza | € 4.603,90 |
| Sommano | € 276.892,69 |
| Da cui detraendo: | |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni | € 1.384,46 |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € 193.135,74 |
| Dedotto il recupero anticipazione | € 55.227,56 |
| La ritenuta del 4,5% ex art. 13 c. 6 contratto | € 12.460,20 |
| Totale deduzioni | € 262.207,96 |
| Risulta il credito dell'impresa | € 14.684,73 |

- Vista** la nota del 25.10.2023, trasmessa in data 26.10.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13874, con la quale il legale rappresentante della "CO.MA.C. S.r.l." ha dichiarato che l'impresa sub-appaltatrice "GHELLER S.r.l." non ha eseguito lavori nel SAL n. 3;
- Vista** la fattura n. 384 del 25.10.2023, acquisita agli atti in data 26.10.2023 con prot. n. 13926, emessa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., relativa allo SAL n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022, per un importo pari ad € 14.684,73 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CO.MA.C. S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 31.10.2023 con prot. INAIL n. 38305863, ed acquisito agli atti in data



06.11.2023 con prot. n. 14332;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa sub-appaltatrice GHELLER S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 04.10.2023 con prot. INAIL n. 406220047, ed acquisito agli atti in data 12.10.2023 con prot. n. 13213;
- Vista** la dichiarazione del 20 marzo 2019 resa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08.11.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta CO.MA.C. S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 17.915,37 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n. 384 del 25.10.2023, emessa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., quale pagamento dello Sal n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", dell'importo di € **14.684,73 (quattordicimilaseicentottantaquattro/73)** relativo alla fattura 384 del 25.10.2023 (SDI 10736154274), emessa dall'impresa CO.MA.C. S.R.L. (P.I. IT02150110241 – C.F. 02150110241), inerente al Sal n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **3.230,64 (tremiladucentotrenta/64)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12
- Articolo 4** Di provvedere e al pagamento della somma complessiva di € **17.915,37** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 € **14.684,73** - voce B/1 € **3.230,64**) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

