

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

DECRETO n. 1970 del 18/12/2024

Oggetto: PATTO PER IL SUD – ME 22512 Venetico (ME) - *“Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore - Codice Caronte SI_I_22512 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - CUP J63H19001070001- CIG 8304206F90*

Approvazione Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e atti di contabilità finale – Approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento Rata di Saldo - ATI: EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. - LSV COSTRUZIONI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


C. F. 97250980824

- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Siciliana Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018; ---
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."




- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice intervento **ME 22512 Venetico (ME)**, dal titolo "*Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore*" di importo pari ad € 7.109.095,23, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 08.08.2019 e ss.mm.ii. concernente "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*";
- Visto** il Decreto n. 142 del 22 gennaio 2020 con il quale l'Ing. Fabio Marino, già nominato con nota del 08.01.2020, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venetico, è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" dell'intervento in oggetto in sostituzione dell'Arch. Salvatore Dario Emmi, fermo restando gli incarichi di supporto al RUP già affidati al Geom. Giuseppe Giordano ed al Per. Ind. Antonino Tringali;
- Visto** il Decreto n. 788 del 7 maggio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 22512 Venetico (ME)** - "*Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore*" è stata disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando al contempo un importo complessivo di € 7.109.095,23;
- Visto** il Decreto n. 789 del 7 maggio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta la nomina dell'ing. Daniele Andronico quale Direttore dei lavori, misure e contabilità;
- Visto** il Decreto n. 1836 del 14 ottobre 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 22512 Venetico (ME)** - "*Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore*" - Codice ReNDiS 19IRC32/G1, in favore dell'operatore economico "ATI EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. - LSV COSTRUZIONI S.R.L.", in ragione del ribasso economico del 28,5789 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 3.283.428,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 3.209.244,28 per lavori ed € 74.184,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI: EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. - LSV COSTRUZIONI S.R.L. del 25.11.2020, dal quale si evince che le quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:
- EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L., quota del 61,70%;
 - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L., quota del 27%;
 - LSV COSTRUZIONI S.R.L., quota dell'11,30%;



- Vista** la nota prot. n. 4272 del 16.09.2020 con la quale, lo scrivente ufficio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto la consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Visto** il Verbale di Consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge redatto dal D.L. in data 23.09.2020, firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP;
- Vista** la nota prot. n. 13304 del 02.11.2020 del Comune di Venetico, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 9728, con la quale il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Visto** il Verbale di Consegna definitiva dei lavori sotto riserva di legge redatto dal D.L. in data 06.11.2020, firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile n. 540 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere stabilito nel contratto, è stato stabilito che la ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 30.04.2022;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 13 gennaio 2021, rep. n. 474/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. - L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L., registrato in data 14.01.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 956 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 108 del 19.01.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 5.462.010,61, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 30.198,00, è stata impegnata la rimanente somma di € 5.431.812,61, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 788/2020;
- Visto** il Decreto n. 188 del 27 gennaio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 656.685,76 oltre IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1303 del 29 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 12/05/2021, per un importo complessivo pari ad € 432.338,42 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 997 del 4 luglio 2022 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 5.462.010,61;
- Visto** l'atto di sottomissione del 08/07/2022, registrato a Termini Imerese il 12/07/2022 al n. 815, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 12 novembre 2022;
- Visto** il Decreto n. 1462 del 20 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 09/07/2021, per un importo complessivo pari ad € 481.120,82 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1172 del 4 agosto 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 3 a tutto l'11/07/2022, per un importo complessivo pari ad € 681.995,45 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1394 del 21/09/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 5.569.276,85;
- Visto** il Decreto n. 1421 del 28/09/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 6.252.547,15;



- Vista** la Pec del 09/11/2022 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14104 con cui il Rup ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- La nota del 09/11/2022 con la quale il D.L., esaminata la richiesta di proroga di giorni 70 pervenuta da parte della capogruppo dell'A.T.I. EL.DA. Costruzioni S.r.l., ha espresso parere favorevole;
 - La nota prot. n. 15228 del 09/11/2022 con la quale il RUP, considerato il parere favorevole reso dal D.L. con la suddetta nota del 09/11/2022, **ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga dei termini di ultimazione dei lavori in oggetto di giorni 70;**
- Vista** la Pec del 24/01/2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 915 con cui il Rup ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- La nota del 20/01/2023 con la quale il D.L., esaminata la richiesta di proroga di giorni 32 pervenuta da parte della capogruppo dell'A.T.I. EL.DA. Costruzioni S.r.l., ha espresso parere favorevole;
 - La nota prot. n. 1188 del 24/01/2023 con la quale il RUP, considerato il parere favorevole reso dal D.L. con la suddetta nota del 20/01/2023, **ha concesso alla ditta appaltatrice una proroga dei termini di ultimazione dei lavori in oggetto di giorni 32;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 381 del 2 marzo 2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 4 a tutto il 29.12.2022, per un importo complessivo pari ad € 771.683,95 oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 638 del 05/04/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari a € 6.606.150,60;
- Vista** la pec del 21/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15052 con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 30/03/2023 sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP con cui è stato certificato che i Lavori sono stati ultimati il 23.03.2023 ed ha concesso 60 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle lavorazioni di piccola entità;
 - il Certificato del 29/05/2023 sottoscritto dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP con cui è stato certificato che le Lavorazioni di piccola entità sono state ultimate in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1013 del 01/07/2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari a € 6.655.821,44;
- Visto** il decreto n. 1142 del 19/07/2024 con il quale si è preso atto del documento contabile assestamento somme, già approvato dal RUP, e si è approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio nelle somme a disposizione, per un importo complessivo pari ad € 6.631.541,72;
- Visto** il decreto n. 1264 del 08/08/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 6.631.541,72;
- Vista** la pec del 24.07.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9073, integrata dalla pec del 17.12.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. 14685, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:
- la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 15.01.2024;
 - **lo Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un **importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 3.841.312,67 di cui:**



- l'importo complessivo di € 3.577.564,44, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3-4);

- l'importo di € 263.748,22 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal collaudatore in data 10/09/2024, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'impresa è pari ad € 263.748,22 oltre IVA, acquisito agli atti in data 16/09/2024 con prot. n. 10640;

Vista la Polizza fidejussoria n. 06/01/26/3203703, sottoscritta in data 10.10.2024, tra la compagnia Groupama FINANZIARIA ROMANA e l'impresa "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", relativa allo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti in data 21/11/2024 con prot. n. 13542;

Vista il Certificato di pagamento relativo alla rata di Saldo, acquisto agli atti in data 17.12.2024 con prot. n. 14685, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	3.678.845,77
Per oneri afferenti la sicurezza	€	162.466,90
Somma	€	3.841.312,67
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€	-
L'ammontare dei certificati precedenti	€	2.920.878,68
Dedotto recupero quota parte anticip.	€	656.685,76
Totale Deduzione	€	3.577.564,44
Risulta il credito dell'impresa	€	263.748,22

Vista la pec del 29/11/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13860 con la quale la società "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L." ha trasmesso la nota del 27/11/2024 con la quale la stessa ha richiesto l'autorizzazione alla modifica delle quote dell'ATI come di seguito riportato:

- EL.DA. costruzioni srl 63.44%;
- ALBERTI costruzioni srl 26.28%;
- L.S.V. costruzioni srl 10.28%

Vista la pec del 02/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13937, con la quale il RUP ha autorizzato la modifica delle quote di cui alla nota del 27/11/2024 sopraccitata;

Vista la nota prot. n. 14014 del 03/12/2024 con la quale lo scrivente Ufficio, a seguito del parere favorevole del RUP, ha autorizzato l'ATI: EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. - L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L., alla modifica delle quote;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 44_24 del 03/12/2024, acquisita agli atti in data 12/12/2024 con prot. n. 14512, emessa dall'operatore economico "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", relativa allo Stato finale, pari ad € 197.631,83 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 42_PA dell'11/12/2024, acquisita agli atti in data 12/12/2024 con prot. n. 14514, emessa dall'operatore economico "ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.", relativa allo Stato finale, pari ad € 29.732,80 oltre IVA;



- Vista** la fattura elettronica n. 43 dell'11/12/2024, acquisita agli atti in data 12/12/2024 con prot. n. 14513, emessa dall'operatore economico "L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L. relativa allo Stato finale, pari ad € 36.383,59 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 19/11/2024 INPS 43606179, acquisito agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13663;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 04/11/2024 INPS 43350574, acquisito agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13661;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 19/11/2024 INAIL 46642425, acquisito agli atti in data 26/11/2024 con prot. n. 13662;
- Vista** la dichiarazione resa in data 20.11.2020 dalla società "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 27 novembre 2020 con prot. n. 5941;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice Patto per il Sud – ME 22512 Venetico (ME), dal titolo *"Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"* - Codice Caronte SI_1 22512, Comune di Venetico (ME), il **Certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 6.631.532,09, come di seguito riportato:

ME 22512 QUADRO TECNICO ECONOMICO			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 5.313.389,76	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 162.466,90	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 5.150.922,86	



	importo del ribasso (28,5789%)	€ 1.472.077,09	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.678.845,77	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 162.466,90	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.841.312,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 845.088,79	
B2	Incentivi funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 29,598,00 già impegnati con D.C. n. 2442/2020)	€ 91.306,53	
B3	Competenze relazione geologica compresi oneri ed IVA	€ 36.296,78	
B4	Competenze progettazione definitiva, esecutiva, CSP, D.L., misura e contabilità, CSE compresi oneri ed IVA	€ 485.642,91	
B5	Competenze Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ -00	
B6	Competenze Ispettore di cantiere compresi oneri ed IVA	€ -00	
B7	Competenze collaudo statico ed amministrativo compresi oneri ed IVA	€ -00	
B8	Prove di laboratorio per collaudo opera compresa IVA	€ 43.958,52	
B9	Esproprio comprese spese di registrazione e competenze tecniche	€ 35.263,89	
B10	Oneri accesso a discarica (mc.2990 x kg.1500 x 0,01 €/kg.)	€ -00	
B11	Pubblicità e commissione di gara per aggiudicazione lavori	€ -00	
B12	Piano di monitoraggio post operam compresa IVA	€ 56.178,71	
B13	Polizza verificatore	€ 1.000,00	
B14	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 1970/2020)	€ 600,00	
B15	Imprevisti < 10%	€ 1.027,07	
B.16	Compensazione per rincaro prezzi 1° semestre dell'anno 2021 IVA inclusa	€ 107.266,24	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 IVA inclusa	€ 1.036.873,75	
B.18	Spese generali	€ 49.670,84	
B.19	Rimborso spese missione	€ 45,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.790.219,43
	Importo complessivo (A+B)		€ 6.631.532,09

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere disimpegnare l'importo di € 9,63, di cui € 7,89 dalla voce relativa ai Lavori ed € 1,74 dalla voce relativa all'IVA sui lavori;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 321.772,83 IVA inclusa, relativo allo Stato finale, di cui:

- l'importo di € 241.110,83 relativo alla fattura n. FATTPA 44_24 del 03/12/2024, emessa dalla "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.";
- l'importo di € 44.387,98 relativo alla fattura n. 43 dell'11/12/2024, emessa dalla "LS.V. COSTRUZIONI S.R.L.";
- l'importo di € 36.274,02 relativo alla fattura n. 42_PA dell'11/12/2024, emessa dalla "ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.";



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice Patto per il Sud – ME 22512 Venetico (ME), dal titolo "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore" - Codice Caronte SI_1 22512, Comune di Venetico (ME), il **Certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilità finale** con il relativo quadro economico rimodulato d'ufficio, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 6.631.532,09, come di seguito riportato:

	ME 22512 QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 5.313.389,76	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 162.466,90	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 5.150.922,86	
	importo del ribasso (28,5789%)	€ 1.472.077,09	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.678.845,77	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 162.466,90	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.841.312,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 845.088,79	
B2	Incentivi funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 29.598,00 già impegnati con D.C. n. 2442/2020)	€ 91.306,53	
B3	Competenze relazione geologica compresi oneri ed IVA	€ 36.296,78	
B4	Competenze progettazione definitiva, esecutiva, CSP, D.L., misura e contabilità, CSE compresi oneri ed IVA	€ 485.642,91	
B5	Competenze Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ -00	
B6	Competenze Ispettore di cantiere compresi oneri ed IVA	€ -00	
B7	Competenze collaudo statico ed amministrativo compresi oneri ed IVA	€ -00	
B8	Prove di laboratorio per collaudo opera compresa IVA	€ 43.958,52	
B9	Esproprio comprese spese di registrazione e competenze tecniche	€ 35.263,89	
B10	Oneri accesso a discarica (mc.2990 x kg.1500 x 0,01 €/kg.)	€ -00	
B11	Pubblicità e commissione di gara per aggiudicazione lavori	€ -00	
B12	Piano di monitoraggio post operam compresa IVA	€ 56.178,71	
B13	Polizza verificatore	€ 1.000,00	

B14	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 1970/2020)	€ 600,00	
B15	Imprevisti < 10%	€ 1.027,07	
B.16	Compensazione per rincaro prezzi 1° semestre dell'anno 2021 IVA inclusa	€ 107.266,24	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 IVA inclusa	€ 1.036.873,75	
B.18	Spese generali	€ 49.670,84	
B.19	Rimborso spese missione	€ 45,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.790.219,43
	Importo complessivo (A+B)		€ 6.631.532,09

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del quadro economico di cui all'articolo 2, l'importo complessivo di € 9,63, di cui € 7,89 dalla voce relativa ai Lavori ed € 1,74 dalla voce relativa all'IVA sui lavori;


Articolo 4 Di disporre il pagamento, dell'importo complessivo di € 263.748,22 (duecentosessantatremilasettecentoquarantotto/23) in favore della ditta "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", capogruppo mandataria dell'ATI, relativa allo stato finale, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:

- l'importo di € 197.631,83 relativo alla fattura n. FATTPA 44_24 del 03/12/2024 (SDI 13558269021), emessa dalla ditta "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L." (P.IVA/C.F. IT02973280833);
- l'importo di € 36.383,59 relativo alla fattura n. 43 dell'11/12/2024 (SDI 13569472143), emessa dalla ditta "LS.V. COSTRUZIONI S.R.L."; (P.IVA/C.F. IT04777890874);
- l'importo di € 29.732,80 relativo alla fattura n. 42 PA dell'11/12/2024 (SDI 13570354132), emessa dalla ditta "ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L."; (P.IVA/C.F. IT02674230830);

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 58.024,61 (cinquantottomilaventiquattro/61) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12, di cui:

- l'importo di € 43.479,00 relativo alla fattura n. FATTPA 44_24 del 03/12/2024, emessa dalla ditta "EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.";
- l'importo di € 8.004,39 relativo alla fattura n. 43 dell'11/12/2024, emessa dalla ditta "L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.";
- l'importo di € 6.541,22 relativo alla fattura n. 42_PA dell'11/12/2024, emessa dalla ditta "ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L.";


Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 321.772,83, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 108 del 19.01.2021 così come modificato dall'art. 2 (voce A.1 Lavori € 263.748,22 - voce B.1 IVA sui Lavori € 58.024,61), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio J. Mininello)



100