

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1094 del 21/12/2022

CL018B Butera - "Opere di consolidamento pendici del centro storico" nel Comune di Butera" - Codice Caronte SI_1_14122 - CUP D87B10000080002 - CIG 7729139F43

**Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale
Pagamento rata di saldo all'operatore economico AN.SA. S.R.L.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento



all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice CL018B Butera – “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera (CL), per un importo complessivo pari a € 800.000,00;
- Richiamata** la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato contro il dissesto idrogeologico per l'attuazione di alcuni progetti tra i quali l'intervento **CL018B Butera** – “*Opere di consolidamento pendici del centro storico*” nel Comune di Butera (CL);
- Visto** il Decreto n. 271 del 9 giugno 2016 con cui l'arch. Flavia Miraglia, dipendente del Comune di Butera, è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto n. 574 del 22 dicembre 2016 con cui si è preso atto della verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo de quo;
- Richiamato** il D.D.G. n. 627 del 25 luglio 2017 con il quale, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.), si è disposto il finanziamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Opere di consolidamento pendici del centro storico*”, per l'importo complessivo di € 774.344,46;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 713 del 18 ottobre 2017 con il quale si è preso atto e si è approvato il quadro economico già finanziato con il DDG n. 627 del 25 luglio 2017 relativo al progetto esecutivo individuato con il codice CL018B Butera “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera, impegnando, al contempo, un importo complessivo di € 774.344,46;
- Richiamato** il Decreto n. 361 del 20.03.2019 con il quale, tra l’altro, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione all’ing. Pietro Lo Duca, e l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Giuseppe Maria Ippolito, entrambi professionisti in seno alla Litos Progetti S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 409 del 01.04.2019 con cui, nell’ambito dei Lavori previsti nell’ambito dell’intervento CL018B Butera, “Lavori di consolidamento pendici del centro storico” - Codice CARONTE SI_1_14122 – si è disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico AN.SA. S.R.L., in ragione del ribasso economico del 38,2697%, quindi per un importo pari ad € 304.389,08 al netto dell’I.V.A., di cui € 290.538,16 per lavori e € 13.850,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 11 giugno 2019, rep. n. 216/2019, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico AN.SA. S.R.L. rep. n. 32.373, raccolta n. 10.066, registrato a Palermo in pari data al n. 7879 1T;
- Visto** il Decreto n. 1066 del 31 luglio 2019 con cui è stato approvato il contratto sopracitato e, a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 17.02.2020, redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dall’impresa, vistato dal RUP, inviato tramite PEC del 17.02.2020, acquisito agli atti in data 18.02.2020 con prot. n. 1732, con il quale, tra l’altro, in considerazione dei 182 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d’appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 16.08.2020;
- Visto** il Verbale inviato tramite pec il 19.03.2020, acquisito agli atti in data 20.03.2020 con prot. n. 2780, con cui, a causa della grave situazione epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione dei lavori a decorrere dal 17.03.2020 e fino al 05.04.2020;
- Visto** il Verbale inviato tramite pec il 07.04.2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3276, con cui, a causa del permanere della grave situazione epidemiologica da Covid-19, è stato disposto il prolungamento della sospensione dei lavori;
- Visto** la nota prot. n. 5618 del 27.05.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4676, con cui il RUP ha disposto la ripresa dei lavori a far data dal 28.05.2020 stabilendo, al contempo, quale nuova data di ultimazione dei lavori il 25.10.2020;
- Visto** il Decreto n. 535 del 16 marzo 2021 con cui, tra l’altro, si è preso atto del D.D.G. n. 992 del 21/10/2020 sopra citato;
- Visto** il Decreto n. 2352 del 15 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale, per un importo complessivo pari ad € 91.316,72 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2364 del 15 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 28.10.2020, per un importo complessivo pari ad € 83.991,76 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1778 del 9 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 22.01.2021, per un importo complessivo pari ad € 103.339,62 oltre IVA;
- Vista** la nota del 15.10.2020, acquisita agli atti in data 20.10.2020 con prot. n. 9192, con la quale l’impresa AN.SA. S.R.L. ha richiesto al RUP una proroga di giorni sessanta del termine per l’ultimazione dei



Lavori;

- Vista** la nota del 28.10.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9581, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della suddetta proroga;
- Vista** la nota del 28.10.2020, acquisita agli atti in data 30.11.2020 con prot. n. 11022, con la quale il RUP ha concesso all'impresa AN.SA. S.R.L. una proroga di giorni sessanta, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 24.10.2020;
- Vista** la nota del 09.12.2020, acquisita agli atti in data 10.12.2020 con prot. n. 11431, con la quale l'impresa AN.SA. S.R.L. ha richiesto al RUP un'ulteriore proroga di giorni trentotto del termine per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota del 16.12.2020, acquisita agli atti in data 18.12.2020 con prot. n. 11874, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni trentotto, richiesta dall'impresa in data 09.12.2020;
- Vista** la nota prot. n. 346 del 11.01.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 207, con la quale il RUP ha concesso all'impresa AN.SA. S.R.L. una proroga di giorni trentotto, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 31.01.2021;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 25.01.2021, inviata tramite pec in data 29.01.2021, acquisita agli atti in data 03.02.2021, in cui è stato dichiarato che i lavori sono stati ultimati in data 22.01.2021 e, pertanto, entro il tempo utile Contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 2308 del 25.11.2021 con cui si è **preso atto**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **dell' assestamento contabile, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico**, per un importo complessivo pari ad € 554.599,12, come di seguito riportato:

Intervento CL 018B		
"Opere di consolidamento pendici del centro storico" nel Comune di Butera (CL)		
A	LAVORI	
a.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 480.328,77
a.2	Oneri speciali di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 7.833,48
	RIBASSO D'ASTA OFFERTO 38,2697%	€ 183.820,38
a.3	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 296.508,39
a.4	SOMMA DEI LAVORI AL NETTO RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA	€ 304.341,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA ed eventuali altre imposte	€ 66.955,21
b.2	Progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, coord. sicurezza	€ 83.029,56
b.3-4	Per collaudi statici	€ 9.976,52
b.5	IVA e contributi per oneri tecnici	€ 25.000,04
b.6	Parere ASL	€ 500,00
b.7	Piano di Monitoraggio	€ 34.117,06
b.8	Prove ed indagini sulle opere	€ 9.229,62
b.9	Responsabile Unico del Procedimento	€ 2.440,81
b.10	Espropri ed occupazioni temporanee suoli	€ 983,00
b.11	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.372,44
b.12	Spese per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00

b.13	Imprevisti ed arrotondamenti < 5% di a.3	€ 4.652,99	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 250.257,25
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 554.599,12

Vista la nota del 22.04.2022, inviata tramite pec in data 03.05.2022, acquisita gli atti in pari data con prot. n. 5773, con la quale il RUP ha trasmesso:

- la **Relazione sullo Stato finale** redatta dal D.L. in data 20.04.2022;
- lo Stato finale dei lavori emesso in data 20.04.2021 con il riepilogo dei certificati precedenti emessi, come di seguito riportati:

Totale lordo lavori a misura	€ 488.162,25
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 7.833,48
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 480.328,77
Importo del ribasso d'asta 38.2697%	€ 183.820,38
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 296.508,39
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 304.341,87
Certificati acconto emessi	€ 187.331,38
Anticipazione del 30%	€ 91.316,72
Sommano le detrazioni	€ 278.648,10
Resta il credito netto dell'impresa	€ 25.693,77

Visto il **Certificato di regolare esecuzione dei lavori** redatto dal D.L. in data 15.06.2022, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 25.693,77 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 9185 del 19.07.2022 con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto all'ARTA l'accreditamento della somma di € 25.693,77 oltre IVA, necessaria al pagamento della rata di saldo;

Visto il D.R.S. n. 920 del 01.09.2022, inviato tramite pec in data 19.09.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 11607, con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ARTA - Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 4, ha liquidato in favore di questo Ufficio l'importo complessivo di € 31.346,40, comprensivo di IVA, necessario per il pagamento della rata di saldo;

Vista la Quietanza di incasso n. 83 del 13.09.2022, avente quale causale "URS GIROFONDI BI – Commissario di Governo – CL018B Butera", per un importo complessivo di € 31.346,40;

Vista la **fattura elettronica n. FATTPA 13_22 del 28 giugno 2022**, acquisita agli atti in data 06.07.2022 con prot. n. 8595, emessa dall'impresa AN.SA S.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo, per l'importo complessivo di € 25.693,77 oltre IVA;

Vista la Polizza fidejussoria n. 40318891000611, inviata tramite pec in data 01.12.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. 15192, sottoscritta in data 01.12.2022 tra la compagnia assicuratrice "TUA ASSICURAZIONI" e l'impresa AN.SA S.r.l., relativa allo svincolo della rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa AN.SA S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03.11.2022 (INPS_33436876), acquisito agli atti in data 04.11.2022 con prot. n. 13880;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa AN.SA S.r.l. in data 16.05.2019, ai sensi dell'art. 3 della legge 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al sopracitato contratto;



- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 21.12.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa AN.SA S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.....per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;
- Ritenuto** **di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CL018B Butera – “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera (CL), il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale, confermando, al contempo, il quadro economico già approvato con il Decreto n. 2308 del 25.11.2021;**
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 31.346,40 IVA inclusa**, relativo alla **fattura n. FATTPA 13_22 del 28 giugno 2022**, emessa dall'impresa AN.SA S.r.l., relativa alla rata di saldo;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CL018B Butera – “Opere di consolidamento pendici del centro storico” nel Comune di Butera (CL), il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale, confermando, al contempo, il quadro economico già approvato con il Decreto n. 2308 del 25.11.2021**
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento dell'importo di € 25.693,77 (venticinquemilaseicentonovantatre/77)**, di cui alla **fattura n. FATTPA 13_22 del 28 giugno 2022 (SDI 7532094861)**, emessa dall'impresa AN.SA S.r.l. (P. IVA/C.F.: 00672560869), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo complessivo di € 5.652,63 (cinquemilaseicentocinquantadue/63) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.**
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo complessivo di € 31.346,40 IVA inclusa, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 713 del 18 ottobre 2017 e ss.mm.ii (voce A1 Lavori € 25.693,77 - voce B.1 IVA sui Lavori € 5.652,63), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)