



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 2016 del 27/12/2022

Intervento: Patto per il Sud – ME_17829_Sant’Angelo di Brolo – “Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo” - Importo € 1.635.000,00 - Codice Caronte SI_1_17829 - Codice ReNDiS 19IRD89/G1- CUP J89D16003370001 – CIG 7582115F38


Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale .Pagamento rata di saldo all’operatore Economico ATI:
VICA S.r.l. – FOX S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016. sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;



- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle*



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56). in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;


Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal

4



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio.24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana" figura, per un importo di € 1.635.000,00, l'intervento ME_17829 – Sant'Angelo di Brolo - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" - Codice Caronte SI_1_17829;
- Visto** il Decreto n. 693 del 12 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi, in atto dipendente dell'area tecnica del comune di Sant'Angelo di Brolo, già nominato con la Determinazione Dirigenziale del Comune di Sant'Angelo di Brolo, del 30 settembre 2014 n. 110;
- Visto** il Decreto n. 325 dell'11.04.2018 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto individuato con il codice **ME_17829_SantAngelo di Brolo** - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" – Codice Caronte SI_1_17829 – Codice ReNDiS 19IRD89/G1 per un importo complessivo di € 1.635.000,00;
- Visto** il Decreto n. 685 del 23 maggio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17829_SantAngelo di Brolo** - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" – Codice Caronte SI_1_17829, in favore dell'operatore economico cost. ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., in ragione del ribasso economico del 20,912 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di 899.967,39 al netto dell'I.V.A., di cui € 938.092,00 al netto dell'I.V.A., di cui € 897.417,61 per lavori ed euro 40.674,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI: VICA S.r.l. – FOX S.r.l.s. del 11/06/2019, dal quale si evince che le quote di partecipazione di ciascuna impresa, corrispondenti alle quote di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:
- VICA S.r.l. quota del 100% per la categoria OS21 e per la categoria OG3;
 - FOX S.r.l. quota del 100% per la categoria OS12 - B;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 febbraio 2020, rep. n. 288/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico cost. ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3859 - serie IT del 10.02.2020;
- Visto** il Decreto n. 354 del 20 febbraio 2020 con il quale, l'ing. Renato Cilona, in atto Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo, è stato nominato Direttore dei lavori, misura e contabilità dell'intervento *de quo*, in sostituzione dell'ing. Francesco Corica, già nominato con Decreto n. 751/2019;
- Visto** il decreto n.409 del 03/03/2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € **1.363.383,03**, e tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 600,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.362.783,03;



- Visto** il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 08.05.2020, trasmesso ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4125. con il quale è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori quella del 04.10.2020;
- Visto** il decreto n. 1102 del 26/06/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo € 187.618,40 oltre IVA all' ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l., relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell' art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Vista** la nota del 5 ottobre 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8526, con la quale il RUP ha concesso di una proroga di 60 giorni della scadenza dei termini contrattuali, all' ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l.;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 09.12.2020 con prot. n. 11340. con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una seconda proroga, nella misura di 35 giorni, all' ATI VICA S.r.l. – FOX S. della scadenza dei termini contrattuali, posticipando l'ultimazione dei Lavori in data 7 gennaio 2021;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 19/12/2020, acquisito agli atti in data 23 dicembre 2020, con prot. n. 12078;
- Visto** il verbale di ripresa Parziale dei Lavori del 19 febbraio 2021;
- Visto** il Verbale di Ripresa definitiva dei Lavori del 14 aprile 2021, acquisito agli atti in data 1° giugno 2021 con prot. n. 6811. con il quale, in considerazione delle proroghe sopracitate è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi l'11 giugno 2021;
- Visto** il decreto n. 681 del 9 aprile 2021 con il quale, si è preso atto in linea amministrativa della perizia di variante già approvata in linea tecnica dal Rup, approvando in linea amministrativa il relativo Quadro Economico, il cui importo complessivo è pari ad € 1.383.359,24, ed impegnando, al contempo, l'importo di € 19.976,21, ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n.409 del 03/03/2020;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 29.04.2021, registrato il 07.05.2021 al n. 1716, in cui all'Art. 5 è stata concessa una proroga di 40 giorni, posticipando, pertanto, l'ultimazione dei Lavori in data 11 giugno 2021;
- Visto** il Decreto n. 1106 del 4 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 428.051,60 oltre IVA relativo al SAL n. 1 a tutto il 13.04.2021 all'operatore economico ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l.;
- Vista** il Certificato di Ultimazione Lavori del 24.07.2021 sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 03.08.2021 con prot. n. 9696, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 24.07.2021, e quindi con 43 giorni di ritardo rispetto al tempo utile contrattuale fissato dall'art. 6 del contratto d'appalto;
- Preso atto** che il D.L. ha assegnato ulteriori 40 giorni per il completamento di tutte le lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, da terminare, pertanto, entro il 2 settembre 2021;
- Visto** il Decreto n. 1791 del 13 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 298.364,90 oltre IVA relativo al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22.07.2021 all'operatore economico ATI VICA S.r.l. – FOX S.r.l.;
- Visto** il decreto n. 2391 del 03/12/2021 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii. e dell'art. 8



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio.24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

comma 7 del D.M. 49/2018, approvando in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.369.102,51;

Visto

il decreto n. 2461 del 14/12/2021a parziale modifica del decreto n. 2391/2021.con cui è stato approvato il seguente quadro economico, per un nuovo importo complessivo pari ad € 1.371.359,25:

QUADRO ECONOMICO - Sant'Angelo di Brolo - 17829		
	VOCI	TOTALI PARZIALI
	Importo dei Lavori	€ 1.293.060,54
	Oneri per la sicurezza	€ 57.114,84
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.235.945,70
	Importo del ribasso (20,912%)	€ 258.460,96
A.1	Importo totale dei lavori Al netto del ribasso	€ 977.484,74
A.2	Oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 57.114,84
		€ 1.034.599,58
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 227.611,91
B.2	Per comp. tec. Ex art 113 D.lgsn 50/2016 oneri inclusi . 1,5% su A.I	€ 25.861,21
B.3	Per Conferimenti a discarica	€ 3.000,00
B.4	Direzione lavori, Misura e Contabilità comprensivo di IVA e oneri	€ 0,00
B.5	Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva comprensivo di IVA e oneri	€ 29.307,33
B.6	Collaudo statico comprensivo di IVA e oneri	€ 10.045,90
B.7	Collaudo tecnico amministrativo comprensivo di IVA e oneri	€ 6.698,82
B.8	Per prestazione geologica in fase di esecuzione comprensivo di IVA e oneri	€ 4.788,60
B.9	Contributi acquisizioni pareri e ANAC di cui € 600,00 già impegnate con Decreto n. 1052/2018	€ 600,00
B.10	Indagini geofisiche	€ 0,00
B.11	Piano di monitoraggio post operam	€ 3.000,00
B.12	Prove di laboratorio	€ 6.891,47
B.13	Commissione di gara	€ 18.954,43
B.14	Pubblicazione bando di gara ed esito di gara	€ 0,00
B.15	Imprevisti	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 336.759,67
C	Totale complessivo	€ 1.371.359,25

Vista

la pec del 10/04/2022, acquisita agli atti in data 11/04/2022 con prot. n. 4743, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori del 24/08/2021, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad 1.034.599,58 di cui:
 - l'importo complessivo di € 914.034,90, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-;
 - l'importo di € 120.564,68 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- la Relazione sul conto finale, resa dal Direttore dei lavori in data 24/08/2021;
- la nota del 21/11/2022, acquisita agli atti in data 24/11/2022 con prot. 14785,, il D.L., ha attestato che, relativamente allo stato finale , le lavorazioni allibrate ed afferenti alla Categoria OS21, ammontano ad un importo di € 73.782,39 oltre IVA, le lavorazioni afferenti alla categoria SOA OG3 ad € 37.366,70 entrambe di esclusiva competenza dell'impresa capogruppo VICA Srl, (95,38%) mentre le lavorazioni allibrate ed afferenti alla Categoria OS12b, di esclusiva competenza



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax: 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

dell'impresa mandante FOX Srl, ammontano ad un importo di 5.380,65 oltre IVA; (4.62%)

Vista la nota trasmessa dal direttore dei Lavori tramite pec acquisita agli atti in data 19/04/2022 con prot. 5080 con cui lo stesso ad integrazione della relazione sullo stato finale del 24/08/2021 ,ha ritenuto di fornire chiarimenti in merito ai 43 giorni di ritardo rispetto al tempo utile contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori dall'art. 6 del contratto d'appalto, specificando che la penale da applicare, ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto deve tenere conto soltanto di 13 giorni atteso che gli altri 30 sono da imputare a cause oggettive dovute alle maggiori lavorazioni richieste oltre che alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali a causa dell'emergenza post Covid e, pertanto, ha quantificato l'importo della penale da applicare, corrispondente ad € 4034,94;

Visto il Certificato di collaudo del 25/05/2022 con il quale il Collaudatore ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopracitato contratto e che sono stati regolarmente eseguiti, cd, in considerazione dell'applicazione di 4.034,94 della penale da applicare per i giorni di ritardo ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 116.529,74 oltre IVA;

Visto il Certificato di pagamento n. del 29/11/2022, relativo al pagamento della rata di saldo, acquisito agli atti in data 21/12/2022 con prot.16161 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.034.599,58
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 914.034,90
Dedotto penale per ritardo ultimazione	€ 4.034,94
Risulta il credito dell'impresa	€ 116.529,74

Vista la fattura elettronica n.2/A.P. del 22/11/2022, acquisita agli atti in data 09/12/2022 con prot. n.15591, emessa dall' **Impresa VICA S.R.L.**, relativa al pagamento, della quota spettante per la rata di saldo ,corrispondente ad un importo pari ad € **111.149,09 oltre IVA**;

Vista la fattura elettronica n.80/E. del 22/11/2022, acquisita agli atti in data 09/12/2022 con prot. n.15592, emessa dall' **Impresa FOX S.R.L.** relativa al pagamento, della quota spettante per la rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € **5.380,65 oltre IVA**;


Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva **Impresa VICA S.R.L** rilasciato dalle Autorità competenti in data 19/09/2022 INAIL 34650735 acquisito agli atti in data 20/11/2022 con prot. 15087;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva **Impresa FOX S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/10/2022 INAIL_35184194, acquisito agli atti in data 02/11/2022 con prot. 13662;

Vista la dichiarazione resa dall'**Impresa VICA S.R.L** dell' 8 giugno 2020, acquisita agli atti in data 10/06/2020 con prot. n. 5104, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la dichiarazione resa dall'**Impresa FOX S.R.L.** del 9 giugno 2020, acquisita agli atti in data 10/06/2020 con prot. n. 5104, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 23 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**FOX S.R.L**" risulta non inadempiente;



- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 23 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "VICA S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"
- Ritenuto.** di **approvare**, nell'ambito dell'intervento in oggetto il **Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale sopracitati**;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 142.166,28 IVA inclusa** per il pagamento della rata di saldo 1 di cui:
- € 135.601,89 di cui alla fattura elettronica n.2/A.P. del 22/11/2022, acquisita agli atti in data 09/12/2022 con prot. n.15591, emessa dall' **Impresa VICA S.R.L.**
 - € 6.564,39 relativo alla fattura n. 49/E del 08/09/2021 emessa dalla **Impresa FOX S.R.L.**;
 - *ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;*

• **DECRETA**

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di **approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato, con il codice interno ME_17829_SantAngelo di Brolo - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" il **Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico di cui al decreto n. 2461 del 14/12/2021**

Articolo 3 Di disporre nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17829_SantAngelo di Brolo** - "Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo" - Codice Caronte SI_1_17829, il pagamento, dell'importo di euro 116.529,74 (**centosedicimilacinquecentoventinove/74**) relativo alla rata di saldo nel modo di seguito riportato:

-**la somma di € 111.149,09** di cui alla fattura n.2/A.P. del 22/11/2022, SDI 8481185548, emessa dalla ditta VICA S.r.l. P.IVA/C.F., 05038640875 (mandataria), da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nelle dichiarazioni ex lege 136/2010, allegato al presente decreto.

- **la somma di € 5.380,65** di cui alla fattura n.80/E. del 22/11/2022, SDI 8482498038, emessa dalla ditta FOX S.r.l., P.IVA/C.F. 03267800831 (mandante), da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nelle dichiarazioni ex lege 136/2010, allegato al presente decreto.

Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 25.636,54 (**venticinquemilaseicentotrentasei/54**), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, di cui:



- € 24.452,80 relativi alla fattura n.2/A.P.. del 22/11/2022. emessa dalla ditta VICA S.r.l.;
- € 1.183,74 relativi alla fattura n.80/E. del 22/11/2022, emessa dalla ditta FOX S.r.l.;

Articolo 5 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **142.166,28** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 409 del 3 marzo 2020 e ss.mm.ii. – (voce A1 € 116.529,74 voce B1 € 25.636,54) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

