



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 212 del 18/2/2015

Oggetto: **Patto per il Sud - PA 17811_San Giuseppe Jato (PA) "Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina) - Importo € 1.650.000,00 - Codice ReNDiS 19IR311/G1 - Codice Caronte SI_1_17811 - CUP J99D16002610001 - CIG Z753072731**

Pagamento compenso per l'attività di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo – Arch. Francesco Musso

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", ed in particolare l'art. 9 "*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari*




a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della



Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di*



rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno **PA 17811 San Giuseppe Jato** - *"Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex Cava Traina) – Codice ReNDiS 19IR311/G1– Codice Caronte SI_1_17811* - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1287 dell'11 dicembre 2018 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno PA_17811 San Giuseppe Jato *"Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex Cava Traina) - Codice Caronte SI_1_17811*, il Geom. Pietro Mustacchia, già incaricato dal sindaco del Comune di San Giuseppe Jato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 113/2017, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto dell'Ing. Giuseppe La Placa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1051 del 29 luglio 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno PA_17811 San Giuseppe Jato *"Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex Cava Traina) - Codice Caronte SI_1_17811* si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando



- l'importo complessivo di € 1.650.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1103 del 29/06/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA_17811 San Giuseppe Jato "*Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex Cava Traina)*" - Codice Caronte SI_1_17811, in favore dell'operatore economico CICAS S.R.L., in ragione del ribasso economico del 33,6790 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 768.807,20 al netto dell'I.V.A., di cui € 760.969,52 per lavori ed € 7.837,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 08 settembre 2020, rep. n. 370/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CICAS S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21863 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1786 dell'08/10/2020, con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.170.171,43, ed al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 5.128,53, si è disposto l'impegno della somma complessiva di € 1.165.042,90;
- Visto** il provvedimento del 10/02/2021 prot. n. 619 con cui questo Ufficio ha disposto l'affidamento del servizio di Collaudo Statico e di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'intervento in oggetto nei confronti dell'arch. Francesco Musso;
- Vista** la PEC acquisita agli atti in data 17/02/2021 con prot. 744 con cui il professionista ha trasmesso l'accettazione dell'incarico corredata della documentazione necessaria;
- Visto** il Decreto n. 859 del 30/04/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confermato l'affidamento dei servizi di collaudo Statico e Tecnico Amministrativo all'Arch. Francesco Musso per un importo pari ad € 15.464,07 oltre oneri previdenziali ed IVA, prendendo atto, altresì, del relativo Disciplinare di incarico;
- Vista** la mail del 10/06/2021, acquisita agli atti in data 02.07.2021 con prot. n. 8304, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di Consegna dei Lavori del 29.10.2020, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a n. 212, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 28.05.2021;
 - il Verbale con cui attesta l'effettivo inizio dei lavori alla data del 25/01/2021;
 - il verbale di sospensione dei lavori del 01/02/2021;
 - il verbale di ripresa dei Lavori del 23/03/2021, così come rettificato successivamente dalla nota del 6 luglio 2021, acquisita agli atti in data 8 luglio 2021 con prot. n. 8581 con la quale, in considerazione dei 50 giorni di sospensione, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 19/07/2021;
- Vista** la nota del 29.06.2021, inviata tramite pec in data 30.06.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8163, con la quale il RUP, a seguito del parere favorevole espresso dal DL, ha concesso all'impresa CICAS S.r.l. n. 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 17.09.2021;
- Vista** la nota del 15.09.2021, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11141, con la quale il RUP, a seguito del parere favorevole espresso dal DL, ha concesso all'impresa CICAS S.r.l. una proroga di ulteriori n. 40 giorni per l'ultimazione dei lavori e pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata in data 27.10.2021;
- Vista** la nota del 20.10.2021, inviata tramite pec in data 21.10.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12892, con la quale il RUP, a seguito del parere favorevole espresso dal DL, ha concesso all'impresa CICAS S.r.l. n. 20 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 14.11.2021;

- Visto** il Decreto n. 215 del 09/02/2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno PA 17811_San Giuseppe Jato (PA) "*Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)*" -- Codice ReNDiS 19IR311/G1 - Codice Caronte SI_1_17811, della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera a e b del d.lgs. 50/2016 e ss.m.ii, e si è approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.150.154,02;
- Visto** l'atto di sottomissione redatto in data 08/11/2021 e registrato in data 24/11/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli, al n. 5619 - serie 3, con cui, tra l'altro, all'art. 4 è stato prorogato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 15;
- Preso atto** che, alla luce dell'atto di sottomissione di cui sopra, la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 29/11/2021;
- Visto** il Verbale di Visita di Constatazione di ultimazione Lavori del 15/12/2021, con il quale il Direttore dei Lavori ha dichiarato quale data di ultimazione degli stessi quella del 29/11/2021;
- Visto** il Decreto n. 60 del 17/01/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Gabriella Musarra, dipendente a scavalco del Comune di San Giuseppe Jato, è stata nominata Direttore dei Lavori, Misure e Contabilità, in sostituzione dell'Ing. Filippo Roppolo perché posto in quiescenza, al fine di definire le procedure di conclusione dell'appalto;
- Vista** la nota del 28/07/2022, trasmessa tramite PEC acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9670, con la quale il Collaudatore, arch. Francesco Musso, a seguito di alcune difformità progettuali riscontrate nel corso della visita di Collaudo del 09/06/2022, ha richiesto la revisione tecnica del progetto al fine di accertare la collaudabilità delle opere;
- Vista** la nota del 26/09/2022 prot. n. 11944 con cui questo Ufficio, preso atto di quanto rappresentato dalle parti, ha chiesto, tra l'altro, al collaudatore, di effettuare tutte le necessarie attività di verifica strutturale e, conseguentemente, di verifica tecnico-contabile dei lavori oggetto dell'appalto;
- Vista** la nota del 29/09/2022, trasmessa tramite pec, acquisita agli atti in pari data al prot. 12092, con la quale il Collaudatore, arch. Francesco Musso, ha chiesto la collaborazione, per l'effettuazione della verifica strutturale, di una figura professionale con adeguate competenze strutturali e geotecniche;
- Vista** la nota protocollo n. 14182 del 10/11/2022 con la quale questo Ufficio ha provveduto ad affidare l'incarico di supporto al collaudatore statico, relativo alla verifica strutturale delle opere eseguite in difformità al progetto approvato, all'operatore economico PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA;
- Visto** il Decreto n. 576 del 29/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato preso atto del Disciplinare di incarico alla "PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA" per il servizio di ingegneria e architettura per i servizi di Supporto di Collaudatore Statico;
- Considerato** che, nel corso del tavolo tecnico svoltosi presso questo ufficio del Commissario di Governo, in data 23/03/2023, al fine di rendere collaudabili i lavori eseguiti, è emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi nonché di effettuare una consistente revisione del complesso delle opere di tipo attivo realizzate;
- Vista** la nota prot. n. 8243 del 13/06/2023 con la quale questo ufficio, con riferimento alle risultanze del tavolo tecnico del 23/03/2023 di cui sopra, ha richiesto al Direttore dei Lavori Arch. Gabriella Musarra di provvedere alla verifica della contabilità degli Stati di Avanzamento sino ad allora redatti, e, al contempo, di disporre l'esecuzione degli interventi necessari per rendere collaudabile l'opera;
- Vista** la nota prot. n. 12143 del 18/09/2023 con cui sono stati affidati i servizi correlati alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità all' Ing. Angelo Bruccheri, in sostituzione dell'Arch. Gabriella Musarra, dimissionaria;
- Visto** il Decreto n. 1974 del 16/11/2023 con il quale si è preso atto dell'affidamento dei Servizi di Direttore dei Lavori, Misure e contabilità all'Ing. Angelo Bruccheri, in sostituzione dell'Arch. Gabriella Musarra;
- Vista** la nota del 06/11/2023, acquisita agli atti in data 07/11/2023 con prot. n. 14342, con la quale il Direttore dei lavori, con riferimento a quanto emerso nel corso del tavolo tecnico del 23/03/2023, ha proposto la redazione di una perizia di variante e suppletiva necessaria per risolvere le criticità relative alle opere



eseguite nonché di integrare il progetto originario e la perizia n. 1 con lavorazioni non previste ma indispensabili per la collaudabilità e la funzionalità dell'opera;

- Considerato** che lo stesso Direttore dei Lavori Ing. Angelo Bruccheri ha altresì precisato che i lavori fossero da intendersi non ancora ultimati e pertanto sospesi a far data dal 29/11/2021, termine dichiarato dal precedente Direttore dei Lavori Ing. Ruppolo quale fine lavori;
- Vista** la nota del 23/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15166, con la quale il RUP, con riferimento alla nota prot. n. 14342/2023 di cui sopra, ha autorizzato il Direttore dei lavori alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevedesse l'esecuzione delle opere suppletive per la maggior parte a totale carico dell'impresa esecutrice ed in minima parte, per un importo pari a € 24.568,69 al netto del ribasso d'asta, comprensivo di oneri di sicurezza, a valere sulle somme destinate alla copertura finanziaria dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 471 del 27/03/2024 con cui si è preso atto della Perizia di Variante Suppletiva n.2, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.194.622,74;
- Visto** l'atto di Sottomissione n. 2 redatto in data 11/03/2024 e registrato in data 29/03/2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli n. 001002- Serie 3 che prevede, tra l'altro, all'art. 4 una proroga di sessanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** Il Verbale di Ripresa dei Lavori del 03/04/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4209, redatto dal RUP e vistato dall'impresa esecutrice e dal D.L. con il quale è stata fissata quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 02/06/2024;
- Vista** la PEC del 31/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6840, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 29/05/2024 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di almeno cinquanta giorni per l'ultimazione dei lavori;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 45, reso dal Direttore dei lavori in data 30/05/2024, fissando la data di ultimazione dei lavori al 17/07/2024;
 - la nota con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 45, pertanto fissando la data di ultimazione lavori al 17/07/2024;
- Visto** il Decreto n. 1050 del 03/07/2024 con cui, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 998 del primo luglio 2024, al fine di inserire la Voce "Spese Generali", è stato rimodulato ed approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.208.249,76;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 12/08/2024, acquisito agli atti in data 12/08/2024 con prot. n. 9805, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 15/07/2024, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Visto** il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**, acquisito agli atti in data 16/12/2024 con prot. n. 14574, redatto dal collaudatore in data 13/12/2024 e vistato dall'impresa, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il **Certificato di Collaudo Statico**, trasmesso via PEC in data 21/10/2024 con prot. n. 12029, redatto dal collaudatore in data 14/10/2024 depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa in data 18/10/2024 con prot. n. 20240088837;
- Vista** **La Relazione a strutture Ultimate** allegata al Collaudo statico sopracitato, redatta dal collaudatore in data 14/10/2024 depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa in data 12/09/2024 con prot. n. 20240077235/N;
- Visto** il decreto n. 88 del 23/01/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo** e gli **Atti di Contabilità finale** nonché il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.181.354,59, come di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI		TOTALI

A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)		€ 1.242.706,94	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)		€ 11.888,73	
A2.1	costo oneri sicurezza per Covid-19		€ 2.897,17	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 1.227.921,04	
	importo del ribasso (33,6790%)		€ 413.551,53	
	Lavori al netto del ribasso		€ 814.369,51	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 14.785,90	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri			€ 829.155,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori 22%		€ 182.414,19	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini iva e oneri inclusi di cui :		€ 12.815,34	
B.2.1	Prospezioni geofisiche	€ 10.891,86		
B.2.2	Analisi e prove di laboratorio sui terreni	€ 1.923,48		
B.3	Rilievo e restituzione fotografico e topografico 3 D con drone		€ 5.000,00	
B.4	Competenze tecniche per studio geologico oneri ed IVA inclusi		€ 7.341,96	
B.5	Competenze tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oneri ed IVA inclusi		€ 23.884,54	
B.6	Competenze tecniche per Direzione lavori di carattere geologico oneri ed IVA inclusi (regime forfettario)		€ 8.506,22	
B.7	Competenze tecniche per Collaudo Statico e Tecnico -amministrativo		€ 22.563,71	
B.8	Spese tecniche per incentivo di cui all'art. 113 (di cui € 4.528,53 già impegnati con decreti n.657/2020 e 1386/2020)		€ 25.521,46	
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e prove		€ 5.000,00	
B.10	Spese per gara		€ 0,00	
B.11	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.425/2020)		€ 600,00	
B.12	Imprevisti		€ 0,00	
B.13	Spese per esecuzione ulteriori prove di collaudo su ancoraggi		€ 20.000,00	
B.14	Competenze tecniche Supporto al Collaudatore statico compresi oneri ed IVA		€ 4.673,46	
B.15	Competenze tecniche Direzione Lavori, misure e contabilità compresi oneri ed IVA		€ 17.186,61	
B.16	Competenze tecniche redazione PVS n. 2 compresi oneri ed IVA		€ 3.064,67	
B.17	Spese generali		€ 13.627,02	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 352.199,18
	Importo complessivo (A+B)			€ 1.181.354,59

Richiamato il decreto n. 619 del 10/02/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo all'Arch. Francesco Musso nonché il relativo Disciplinare d'incarico sopracitati;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Arch. Francesco Musso, rilasciata da INARCASSA in data 04.02.2025 prot. n. 0184149, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1231;

Vista la nota del 04.02.2025, acquisita agli atti il 05/02/2025 con prot. n. 1314, con la quale ai fini del pagamento in oggetto, l'arch. Francesco Musso ha trasmesso la seguente documentazione:

- la nota del 04.02.2025 con la quale ha dichiarato di non avere dipendenti a carico e di avvalersi del regime forfettario;
- la dichiarazione resa dallo stesso in data 16/02/2021 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la polizza di assicurazione professionale n. 744825(24), emessa dalla "Tokio Marine HCC" in favore dell'Arch. Francesco Musso avente validità dal 16.02.2025 al 16.02.2026;

la parcella redatta da Codesto Ufficio relativa al compenso collaudatore aggiornato allo stato finale dei lavori per un importo pari ad € 16.572,74 oltre oneri ed IVA, se dovuti;

la nota del 14/02/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1730, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del compenso per l'espletamento attività di Collaudatore Statico e Collaudatore Tecnico Amministrativo spettante all'Arch. Francesco Musso per un importo di € 16.572,74 oltre oneri;

2

- Vista** la **fattura elettronica n. 1 del 03.02.2025**, acquisita agli atti in data 07.02.2025 con prot. n. 1439, emessa dall'Arch. Francesco Musso, relativa al compenso per l'espletamento delle attività di Collaudatore Statico e Collaudatore Tecnico Amministrativo, per un importo pari ad € 16.572,74 oltre oneri;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18/02/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'Arch. Francesco Musso risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 17.235,65 oneri inclusi**, relativo alla **fattura n. 1 del 03.02.2025**, emessa dall'Arch. Francesco Musso, relativa al compenso per l'espletamento delle attività di Collaudatore Statico e Collaudatore Tecnico Amministrativo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice **PA 17811_San Giuseppe Jato (PA)** "*Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)*" -. Importo € 1.650.000,00 - Codice ReNDiS 19IR311/G1, **dell'importo di € 17.235,65 (diciassettemiladuecentotrentacinque/65)**, relativo alla **fattura elettronica n. 1 del 03.02.2025 (SDI 13976864047)**, emessa dall'Arch. Francesco Musso (C.F. MSSFNC69M22B780V - P.IVA IT07058680823), relativa al compenso per l'espletamento delle attività di Collaudatore Statico e Collaudatore Tecnico Amministrativo da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di **€ 17.235,65**, di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1786 del 08.10.2020 e ss.mm.ii. (voce B.7), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)