



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2139 del 15/12/2023

CL019B_Caltanissetta – “Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta” - Intervento a valere sulla linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013 - CUP J96D13000200001.

Preso d’atto Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo associato allo Stato Finale dei Lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori...”




lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento oggetto del presente decreto;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice CL 019 B - *“Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta”*, per un importo complessivo di € 4.160.000,00;
- Considerato** che:
- il Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta Dott. Ing. Gaetano Corbo ha svolto la mansione di RUP fino al 16 marzo 2011, data in cui lo stesso è stato posto in quiescenza;
 - con Determinazione Sindacale n. 29 del Registro Generale del 21 marzo 2011 il Sindaco ha conferito ad interim all’Arch. Armando Amico l’incarico di Dirigente della 3° Direzione e della 9° Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;
 - con Disposizione Sindacale n. 57 del 10 ottobre 2011 il Comune di Caltanissetta ha conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Arch. Armando Amico nella qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. del Comune di Caltanissetta;

- in ragione degli impegni demandati al RUP è stato ritenuto opportuno dotare lo stesso di idoneo Soggetto di supporto tecnico - amministrativo, dotato di specifica oltre che comprovata esperienza e di idoneo titolo professionale, così come previsto dalla vigente normativa;
- con Disposizione Dirigenziale n. 143 del 29.12.2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha conferito l'incarico al Geom. Nicola Giovanni Buffone, in forza presso l'U.T.C. di Caltanissetta, come supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- con atto di conferimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di Caltanissetta è stato incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, le prestazioni geotecniche, gli studi ambientali e paesaggistici ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto il Dott. Ing. Eduardo Garito, Responsabile di P.O. dell'area tecnica dei LL.PP. del Comune di Caltanissetta, collaborato dal Geom. Nicola Buffone dell'U.T.C.

- Vista** la Convenzione sottoscritta tra l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna Ing. Egidio Marchese ed il Commissario Straordinario Delegato, Dott. Maurizio Croce, con la quale, all'art. 3, è stato specificato che, per l'attuazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, *"il Commissario si avvale del Genio Civile per lo svolgimento, in tutto o in parte e secondo necessità", delle attività in esso elencate;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 556 del 24.10.2012 con il quale l'Arch. Armando Amico è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Geom. Nicola Buffone, tecnico dell'U.T.C. di Caltanissetta;
- Richiamato** il D.D.G. n. 965 del 03.12.2013 registrato alla Corte dei Conti in data 22.01.2014 Reg. n.1-Fg. n. 7 con cui l'ARTA ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo codificato CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013 per un importo pari ad € 4.025.498,72;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 345 del 30.05.2014 con cui si è preso atto del D.D.G. n. 965, di finanziamento del progetto esecutivo codificato - CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, inserito nell'Accordo di Programma MATTM-ARTA a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1A del PO FERS Sicilia 2007/2013 – Importo € 4.025.498,72;
- Vista** la nota prot. n. 52890 del 22.09.2014, acquisita agli atti in data 26.09.2014 con prot. n. 4470 con la quale l'Arch. Armando Amico ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile del procedimento (incarico disposto con Determina Sindacale del 21.03.2011 Reg. Gen.le n. 29);
- Vista** la nota prot. n. 4551 del 30.09.2014 con la quale il Soggetto Attuatore, facendo seguito alla sopra citata Convezione, ha richiesto all'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, Ing. Egidio Marchese, la disponibilità a ricoprire la figura di RUP, nonché a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dell'intervento;
- Vista** la nota prot. n. 159571 del 03.10.2014, acquisita agli atti in data 06.10.2014 con prot. n. 4694 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, ing. Egidio Marchese, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 5072 del 27.10.2014 con la quale il Soggetto Attuatore, con riferimento alla sopra citata



nota prot. n. 159571/2014, in forza della convenzione stipulata tra gli enti, ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Enna a procedere celermente allo svolgimento delle attività tecniche richieste e, contestualmente, ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento;

- Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 26.03.2015 tra l'Ingegnere Capo del Genio civile di Enna, Egidio Marchese, nella qualità di R.d.P. e l'Ing. Travia Giuseppe, nella qualità di amministratore Unico, legale rappresentante, direttore tecnico e socio al 40% della ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L., registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.03.2015 al n. 610;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori del 26.03.2015;
- Vista** la nota del 01.09.2015 con la quale l'Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, nonché RUP dell'intervento di cui all'oggetto, ha nominato l'Ing. Santo Giusti, già dipendente dell'ufficio tecnico del Genio Civile di Enna, quale direttore dei lavori;
- Considerato** che, con nota prot. n. 067730 del 22.04.2015, il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la I Perizia di assestamento somme dell'08.04.2015 approvata dallo stesso;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 24.10.2016 con cui è stato fissato il 16.04.2018, quale termine per l'ultimazione dei lavori, corrispondente a giorni 540 giorni a decorrere dal 24.10.2016;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 572 del 21.12.2016 con il quale:
- si è preso atto del D.D.G 495/16 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha disposto l'impegno della somma di € 3.817.512,49 necessaria alla realizzazione dell'intervento codificato CL019B_Caltanissetta – "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta, a valere sulle somme già finanziate con D.D.G n. 965/16;
 - si è disposto il pagamento dell'anticipazione sull'importo contrattuale dei lavori e del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18.12.2015 alla Ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L per un importo complessivo pari ad € 584.282,56 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16.02.2017;
- Visto** il Verbale di ripresa lavori n. 1 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la loro ripresa a far data dal 10.04.2017;
- Visto** il Decreto n. 940 del 22.12.2017 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 610.748,19 oltre IVA alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 23.02.2017 e al SAL n. 3 per lavori a tutto il 17.08.2017;
- Vista** la Determina del RUP del 05.06.2018 con la quale è stata concessa una proroga di giorni n. 60 naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 07.08.2018;
- Visto** l'Ordine di Servizio n. 5 del 06.09.2018 dell'Ufficio del Genio Civile di Enna con cui il D.L., ai sensi dell'art. 152, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ha fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 06.10.2018;
- Vista** la Determina del RUP del 06.08.2018 con la quale è stata concessa una proroga di giorni n. 60 naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 06.10.2018;
- Visto** il Decreto n. 1006 del 24.10.2018 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal

Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 02.03.2017, con successiva approvazione integrativa del 20.10.2017 *ai sensi dell'art. 132 comma lett.e e comma 3 secondo periodo*;

Visto il Decreto n. 1162 del 22.11.2018 con cui si è disposto il pagamento del SAL n. 4 a tutto il 09.04.2018, per un importo complessivo pari ad € 211.171,35 oltre IVA;

Considerato che il RUP in data 23.11.2018 ha approvato la perizia di variante n. 3;

Visto il 2° Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto dal D.L. in data 23.11.2018 a seguito della Perizia di variante n. 3, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, registrato in data 26.11.2018 con prot. n. 1987 presso la Direzione Territoriale di Messina, in cui, tra l'altro, all'art. 4 è stata disposta una proroga di ulteriori n. 10 mesi consecutivi come tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di sospensione n. 2 del 29 gennaio 2019;

Visto il Decreto n. 318 del 18.02.2020 con cui, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal RUP in data 16.01.2020, *ai sensi dell'art. 132 comma lett.e e comma 3 secondo periodo*, approvando in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.817.512,49;

Visto il Verbale del 24 marzo 2020 con cui, a causa dell'emergenza sanitaria COVID, atteso che i lavori fossero già sospesi, è stata confermata la sospensione degli stessi fino al rientro dell'emergenza dell'epidemia;

Visto il 3° Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto dal D.L. in data 11.06.2020 a seguito della Perizia di variante n. 4, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, registrato in data 18.06.2020 con prot. n. 723 presso la Direzione Territoriale di Messina in cui, tra l'altro, all'art. 4 è stata disposta una proroga di ulteriori n. 310 giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori a far data dalla nuova ripresa dei lavori, ed in considerazione delle diverse problematiche relative all'iter di approvazione della perizia di variante, alle avverse condizioni metereologiche, nonché alle intervenute dimissioni del direttore dei Lavori, del RUP, del CSE, al decesso del collaudatore in corso d'opera, è stata regolamentata anche la tempistica dell'intero appalto per tutti gli eventi pregressi;

Vista la pec del 06.07.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8446, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- il Verbale di Ripresa in cui è stato stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 15 luglio 2020;
- la nota prot. n. 37/2021 con la quale la ditta esecutrice dei lavori, ha richiesto una proroga sui tempi contrattuali di n. 45 giorni;
- la nota prot. n. 72051 del 30.04.2021 con la quale il RUP ha concesso alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l. una proroga del termine di ultimazione dei lavori di n. 35 giorni naturali e consecutivi fissando, quindi, quale nuovo termine di ultimazione dei lavori la data del 09.06.2021;

Vista la nota prot. n. 116375 del 19 luglio 2021, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot. n. 9084, a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del RUP, in cui è stato ribadito quanto già specificato all'art. 4 dell'Atto di Sottomissione n. 3, ovvero che i 310 giorni di proroga sono da conteggiarsi a partire dalla data di ripresa dei lavori, pertanto dal 15/07/2020;

Visto il Decreto n. 530 del 26.03.2020 con il quale l'arch. Nicola Panasci è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione del dott. Salvatore Cucci;



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


C. F. 97250980824

- Visto** il Decreto n. 1238 del 17.07.2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 347.139,64 oltre IVA alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 5 per lavori a tutto il 30.11.2018;
- Visto** il Decreto n. 1930 del 26.10.2020 con il quale, a seguito della nomina del nuovo collaudatore statico e tecnico-amministrativo, è stata disposta la rimodulazione del quadro tecnico economico, per un importo complessivo rimasto invariato pari ad € 3.817.512,49;
- Vista** la pec del 14 luglio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8896, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- la nota prot. n. 41/2020 con la quale la Ditta Urania Costruzioni S.r.l. ha richiesto al RUP di essere autorizzata a subappaltare alla Ditta Eredi Geraci Salvatore S.r.l., l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG6, OG8 e OS21 (oggi OS12b), come stabilito all'art. a del relativo contratto di subappalto, per un prezzo dello stesso stabilito a misura, per un importo complessivo presunto di circa € 450.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza;
 - la nota prot. n. 103864 del 14 luglio 2020 con la quale il RUP, a seguito della sopracitata richiesta di autorizzazione al subappalto, ha autorizzato l'impresa Urania Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori, a subappaltare all'impresa Eredi Geraci Salvatore S.r.l. l'esecuzione dei lavori riportati nel contratto di subappalto, per un importo presunto di € 450.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA;
 - il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Messina in data 3 luglio 2020, tra l'impresa Urania Costruzioni S.r.l. e l'impresa Eredi Geraci Salvatore S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 1565 del 02.08.2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 87.765,74 oltre IVA alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 6 per lavori a tutto il 28.01.2019;
- Visto** il Decreto n. 1589 del 03.08.2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 405.652,19 oltre IVA alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 7 per lavori a tutto il 13.11.2020;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 09.06.2021, inviato tramite pec del 23.07.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9244, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che la fine dei lavori è avvenuta il 09.06.2021 e quindi entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 2374 del 02.12.2021 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di assestamento, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP, e, al contempo, si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.817.471,87, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA ASSESTAMENTO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori	2.951.399,66 €
A2)	Oneri sicurezza	40.552,23 €
A3)	Costo del personale al netto delle SG ed Utile impresa	569.265,97 €
A4)	Restano lavori al netto della Sicurezza e del costo del personale	2.341.581,46 €
A5)	Ribasso d'asta del 7,9696%	186.614,68 €
A6)	Restano lavori al netto del ribasso	2.154.966,78 €
Totale importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza e costo del personale		2.764.784,98 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Per I.V.A. al 22% sui lavori	608.252,70 €
B2)	Diritti tecnici 2%	55.296,51 €
B3)	Espropriazione	69.122,34 €
B4)	Competenze geotecniche	52.548,66 €

B5)	Onceri di conferimento a discarica	30.767,11 €
B6)	Imprevisti e arrotondamenti <= 5%	- €
B7)	Contributo autorità di vigilanza	600,00 €
B8)	Monitoraggio GPR compreso IVA	20.252,00 €
B9)	Onceri e spese 1% (art.8 convenzione Genio Civile - Ufficio Commissario Straordinario Delegato)	29.514,00 €
B10)	Consulenze tecniche esterne	15.184,34 €
B11)	Interessi maturati	80.470,35 €
B12)	Prove di laboratorio a fattura	9.236,14 €
B13)	lavori in economia	9.028,02 €
B14)	Danni di forza maggiore	67.404,40 €
B15)	Spostamento tubazione gas Via S. Anna	5.010,31 €
Totale importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione		1.052.686,88 €
TOTALE GENERALE		3.817.471,87 €

- Visto** il Decreto n. 45 del 14.01.2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 504.200,66 oltre IVA alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo al SAL n. 8 ed ultimo per lavori a tutto il 09.06.2021;
- Visto** il Decreto n. 181 dell'01.02.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 61.560,02 alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo agli interessi legali su ritardato pagamento anticipazione e interessi moratori su ritardato pagamento SAL n. 1-2-3-4 ed oneri conferimento al SAL n. 2;
- Visto** il Decreto n. 453 del 09.03.2023 con cui è stata rideterminata ai sensi dell'art.20 del T.U. l'indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori come prevista nel Piano Particellare aggiornato a seguito dei frazionamenti.
- Visto** il Decreto n. 1874 del 02.11.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 66.940,88 alla Ditta Urania Costruzioni S.r.l., relativo agli interessi moratori su ritardato pagamento dei SAL n. 5-6-7;
- Vista** la PEC del 27 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15238_UC, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:
- Proposta di liquidazione Prot. 154223 del 27.11.2023 per spese anticipate dall'Impresa per corresponsione indennità esproprio pari a € 14.542,30;
 - Nota prot. 154302 del 27.11.2023 della D.L. di trasmissione del Quadro Tecnico Economico rimodulato.
- Vista** la nota prot. n. 153264 del 14/11/2022, acquisita in pari data da questo Ufficio al protocollo n. 14305 con la quale, il Responsabile Unico del Procedimento a seguito della nota prot. n. 117 del 03/12/2021 relativa alla richiesta di compensazione ex art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 dell'Impresa esecutrice, ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione tecnico amministrativa della quantificazione dei maggiori oneri dovuti al "Caro Materiale" per lavori eseguiti a tutto il 09/06/2021 per un importo di € 62.647,44;
- Considerato** che a seguito della verifica amministrativa contabile della superiore richiesta circa le modalità di applicazione della normativa di riferimento per calcolo dei maggiori oneri per "Caro Materiale", in considerazione delle variazioni percentuali dei materiali riportati nell'allegato 2 del Decreto 11 novembre 2021 registrati nel primo semestre 2021 su 2015 il predetto importo è stato rideterminato da questo ufficio per € 36.017,58 (IVA inclusa);
- Vista** la nota prot. n. 15548_UC del 10/11/2023 con la quale, tra l'altro, è stata richiesta all'ARTA Servizio 4, l'accredito della somma complessiva di € 36.017,58 (IVA inclusa) per i maggiori oneri per "Caro Materiale";



Vista

la PEC del 06 dicembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15746_UC, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- Proposta di liquidazione Prot. 159362 del 06.12.2023 per spese anticipate dall'Impresa per pratiche espropriative di € 45.267,71 (Somme depositate alla Cassa DD.PP);

Considerato

che nel quadro tecnico economico allegato alla richiamata PEC del 27 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15238_UC, non è stato azzerato l'importo relativo agli imprevisti e non sono state inserite le somme di cui ai pagamenti degli interessi moratori relativi ai SAL dal n. 1 al n. 7.

Ritenuto

pertanto, di prendere atto, del quadro tecnico economico inviato dal RUP con PEC del 27 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15238_UC dell'importo complessivo pari ad € 3.895.849,93 rimodulato d'Ufficio al fine di azzerare la voce B6) relativa all'importo degli imprevisti ed inserire la voce C) relativa agli importi pagati per interessi moratori come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - RIMODULATO D'UFFICIO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori	2.951.399,66 €
A2)	Oneri sicurezza	40.552,23 €
A3)	Costo del personale al netto delle SG ed Utile impresa	569.265,97 €
A4)	Restano lavori al netto della Sicurezza e del costo del personale	2.341.581,46 €
A5)	Ribasso d'asta del 7,9696%	186.614,68 €
A6)	Restano lavori al netto del ribasso	2.154.966,78 €
Totale importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza e costo del personale		2.764.784,98 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Per I.V.A. al 22% sui lavori	608.252,70 €
B2)	Diritti tecnici 2%	55.296,51 €
B3)	Espropriazione	70.132,87 €
B4)	Competenze geotecniche	52.548,66 €
B5)	Oneri di conferimento a discarica	24.086,52 €
B6)	Imprevisti e arrotondamenti <= 5%	- €
B7)	Contributo autorità di vigilanza	600,00 €
B8)	Monitoraggio GPR compreso IVA	20.252,00 €
B9)	Oneri e spese 1% (art.8 convenzione Genio Civile - Ufficio Commissario Straordinario Delegato)	29.514,00 €
B10)	Consulenze tecniche esterne	15.184,34 €
B11)	Prove di laboratorio a fattura	9.236,14 €
B12)	lavori in economia	9.028,02 €
B13)	Danni di forza maggiore	67.404,40 €
B14)	Spostamento tubazione gas Via S. Anna	5.010,31 €
B15)	Caro materiale Legge 27/07/2021 n. 106 (IVA inclusa)	36.017,58 €
Totale importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione		1.002.564,05 €
SUB TOTALE		3.767.349,03 €

C) INTERESSI MORATORI		
C1)	Interessi moratori SAL 1-2-3-4 - A Carico dell'UCOM	61.560,02 €
C2)	Interessi moratori SAL 5-6-7 - A Carico dell'UCOM	66.940,88 €
Totale complessivo interessi moratori		128.500,90 €
TOTALE GENERALE		3.895.849,93 €

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento **CL019B_Caltanissetta** – “Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto Zona Collina S. Anna – Centro Storico - Quartiere Saccara nel Comune di Caltanissetta” - Linea di intervento 2.3.1 A del POFERS Sicilia 2007/2013 - **CUP J96D13000200001** della rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo associato allo Stato Finale dei Lavori inviato dal RUP con PEC del 27 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15238_UC.

Articolo 3 Di prendere atto del seguente quadro economico rimodulato d'Ufficio per i motivi citati in premessa, il cui importo complessivo è pari ad € 3.767.349,03 oltre a € 128.500,90 in capo all'Ufficio del Commissario di Governo.

QUADRO TECNICO ECONOMICO - RIMODULATO D'UFFICIO		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Importo complessivo dei lavori	2.951.399,66 €
A2)	Oneri sicurezza	40.552,23 €
A3)	Costo del personale al netto delle SG ed Utile impresa	569.265,97 €
A4)	Restano lavori al netto della Sicurezza e del costo del personale	2.341.581,46 €
A5)	Ribasso d'asta del 7,9696%	186.614,68 €
A6)	Restano lavori al netto del ribasso	2.154.966,78 €
Totale importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza e costo del personale		2.764.784,98 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1)	Per I.V.A. al 22% sui lavori	608.252,70 €
B2)	Diritti tecnici 2%	55.296,51 €
B3)	Espropriazione	70.132,87 €
B4)	Competenze geotecniche	52.548,66 €
B5)	Oneri di conferimento a discarica	24.086,52 €
B6)	Imprevisti e arrotondamenti <= 5%	- €
B7)	Contributo autorità di vigilanza	600,00 €
B8)	Monitoraggio GPR compreso IVA	20.252,00 €
B9)	Oneri e spese 1% (art.8 convenzione Genio Civile - Ufficio Commissario Straordinario Delegato)	29.514,00 €
B10)	Consulenze tecniche esterne	15.184,34 €

B11)	Prove di laboratorio a fattura	9.236,14 €
B12)	lavori in economia	9.028,02 €
B13)	Danni di forza maggiore	67.404,40 €
B14)	Spostamento tubazione gas Via S. Anna	5.010,31 €
B15)	Caro materiale Legge 27/07/2021 n. 106 (IVA inclusa)	36.017,58 €
Totale importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione		1.002.564,05 €
SUB TOTALE		3.767.349,03 €
C) INTERESSI MORATORI		
C1)	Interessi moratori SAL 1-2-3-4 - A Carico dell'UCOM	61.560,02 €
C2)	Interessi moratori SAL 5-6-7 - A Carico dell'UCOM	66.940,88 €
Totale complessivo interessi moratori		128.500,90 €
TOTALE GENERALE		3.895.849,93 €

Articolo 4

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, all'ARTA Servizio 4, all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.


 Il Soggetto Attuatore
Dot. Maurizio Croce