

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO** n. 2195 del 9/11/2014

ME_113 A Santa Maria Salina "Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro"

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 23.06.2021 - Chiofalo Costruzioni S.R.L.
CUP J79D14000570001 - CIG 8040163865

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero"




dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A è compreso l’intervento individuato con il codice **ME_113 A Santa Maria Salina** “*Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro*”;
- Visto** il Decreto n. 1012 del 22/07/2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con codice ME_113 A Santa Maria Salina “Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro”, il Geom. Giuseppe Caravaglio, componente dell’UTC del Comune di Santa Maria di Salina, già precedentemente incaricato dall’amministrazione di Santa Marina di Salina, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 123 del 26/03/2012 con cui è stato disposto il finanziamento e l’impegno della somma complessiva di € 22.464,00, propedeutica al pagamento dei rilievi topografici e batimetrici;
- Visto** il Decreto n. 432 del 13/06/2013 con cui è stato disposto il finanziamento e l’impegno della somma complessiva di € 272,25, propedeutica al pagamento del plottaggio delle tavole grafiche del progetto generale definitivo;
- Visto** il Decreto n. 630 del 01/08/2013 con cui è stato disposto il finanziamento e l’impegno della somma complessiva di € 1.439,90, propedeutica al pagamento delle spese di pubblicazione dell’avviso pubblico per la VIA;
- Visto** il decreto n. 788 dell’11.06.2019 con cui l’arch. Elena Caruso, dipendente del Comune di Santa Maria di Salina, è stata nominata supporto al RUP;
- Visto** il Decreto n. 1017 del 22/07/2019 con cui si è disposta l’approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, relativo all’intervento individuato con codice ME_113 A Santa Maria Salina, riguardante l’esecuzione del progetto avente per oggetto “Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro”, finanziando un importo pari ad € 2.000.000.00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 2081 del 12/11/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_113 A Santa Maria Salina** "Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro", si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **Chiofalo Costruzioni S.R.L.**, in ragione del ribasso percentuale del 25,82740 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.118.165,30 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.110.157,40 per lavori ed € 8.007,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 17.11.2020, e successiva rettifica del 06.09.2021, acquisita agli atti in data 08.09.2021 con prot. n. 10840 con il quale il D.L., in considerazione dei 210 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, ha fissato quale data di ultimazione dei lavori quella del 14.06.2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 16 febbraio 2021, rep. n. 509/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **Chiofalo Costruzioni S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4779 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 614 del 26.03.2021 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.546.121,46, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 91.829,95, è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.454.291,51:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ME 113A SANTA MARIA SALINA			
			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.504.729,60	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 8.007,90	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.496.721,70	
	importo del ribasso (25,8274%)	€ 386.564,30	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.110.157,40	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.007,90	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.118.165,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori	€ 245.996,37	
B2	Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa - < 5%	€ 12.319,15	
B3	Progettazione e direzione lavori (inclusa INARCASSA 4% e IVA) di cui € 13,859,39 già impegnati con D.C. n. 1248/2019	€ 50.117,60	
B4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui € 8,306,11 già impegnati con D.C. 1313/2020	€ 30.094,59	
B5	Spese plottaggio tavole grafiche progetto (già impegnati con D.C. 432/2013)	€ 272,25	
B6	Attività di consulenza e supporto in fase di progettazione (già impegnati con D.C. n.123/2012, n. 1256/2019 e n. 1767/2019)	€ 67.952,30	
B7	Attività di Monitoraggio fisico (rilievo topo batimetrico) ed ambientale in corso d'opera	€ 8.540,00	
B8	Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera (inclusa INARCASSA 4% e IVA)	€ 7.564,00	
B9	Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€ 3.660,00	
B10	Spese di pubblicazione avviso pubblico VIA (già impegnati con D.C. 630/2013)	€ 1.439,90	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 427.956,16
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.546.121,46



- Vista** la nota del 05.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale l'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. ha richiesto una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 4248 del 14.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. in data 05.06.2021, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori del 14.06.2021, ha concesso una proroga di giorni 20, fissando quale nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 04.07.2021;
- Vista** la nota del 30.06.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale l'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. ha richiesto un'ulteriore proroga di giorni 20 per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** la nota del 05.07.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot n. 11329, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga di 8 giorni;
- Vista** la nota prot. 4920 del 06.07.2021, acquisita agli atti in data 20.09.2021 con prot 11328, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L. in data 30.06.2021, ha concesso un'ulteriore proroga di giorni 8, fissando quale nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 12.07.2021;
- Visto** il Decreto n. 1878 del 23/09/2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 23/06/2021, per un importo pari ad € 386.500,00 oltre IVA;
- Vista** la nota trasmessa con PEC il 12/10/2021, acquisita agli atti in data 13/10/2021 con prot. n. 12439, con la quale il RUP, a seguito dell'ulteriore richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice, nonché dell'ordine di servizio n. 3 con il quale il Direttore dei lavori ha disposto ulteriori 10 giorni di proroga, in considerazione dei giorni già concessi con il verbale di proroga di cui sopra, ha confermato n. 18 giorni complessivi fissando la nuova data per l'ultimazione delle opere al 30/07/2021;
- Vista** la nota trasmessa con PEC il 27/09/2021, acquisita agli atti in data 28/09/2021 con prot. n. 11718, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario al registro di contabilità;
 - Dichiarazione del Direttore dei Lavori sull'incidenza della manodopera al SAL n.2 corrispondente d € 23.186,00;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 28/07/2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Lavori a misura	€ 907.429,41
Oneri per la sicurezza	€ 6.406,32
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 913.835,73

- Certificato di pagamento n. 2 del 03/08/2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori e somministrazioni	€ 913.835,73
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 4.569,18
Ammontare dei certificati precedenti	€ 386.500,00
Sommano le detrazioni	€ 391.069,18
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 100 euro	€ 522.700,00
Per IVA al 22%	€ 114.994,00
Totale generale	€ 637.694,00

- Vista** la fattura elettronica n. 16/06 2021 del 26 agosto 2021, acquisita agli atti in data 13/09/2021 con prot. n. 10988, emessa dall'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L., relativa allo Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 28/07/2021, corrispondente ad un importo pari ad € 522.700,00 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dalla ditta Chiofalo Costruzioni S.R.L. in data 21.09.2021 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11401;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Chiofalo Costruzioni S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 21/10/2021 – INPS_ 29727239, acquisito agli atti in data 08/11/2021 con prot. n. 13672;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/11/2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società Chiofalo Costruzioni S.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 637.694,00 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 16/06 2021 del 21 luglio 2021, emessa dalla Chiofalo Costruzioni S.R.L., relativa allo Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto il 28/07/2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice ME_113 A Santa Maria Salina *"Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato – Fraz. Lingua e zona del Faro"*, il pagamento dell'importo di € 522.700,00 (cinquecentoventidumilasettecento/00) di cui alla fattura n. 16/06 2021 del 21 luglio 2021 (SDI 5667592317), emessa dalla ditta Chiofalo Costruzioni S.R.L. (P.IVA IT01581620836) relativa allo Stato di avanzamento n. 2 per lavori a tutto 28/07/2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 114.994,00 (centoquattordicimilanovecentonovantaquattro/00), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 637.694,00, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 614 del 26.03.2021 (voce A.1 Lavori € 522.700,00 - voce B.1 IVA sui Lavori € 114.994,00) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

