



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2326 del 30.11.2024

Oggetto: CL_ 17593 - Resuttano - “Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo” nel territorio del Comune di Resuttano (CL) - Codice Caronte SI_1_17593 - Codice ReNDIS 191R067/G1 - CUP J16J16001790001 - CIG 705157254C

Rimborso prove di laboratorio in situ - Impresa AMATO COSTRUZIONI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse all’accessibilità

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli

interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV, Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;


COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824




- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice Caronte SI_1_17593 - Codice ReNDIS 19IR067/G1-CL_17593 Resuttano - *“Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo”* in territorio del Comune di Resuttano (CL) – di importo pari ad € 1.270.000,00, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 e ss.mm.ii. concernente il *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto n. 583 del 30.12.2016 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il quadro economico e finanziato il progetto esecutivo dell’intervento - CL_17593_Resuttano - *“Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo”* in territorio del Comune di Resuttano (CL) per un importo pari ad € 1.270.000,00 ed, al contempo, è stata confermata la nomina del Geom. Giuseppe Barbieri, dipendente dell’U.T.C. del comune di Resuttano, quale Responsabile del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 190 del 12.04.2017 con il quale è stato modificato e approvato un nuovo quadro tecnico economico dell’intervento de quo di cui al suddetto Decreto n.583/2016, pur non variando l’importo complessivo finanziato pari ad € 1.270.000,00;
- Visto** il Decreto n. 513 del 02.08.2017 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, a favore dell’RTP costituito dalla LITOS PROGETTI s.r.l. capogruppo del Raggruppamento e del Geom. D’Anna Mario Armando Antonio;
- Visto** il Decreto n. 618 del 13.09.2017 con cui, tra l’altro, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva/efficace di cui all’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti della Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, a favore della Amato Costruzioni s.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) con un ribasso del 25,5271%, pertanto, per un importo pari ad € 611.666,20, oltre gli oneri di attuazione di piani di sicurezza pari ad euro 26.548,01;
- Visto** il Contratto, rep. n. 160/2018, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 12/06/2018 tra il Soggetto Attuatore e la ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L, registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al numero 7459 serie: IT;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 5 luglio 2018, che ha stabilito il tempo utile per il termine dei lavori in 300 giorni naturali e consecutivi, pertanto, entro il 30 aprile 2019;
- Visto** il Decreto n. 698 del 17.07.2018 con il quale, a seguito della stipula del contratto dei lavori, è stato approvato il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 906.571,14 e,

al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati precedentemente, è stata impegnata la somma di € 906.166,14:

- Visto** il Decreto n. 817 del 05.09.2018 con il quale è stato disposto il pagamento di € 127.642,84 oltre IVA a favore della ditta appaltatrice dei lavori AMATO COSTRUZIONI S.R.L., quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei Lavori, ai sensi dell'art. n. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016;
- Visto** il Verbale di sospensione e ripresa dei lavori n. 1, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP in data 17/10/2018 in cui è stato dichiarato che, a seguito delle condizioni climatiche avverse che hanno temporaneamente impedito l'esecuzione delle opere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, i lavori sono stati sospesi dal 02.10.2018 sino alla data del 15.10.2018, ed al contempo è stata disposta la ripresa degli stessi con decorrenza dal 16.10.2018, fissando, pertanto, quale nuova data per l'ultimazione dei lavori, il 14.05.2019;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 05/12/2018;
- Visto** il Decreto n. 446 del 08.04.2019 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 30.11.2018, per un importo pari ad € 65.235,72 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 10.06.2019 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere in pari data, fissando il nuovo termine di ultimazione al 17.11.2019;
- Visto** il Decreto n. 1132 del 08.08.2019 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 17.07.2019, per un importo pari ad € 145.824,34 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 3, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 01.10.2019;
- Visto** il Decreto n. 1622 del 12/11/2019 con il quale è stato corretto il CUP dell'intervento identificato con Codice Caronte SI_1_17593 - Codice ReNDIS 191R067/G1- CL_17593 Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo";
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n.1 redatto in data 05.12.2019, registrato in data 06.12.2019 all'Agenzia delle Entrate di Alcamo (TP) al n. 1781 – serie 3, da cui, all'art. 4, si evince che *"per effetto dei lavori in variante di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori previsto è prorogato di giorni 64 (sessantaquattro) naturali e consecutivi"*;
- Visto** il Decreto n. 1936 del 19.12.2019 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori a tutto il 30.09.2019, per un importo pari ad € 53.946,37 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Vista** la Disposizione di ripresa dei lavori del 02.01.2020, inviata tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 26, con la quale il RUP ha disposto la ripresa dei lavori per giorno 07.01.2020 fissando come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, a seguito della sospensione e della proroga concessa di n. 64 giorni, il giorno 27 aprile 2020;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 4 redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP, inviato tramite pec il 27.02.2020, acquisito agli atti in data 02.03.2020 con prot. n. 2252, con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 27.02.2020;
- Visto** il Decreto n. 807 del 08.05.2020 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 4 per lavori a tutto il 26.02.2020, per un importo pari ad € 71.229,22 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 01.09.2020, acquisito agli atti in data 03.09.2020 con prot. n. 7428, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere in pari data, fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.10.2020;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 5, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 22.09.2020 con prot. n. 8065, con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 14.09.2020;

COMMISSARIO di GOVERNO



- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 5 del 25.09.2020, acquisito agli atti in data 30.09.2020 con prot. n. 8316, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa delle opere in data 21.09.2020, fissando il nuovo termine di ultimazione al 06.11.2020;
- Considerato** che l'impresa esecutrice dei lavori, con nota prot. n. 320/2020/U del 23.10.2020, ha chiesto al RUP dell'intervento e al direttore dei Lavori una proroga dei termini contrattuali di ultimazione;
- Vista** la nota prot. n. 6001 del 02 novembre 2020, inviata tramite pec in data 03.11.2020, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 9736, con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, reso in data 28/10/2020, ha concesso giorni 15 di proroga, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 21 novembre 2020;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 6, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 20.11.2020 con prot. n. 10665, con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 17.11.2020;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 6 del 24.11.2020, acquisito agli atti in data 27.11.2020 con prot. n. 10967, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa delle opere in data 19.11.2020;
- Visto** il Decreto n. 2465 del 29.12.2020 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 5 per lavori a tutto il 30.10.2020, per un importo pari ad € 123.908,63 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 7 del 01.03.2021, inviato tramite pec in data 03.03.2021, acquisito agli atti in data 04.03.2021 con prot. n. 2561, con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa delle opere in data 01.03.2021;
- Vista** il Certificato di Ultimazione Lavori del 03.03.2021, inviato tramite pec in data 04.03.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2577, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i Lavori sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 953 del 14 maggio 2021 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17593 Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" - Codice Caronte SI_1_17593, si è preso atto della perizia di assestamento contabile redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., approvando contestualmente, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.007.384,75, e disimpegnando l'importo di € 193,73:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			
	VOCI	Importi progetto	
	Importo complessivo dei lavori	€	905.996,18
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	19.727,04
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	886.269,14
	Ribasso d'asta del 25,5271%	€	226.238,81
A2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	660.030,33
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€	19.727,04
A	Totale lavori		€ 679.757,37
B)	Somme a disposizione		
B1	IVA sui lavori	€	149.546,62
B2	Imprevisti	€	-
B3	competenze tecniche oneri ed IVA inclusi	€	96.611,63
B4	Art. 113 comma 1 Dlgs 50/2016	€	18.909,47
B5	prove: statiche, trazione, schiacciamento ecc ecc	€	32.979,12
B6	indagini geognostiche e prova di laboratorio	€	6.307,19
B7	contributo AVCP impegnato con D.C. n. 696/2017	€	405,00
B8	conferimento in discarica	€	1.788,90

B9	indennità espropriazione ed occup. temporanea -frazioni e volture	€ 12.850,00	
B10	spese di pubblicità e di gara	€ -	
B11	oneri spostamento linee elettriche e telefoniche	€ 8.229,45	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 327.627,38
C	totale costo intervento		€ 1.007.384,75

Visto il Decreto n. 2465 del 29.12.2020 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 6 ultimo a tutto il 03.03.2021, per un importo pari ad € 54.583,59 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;

Visto il Decreto n. 1642 del 06.08.2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il Certificato di Collaudo nonché gli Atti di contabilità finale ed è stato disposto il pagamento della rata di saldo, per un importo pari ad € 37.386,66 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;

Vista la nota prot. n. 6490 del 30.09.2021 del Comune di Resuttano, inviata tramite pec il 1° ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11905, integrata dalla pec del 04.11.2021, acquisita in pari data con prot. n. 13556, con cui sono stati trasmessi, tra l'altro, i documenti di seguito elencati:

- il preventivo n. 168/19 del 15.09.2019 avente per oggetto "Prove in situ e di laboratorio da eseguirsi nell'ambito dell'intervento in oggetto, rilasciato dal laboratorio CON.GEO SRL a favore della società esecutrice dei lavori AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;
- la fattura n. 439 del 17.11.2020, emessa dalla ditta CON.GEO. SRL, relativa alle prove di laboratorio in situ, per un importo pari ad € 1.019,31 oltre IVA;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta CON.GEO. SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 18.11.2020 – INPS_23881294;
- il bonifico effettuato in data 05.01.2021 dalla AMATO COSTRUZIONI S.R.L. a favore della ditta CON.GEO. SRL quale saldo della sopracitata fattura n. 439 del 17.11.2020, per un importo complessivo pari ad € 1.243,56 IVA inclusa;
- la fattura n. 180 del 25.03.2021, emessa dalla ditta CON.GEO. SRL, relativa alle prove di laboratorio in situ, per un importo pari ad € 2.379,46 oltre IVA;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta CON.GEO. SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 19.07.2021 – INAIL_28464220;
- il bonifico effettuato in data 28.07.2021 dalla AMATO COSTRUZIONI S.R.L. a favore della ditta CON.GEO. SRL quale saldo della sopracitata fattura n. 180 del 25.03.2021, per un importo complessivo pari ad € 2.902,94 IVA inclusa;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Tecnico Centrale del 24.09.2019 con cui è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione al laboratorio "CON.GEO" SRL con validità quinquennale a decorrere dal 17.09.2019;
- la nota del 28.09.2021 con cui il RUP ha proposto la liquidazione della somma di € 3.398,77 oltre IVA, quale rimborso delle prove di laboratorio *in situ*, alla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L.;

Vista la fattura elettronica n. 47 PA del 30.07.2021, acquisita agli atti in data 23.08.2021 con prot. n. 10254, emessa dalla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., relativa al rimborso delle prove di laboratorio in situ (rif. fattura n. 439 del 17.11.2020 emessa dalla ditta CON.GEO. SRL), per un importo complessivo pari ad € 1.019,31 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 54 PA del 02.08.2021, acquisita agli atti in data 24.08.2021 con prot. n. 10330, emessa dalla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., relativa al rimborso delle prove di laboratorio in situ (rif. fattura n. 180 del 25.03.2021 emessa dalla ditta CON.GEO. SRL), per un importo complessivo pari ad € 2.379,46 oltre IVA;

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 17.10.2021 – INAIL_29650644, acquisito agli atti in data 26.11.2021 con prot. n. 14769;
- Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" trasmessa tramite pec in data 20/08/2018, acquisita agli atti in data 21.08.2018 con prot. n. 5322;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 4.146,50 IVA inclusa, relativo alle fatture n. 47 PA del 30.07.2021 e n. 54 PA del 02.08.2021, emesse dalla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., quale rimborso delle prove di laboratorio in situ;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17593 Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" in territorio del Comune di Resuttano (CL), Codice Caronte SI_1_17593, **dell'importo complessivo di € 3.398,77 (tremilatrecentonovantotto/77)** di cui:
- alla fattura n. 47 PA del 30.07.2021 (SDI 5526982468), dell'importo di € 1.019,31 (millediciannove/31), emessa dalla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA – C.F.: 02236990814, relativa al rimborso delle prove di laboratorio in situ, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
 - alla fattura n. 54 PA del 02.08.2021 (SDI 5544457991) dell'importo di € 2.379,46 (duemilatrecentosettantanove/46) emessa dalla ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA – C.F.: 02236990814, relativa al rimborso delle prove di laboratorio in situ, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo complessivo di € 747,73 (settecentoquarantasette/73) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 4.146,50, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 698 del 17.07.2018 e ss.mm.ii.(voce B.6)) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

The image shows the official seal of the Commissioner of Government for Sicily, which is circular and contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top, 'REGIONE SICILIANA' at the bottom, and 'COMMISSARIO DI GOVERNO' in the center. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.