



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2533 del 23/12/2021

**Intervento: Patto per il Sud – CL\_17823\_Sutera** - *“Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa - Piano Superiore - Stralcio di completamento”* - Comune di Sutera - Importo € 2.300.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_17823 - CUP J76J16000890001 - CIG 7682929992

**Pagamento SAL n. 3 ed ultimo a tutto l'11.10.2021 - ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è



stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo



schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

3



**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it  
C. F. 97250980824

*d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;



**Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato *"Patto per lo sviluppo della Regione siciliana"* figura, per un importo di € 2.300.000,00, l'intervento CL\_17823\_Sutera, dal titolo *"Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa - Piano superiore- Stralcio di completamento"*

- Codice Caronte SI\_1\_17823;

- Visto** il Decreto n. 572 del 31 agosto 2017, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Vincenzo Di Giuseppe, già nominato con provvedimento n. 12 del 12.07.2005 del Comune di Sutera, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 574 del 18 giugno 2018 con il quale nell'ambito dell'intervento CL\_17823\_Sutera, dal titolo "*Lavori di completamento della strada esterna comunale Donna Spusa – Pianosuperiore*", si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto n. 626 del 28 giugno 2018 con il quale è stato affidato all'ing. Giuseppe La Placa l'incarico di Direttore dei lavori, misura e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 838 del 18 giugno 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Emanuele Di Betta è stato nominato Direttore dei lavori, misura e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione dell'ing. Giuseppe La Placa;
- Visto** il Decreto n. 1152 del 2 settembre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CL\_17823\_Sutera, dal titolo "*Lavori di completamento della strada esterna comunale Donna Spusa – Piano superiore*", in favore dell'operatore economico ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 42,577% offerto dal suddetto operatore, per un importo di 899.967,39 al netto dell'I.V.A., di cui € 885.522,91 per lavori e € 14.444,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 dicembre 2019, rep. n. 278/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 19954 - serie 1T del 20.12.2019;
- Visto** il Decreto n. 48 del 13.01.2020 con cui è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.495.969,94, e, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 3.588,56, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.492.381,38;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 31 gennaio 2020, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 3 febbraio 2021 con prot. n. 856, con cui, in considerazione del numero di 400 giorni naturali e consecutivi necessari per l'ultimazione dei Lavori, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto Verbale, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi quella del 25/02/2021;
- Visto** il Decreto n. 1289 del 23 luglio 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 179.993,48 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., in favore dell'impresa appaltatrice ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2397 del 18 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 5 novembre 2020, per un importo complessivo pari ad € 314.400,00 oltre IVA;
- Visto** la pec del 05.08.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9893, con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la seguente documentazione:




- il Verbale di sospensione dei lavori del 16 dicembre 2020;
- il Verbale di ripresa dei lavori del 15 febbraio 2021;
- la nota del 29 marzo 2021, con la quale l'impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. ha richiesto una proroga di n. 70 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
- la nota del 30 marzo 2021, con la quale il D.L. in riscontro alla sopracitata nota, ha espresso parere favorevole in merito alla proroga di n. 70 giorni sulla scadenza del tempo utile contrattuale;
- la nota del 21 aprile 2021, con la quale il RUP ha concesso di una proroga di n. 70 giorni della scadenza dei termini contrattuali, all'impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.;
- il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 2 luglio 2021;
- il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 20 settembre 2021;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1661 del 10 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 28 maggio 2021, per un importo complessivo pari ad € 155.780,00 oltre IVA;

**Visto** il Decreto n. 2501 del 17.12.2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e di assestamento, redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018 ed, al contempo, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 48 del 13.01.2020, pari ad € 1.495.969,94:

QUADRO ECONOMICO - SUTERA 17823			
	VOCI		TOTALI PARZIALI
	Importo dei Lavori (da CME + Oneri sicurezza da PSC)	1.561.817,71 €	
	di cui oneri per la sicurezza contrattuale e COVID (non soggetti al ribasso d'asta)	30.566,68 €	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.531.251,03 €	
	Importo del ribasso (42,577%)	651.960,75 €	
A.1	Importo totale dei lavori A1 netto del ribasso	879.290,28 €	
A.2	Oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	30.566,68 €	
			909.856,96 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22%	200.168,53 €	
B.2	Espropriazioni	35.398,50 €	
B.3	Competenze tecniche complessive IVA inclusa	232.193,38 €	
B.4	Studio geologico IVA inclusa	48.892,65 €	
B.5	Redazione piano di sicurezza e coordinamento	1.273,41 €	
B.6	Prove di laboratorio IVA inclusa	25.000,00 €	
B.7	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) di cui € 2.988,56 già impegnate con il Decreto n. 997/2019	31.130,99 €	
B.8	Spese commissione di gara	8.000,00 €	
B.9	Spese ANAC già impegnate con il Decreto n. 442/2019	600,00 €	
B.10	Imprevisti (<5% di A)	- €	
B.11	Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	3.455,52 €	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		586.112,98 €
<b>C</b>	<b>TOTALE FINANZIATO</b>		1.495.969,94 €



Vista

la pec del 2 dicembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15014, integrata dalla pec prot. n. 15720/21 e dalla pec prot. n. 15965/2021, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto l'11 ottobre 2021:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro confronto contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 ed ultimo a tutto l'11.10.2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.561.614,94
A dedurre Oneri di Sicurezza inclusi nei Lavori	€ 18.756,01
A dedurre Oneri Covid	€ 11.810,67
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.531.048,26
Importo del ribasso 42,577%	€ 651.874,42
Importo Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 879.173,84
A dedurre Oneri di Sicurezza inclusi nei Lavori	€ 18.756,01
A dedurre Oneri Covid	€ 11.810,67
<b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>	<b>€ 909.740,52</b>

- Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo del 26.11.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 879.173,84
Oneri per la sicurezza	€ 18.756,01
Oneri Covid	€ 11.810,67
<b>Sommario</b>	<b>€ 909.740,52</b>
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 4.548,70
Recupero anticipazione 20%	€ 179.993,48
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 470.180,00
La ritenuta del 5% come da art. 13 del contratto	€ 45.487,03
Totale Deduzioni	€ 700.209,21
<b>Risulta il credito dell'impresa arrotondato</b>	<b>€ 209.500,00</b>

Vista

la fattura n. FATTPA 40\_21 del 29 novembre 2021, acquisita agli atti in data 20.12.2021 con prot. n. 15899, emessa dalla impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., relativa al pagamento del SAL n. 3 ed ultimo a tutto l'11.10.2021, pari complessivamente ad € 209.500,00 oltre IVA;

Visto

il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 25.10.2021 - INAIL\_29786134 - acquisito agli atti in data 15.12.2021 con prot. n. 15701;

la dichiarazione resa dalla impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., in data 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 2 dicembre 2020 con prot. n. 11143;

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 23.12.2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si

7



evince che l'impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Vista** la Relazione del Direttore dei Lavori del 26.11.2021, trasmessa dal RUP con pec del 22.12.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16073, con cui lo stesso ha chiarito e rettificato i refusi relativi alle date contenuti nei suddetti verbali, e, pertanto, ha specificato che la giusta data di ultimazione dei lavori è quella corrispondente al 02.10.2021;

**Preso atto** che, in relazione alla data di ultimazione dei lavori corrispondente al 02.10.2021 e alle lavorazioni al SAL n. 3 ed ultimo emesso a tutto l'11.10.2021, si rileva un ritardo di n. 9 giorni nell'ultimazione degli stessi;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 255.590,00 IVA inclusa emessa dall'Impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 40\_21 del 29 novembre 2021, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto l'11.10.2021;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno CL\_17823\_Sutera - "Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa - Piano Superiore - Stralcio di completamento" - Comune di Sutera - Importo € 2.300.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_17823, il pagamento dell'importo di € 209.500,00 (duecentonovemilacinquecento/00) di cui alla fattura n. FATTPA 40\_21 del 29 novembre 2021, SDI 6261468636, emessa dall'Impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA IT02325280846, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto l'11.10.2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.


**Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 46.090,00 (quarantaseimilanovanta/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 255.590,00, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 48 del 13.01.2020 e ss.mm.ii. (voce A.1 - lavori € 188.388,60, voce A.2 oneri per la sicurezza € 21.111,40, voce B.1 - IVA sui lavori € 46.090,00) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO" around the perimeter and the date "27/09/2010" in the center.