



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 27 del 13/1/2025

OGGETTO: AG014B Santo Stefano Quisquina - "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" - Codice CUP J79D10000360001 - CIG 7890112665 - Codice Caronte SI_1_14120

Approvazione Certificato di Collaudo tecnico amministrativo nonché atti di contabilità finale.

Pagamento rata di saldo all'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma



sopra citato;

- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;



- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 "Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni" e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: "Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica";
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell'Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 luglio 2021;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento



individuato con il codice **AG014B* Santo Stefano Quisquina** "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" – per un importo complessivo pari a € 2.272.997,00;

Considerato che con la nota prot. 36721 del 22 giugno 2012, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato che l'intervento **AG014B* Santo Stefano Quisquina** "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" rientra nella programmazione della L.I. 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007-2013 e nell'Accordo di Programma del 30.03.2010, individuando questo Ufficio del Commissario quale Ente Beneficiario con i poteri discendenti dall'A.d.P.;

Visto il Decreto Commissariale n. 144 del 31 marzo 2016, con il quale l'arch. Angelo Lupo Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Visto il D.D.G. n. 493 del 27.07.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11.09.2018 Reg. n. 1-Fg. n. 102 con cui l'ARTA-DRA, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) e, in particolare, relativamente all'intervento individuato con il codice **AG014B* Santo Stefano Quisquina** "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)", ha disposto, tra l'altro:

- all'art. 1 il finanziamento del progetto di che trattasi per un importo di € 2.149.190,23, fermo restando che l'importo di € 123.770,77 relativo alle competenze tecniche attinenti alla progettazione esecutiva, consulenza geotecnica, relazione paesaggistica, studio geologico e indagini geognostiche e prove di laboratorio resta in capo all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;
- all'art. 3 l'impegno dell'importo di € 681.899,10 nell'esercizio finanziario 2018 e l'importo di € 1.467.291,13;

Visto il Decreto Commissariale n. 1204 del 30.11.2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 493 del 27.07.2018 di finanziamento e relativo impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento;

Visto il Decreto Commissariale n. 813 dell'11.05.2020 con il quale, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto della Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in ragione del ribasso economico del 51,2000%, alla RTP Costituendo: ING. BASILIO CERAULO (MANDATARIA) - GEOL. FRANCECSO PINTAUDI (MANDANTE) – EIDOS CONSULTING SRL (MANDANTE)- ING. VINCENZO RIZZO (MANDANTE) - ARCH. GIUSEPPE FERA (MANDANTE);

Visto il Decreto Commissariale n. 814 dell'11.05.2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento **AG014B* Santo Stefano Quisquina** "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" all'operatore economico **Consolidamenti Speciali S.r.l.** in ragione del ribasso economico del 27,223%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.105.094,47 al netto dell'IVA, di cui € 1.043.981,82 per Lavori ed € 61.112,65 per oneri di sicurezza;

Visto il Contratto rep. n. 355 del 06.08.2020, tra il Commissario di Governo e l'operatore economico **Consolidamenti Speciali S.r.l.** registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 19866 del 06/08/2020;

il Verbale di Consegna dei Lavori del 19.10.2020, acquisito agli atti in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 9196, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 358, così come



stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.10.2021;

Vista la nota del 06.11.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in data 11.11.2020 con prot. n. 10259, con la quale l'impresa appaltatrice Consolidamenti Speciali S.r.l. ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla società YERAX S.R.L. parte delle lavorazioni e dei servizi afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;

Visto il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Acireale/Mussomeli in data 06.11.2020, tra la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L.;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 25 del 20.01.2021, inviata tramite pec in data 26.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 881, con la quale il RUP ha preso atto del contratto di subappalto la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L. e ha autorizzato il sopracitato subappalto relativo alle lavorazioni afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;

Visto il Verbale del 01.12.2020 redatto dal D.L., vistato dal RUP, firmato dalla ditta appaltatrice, inviato tramite pec acquisita agli atti in data 18.12.2020 con prot. n. 11917, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;

Visto il Decreto n. 2393 del 17 dicembre 2020, con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, ed è stato rimodulato il seguente Quadro Economico per un importo complessivo di € 2.272.961,00;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 06.04.2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 03.02.2022;

Visto il Decreto n. 995 del 19 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari ad € 165.764,17 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1850 del 20 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 28.06.2021 in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari ad € 514.196,39 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 43 del 14 gennaio 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 27.10.2021 in favore della ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., per un importo pari a € 194.211,02 oltre IVA;

Vista la pec del 30.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15090, con la quale il Rup ha trasmesso quanto segue:

- il Verbale del 14.08.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
- il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 22.11.2022, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, con cui è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 5 gennaio 2023;

Visto il Verbale del 23.12.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, inviato tramite pec in data 29.12.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16472, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 20.03.2023, firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, inviato tramite pec in data 20.03.2023, acquisito agli atti in pari



data con prot. n. 4065, con il quale è stata fissata, quale nuova data di ultimazione degli stessi, quella del primo aprile 2023;

Vista il Verbale del 14.04.2023, redatto dal DL, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, trasmesso con pec del primo giugno 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7709, con cui, tra l'altro, è stato rappresentato che i lavori sono stati ultimati per quanto possibile in data 31.03.2023, ad eccezione di quelli non immediatamente eseguibili susseguenti ad eventi calamitosi, ed è stata disposta, altresì, la sospensione degli stessi nelle more di una redigenda perizia di variante necessaria a rendere funzionali le opere;

Visto il Decreto n. 1244 del 04.07.2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 43.061,17 oltre IVA alla ditta "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativo alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione del 1° e del 2° semestre per l'anno 2021;

Visto il Decreto n. 1943 del 13.11.2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 80.275,84 a favore della ditta "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativa al SAL n. 3 a tutto il 31.03.2023;

Vista la nota prot. n. 22384 del 27.11.2023, trasmessa con pec, acquisita in pari data con prot. n. 15231, con cui il Rup ha rappresentato che, a seguito della mancata autorizzazione da parte dell'ARTA all'utilizzazione delle somme provenienti dal ribasso d'asta al fine della perizia di variante, ha disposto l'immediata ripresa dei lavori relativi al ripristino delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi, stabilendo quale data di ultimazione degli stessi il 31.12.2023;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 30.11.2023, firmato con riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15484, con il quale, dando seguito a quanto disposto dal Rup giusta nota prot. n. 22384 del 27.11.2023, è stata fissata, quale nuova data di ultimazione degli stessi, quella del 22 dicembre 2023;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 04.01.2024 sottoscritto dal D.L. e dalla ditta esecutrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 30.04.2024 con prot. n. 5298, con cui il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 22.12.2023, e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il Decreto n. 915 del 14.06.2024 con cui si è preso atto del documento contabile assestamento somme, redatto dal D.L. e approvato dal Rup ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/18, e del seguente quadro economico per un importo complessivo pari a € 2.272.961,00:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E CHIUSURA LAVORI			
I	LAVORI		
a1	Lavori al lordo, compresi oneri per la sicurezza	€	1.353.245,55
a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.261,83
a3	Lavori al lordo, soggetti a ribasso	€	1.294.983,72
a4	Ribasso d'asta	27,223%	€ 352.533,42
a5	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	942.450,30
a6	Lavori al netto del ribasso + oneri per la sicurezza (A2+A6)	€	1.000.712,13
		€	1.000.712,13
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b	Per conferimento a discarica IVA compresa	€	55.881,39
c	Competenze tecniche, D.L., misura e contabilità, CSE (35.791,072)	€	35.791,07
c1	Contributo integrativo 4% su "c"	€	1.431,64



c2	IVA 22% su "c+e1"	€	8.189,00	
f	Collaudi	€	2.754,23	
g	Espropriazioni	€	22.864,66	
h	Competenze tecniche per espropriazioni	€	1.640,66	
h1	Contributo integrativo 4% su "h"	€	65,63	
h2	IVA 22% su "h+h1"	€	375,38	
i	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€	7.478,03	
n	Prove di laboratorio (D.M. 17/012018)	€	18.491,61	
o	IVA 22% su "I"	€	220.156,67	
n2	IVA 22% su "n"	€	4.068,15	
p	Contributo ANAC e spese Commissione di Gara	€	27.976,47	
r	Per opere di monitoraggio IVA compresa	€	4.506,68	
s	Economie	€	127.069,52	
	Economie da ribasso d'asta	€	390.512,35	
	I.V.A. su ribasso d'asta	€	85.912,72	
	Caro materiali 1° e 2° Semestre 2021 (D.L. 73/2021) IVA compresa	€	52.534,63	
	Compensazione Caro materiali S.A.L. 3 (D.L. 50/2022, Art. 26) IVA compresa	€	57.309,10	
	Compensazione Caro materiali S.A.L. 4 (D.L. 50/2022, Art. 26) IVA compresa	€	23.468,51	
	Sommano	€	1.148.478,10	€ 1.148.478,10
	IMPORTO COMPLESSIVO (I+II)			€ 2.149.190,23
	Somme per competenze di progettazione, consulenza geotecnica, relazione paesaggistica, studio geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio di competenza dell'Ufficio del Commissario			€ 123.770,77
	Totale			€ 2.272.961,00

Visto il Decreto n. 1282 del 13.08.2024 con cui è stato disposto il definanziamento dell'importo di € 1.713,97 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 189 del 20.04.2016;

Vista la pec del 22.11.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13559, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- la Relazione sul conto finale del 19.11.2024 redatta dal D.L.;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. il 22.12.2023, sottoscritto dal Rup, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.000.712,13 di cui:

- l'importo complessivo di € 954.447,40, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1- 2-3);

- l'importo di € 46.264,73 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

• il Certificato di pagamento del 19.11.2024, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	942.450,30
---------------------------	---	------------



Per oneri afferenti la sicurezza	€ 58.261,83
Somma	€ 1.000.712,13
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ -
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 788.683,24
Dedotto recupero quota parte anticip.	€ 165.764,17
Totale Deduzione	€ 954.447,40
Risulta il credito dell'impresa	€ 46.264,73

- la Relazione a strutture ultimate redatta dal Direttore dei lavori in data 03.07.2024, regolarmente depositata presso l'Ufficio del Genio civile di Agrigento in data 17.09.2024;

Visto il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, trasmesso con pec del 25.11.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13624, con il quale il Collaudatore ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 46.264,73 oltre IVA;

Vista la Polizza fideiussoria n. N00895/115321348 relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 30.12.2024 tra la compagnia "Groupama Assicurazioni S.p.A." e l'impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l.", trasmessa con pec del 02.01.2025, acquisita agli atti in pari con prot. n. 29;

Vista la fattura elettronica n. PA/16 del 31.12.2024, acquisita agli atti in data 07.01.2025 con prot. n. 107, emessa dall'operatore economico "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo pari ad € 46.264,73 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.11.2024 – INAIL_46711217, acquisito agli atti in data 29.11.2024 con prot. 13856;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "YERAX S.R.L." rilasciato dalle Autorità competenti in data 03.10.2024 - INAIL_45720751, acquisito agli atti in data 07.01.2025 con prot. 113;

Vista la nota prot. n. 13858/UC del 29.11.2024 con la quale lo scrivente Ufficio, in riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA l'accredito dell'importo complessivo di € 56.442,97 IVA inclusa (€ 46.264,73 oltre IVA), propedeutica al pagamento della rata di saldo;

Visto il D.R.S. n. 1455 del 05.12.2024 con cui è stato autorizzato, tra l'altro, l'accreditamento della somma complessiva di € 56.442,97 IVA inclusa in favore dello scrivente Ufficio, al fine del pagamento della rata di saldo alla società "Consolidamenti Speciali S.r.l.";

Viste la quietanza di pagamento n. 109 del 10.12.2024 con cui, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 13858/UC del 29.11.2024, è stata accreditata, tra l'altro, la somma necessaria al pagamento della rata di saldo;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." in data 16.12.2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec del 31.12.2024, acquisita agli atti in pari data 02.01.2025 con prot. n. 19;

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10.01.2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." risulta non inadempiente;



- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Collaudo tecnico amministrativo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 915 del 14.06.2024;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 56.442,97 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. PA/16 del 31.12.2024, emessa dalla **“Consolidamenti Speciali S.r.l.”**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.


DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG014B Santo Stefano Quisquina** - *“Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)”*, il **Certificato di Collaudo tecnico amministrativo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 915 del 14.06.2024.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento dell'importo di **€ 46.264,73 (quarantaseimiladuecentosessantaquattro/73)** di cui alla fattura n. PA/16 del 31.12.2024 (SDI 13708324708), emessa dalla ditta **“Consolidamenti Speciali S.r.l.”**, (P.IVA/C.F. IT04157170871) relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 10.178,24 (diecimilacentosettantotto/24)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 56.442,97** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 1204 del 30.11.2018 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 46.264,73 - voce B.1 IVA sui Lavori € 10.178,24), giusta quietanza, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al **Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana**.



Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Timminello)

