



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 273 del 4/3/2015

OGGETTO: AG004B* Cattolica Eraclea - "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice Caronte SI_1_14118- Codice CUP J89D10000820006 - CIG 8184247E44

Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante)

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del



rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2014, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure antincicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SLGE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Antincicliche e Nuove azioni regionali;

Vista la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;

Visto il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticipate e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticipate e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;

Vista la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;

Considerato che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;

Considerato che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento individuato con il codice AG004B* Cattolica Eraclea - “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*” - per un importo complessivo pari a € 1.480.000,00;

Richiamata la nota prot. 35347 del 15 giugno 2012, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha ritenuto opportuno, stante la presenza di criticità, di avvalersi di questo Ufficio per l’attuazione di alcuni progetti tra i quali l’intervento AG004B* Cattolica Eraclea - “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*”;

Visto il Decreto Commissoriale n. 409 del 28/06/2017 con il quale, tra l’altro, in riferimento all’intervento in oggetto, l’arch. Pietro Distefano dipendente del Genio Civile di Agrigento è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Caterina Stampone;

Visto il D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2018 Reg. n.1-Fg. n. 110 di finanziamento del progetto esecutivo dell’intervento individuato con il codice AG004B* Cattolica Eraclea “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*”, con cui l’ARTA-DRA ha approvato il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.411.475,98 e, tenuto conto dell’importo già finanziato dall’Ufficio del Commissario per competenze di progettazione e studio geologico, pari ad € 87.365,51, in capo allo stesso, ha provveduto al finanziamento di € 1.324.110,47;

Visto il Decreto Commissoriale n. 1013 del 26/10/2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 560 del 05/09/2018 di finanziamento dell’intervento;

Visto il Decreto Commissoriale n. 1001 del 18/07/2019, con cui, nell’ambito dell’intervento identificato con codice AG004B* Cattolica Eraclea - “*Consolidamento del Costone e la sistemazione dell’area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa*”, si è preso atto della delibera di Giunta Municipale n. 148 del 25 febbraio 1991, con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità all’Ing. Attilio Santini;

Visto il Decreto Commissoriale n. 1457 del 17/08/2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata approvata la proposta di aggiudicazione

dell'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento AG004B* Cattolica Eraclea "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" all'operatore economico Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante) - Consorzio Simplex S.c. a r.l. (ausiliaria) in ragione del un ribasso percentuale del 32,4210% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 624.906,66 al netto dell'I.V.A., di cui € 581.557,36 per lavori ed € 43.349,30, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto l'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto in data 25/09/2020 rep. n. 18.921- atto n.7.322, della CO.MIN. S.r.l. composta da CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante), nel quale, all'art. 1, sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente:

- CO.MIN. S.r.l.	quota 76%
- COSVAL S.c. a r.l.	quota 24 %

Visto il Contratto rep. n. 410 del 15/10/2020, sottoscritto tra il Commissario di Governo e l'operatore economico Costituenda A.T.I. CO.MIN. S.r.l. (mandataria - ausiliata) - COSVAL S.c. a r.l. (mandante), registrato in pari data preso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 25924 – Serie 1T;

Visto il Verbale di Consegnazione parziale dei Lavori del 27.11.2020, acquisito agli atti in data 1° febbraio 2021 con prot. n. 1032, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP;

Visto il Decreto n. 157 del 25/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, il quadro economico per un importo complessivo di € 1.412.198,01;

Visto il Decreto n. 536 del 16 marzo 2021, con cui è stato rimodulato il Quadro Economico per un importo complessivo di € 1.412.198,01;

Vista la nota del 30.04.2021, acquisita agli atti dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 19.05.2021 con prot. n. 83400 e agli atti dello scrivente Ufficio in data 26.11.2021 con prot. n. 14777, con cui l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l., aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha chiesto allo scrivente Ufficio l'autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l.;

Visto il contratto di subappalto tra l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l. e l'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., sottoscritto in Mussomeli (CL) in data 30 aprile 2021;

Visto il Decreto n. 955 del 14.05.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'impegno della somma necessaria alla realizzazione dello stesso e contestualmente si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto per un importo pari ad € 186.534,63 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 8660/UC del 09.07.2021 con cui il Soggetto Attuatore ha autorizzato l'operatore economico A.T.I. CO.MIN. S.r.l. - COSVAL S.c. a r.l. al subappalto all'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., per un importo contrattuale di € 149.825,00;

Visto il Decreto Commissoriale n. 1826 del 16/09/2021, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato revocato in autotutela il decreto n. 1001 del 16/09/2021 con il quale era stato affidato all' Ing. Attilio Santini l'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Vista la nota prot. 143895 del 20/09/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11309, con la quale il RUP, preso atto della revoca della nomina dell'Ing. Attilio Santini quale Direttore dei Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha disposto l'immediata sospensione dei Lavori;



Vista la nota prot. 2749 del 13/10/2021 con la quale, vista l'esperienza, l'affidabilità e i requisiti attinenti allo svolgimento di servizi analoghi e similari a quello in oggetto, è stato confermato all'Ing. Attilio Santini l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Vista la pec del 19 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2802, con la quale l'Ing. Attilio Santini ha accettato l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla nota prot. n. 2749 del 13/10/2021;

Vista la nota prot. n. 2818 del 21 ottobre 2021 con la quale lo scrivente Ufficio, considerata l'urgenza ed indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha invitato l'Ing. Attilio Santini ad avviare i servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la nota prot. 175009 del 17/11/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14228, con la quale il RUP, preso atto della nota prot. 2749/2021 di cui sopra, ha autorizzato il Direttore dei lavori ad effettuare la ripresa dei Lavori;

Visto il Verbale di ripresa e Consegnna definitiva dei Lavori del 29.11.2021, a firma congiunta del RUP, del D.L e dell'Impresa, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, previsti dal Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 23.11.2022;

Visto il Decreto n. 2372 del 02.12.2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 03.08.2021, per l'importo di € 145.690,00 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1052 del 12.07.2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.412.198,01;

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi col quale, all'art. 6, è stata concessa la proroga di mesi due rispetto al termine contrattuale;

Vista la nota del 05.11.2022, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 07.11.2023, con la quale il Direttore dei Lavori ha rettificato parzialmente il sopracitato verbale di consegna definitiva dei lavori, specificando che a causa di un refuso era stata indicata, quale data di ultimazione dei lavori il 23.11.2022 non invece il 28/11/2022, e pertanto, in considerazione dei 60 gg di cui all'Atto di sottomissione è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori quella del 28/01/2023;

Visto il Decreto n. 1694 del 07.11.2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 06.06.2022, per l'importo di € 182.610,00 oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 2351 del 20.02.2023 con la quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica al Dott. Gianluca Calà, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo di € 3.272,26 oltre oneri ed IVA;

Visto il Verbale del 14.03.2023, a firma congiunta del RUP, del D.L, dell'Archeologo e dell'Impresa, con il quale è stata disposta la ripresa dei Lavori fissando, pertanto, quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi la data del 12 maggio 2023;

Vista la nota prot. 63054 del 04/05/2023 con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dalla ditta esecutrice relativa alla concessione di una proroga di 60 giorni, acquisito il parere favorevole del D.L. ha concesso la suddetta proroga, fissando, pertanto, quale nuovo termine di ultimazione dei Lavori il 12 luglio 2023;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 12.07.2023 firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con il quale è stato certificato che le opere di cui all'oggetto, sono state ultimate in pari data e, dunque entro i termini utili contrattuali e, al contempo, sono stati concessi 10 giorni per l'esecuzione delle mancanti opere di piccola entità;

Visto il Decreto n. 143 del 30.01.2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 12.07.2023, per l'importo di € 85.706,38 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1672 del 30/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto del Quadro economico finale per un importo complessivo pari ad € 1.005741,67;

Vista la nota prot. n. 83591 del 02/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8197, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 10.01.2024;
- lo **Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 635.440,22 di cui:
 - *l'importo complessivo di € 600.541,01, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3);*
 - *l'importo di € 34.899,21 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*

Vista il Certificato di pagamento relativo alla rata di Saldo, acquisito agli atti in data 10/12/2024 con prot. n. 14289 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€	576.456,50
Per oneri afferenti la sicurezza	€	45.630,50
Sommano	€	635.440,22
Da cui detraendo:		
La quota di anticipazione (30%)	€	186.534,63
L'ammontare dei certificati precedenti	€	414.006,38
Totale Deduzione	€	600.541,01
Risulta il credito dell'impresa	€	34.899,21

Visto il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**, redatto dal collaudatore in data 31/05/2024, sottoscritto dal Direttore dei lavori, con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, acquisto agli atti in data 05/06/2024 con prot. n. 7011 ed ha liquidato quale credito residuo dell'impresa l'importo di € 34.899,21 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 12/PA del 18/09/2024, acquisita agli atti in data 14.10.2024 con prot. n. 11429, emessa dall'operatore economico **“CO.MIN. SRL”** relativa al pagamento della quota parte della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 27.272,23 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 7/03 del 25/02/2025, acquisita agli atti in data 28.02.2025 con prot. n. 2341, emessa dall'operatore economico **“COSVAL S.C.A.R.L.”** relativa al pagamento della quota parte della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 7.626,98 oltre IVA;

considerato che con nota prot. n. 14923/UC del 17.11.2023, lo Scrivente Ufficio ha richiesto all'ARTA l'accrédito dell'importo complessivo di € 143.262,64 compresa IVA, relativa al pagamento, tra l'altro, del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 12.07.2023;

Richiamato il DRS n. 1664 del 13.12.2023 il Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, nell'ambito dell'intervento in oggetto, ha liquidato, a favore dello scrivente Ufficio, la somma complessiva pari ad € 143.262,64 IVA inclusa;

Richiamata la quietanza di pagamento n. 141 del 13.12.2023, con la quale, è stata accreditata la somma complessiva di € 139.628,44 IVA inclusa relativa al pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 12.07.2023;

Vista la nota prot. n. 14476/UC del 12.12.2024, con la quale lo Scrivente Ufficio, in riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA l'accrédito dell'importo complessivo di € 3.876,18 compresa IVA, a completamento di quanto già accreditato a seguito del D.R.S. n. 1664 sopracitato, per il pagamento della rata di saldo;

Visto il DRS n. 1596 del 17.12.2024 il Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, nell'ambito dell'intervento in

oggetto, ha liquidato, a favore dello scrivente Ufficio, la somma complessiva pari ad € 3.876,18 IVA inclusa;
Viste le quietanza di pagamento n. 141 del 13.12.2023e n. 9 del 06.02.2025, con le quali, tra l'altro, è stata accreditata la somma complessiva di € 42.577,04 IVA inclusa relativa al pagamento della rata di saldo;
Vista la Polizza fidejussoria n. 553515818, sottoscritta in data 25.06.2024, tra la compagnia ALLIANZ ASSICURAZIONI e l'impresa "CO.MIN. SRL" relativa allo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti in data 26.02.2025 con prot. n. 2159;
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "CO.MIN. SRL" rilasciato dalle Autorità competenti in data 17.12.2024 – INAIL_47117595, acquisito agli atti in data 28.02.2024 con prot. n. 2345;
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "COSVAL S.C.A.R.L." rilasciato dalle Autorità competenti in data 22.01.2025 – INPS_44315735, acquisito agli atti in data 28.02.2025 con prot. n. 2344;
Vista la dichiarazione resa dall'Impresa "CO.MIN. SRL" in data 7 novembre 2023, allegata al contratto sopracitato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14392;
Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/03/2025, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico "CO.MIN. SRL", risulta non inadempiente;
Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 03/03/2025, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico "COSVAL S.C.A.R.L.", risulta non inadempiente;
Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";
Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 42.577,04 IVA inclusa, da liquidare, come previsto all'art. 5 del sopracitato contratto, alla "CO.MIN. SRL" in qualità di Ditta Capogruppo dell'ATI, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 33.272,12 relativo alla Fattura n. 12/PA del 18/09/2024 emessa dalla "CO.MIN. SRL" per il pagamento della quota parte della rata di saldo; • € 9.304,92 relativo alla Fattura n. 7/03 del 25/02/2025 emessa dalla "COSVAL S.C.A.R.L." per il pagamento della quota parte della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di approvare nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice AG004B* Cattolica Eraclea - "Consolidamento del Costone e la sistemazione dell'area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e del centro abitato di Eraclea Minoa" nel Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice

Caronte SI_1_14118, il Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e gli Atti di Contabilità finali.

Articolo 3 Di disporre il pagamento dell'importo di € 34.899,21 (trentaquattromilaottocentonovantanove/21), relativo della rata di saldo, da corrispondere, così come previsto all'art. 5 del contratto d'appalto, alla "CO.MIN. SRL" in qualità di Ditta Capogruppo dell'ATI, con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:


- € 27.272,23 relativo alla Fattura n. 12/PA del 18/09/2024 (SDI 12974446726), emessa dalla "CO.MIN. SRL" (C.F./P.IVA: IT01307850857);
- € 7.626,98 relativo alla Fattura n. 7/03 del 25/02/2025 (SDI 14113794397), emessa dalla "COSVAL S.C.A.R.L." (C.F./P.IVA: IT01483300115);


Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 7.677,83 (settemilaseicentosettantasette/83), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12. di cui:

- € 5.999,89 relativo alla Fattura n. 12/PA del 18/09/2024 emessa dalla "CO.MIN. SRL";
- € 1.677,94 relativo alla Fattura n. 7/03 del 25/02/2025 emessa dalla "COSVAL SCARL";

Articolo 5 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 42.577,04, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 955 del 14.05.2021 e ss.mm.ii. (voce A.1 € 34.899,21-voce B.1 € 7.677,83), giuste quietanze di pagamento n. 141 del 13.12.2023 e n. 9 del 06.02.2025, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone) 



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello) 