

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 281 del 16/2/2023

Oggetto: **Patto per il SUD – CT_26681 LICODIA EUBEA – “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - I° STRALCIO”.** - Importo globale € 785.000,00. Codice Caronte SI_1_26681

CUP J25H20000300001 - CIG 87604800CC

Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo - ATI: BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA)- NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)

IL SOGGETTO ATTUAZIONE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, ed in particolare l’art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

	2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
Vista	la legge n. 205 del 27/12/2017 “ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</i> ” art. 1, comma 512 che prevede “ <i>Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116</i> ”;
Visto	il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista	la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “ <i>Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014</i> ”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
Visto	l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse</i> ”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “ <i>Patti per il Sud</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo</i> ”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse</i>

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

	<i>revoche, disposizioni finanziarie;</i>
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
Visto	il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'" ;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019";
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure



	<i>d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “ <i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i> ” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 “ <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici</i> ” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “ <i>decreto semplificazioni</i> ”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “ <i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale</i> ”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la “ <i>Semplificazioni in materia di contratti pubblici</i> ” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
Visto	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “ <i>decreto semplificazioni bis</i> ”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “ <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</i> ”, che contiene nella seconda parte, il <i>Titolo IV – Contratti Pubblici</i> (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Visto	il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “ <i>deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana</i> ”;
Considerato	che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
Vista	la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “ <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</i> ”, con la quale “ <i>I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.</i> ”
Viste	Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “ <i>Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria</i> ”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “ <i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i> ”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice CARONTE SI_1_26681 e con codice di assegnazione interno CT_26681 **Licodia Eubea - "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 1° STRALCIO"**- Codice Caronte SI_1_26681 - CUP J25H20000300001, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 19/11/2020 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'";
- Visto** il Decreto n. 1 del 04/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Caruso, già individuato con Determinazione Sindacale n. 16 del 30/06/2020, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 415 del 25/02/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento **CT_26681 Licodia Eubea - "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 1° STRALCIO"**- Codice Caronte SI_1_26681 è stato disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l' importo di € 785.000,00;
- Visto** il decreto n. 740 del 15/04/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento dei Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura per Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot.1468 del 20/04/2021 con la quale lo scrivente ufficio ha affidato l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Carlo Santagati per un importo pari ad € 27.555,51 oltre oneri e IVA;
- Vista** la pec del 27 aprile 2021, acquisita agli atti in data 28 aprile 2021 con prot. n. 1530, con la quale l'Arch. Carlo Santagati ha accettato l'incarico di cui alla nota prot.1468 del 20/04/2021;
- Vista** la nota prot. n. 1544 del 28 aprile 2021 con la quale lo scrivente ufficio ha comunicato all'Arch. Carlo Santagati e al RUP l'avvio dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Vista** la nota prot. 7743 del 22 giugno 2021, con la quale, lo scrivente ufficio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto l'avvio dei Lavori in via d'urgenza;
- Visto** il Decreto Commissoriale n.1408 del 12 luglio 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **CT_26681 Licodia Eubea - "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 1° STRALCIO"**- Codice Caronte SI_1_26681, in favore dell'operatore economico Costituenda ATI: BRAFER SEGNALERICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE), in ragione del ribasso economico del 33,1310% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 396.749,64 al netto dell'I.V.A., di cui € 356.680,47 per lavori ed € 40.069,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il **Verbale di Consegnna dei Lavori** redatto dal D.L. in data 01/09/2021, acquisito agli atti in data 9 settembre 2021 con prot. 10861, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, con cui, in considerazione dei



giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 245, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 03/05/2022;

Visto l'atto costitutivo della RTP, sottoscritto in data 04/10/2021 rep. n. 15569- raccolta n. 11209, **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) - NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, registrato a Caserta il 5 ottobre 2021 al n.30039 serie 1T, che riporta le sottoelencate quote di partecipazione di ciascun componente;

- **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA)** quota 100% categoria OS12B;
- **NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, quota 100 % della categoria OS21;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 14 ottobre 2021, rep. n. 675/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Costituenda ATI: **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 33813 - serie 1T;

Visto il decreto n. 2066 del 20 ottobre 2021, con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, impegnando, pertanto, l'importo complessivo pari ad € 553.661,95;

Visto il Decreto n. 2550 del 28/12/2021 con cui è stato disposto in favore ATI: **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, il pagamento dell'importo di € 119.024,89 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto;

Visto la pec del 4 maggio 2022, acquisita agli atti in data 5 maggio 2022 con prot. n. 5997, con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota prot. n. 1874 del 22 marzo 2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- la nota del 26 aprile 2022 con la quale lo stesso, acquisito il parere favorevole espresso dal D.L. in data 22 aprile 2022 ha concesso una proroga di 60 giorni;

Visto il Decreto n. 714 del 03/05/2022 con cui è stato disposto in favore ATI: **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, il pagamento dell'importo di € 57.219,10 oltre IVA, relativo al Sal n. 1 per Lavori a tutto il 18/03/2022;

Visto il Decreto n. 1047 del 12/07/2022 con cui è stato disposto in favore ATI: **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, il pagamento dell'importo di € 155.262,56 oltre IVA, relativo al Sal n. 2 per Lavori a tutto il 14/06/2022;

Visto il Decreto n. 1579 del 19/10/2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **CT_26681 LICODIA EUBEA – “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 1° STRALCIO”**.- Codice Caronte SI_1_26681, del documento contabile assestamento somme, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, e si approvato in linea amministrativa, a seguito dell'assestamento somme, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 519.657,34, come di seguito riportato:

CT 26681 LICODIA EUBEA - QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO		
A	Lavori	
	Lavori al lordo	€ 534.017,19
	Oneri speciali di sicurezza	€ 31.482,39

	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 502.534,80	
	importo del ribasso 33,1310%	€ 166.494,80	
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 336.040,00	
A.2	oneri speciali di sicurezza	€ 31.482,39	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza		€ 367.522,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 80.854,92	
B.2	Competenze tecniche D.L., misura e contabilità, CSE, CRE compresi oneri ed IVA	€ 34.962,43	
B.3	Competenze tecniche collaudo statico in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€ 10.226,46	
B.4	Competenze tecniche RUP ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.587,77	
B.5	Oneri di accesso a discarica compresa IVA	€ 15.968,28	
B.6	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 1.179,08	
B.7	Prove di collaudo compresa IVA	€ 3.631,00	
B.8	Contributo ANAC + visto ASP	€ 725,00	
B.9	Imprevisti	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 152.134,95
	TOTALE (A+B)		€ 519.657,34

- Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 05/07/2022, firmato dal D.L., dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13473, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 02/07/2022 e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- Visto il Certificato n. 3 relativo al pagamento della rata di saldo dal D.L. in data 21/11/2022, acquisito agli atti in data 02/02/2023 con prot. n. 1367, da cui si evince un importo pari ad € 36.015,84 quale credito netto spettante all'impresa;
- Visto la pec del 30/01/2023, acquisita agli atti in data 31/01/2023 con prot. n. 1282, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata:
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 18/11/2022, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 367.522,39 di cui:
l'importo complessivo di € 331.506,55, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2);
l'importo di € 36.015,84 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario al registro di contabilità;
 - Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 18/11/2022;
 - Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, redatto dal collaudatore in data 21/12/2022 con cui collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, confermando che resta un credito da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 36.015,84 oltre IVA;
 - la Polizza fidejussoria n 2022/13/6635778, sottoscritta tra la compagnia "Italiana Assicurazioni" e l' ATI BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE), relativa allo svincolo della rata di saldo – validità 27/10/2022 al 27/10/2024;
 - la nota con la quale il D.L. ha specificato che, in relazione alla contabilità dei lavori allo Stato Finale, la suddivisione delle categorie in capo alle imprese costituenti l'ATI risulta essere la seguente:
BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (CAPOGRUPPO) € 36.015,84 categoria OSI2B pari al 100%;
NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE) € 0,00;

- Vista la fattura elettronica n. 13PA2022 del 07/02/2023, acquisita agli atti in data 09/02/2023 con prot. n. 1780, emessa dalla Impresa BRAFER SEGNALETICA S.R.L., per un importo pari ad € 36.015,84 oltre

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



- IVA, relativa al pagamento della rata di saldo;**
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **BRAFER SEGNALETICA S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/10/2022 INPS_33155506, acquisito agli atti in data 04/11/2022 con prot. n. 13837;
- Vista** la dichiarazione resa in data 25/11/2021 dall'impresa **BRAFER SEGNALETICA S.R.L.**, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 2 dicembre 2021 con prot.n. 15013;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 14/02/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**BRAFER SEGNALETICA S.R.L.**" risulta non inadempiente;
- Ritenuto** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CT_26681 LICODIA EUBEA - "*COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - I° STRALCIO*".- Codice Caronte SI_1_26681,, il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1579 del 19/10/2022.
- Ritenuto** **di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 43.939,32 IVA inclusa**, relativo alla Fatture n. 13PA2022 del 07/02/2023, emessa dell'ATI: **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (MANDATARIA) NEW VERDE S.R.L. (MANDANTE)**, relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CT_26681 LICODIA EUBEA - "*COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - I° STRALCIO*".- Codice Caronte SI_1_26681,, il Certificato di collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1579 del 19/10/2022.
- Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CT_26681 LICODIA EUBEA - "*COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OCCIDENTALE A VALLE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - I° STRALCIO*".- Codice Caronte SI_1_26681, il pagamento dell'importo di € 36.015,84 (trentaseimilaquindici/84), di cui alla fattura n. 13PA2022 del 07/02/2023 (SDI 8985680934), emessa dalla ditta **BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (C.F./P.IVA IT 07290741219)**, capogruppo dell'ATI, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 7.923,48 (settemilanovecentoventitre/48)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 43.939,32, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2066 del 20 ottobre 2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 19.489,20 – voce A2 Oneri € 16.526,64 - voce B1 IVA sui Lavori € 7.923,48), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.



Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)