

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 282 del 02-03-2026

Patto per il Sud - AG 18830 Cattolica Eraclea - *"Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)"* - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - Codice Caronte SI_1_18830 - CUP J85B16000010001 - CIG 8079004CFF.

Pagamento SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026 all'Operatore Economico THETIS COSTRUZIONI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE,*



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all’ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente

2



del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);



- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;



- Considerato** che il progetto **AG 18830 Cattolica Eraclea** - "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)*" - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - Codice Caronte SI_1_18830 - Importo € 4.095.507,44, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 15.05.2018 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 486 del 30.05.2018 con il quale, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento *de quo*, l'arch. Giovanni Piero Di Magro ed il geom. Giuseppe Ferrante, entrambi funzionari in servizio presso questa Struttura Commissariale, sono stati nominati, rispettivamente, Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 709 del 20 luglio 2018 l'Ing. Giuseppe La Placa e l'Arch. Diego Mammo Zagarella sono stati nominati progettisti, il Geol. Giuseppe Chiarelli è stato nominato geologo in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina Direttore dei Lavori, tutti funzionari in servizio presso la scrivente Struttura Commissariale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 904 del 28 settembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 9.095,51 necessario per l'attivazione della procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VIA e verifica di incidenza ambientale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 11 del 9 gennaio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG 18830 Cattolica Eraclea** - "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)*" - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 25.693,20, quale compenso spettante all' Ing. Pietro Viviano per l'espletamento dell'incarico di supporto alla progettazione inerente allo studio idraulico marittimo di completamento e dimensionamento opere marittime;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 35 del 14 gennaio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto , è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 25.764,36 quale compenso spettante all' Ing. Attilio Santini per l'espletamento dell'incarico di supporto alla progettazione relativa agli aspetti ambientali ed ingegneristici;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1435 del 14 ottobre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG 18830 Cattolica Eraclea** - "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)*" - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - Codice Caronte SI_1_18830, si è approvato il progetto esecutivo con il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di € 4.095.507,44, e, tenuto conto della somma di € 60.553,07 già finanziata con i decreti sopracitati si è disposto il finanziamento della somma di € **4.034.954,37**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2426 del 22/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **AG 18830 Cattolica Eraclea** - "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)*" - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **THETIS COSTRUZIONI SRL**, in ragione del ribasso percentuale del **26,2420% (ventisei/2420%)**, offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € **2.236.117,35** al netto dell'I.V.A., di cui € 2.206.118,91 per Lavori ed € 29.998,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 23 febbraio 2021, rep. n. 515/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **THETIS COSTRUZIONI SRL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 5564 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 444 del 03.03.2021 con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto di cui sopra e, al contempo, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico

dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 3.144.718,04 e al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo di € 2.976.421,42;

- Visto** il Decreto n. 1386 del 07/07/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 670.835,21 in favore della ditta **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 2394 del 03/12/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 4.095.507,44 ed è stato disposto l'impegno della somma di € 950.789,40;
- Vista** la nota del 29.08.2022, inviata tramite pec, acquisita in pari data con prot. n. 10804, con cui il Rup, a seguito della richiesta dell'impresa appaltatrice di autorizzazione all'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 così come modificato dalla legge n° 238/2021 art. 10, per un importo complessivo presunto di € 670.509,82 compresi oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, alla ditta PACOS s.r.l.", con sede in Naro (prov. AG), nella S.S. c.\da Margonia s.n.c., ha trasmesso la determina dirigenziale n. 918 del 26/10/2023 con la quale lo stesso ha autorizzato il subappalto;
- Visto** il contratto di subappalto, trasmesso con pec acquisita agli atti in data 10.08.2022 con prot. n. 10426, sottoscritto in data 08.08.2022 dalla ditta appaltatrice THETIS COSTRUZIONI S.R.L., e dall'impresa PACOS s.r.l. il cui importo complessivo, all'art. 6, è stato determinato tra le parti in € 670.509,82 di cui € 8.999,53 di oneri per la sicurezza sul lavoro;
- Vista** la nota prot. n. 11996 del 27.09.2022 con cui lo scrivente Ufficio ha preso atto del parere favorevole espresso dal RUP sull'autorizzazione al subappalto;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza del 14/10/2020, acquisito agli atti in data 19/10/2020 con prot. n. 4996;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 30/04/2021, acquisito agli atti in data 03/05/2021 con prot. n. 5349;
- Visto** l'Ordine di servizio n. 4 del 08/02/2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1554, con il quale il RUP ha disposto la ripresa delle attività;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 05/09/2022, acquisito agli atti in data 08/09/2022 con prot. n. 11110;
- Visto** il Decreto n. 1713 del 09/11/2022 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 2394 del 03/12/2021, è pari ad € 4.095.507,44;
- Visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 23/01/2023, acquisito agli atti in data 15/02/2023 con prot. n. 2123, nel quale, tra l'altro, è stato stabilito il tempo utile per le lavorazioni, pari 240 giorni, come stabilito nel CSA, pertanto entro il 20.09.2023;
- Visto** il 2° verbale di sospensione dei lavori del 15/05/2023, acquisito agli atti in data 16/05/2023 con prot. n. 6818;
- Visto** il Decreto n. 951 del 24.05.2023 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico per un importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 1713 del 09/11/2022, pari ad € 4.095.507,44;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/03/2023, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva;



- Visto** il Decreto n. 1020 del 05.06.2023, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 489.900,00 in favore della ditta **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativo al SAL n. 1 a tutto il 24.03.2023;
- Visto** il Decreto n. 1343 del 18/07/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.598.262,15, disimpegnando, al contempo, l'importo di € 497.245,29;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 09/11/2023, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 21/11/2023 al n. 1093, acquisito agli atti in data 21/11/2023 con prot. n. 15062, che prevede, tra l'altro, all'art. 6, una proroga di giorni 30 del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 2021 del 27.11.2023 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal RUP, è stato approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.758.125,59 ed, al contempo, è stata impegnato l'importo di € 159.863,44;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 29.11.2023, inviato tramite pec in data 04.12.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15611;
- Preso atto** che, a seguito della sospensione dei lavori, pari a n. 197 giorni, il termine ultimo per le lavorazioni corrisponde alla data del 04.04.2024;
- Visto** il 3° verbale di sospensione dei lavori del 01.02.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1368;
- Visto** il Decreto n. 186 del 02.02.2024, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 179.800,00 in favore della ditta **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 04.12.2023;
- Visto** il Decreto n. 444 del 21.03.2024 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 3.838.766,27, impegnando, al contempo, l'importo di € 80.640,68;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16.04.2024, inviato tramite pec in data 18.04.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4910, con cui il Direttore dei Lavori, tenuto conto dei n. 75 giorni di sospensione nonché delle prescrizioni del Decreto Assessoriale n. 367 del 31.07.2023 con cui viene stabilito un periodo di sospensione dei lavori dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno, ha fissato quale termine per ultimazione dei lavori il 04.11.2024;
- Vista** la nota del 30.04.2024, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5314, con la quale il RUP, nel trasmettere la richiesta di proroga di n. 90 giorni inoltrata dal rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori, ha chiesto al Direttore dei lavori di esprimere parere sulla sopracitata richiesta;
- Vista** il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 75 per l'ultimazione dei lavori espresso dal direttore dei lavori in data 02.05.2024;
- Vista** la nota del 06.05.2024, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5516 con cui il RUP ha concesso una proroga di 75 giorni all'operatore economico **THETIS COSTRUZIONI SRL** fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 18.01.2025;
- Visto** il 4° verbale di sospensione dei lavori del 15.05.2024, inviato tramite pec in data 20.05.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6230;
- Visto** il Decreto n. 1109 del 10.07.2024, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 341.500,00 in favore della ditta **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativo al SAL n. 3 a tutto il 24.05.2024;
- Visto** il Decreto n. 1568 del 07.10.2024 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 4.030.794,05, impegnando, al contempo, l'importo di €

COMMISSARIO di GOVERNO*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO**Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it**C. F. 97250980824*

192.027,78;

- Visto** il Decreto n. 1603 del 16.10.2024 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con il decreto n. 1568/2024, pari a € 4.030.794,05:
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 5 del 13.10.2025, inviato tramite pec in data 14.10.2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 11230, con cui il Direttore dei Lavori, tenuto conto dei periodi di sospensione nonché delle proroghe concesse, ha fissato quale nuovo termine per ultimazione dei lavori il 31.01.2026;
- Visto** il Decreto n. 1727 del 27/11/2025, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 216.800,00 in favore della ditta THETIS COSTRUZIONI SRL, relativo al SAL n. 4 a tutto il 14/11/2025
- Visto** il Decreto n. 1907 del 29.12.2025 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 4.095.507,44, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 64.713,39 :

AG 18830 CATTOLICA ERACLEA - QUADRO TECNICO ECONOMICO SAL 4 BIS			
A	Lavori al lordo compresi oneri		€ 3.383.329,96
	Oneri per la sicurezza		€ 49.242,52
	Lavori a base d'asta		€ 3.334.087,44
	importo del ribasso 26,2420%		€ 874.931,23
A1	Lavori al netto del ribasso		€ 2.459.156,21
A2	oneri della sicurezza		€ 49.242,52
A	Totale (A.1+A.2)		€ 2.508.398,73
B	Somme a Disposizione Amministrazione		
B.1	Spese progettuali, rilievi, indagini, ecc.		€ 85.762,61
	- B.1.1 Studio Idraulico Marittimo + Oneri e IVA	€ 42.822,00	
	- B.1.2 Studio Impatto Ambientale + Oneri e IVA	€ 42.940,61	
B.2	Esecuzione dell'Opera		€ 154.344,70
	- B.2.1 D.L. è CSE, oneri e IVA compresi	€ 140.650,12	
	- B.2.2 Collaudo T.A. Oneri e IVA compresi	€ 13.694,58	
B.3	Compenso attività Commissario di Governo		
	- B.3.1 Attività personale interno art. 113, comma 2		€ 60.420,43
	- B.3.2 Spese di gara e Pubblicità		€ 660,00
B.4	Monitoraggio, indagini ambientali, caratterizzazione		€ 85.400,00
B.5	IVA sui lavori		€ 551.847,72
B.6	Imprevisti		€ 0,00
B.7	Piano di monitoraggio integrativo in ottemperanza alle prescrizioni parere C.T.S. n. 184/2020 del 10/06/2020 di cui € 9095,51 già impegnati con decreto n. 904/2019		€ 54.904,32
B.8	Compensazione per rincaro prezzi comprensiva di IVA		€ 571.128,93
B.9	Esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione Porto di Siculiana (Oneri soggetti a rimborso IVA compresa)		€ 22.570,00
B.10	Rimborso missioni		€ 70,00
	Totale somme a disposizione		€ 1.587.108,71
	Totale importo		€ 4.095.507,44

- Vista** la nota del 26.01.2026, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 981, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la richiesta di proroga di n. 120 avanzata inoltrata dal rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori in data 09.12.2025;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90, reso dal D.L.
 - la nota prot. n. 616 del 26.01.2026 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni all'operatore economico THETIS COSTRUZIONI SRL, fissando pertanto quale nuovo termine di

8



ultimazione dei lavori il 01.05.2026;

Vista

la nota del 17.02.2026, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2317, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 29.01.2026 dal quale si evince l'avanzamento dei degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 2.965.038,12
Oneri per la sicurezza	€ 42.551,77
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.922.486,35
Importo del ribasso 26,2420 %	€ 766.918,87
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 2.155.567,48
Oneri per la sicurezza	€ 42.551,77
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 2.198.119,25

- Certificato di pagamento n. 5 del 10.02.2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 2.155.567,48
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 42.551,77
Sommano	€ 2.198.119,25
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 10.990,60
Dedotto il 30% recupero quota parte anticipazione	€ 659.435,78
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.228.000,00
Totale Deduzioni	€ 1.898.426,38
Risulta il credito dell'impresa	€ 299.692,87
In cifra tonda	€ 299.600,00

- L

-la nota del 17.11.2025 con cui il Direttore dei Lavori ha comunicato che la percentuale di avanzamento dei lavori del subappalto al SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026 è pari al 73%;

Vista

la fattura elettronica n. 3 SP del 24 febbraio 2026, acquisita agli atti in data 27.02.2026 con prot. n. 2970, emessa dall'impresa **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativa al pagamento del SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 299.600,00 oltre IVA;

Vista

la dichiarazione resa dall'Impresa **THETIS COSTRUZIONI SRL** in data 1° febbraio 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 03/02/2021 con prot. n. 506;

Visto

il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **THETIS COSTRUZIONI SRL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24.12.2025, INPS_48829606, acquisito agli atti in data 29.12.2025 con prot. n. 14894;

Visto

il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **PACOS SRL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 10.11.2025, INAIL_51580868, acquisito agli atti in data 26.11.2025 con prot. 13270;

Vista

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/03/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **THETIS COSTRUZIONI SRL** risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 365.512,00 IVA inclusa, di cui alla Fattura n. 3 SP del 24 febbraio 2026, emessa dalla THETIS COSTRUZIONI SRL, relativa al SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **AG 18830 Cattolica Eraclea** - "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)" - Codice ReNDiS 19IR471/G1, il pagamento dell'importo di € 299.600,00 (duecentonovantanovemilaseicento/00) di cui alla fattura n. 3 SP del 24 febbraio 2026 (SDI 16742262856), emessa dalla ditta **THETIS COSTRUZIONI SRL** (P.IVA/C.F.IT 03122500782) relativa al SAL n. 5 a tutto il 29.01.2026, emessa dalla **THETIS COSTRUZIONI SRL**, relativa al SAL n. 5, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 65.912,00 (sessantacinquemilanovecentododici/00), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 365.512,00, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 444 del 03/03/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 299.600,00 - voce A2 oneri sicurezza € 0,00 - voce B1 IVA sui Lavori € 65.912,00) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

10

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824