

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 332 del 23/02/2022

Oggetto: PA 205 A Valledolmo (PA) "*Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe*" – CUP J39D15000360001 – CIG 8411401BAE

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e atti di contabilità finale

Pagamento Rata di Saldo - Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



- della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella

Regione siciliana;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;


COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824




Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Considerato	che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 205 A Valledolmo (PA) <i>“Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe”</i> per un importo complessivo pari a € 800.000,00;
Visto	il decreto n. 553 del 16.11.2015 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice PA 205 A Valledolmo (PA) <i>“Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe”</i> , l'ing. Gioacchino Muscato, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato confermato quale Responsabile del Procedimento;
Visto	il decreto n. 101 del 29/01/2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Ing. Michele Macaluso, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Valledolmo, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Gioacchino Muscato;
Visto	il decreto n. 1200 del 05.09.2019 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ing. Antonio Minutella è stato Nominato Direttore dei Lavori;
Visto	il Decreto Commissariale n. 1246 del 17 luglio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 800.000,00 ed al contempo, in considerazione dell'importo complessivo precedentemente finanziato, pari ad € 62.513,27, è stata finanziata la somma complessiva di € 737.486,73;
Vista	la nota prot. n. 5187 del 27.10.2020 con la quale lo scrivente Ufficio, nelle more della Verifica dei requisiti di cui all'Art.80, nonché dei requisiti di qualificazione previste per la partecipazione delle procedure di Gara, ha chiesto al Rup di procedere alla consegna dei Lavori in via d'urgenza;
Visto	il Verbale di Consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, redatto dal D.L. in data 17.11.2020, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti dell'ufficio in data 03/03/2021 con prot. n. 2487, con il quale, tra l'altro, in considerazione del tempo utile per le lavorazioni, pari a 270 giorni naturali e consecutivi, così come stabilito nel contratto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 14/08/2021;
Visto	il Decreto Commissariale n. 2176 del 24/11/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PA 205 A Valledolmo (PA) <i>“Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe”</i> , si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L. , con un ribasso percentuale del 28,3294% , corrispondenti, pertanto, ad € 418.411,69 al netto dell'I.V.A., di cui € 405.159,79 per lavori ed € 13.251,90 per oneri di sicurezza;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 1° febbraio 2021, rep. n. 493/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L. , registrato in data 02/02/2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2997- serie 1T;
Visto	il decreto n. 245 del 2 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 612.019,91, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 20.638,40 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 591.381,51;
Visto	il Decreto n. 492 del 10 marzo 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 125.523,51 oltre IVA, in favore della Ditta appaltatrice Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C.

S.R.L., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.;

- Visto** il decreto n. 797 del 23 aprile 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata in linea tecnica dal RUP, approvando in linea amministrativa il relativo Quadro Economico, per un importo pari a € 651.145,66;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 28.04.2021, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta in data 30.04.2021 al n. 552, in cui all'Art. 4, per effetto dei Lavori suppletivi, il termine per la conclusione dei Lavori è stato prorogato di 30 giorni, fissando, pertanto, quale data di ultimazione degli stessi il 13 settembre 2021;
- Visto** il Decreto n. 1063 del 27 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € di € 132.320,07 oltre IVA all'operatore economico "Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 06.05.2021;
- Visto** il Decreto n. 1646 del 6 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 93.355,66 oltre IVA all'operatore economico "Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L." relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 07.07.2021;
- Visto** il decreto n. 1814 del 14 settembre 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante n. 2, già approvata in linea tecnica dal RUP, approvando in linea amministrativa il relativo Quadro Economico, per un importo pari a € 651.145,66;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 16.09.2021, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta in data 28.09.2021 al n. 1252, in cui all'Art. 4, per effetto dei Lavori suppletivi, il termine per la conclusione dei Lavori è stato prorogato di 30 giorni, fissando, pertanto, quale data di Ultimazione degli Stessi il 13 ottobre 2021;
- Visto** la nota prot. n. 13657 del 08/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 12293, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 06/10/2021, ed acquisito il parere favorevole rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2021, ha concesso una proroga di ulteriori 20 giorni, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 2 novembre 2021;
- Visto** il decreto n. 2260 del 16 novembre 2021 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento somme, redatta dal Direttore dei Lavori, approvando, al contempo, il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo pari a € 648.976,75, come di seguito riportato:

PA 205A VALLEDOLMO - QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			Totali parziali
	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 621.384,82	
	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 14.809,81	
	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 606.575,01	
	Importo del ribasso (28,3294%)	€ 171.839,06	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 434.735,95	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 14.809,81	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 449.545,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui Lavori	€ 98.900,07	
B2	Competenze tecniche progettazione e direzione dei lavori già finanziati con decreto n.900 del 01/07/2019	€ 35.903,53	
B3	Competenze tecniche geologo già finanziati con decreto n. 491/2017	€ 7.823,02	
B4	Indagini geognostiche, importo già impegnato con Decreto n. 1009/2020	€ 20.638,40	



B5	Competenze collaudo statico	€ 5.109,59	
B6	Prove di laboratorio	€ 1.986,11	
B7	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 5.695,27	
B8	Oneri accesso in discarica	€ 21.975,20	
B9	ANAC	€ 375,00	
B10	Diritti ASP	€ 0,00	
B11	Imprevisti	€ 0,00	
B12	Prove analitiche sui rifiuti	€ 1.024,80	
	Totale somme a disposizione		€ 199.430,99
	Importo Complessivo dei Lavori		€ 648.976,75

Visto il Decreto n. 2293 del 23 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 72.396,26 oltre IVA all'operatore economico "Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L." relativo al SAL n. 3 e ultimo per lavori a tutto il 26.10.2021;

Vista la nota prot. n. 15240 del 12 novembre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14002, con la quale il Rup ha trasmesso la documentazione sottoelencata:

- ✓ il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui il D.L. ha attestato che gli stessi sono stati ultimati 2 novembre 2021 e ha concesso un termine di 10 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
- ✓ lo Stato Finale dei lavori del 12 novembre 2021 da cui si evince:

Totale netto dei Lavori	€ 449.545,76
A DETRARRE acconti già corrisposti	
Certificati di pagamento emessi	€ 298.071,99
L'anticipazione del 30%	€ 125.523,51
Risulta il credito complessivo dell'impresa	€ 25.950,26

- la Relazione sul Conto finale, redatta dal Direttore dei lavori in data 17/11/2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 28/12/2021, acquisito agli atti in data 14/01/2022 con prot. n. 415, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo ha determinato l'importo di € 44.423,10 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

Visto il Certificato di pagamento n. 4, trasmesso con nota prot. n. 1504 dell'8 febbraio 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1563, relativo alla rata di saldo per un importo pari ad € 25.950,26, come di seguito riportato:

Lavori e somministrazione	€ 449.545,76
Da cui detraendo:	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 298.071,99
L'ammontare dell'anticipazione	€ 125.523,51
Sommano le detrazioni	€ 423.595,50
Risulta il credito dell'impresa	€ 25.950,26

- Vista** la **fattura elettronica n. 3EL del 02/02/2022**, acquisita agli atti in data 16/02/2022 con prot. n. 2049, emessa dall' Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.", relativa al pagamento della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad **€ 25.950,26 oltre IVA**;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 407953822, acquisita agli atti in data 8 febbraio 2022 con prot. n. 1563, sottoscritta in data 27/01/2022 tra la compagnia assicuratrice "AXA ASSICURAZIONI" e l' Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.", relativa allo svincolo della rata di saldo, avente validità dal 20 gennaio 2022 al 20 gennaio 2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 14/01/2022 – INAIL_30909623, acquisito agli atti in data 16/02/2022 con prot. n. 2024;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L." acquisita agli atti in data 26 maggio 2021 con prot. n. 6530, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società **Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** **di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** *"Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe"*, **il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale**, confermando il Quadro Economico già approvato con Decreto n. 2260 del 16 novembre 2021
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 31.659,32 IVA inclusa**, di cui alla **fattura elettronica n. 3EL del 02/02/2022**, emessa dall'**Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.** relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA 205 A Valledolmo (PA)** *"Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe"*, **il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale**, confermando il Quadro Economico già approvato con Decreto n. 2260 del 16 novembre 2021.
- Articolo 3** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **il pagamento dell'importo di € 25.950,26 (venticinquemilanovecentocinquanta/26)** di cui alla fattura elettronica n. 3EL del 02/02/2022 (SDI

6629546896) emessa dall'**Impresa di Costruzione di Anzalone Luigi & C. S.R.L.** (P.IVA/C.F. IT 01187260854), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 4 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.709,06 (cinquemilasettecentonove/06) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 5 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 31.659,32 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 245 del 2 febbraio 2021 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 21.618,61 – voce A.2 Oneri per la sicurezza € 4.331,65 - voce B.1 IVA sui Lavori € 5.709,06) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore


(Dott. Maurizio Croce)