

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

DECRETO n. 346 del 25.2.2022

OGGETTO: IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 408 Castelmola - *"Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta"* - Importo complessivo € 2.000.000,00 - Codice ReNDiS 19IR420/G1 - CUP J75J19000120001 - CIG 8140561B71.

Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale - Rimodulazione quadro economico - Disimpegno somme.

Pagamento Rata di Saldo - ATI COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - EUROSTRADE S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;


Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo



stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella


Regione siciliana;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 408 Castelmola** - *“Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta”* - Codice ReNDiS 19IR420/G1 - Importo complessivo **€ 2.000.000,00**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 992 del 16 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno ME 408 Castelmola - *“Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta”* – Codice ReNDiS 19IR420/G1, l'Arch. Maruscka Biondo, Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Castelmola, già nominata con Determina Dirigenziale n.43 del 18/04/2017, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1756 del 03 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME 408 Castelmola** - *“Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta”* – Codice ReNDiS 19IR420/G1, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 2.000.000,00 al fine di garantire la copertura della spesa necessaria per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione dell'intervento;
- Visto** il Decreto n. 1008 del 10 giugno 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 408 Castelmola - *“Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta”*, in favore dell'operatore economico ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL – EUROSTRADE SRL, in ragione del ribasso economico del 33,6590% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 779.552,55 al netto dell'I.V.A., di cui € 769.835,10 per lavori ed € 9.717,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI: COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - EUROSTRADE S.r.l. del 13.08.2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme in pari data al n. 1814 Serie 1T, dal quale si evince che la ripartizione percentuale della partecipazione all'interno dell'ATI prevede per la COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandataria) una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 52,89 %, per la EUROSTRADE S.r.l. (mandante) una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 47,11%;
- Visto** il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in Palermo in data 7 settembre 2020, rep. n. 367/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico *“ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo) – EUROSTRADE SRL (mandante)”*, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 21738 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1751 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato **approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.513.484,82, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 7.059,16, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo di € 1.506.425,63;**
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori del 25.11.2020, redatto dal Direttore dei lavori, acquisito agli atti in data 01.12.2020 con prot. n. 11079, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei 240 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data degli stessi il 23.07.2021;

- Visto** il Decreto n. 2450 del 24 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 233.865,77 oltre IVA;
- Vista** la nota del 23.03.2021, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 25.03.2021 con prot. n. 3643, con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga di n. 30 giorni a partire dalla data di fine lavori;
- Visto** il Decreto n. 867 del 30 aprile 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 114.046,16 oltre IVA all'operatore economico "ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo) – EUROSTRADE SRL (mandante)", relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 04.03.2021;
- Visto** il Decreto n. 1638 del 5 agosto 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 246.395,64 oltre IVA all'operatore economico "ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo) – EUROSTRADE SRL (mandante)", relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 29.06.2021;
- Visto** il Decreto n. 1847 del 20 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 139.927,71 oltre IVA all'operatore economico "ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo) – EUROSTRADE SRL (mandante)", relativo al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 22.07.2021;
- Vista** la nota del 28.07.2021, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10529, con la quale il RUP ha, a seguito della richiesta dell'impresa, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori ha concesso una proroga di giorni n. 30 per l'ultimazione dei lavori fissando pertanto il nuovo termine dei lavori al 21.08.2021;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 31.08.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10529, con cui il D.L. ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 21.08.2021 e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- Vista** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 16/09/2021, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 778.658,36 di cui:
- ✓ l'importo complessivo di € 734.235,26, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.4 certificati di pagamento (Anticipazione SAL n.1-2-3);
- ✓ l'importo di € 44.423,10 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Visto** il certificato di collaudo del 10/11/2021, acquisito agli atti in data 11/01/2022 con prot. n. 214, con cui il Collaudatore ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo, a seguito della revisione tecnico-contabile operata, ha determinato l'importo di € 44.423,10 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Visto** il Certificato di pagamento n. 4 del 28/01/2022, acquisito agli atti in data 24 febbraio 2022 con prot. n. 2427, relativo alla rata di saldo per un importo pari ad € 44.423,10, come di seguito riportato:

Lavori e somministrazione	€ 778.658,36
Da cui detraendo:	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 734.235,26
Sommano le detrazioni	€ 734.235,26
Risulta il credito dell'impresa	€ 44.423,10



- Vista** la fattura n. 2 del 28 gennaio 2022, acquisita agli atti in data 2 febbraio 2022 con prot. n. 1279, emessa dall'impresa EUROSTRADE S.R.L, relativa alla quota parte della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 20.927,72 oltre IVA;
- Vista** la fattura n. FATTPA 5_22 del 28 gennaio 2022, acquisita agli atti in data 2 febbraio 2022 con prot. n. 1280, emessa dall'impresa "COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.", relativa alla quota parte della rata di saldo, per un importo complessivo pari ad € 23.495,38 oltre IVA;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. EIBR2101333 e relativa dichiarazione di coobbligazione, acquisite agli atti in data 22/12/2021 con prot. n. 16066, sottoscritte in data 17/12/2021 tra la compagnia assicuratrice "EUROINS INSURANCE JSC" e l' ATI – COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL – EUROSTRADE SRL, relative allo svincolo della rata di saldo;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa "COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisito agli atti in data 7 agosto 2020 con prot. n. 3622;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 17.11.2021, prot. n. INAIL_30168706, acquisito agli atti in data 8 febbraio 2022 con prot. n. 1550;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa EUROSTRADE S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 18.11.2021, INPS_28774889, acquisito agli atti in data 8 febbraio 2022 con prot. n. 1551;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/02/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/02/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "EUROSTRADE S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 408 Castelmola - *"Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta"* - Codice ReNDiS 19IR420/G1, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale
- Ritenuto** di rimodulare d'ufficio il quadro tecnico economico, già approvato dal RUP, a seguito dell'asestamento somme e dell'approvazione degli atti di contabilità finale, per un importo complessivo pari ad € 1.475.441,13, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 408 CASTELMOLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	1.170.086,77
A2	Oneri della sicurezza	€	7.163,29
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	1.162.923,48
	Importo del ribasso (33,6590%)	€	391.428,41

	Lavori al netto del ribasso	€	771.495,07	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.163,29	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri			€ 778.658,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA sui LAVORI	€	171.304,84	
b.2	Comp. Tecn. di Prog. Defin. Ed Esec., compreso oneri ed IVA compreso aggiornamento prezzi - art. 6 disciplinare di incarico	€	81.330,85	
b.3	Competenze tecniche Direzione Lavori compreso oneri ed IVA	€	48.247,10	
b.4	Competenze tecniche Misure e contabilità compreso oneri ed IVA	€	13.601,40	
b.5	Competenze tecniche Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso oneri ed IVA	€	56.862,69	
b.6	Redazione studio geologico compreso oneri ed IVA	€	40.250,68	
b.7	Collaudo statico compreso iva ed oneri	€	24.740,09	
b.8	Collaudo tecnico amministrativo compreso iva ed oneri	€	11.245,37	
b.9	Competenze geotecniche compresi iva ed oneri	€	47.841,06	
b.10	Incentivi per funzioni tecniche comprese le competenze RUP ai sensi dell'art.113 D.Lgs.50/2016, di cui € 6,459,19 già impegnati con il Decreto n. 1053/2020	€	23.402,78	
b.11	Indagini geognostiche compreso oneri ed IVA	€	17.614,85	
b.12	Rilievi geostutturali (Progetto anno 2008) compreso oneri ed IVA	€	22.723,74	
b.13	Rielaborazione rilievi geostutturali compreso oneri ed IVA	€	20.000,00	
b.14	Relazione paesaggistica e aggiornamento compreso oneri ed IVA	€	11.922,82	
b.15	Espropriazione, frazionamenti ed atti espropriativi	€	76.094,50	
b.16	Prove sui materiali	€	15.000,00	
b.17	Contributo ANAC, già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€	600,00	
b.18	Pubblicazione bando di gara	€	-	
b.19	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-	
b.20	Oneri di accesso alla discarica	€	14.000,00	
B	Totale somme a disposizione			€ 696.782,77
				€ 1.475.441,13

Ritenuto pertanto, a seguito dell'approvazione del nuovo quadro tecnico economico, di dovere disimpegnare l'importo di € 38.043,69;


Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 54.196,16 IVA inclusa**, relativo alla rata di saldo, specificando che il suddetto importo è minore della somma degli importi delle due fatture di € 0,02 in considerazione della minore disponibilità finanziaria, di cui:

- € 28.664,36 per la fattura n. **FATTPA 5_22 del 28 gennaio 2022**, emessa dalla **COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**;
- € 25.531,82 per la fattura n. **2 del 28 gennaio 2022**, emessa dall'impresa **EUROSTRADE S.r.l.**;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 408 Castelmola** - *"Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta"* - Codice ReNDiS 19IR420/G1, il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e, al contempo, di approvare** il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad **€ 1.475.441,13**, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 408 CASTELMOLA			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	€	1.170.086,77
A2	Oneri della sicurezza	€	7.163,29
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	1.162.923,48
	Importo del ribasso (33,6590%)	€	391.428,41
	Lavori al netto del ribasso	€	771.495,07
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.163,29
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 778.658,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA sui LAVORI	€	171.304,84
b.2	Comp. Tecn. di Prog. Defin. Ed Esec., compreso oneri ed IVA compreso aggiornamento prezzi - art. 6 disciplinare di incarico	€	81.330,85
b.3	Competenze tecniche Direzione Lavori compreso oneri ed IVA	€	48.247,10
b.4	Competenze tecniche Misure e contabilità compreso oneri ed IVA	€	13.601,40
b.5	Competenze tecniche Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso oneri ed IVA	€	56.862,69
b.6	Redazione studio geologico compreso oneri ed IVA	€	40.250,68
b.7	Collaudo statico compreso iva ed oneri	€	24.740,09
b.8	Collaudo tecnico amministrativo compreso iva ed oneri	€	11.245,37
b.9	Competenze geotecniche compresi iva ed oneri	€	47.841,06
b.10	Incentivi per funzioni tecniche comprese le competenze RUP ai sensi dell'art.113 D.Lgs.50/2016, di cui € 6,459,19 già impegnati con il Decreto n. 1053/2020	€	23.402,78
b.11	Indagini geognostiche compreso oneri ed IVA	€	17.614,85
b.12	Rilievi geostrutturali (Progetto anno 2008) compreso oneri ed IVA	€	22.723,74
b.13	Rielaborazione rilievi geostrutturali compreso oneri ed IVA	€	20.000,00
b.14	Relazione paesaggistica e aggiornamento compreso oneri ed IVA	€	11.922,82
b.15	Espropriazione, frazionamenti ed atti espropriativi	€	76.094,50
b.16	Prove sui materiali	€	15.000,00
b.17	Contributo ANAC, già impegnato con il Decreto n. 425/2020	€	600,00
b.18	Pubblicazione bando di gara	€	-
b.19	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-
b.20	Oneri di accesso alla discarica	€	14.000,00
B	Totale somme a disposizione		€ 696.782,77
			€ 1.475.441,13

Articolo 3 Di disimpegnare, per quanto esposto nelle premesse, l'importo complessivo di **€ 38.043,69**.

Articolo 4 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 408 Castelmola** - *"Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo-Sottoporta"*, dell'importo complessivo di **€ 44.423,08** (quarantaquattromilaquattrocentoventitre/08) relativo alla rata di saldo, a favore della società **COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**, nella qualità di capogruppo dell'ATI con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, secondo le quote spettanti ai componenti dell'ATI i cui importi sono così distinti:

- € 23.495,38 (ventitremilaquattrocentonovantacinque/38) di cui alla fattura n. FATTPA 5_22 del 28 gennaio 2022 (SDI 6595458175), emessa dall'impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. – P. IVA/C.F. IT02678630795;
- € 20.927,72 (ventimilanovecentoventisette/71) di cui alla fattura n. 2 del 28 gennaio 2022 (SDI 6593478987), emessa dall'impresa EUROSTRATE S.r.l. - P. IVA/C.F. IT02104910795;

Si evidenzia che il pagamento disposto, pari a € 44.423,08, è minore della somma degli importi delle due fatture di € 0,02 in considerazione della minore disponibilità finanziaria.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 9.773,08 (novemilasettecentosettantatre/08), da versare al capo VIII – capitolo di Entrata 1203 – art. 12. Di cui:

- € 5.168,98 di cui alla fattura n. FATTPA 5_22 del 28 gennaio 2022 emessa dall'impresa COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;
- € 4.604,10 di cui alla fattura n. 2 del 28 gennaio 2022, emessa dall'impresa EUROSTRATE S.r.l.;

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 54.196,16, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1751 del 7 ottobre 2020 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 44.423,08 - voce B.1 - IVA sui lavori € 9.773,08) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo ed al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

