

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

**DECRETO n. 354 del 17.2.2021**

**Patto per il Sud ME 17602** - *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"* nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602 – Cod. ReNDiS 19IR381/G1 - CUP J46J16000780001 - CIG 7404067D5D

**Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale - Rimodulazione quadro economico – Disimpegno somme.**

#### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione



Siciliana;

- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020 e n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12*



*aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;*

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,* (c.d. *“decreto semplificazioni”*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *“Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto”* - Comune di Casalvecchio Siculo - Importo € 495.000,00 - codice ReNDiS 19IR381/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016 e ss.mm.ii. concernente *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 30 dicembre 2016 con il quale, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo *“Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto”*, Comune di Casalvecchio Siculo, Codice Caronte SI\_1\_17602, è stato disposto il finanziamento e approvato il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 495.000,00, di cui € 232.731,18 per lavori ed € 262.268,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e, al contempo, il geom. Carmelo Moschella è stato confermato Rup dell'intervento;

- Visto** il Decreto n. 733 del 23 ottobre 2017 con il quale si è provveduto a confermare il finanziamento già disposto con Decreto Commissariale n. 582/2016, per l'importo di € 495.000,00, dichiarando l'intervento *de quo* di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- Visto** il Decreto n. 77 del 30 gennaio 2018 con il quale l'ing. Pietro Mifa è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Carmelo Moschella;
- Visto** il decreto n. 175 del 11.02.2019 con cui è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle attività di direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, all'ing. Claudio Faranna;
- Visto** il Decreto n. 251 del 28 febbraio 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo "*Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto*", Comune di Casalvecchio Siculo, in favore dell'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Casteltermini (AG), in ragione del ribasso economico del 37,4288% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 147.088,07 al netto dell'I.V.A., di cui € 143.172,97 per lavori e € 3.915,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 maggio 2019, rep. n. 206/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6819 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 745 del 4 giugno 2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo "*Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto*", Comune di Casalvecchio Siculo, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 390.515,40, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 225, è stata impegnata la somma di € 390.290,40;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. in data 10.07.2019, nel quale è stata stabilita, quale data di ultimazione dei lavori, il 05.01.2020;
- Richiamato** il Decreto n. 1322 del 26 settembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale all'operatore economico CICCONE COSTRUZIONI S.R.L. per un importo complessivo pari ad €29.417,61 oltre IVA;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1667 del 20 novembre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1 SAL a tutto il 03/10/2019, per un importo complessivo pari ad € 97.918,19 oltre IVA;
- Visto** il verbale del 16/12/2019, acquisito agli atti in data 01/09/2020 con prot. 7339, con cui il direttore dei lavori, nelle more della predisposizione di una perizia di variante, ha sospeso i lavori ;
- Visto** il decreto n.579 del 3/04/2020 con cui nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17602, dal titolo "*Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto*", Comune di Casalvecchio Siculo, si è preso atto della perizia di variante suppletiva ed è stato approvato il relativo quadro economico, per un importo di € 390.515,40;
- Visto** l'atto di sottomissione del 18 maggio 2020, registrato in data 11/06/2020 con n.676, acquisito agli dell'ufficio in data 01/09/2020 con prot. 7339 che dispone, tra l'altro, all'art.5, una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il verbale del 18/05/2020, acquisito agli atti dell'ufficio in data 01/09/2020, con il quale il direttore dei lavori ha predisposto la ripresa dei lavori, e, in considerazione dei 30 giorni di proroga, ha stabilito la data del 07/07/2020 per l'ultimazione dei Lavori;

- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 22/06/2020 con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 12/06/2020, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Richiamato** il Decreto n. 2012 del 05/11/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 2 SAL a tutto il 12/06/2020, per un importo complessivo pari ad € 27.910,98 oltre IVA;
- Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 22/06/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 164.282,31 di cui:
- l'importo complessivo di € 155.246,78, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.3 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n.1-2);
- l'importo di € 9.035,53 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- Vista** la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 15/12/2020;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 15/12/2020 con cui il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo ha liquidato l'importo di € 9.035,53 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Vista** la relazione conclusiva, redatta dal RUP in data 28/01/2021;
- Vista** la nota prot. n. 389 del 01/02/2021 con la quale il RUP ha approvato la contabilità finale ed il relativo quadro economico, rimodulato dallo stesso RUP, per un importo di € 377.698,30, come di seguito riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - ME 17602_CASALVECCHIO SICULO |                                                                            |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                | <b>Riepilogo lavori:</b>                                                   |              |                     |
| <b>A</b>                                                       | Importo lavori                                                             | € 260.431,24 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza                                              | € 3.609,00   |                     |
|                                                                | Importo a base di gara                                                     | € 256.822,24 |                     |
| A1                                                             | Importo del ribasso (37,4288%)                                             | € 96.125,48  |                     |
| A2                                                             | Lavori al netto del ribasso d'asta                                         | € 160.696,76 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza                                              | € 3.609,00   |                     |
|                                                                | Importo contrattuale lavori                                                | € 164.305,76 |                     |
|                                                                | <b>Importo stato finale</b>                                                |              | <b>€ 164.282,31</b> |
| <b>B</b>                                                       | <b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>                                           |              |                     |
| B.1                                                            | IVA 22% sui lavori                                                         | € 36.142,11  |                     |
| B.2                                                            | Corrispettivi ed incentivi                                                 | € 2.604,31   |                     |
| B.3                                                            | Progettazione                                                              | € 7.000,00   |                     |
| B.4                                                            | Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, perizia di variante | € 24.272,45  |                     |
| B.5                                                            | Geologia in fase di direzione lavori                                       | € 0,00       |                     |
| B.6                                                            | Collaudo statico                                                           | € 4.669,25   |                     |
| B.7                                                            | Collaudo amministrativo                                                    | € 0,00       |                     |
| B.8                                                            | Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)                          | € 9.661,13   |                     |
| B.9                                                            | Monitoraggio area intervento                                               | € 109.800,00 |                     |
| B.10                                                           | Oneri accesso discarica                                                    | € 5.000,00   |                     |

|          |                                                                      |            |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| B.11     | Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018 | €10.000,00 |                     |
| B.12     | Imprevisti e lavori in economia < 5%                                 | € 4.266,74 |                     |
| <b>B</b> | <b>Totale Somme a Disposizione</b>                                   |            | <b>€ 213.415,99</b> |
|          |                                                                      |            |                     |
| <b>C</b> | <b>Totale costo dell'intervento</b>                                  |            | <b>€ 377.698,30</b> |

**Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17602** - *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"* nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato dal RUP ed adeguato alle risultanze del certificato di regolare esecuzione, come sopra riportato;

**Ritenuto** pertanto, di dovere disimpegnare l'importo di € 12.817,10, di cui € 23,45 dalla voce relativa ai lavori, € 5,16 dalla voce relativa all'IVA ed € 12.788,49 quali economie derivanti da ribasso d'asta ed IVA sull'aumento dell'importo contrattuale;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17602** - *"Mitigazione delle cause che provocano il rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto"* nel Comune di Casalvecchio Siculo (Me) - Cod. Caronte SI\_1\_17602, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale** prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 9.035,53 oltre IVA nei confronti dell'Impresa **CICCONE COSTRUZIONI S.R.L.**, che verrà liquidato previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

**Articolo 3** Di approvare il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, riportante un nuovo importo complessivo pari ad € 377.698,30, come di seguito riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE - ME 17602_CASALVECCHIO SICULO |                                    |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                | <b>Riepilogo lavori:</b>           |              |                     |
| <b>A</b>                                                       | Importo lavori                     | € 260.431,24 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza      | € 3.609,00   |                     |
|                                                                | Importo a base di gara             | € 256.822,24 |                     |
| A1                                                             | Importo del ribasso (37,4288%)     | € 96.125,48  |                     |
| A2                                                             | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 160.696,76 |                     |
|                                                                | Costi relativi alla sicurezza      | € 3.609,00   |                     |
|                                                                | Importo contrattuale lavori        | € 164.305,76 |                     |
|                                                                | <b>Importo stato finale</b>        |              | <b>€ 164.282,31</b> |
|                                                                |                                    |              |                     |
| <b>B</b>                                                       | <b>Somme a disp. dell'Amm.ne</b>   |              |                     |
| B.1                                                            | IVA 22% sui lavori                 | € 36.142,11  |                     |

|          |                                                                            |              |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| B.2      | Corrispettivi ed incentivi                                                 | € 2.604,31   |                     |
| B.3      | Progettazione                                                              | € 7.000,00   |                     |
| B.4      | Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, perizia di variante | € 24.272,45  |                     |
| B.5      | Geologia in fase di direzione lavori                                       | € 0,00       |                     |
| B.6      | Collaudo statico                                                           | € 4.669,25   |                     |
| B.7      | Collaudo amministrativo                                                    | € 0,00       |                     |
| B.8      | Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)                          | € 9.661,13   |                     |
| B.9      | Monitoraggio area intervento                                               | € 109.800,00 |                     |
| B.10     | Oneri accesso discarica                                                    | € 5.000,00   |                     |
| B.11     | Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n. 627/2018       | € 10.000,00  |                     |
| B.12     | Imprevisti e lavori in economia < 5%                                       | € 4.266,74   |                     |
| <b>B</b> | <b>Totale Somme a Disposizione</b>                                         |              | <b>€ 213.415,99</b> |
|          |                                                                            |              |                     |
| <b>C</b> | <b>Totale costo dell'intervento</b>                                        |              | <b>€ 377.698,30</b> |

**Articolo 4** Di **disimpegnare**, per quanto esposto nelle premesse, l'importo complessivo di € 12.817,10, di cui € 23,45 dalla voce relativa ai lavori, € 5,16 dalla voce relativa all'IVA ed € 12.788,49 quali economie derivanti da ribasso d'asta ed IVA sull'aumento dell'importo contrattuale.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

