



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 467 del 10/3/2023

**Patto per il Sud – ME 17718 - Lipari (ME) “Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci) Comune di Lipari - Importo € 2.585.000,00 - Codice ReNDiS I9IR431/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17718 - CUP J69D16002020001 - CIG 7707258680 - CIG Contratto Aggiuntivo 8437255316**

**Approvazione Certificato di collaudo e atti di contabilità finale**  
**Pagamento rata di saldo all'operatore economico S.I.L.E.M. SRL Unipersonale**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite deliberazioni”;



*degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 23);



22);

- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17718, dal titolo *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)"* - Comune di Lipari - Importo € 2.585.000,00 - Codice ReNDiS 19IR431/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 903 del 14 dicembre 2017 con cui il geom. Carmelo Meduri, già Responsabile dell'Area Tecnica del 3° Servizio del Comune di Lipari (ME), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1117 del 14 novembre 2018 con cui l'ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 1149 del 20 novembre 2018 con il quale, in attuazione dell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)"* - Comune di Lipari, Codice Caronte SI\_1\_17718, è stato approvato il quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.585.000,00, di cui € 1.862.780,57 per lavori e € 722.219,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 487 del 12 aprile 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)"* -, in favore dell'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, in ragione del ribasso economico del 33,4700% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.242.896,47 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.232.174,77 per lavori e € 10.721,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Richiamato** il Decreto n. 531 del 18 aprile 2019 con cui è stata disposta la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ed è stato individuato l'arch. Giuseppe Di Leo quale Direttore dei Lavori in sostituzione dell'ing. Enzo Pietro Greco Lucchina;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 18 luglio 2019, rep. n. 227/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3886 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1287 del 20 settembre 2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.827.056,89, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.826.241,39;
- Visto** il Decreto n. 1500 del 1° settembre 2020 con il quale, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP ed è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.411.258,37;
- Visto** il contratto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori (rep. 217/19) sottoscritto in Palermo in data 01.10.2020 rep. n. 397/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Palermo, serie IT n.24294;
- Visto** il Decreto n. 2017 del 5 novembre 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17718, dal titolo *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci)"* - Comune di Lipari, Codice Caronte SI\_1\_17718, è stato approvato il contratto aggiuntivo sopracitato rep. n. 397/2020, per un importo di € 488.424,68 al netto dell'I.V.A. e, contestualmente è stata impegnato l'ulteriore importo complessivo di € 584.201,48;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 29 marzo 2021, a firma congiunta del D.L. e dell'Impresa, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a



come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 24.09.2021;

- Visto** il Decreto n. 1239 del 17 giugno 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 236.091,17 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori S.I.L.E.M. SRL Unipersonale relativo al SAL n. 1 per Lavori a tutto il 18.05.2021;
- Visto** il Decreto n. 1438 del 14 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 360.006,33 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori S.I.L.E.M. SRL Unipersonale relativo al SAL n. 2 per Lavori a tutto l'11.06.2021;
- Visto** il Decreto n. 1445 del 14 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 329.305,67 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori S.I.L.E.M. SRL Unipersonale relativo al SAL n. 3 per Lavori a tutto il 28.06.2021;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 04.08.2021, acquisito agli atti in data 05.08.2021 con prot. n. 9865;
- Visto** il Decreto n. 1710 del 2 settembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 444.312,95 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori S.I.L.E.M. SRL Unipersonale relativo al SAL n. 4 per Lavori a tutto il 04.08.2021;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 09.09.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10890, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori quello del 29.10.2021;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori n. 2 del 19.10.2021, acquisito agli atti in data 20.10.2021 con prot. n. 12760;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori n. 2 del 13.12.2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15477, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori quello del 23.12.2021;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei Lavori del 17.12.2021, acquisito agli atti in data 21.12.2021 con prot. n. 15962, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 2542 del 28 dicembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 264.197,54 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori S.I.L.E.M. SRL Unipersonale relativo al SAL n. 5 per Lavori a tutto il 16.12.2021;
- Visto** il Decreto n. 1632 del 28/10/2022 con cui, tra l'altro, si è preso atto del documento contabile assestamento somme, già approvato dal RUP, e si è approvato, in linea amministrativa, il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'assestamento, per un importo complessivo pari ad € 2.393.841,39, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE ASSESTAMENTO			
	VOCI		TOTALI parziali
	Importo dei Lavori ( da CME + Oneri sicurezza da PSC)	€ 2.596.922,59	
	di cui oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 10.721,70	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.586.200,89	
	Importo dei lavori netti ribassati (33,470% ribasso d'asta)	€ 865.601,44	
A.1	<b>Importo totale dei lavori Al netto del ribasso</b>	€ 1.720.599,45	
A.2	oneri per la sicurezza contrattuale (non soggetti al ribasso d'asta)	€ 10.721,70	
			<b>€ 1.731.321,15</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 380.890,65	
B.2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	€ 15.310,91	
B.3	Progettazione Definitiva compreso oneri ed IVA	€ 58.631,46	


B.4	Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, compreso oneri ed IVA	€ 37.831,44	
B.5	DL, Misura e Contabilità, liquidazione e coordinatore in fase esecutiva, compresi oneri ed IVA (comma 3 Art.113 D. Lgs. 50/2016 e D.P.R.S. n.14/2018)	€ 9.556,68	
B.5.1	Svolgimento D.L. (Spese per missioni Ufficio Direzione Lavori, giusto accordo fra il Soggetto Attuatore ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 29/05/2019 e D.D.G. n.256/2019 (di cui € 215,50 già impegnati con Decreto n. 1255/2018)	€ 6.720,41	
B.6	Indagini archeologiche e relazione (Ditta ATLANTIS)	€ 12.041,40	
B.7	Caratterizzazione dei sedimenti nella vasca di sedimentazione T calandra	€ 4.880,00	
B.8	Monitoraggio biocenosi costiere pre e post opera (prescrizione via lett. H)	€ 27.450,00	
B.9	Rilievi topografici di monitoraggio (prescrizioni via lett. F)	€ 18.300,00	
B.10	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 9.718,58	
B.11	Spese ANAC già impegnata con Decreto n. 1149/2018	€ 600,00	
B.12	Imprevisti	€ 0,00	
B.13	Supporto subacqueo alla D.L. (SEASTAR) compresa IVA	€ 40.992,00	
B.14	Assistenza specialistica alla D.L. (supporto per modellazione numerica) - Prescrizione Genio Civile sul progetto originario compresi oneri ed IVA	€ 39.596,71	
B.15	Polizza assicurativa ufficio D.L.	€ 0,00	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 662.520,24</b>
C	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 2.393.841,39</b>

**Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 10/02/2023, acquisito agli atti in data 15/02/2023 con prot. n. 2063, con cui il collaudatore, sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, con cui ha certificato che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa S.I.L.E.M. SRL Unipersonale e quindi sono collaudabili, ed ha liquidato all'impresa un importo netto pari ad € 97.407,497 oltre IVA;

**Vista** la pec del 21/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16168, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 10/01/2022, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.731.321,15 di cui:
  - l'importo complessivo di € 1.633.913,655, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 5 certificati di pagamento (SAL n. 1-2-3-4-5);
  - l'importo di € 97.407,497 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- il Certificato di pagamento n. 6 del 20/12/2022 relativo al pagamento della rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.720.599,452
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 10.721.,700
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.731.321,15</b>
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.633.913,655
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 97.407,497</b>



- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 20/12/2022;

<b>Vista</b>	la fattura elettronica n. 1\00\2023 del 21/02/2023, acquisita agli atti in data 02/03/2023 con prot. n. 2941, emessa dalla impresa <b>S.I.L.E.M. SRL Unipersonale</b> , relativa alla rata di saldo per l'importo di € 97.407,49 oltre IVA;
<b>Vista</b>	la Polizza fidejussoria n. 430182885 relativa alla rata di saldo, acquisita agli atti in data 23/02/2023 con prot. n. 2544, sottoscritta il 21/02/2023 – scadenza 17/12/2023, tra la compagnia assicuratrice "GENERALI" e l'impresa <b>S.I.L.E.M. SRL Unipersonale</b> , con allegata la relativa appendice acquisita agli atti in data 28/02/2023 con prot. n. 2758;
<b>Vista</b>	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari del 15 giugno 2021, dell'Impresa <b>S.I.L.E.M. SRL Unipersonale</b> , ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 16 giugno 2021 con prot. n. 7482;
<b>Visto</b>	il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa <b>S.I.L.E.M. SRL Unipersonale</b> , rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/02/2023 INPS_34705583, acquisito agli atti in data 02/03/2023 con prot. n. 2878;
<b>Vista</b>	la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 10/03/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa <b>S.I.L.E.M. SRL Unipersonale</b> risulta non inadempiente;
<b>Considerato</b>	l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";
<b>Ritenuto</b>	<b>di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17718 Lipari, dal titolo "Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci) - Comune di Lipari - Codice Rendis 19IR431/G1, il Certificato di collaudo tecnico amministrativo e gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico di cui al Decreto n. 1632 del 28/10/2022;</b>
<b>Ritenuto</b>	<b>di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 118.837,14 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 1\00\2023 del 21/02/2023 emessa dalla S.I.L.E.M. SRL Unipersonale, relativa alla rata di saldo;</b>

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

## DECRETA

<b>Articolo 1</b>	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
<b>Articolo 2</b>	<b>Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 17718 Lipari, dal titolo "Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci) - Comune di Lipari - Codice Rendis 19IR431/G1, il Certificato di collaudo tecnico amministrativo nonché gli Atti di contabilità finale confermando il quadro economico di cui al Decreto n. 1632 del 28/10/2022;</b>



- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice ME 17718 Lipari, dal titolo *"Riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto (Unci) - Comune di Lipari - Codice Rendis 19IR431/G1*, il pagamento dell'importo di € 97.407,49 (novantasettemilaquattrocentosette/49) di cui alla fattura n. 1\00\2023 del 21/02/2023 (SDI 9124494952), emessa dalla ditta S.I.L.E.M. SRL Unipersonale (P.IVA: IT01234850806 - C.F.: 04906870631) relativa allo Stato di avanzamento n. 5 per lavori a tutto il 16.12.2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente Decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 21.429,65 (ventunomilaquattrocentoventinove/65), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 118.837,14 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 1287 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. (voce A.1 € 97.407,49 - voce B.1 € 21.429,65), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Manfizio Croc)

