



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 519 del 25/3/2022

Intervento: Patto per il Sud - ME 17771 - *"Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria"* - Comune di Montalbano Elicona - Importo € 1.300.000,00 - Codice ReNDiS 19IR178/G1 - Codice Caronte SI_1_17771 CUP J49D16002040001 - CIG 746300066C

Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale

Pagamento Rata di Saldo - Ditta ZEUS COSTRUZIONI S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è

stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse

- finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione



- n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME 17771, dal titolo "*Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria*" - Comune di Montalbano Elicona - Importo € 1.300.000,00 - Codice ReNDiS 19IR178/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21.01.2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 308 del 6 aprile 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 17771 - "*Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria*" - Comune di Montalbano Elicona, Codice Caronte SI_1_17771, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa, dichiarare di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziare il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 875.858,46 per lavori (842.603,43 per lavori soggetti a ribasso ed € 32.982,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 424.414,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 980 del 17 ottobre 2018 con il quale l'ing. Massimiliano Mobilia, individuato dalla determina sindacale n. 40 del 15.10.2018, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Antonio Furnari;
- Visto** il Decreto n. 1004 del 24 ottobre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, si è disposto l'avvalimento dell'ing. Filippo Gullo per l'espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1076 dell'8 novembre 2018 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17771, dal titolo "*Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria*", in favore dell'operatore economico ZEUS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Vallelunga Pratameno, in ragione del ribasso economico del 37,1681% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 562.405,77 al netto dell'I.V.A., di cui € 529.423,74 per lavori ed € 32.982,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 marzo 2019, rep. n. 179/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ZEUS COSTRUZIONI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3175 - serie 1T, con cui, tra l'altro, all'art. 6 è previsto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in n. 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- Richiamata** la nota prot. n. 2844 del 17.04.2019 con cui l'operatore economico ZEUS COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha chiesto alla Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico l'autorizzazione al subappalto di diverse opere alla ditta CALABRIA ROCCE S.A.S. DI ZINNA' SALVATORE;
- Vista** la nota prot. n. 5673/UC del 07.08.2019 con cui il Soggetto Attuatore della predetta struttura ha autorizzato l'impresa appaltatrice ZEUS COSTRUZIONI S.r.l. al subappalto alla ditta CALABRIA ROCCE S.A.S. DI ZINNA' SALVATORE, per un importo di € 162.840,00, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- Visto** il contratto di subappalto tra l'impresa ZEUS COSTRUZIONI S.r.l. e l'impresa CALABRIA ROCCE S.A.S. DI ZINNA' SALVATORE, sottoscritto in Vallelunga Pratameno (CL), inviato tramite pec in data 20.05.2019, acquisito agli atti in data 21.05.2019 con prot. n. 3525;



- Visto** il Decreto n. 733 del 31 maggio 2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 917.920,78, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 917.545,78 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 308/2018;
- Vista** la pec inviata in data 24.09.2019 dal RUP dell'intervento in oggetto, Ing. Massimiliano Mobilia, acquisita agli atti in data 25.09.2019 con prot. 6610, con cui lo stesso ha trasmesso, tra l'altro, il **Verbale di consegna parziale dei lavori** per gli adempimenti consequenziali, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 6 agosto;
- Visto** il Decreto n. 1387 del 07 ottobre 2019 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 112.481,15 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1934 del 19 dicembre 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 125.881,92 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 30/11/2019, in favore della Ditta appaltatrice ZEUS COSTRUZIONI S.r.l.;
- Visto** il verbale di sospensione dei Lavori del 16 marzo 2020, trasmesso tramite pec il 1° luglio 2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.5752 con il quale, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, i lavori sono stati sospesi dal 16/03/2020;
- Visto** il Decreto n. 781 del 06/05/2020 con cui si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP e si è approvato in linea amministrativa il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, per un importo complessivo è pari ad € 917.801,10;
- Visto** il verbale, trasmesso tramite pec il 1° luglio 2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.5752, con il quale sono stati ripresi i Lavori a far data dal 07/05/2020, e, al contempo, si è disposta la consegna definitiva degli stessi;
- Visto** il Decreto n. 1453 del 14 agosto 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 288.691,15 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 21/05/2020, in favore della Ditta appaltatrice ZEUS COSTRUZIONI S.r.l.;
- Visto** il verbale dell' 11 settembre 2020, trasmesso tramite pec il 28 settembre 2020, acquisito agli atti in data 29 settembre 2020 con prot. n.8270, con il quale, in attesa della predisposizione di una Perizia di Variante sono stati sospesi i Lavori;
- Visto** il Decreto n. 2456 del 28/12/2020 con cui si è preso atto della perizia di variante già approvata dal RUP e si è approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico, per un importo pari ad € 917.799,59:

QUADRO ECONOMICO PVS ME 17771 - MONTALBANO ELICONA (ME)			
			TOTALI
A	Lavori al lordo	€ 891.178,08	
a.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 32.907,03	
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 858.271,05	
	importo del ribasso (37,1681%)	€ 319.003,04	
	Lavori al netto del ribasso	€ 539.268,01	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.907,03	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 572.175,04



	SOMMANO I LAVORI		
b.1	I.V.A.	€ 125.878,51	
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 17.823,56	
b.3	Competenze tecniche progettazione, Direzione lavori e sicurezza oneri ed IVA inclusi	€ 103.238,26	
b.4	Per collaudo statico oneri ed IVA inclusi	€ 14.758,91	
b.5	Oneri conferimento discarica	€ 4.059,03	
b.6	Spese Anac (già impegnati con D.C. n. 1052/2018)	€ 375,00	
b.7	Per espropri ed oneri afferenti	€ 8.965,49	
b.8	Competenze geologo oneri ed IVA inclusi	€ 27.444,12	
b.9	Indagini geognostiche oneri inclusa IVA	€ 23.081,67	
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche art.111 D. Lgs. 50/2016	€ 5.000,00	
b.11	Per monitoraggio post intervento oneri inclusi	€ 15.000,00	
b.12	Imprevisti < 5 %	€ 0,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 345.624,55
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 917.799,59

Visto l'Atto di sottomissione del 12.10.2020, trasmesso tramite Pec il 14 gennaio 2021, acquisito agli atti in pari data con prot.n.377 dal quale si evince che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, è stata concessa una proroga di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori, rispetto al tempo utile contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei Lavori;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 12/10/2020, trasmesso tramite Pec il 14 gennaio 2021, acquisito agli atti in pari data con prot.n.377, con il quale è stato stabilito, quale nuovo termine per l'ultimazione, il 27/10/2020;

Visto il Decreto n. 301 del 10 febbraio 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 13.651,19 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 27/10/2020, in favore della Ditta appaltatrice ZEUS COSTRUZIONI S.r.l.;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 29/10/2020, acquisito agli atti in data 15/03/2022 con prot. n. 3338, con cui il D.L. ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 27/10/2020 e, quindi, in tempo utile contrattuale;

Vista lo Stato Finale dei lavori, acquisito agli atti in data 30/12/2020 con prot. n. 12212, redatto dal D.L. in data 29/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 572.175,04 di cui:

✓ l'importo complessivo di € 527.054,22, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.3 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n.1-2);

✓ l'importo di € 45.120,82 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

Considerato che, rispetto all'importo della rata di saldo dello Stato Finale, con il decreto n. 301/2021 si è già provveduto al pagamento dell'importo di € 13.651,19 oltre IVA;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 04/01/2021, acquisito agli atti in data 04/03/2022 con prot. n. 2875, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato, tra l'altro, che i lavori sono stati regolarmente



seguiti ed al contempo, a seguito della revisione tecnico-contabile operata, ha determinato l'importo di € 31.469,63 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

Visto il Certificato di pagamento del 17/02/2022, acquisito agli atti in data 10 marzo 2022 con prot. n. 3115, relativo alla rata di saldo, per un importo pari ad € 31.469,63, come di seguito riportato:

Lavori e somministrazione	€ 572.175,04
Da cui detraendo:	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 540.705,41
Sommano le detrazioni	€ 540.705,41
Risulta il credito dell'impresa	€ 31.469,63

Vista la fattura elettronica n. 6 del 18 febbraio 2022, acquisita agli atti in data 15 marzo 2022 con prot. n. 3270, emessa dall'impresa ZEUS Costruzioni S.r.l., relativa alla rata di saldo, per l'importo complessivo di € 31.469,63 oltre IVA;

Vista la Polizza fidejussoria n. 733128151, acquisita agli atti in data 02/03/2022 con prot. n. 2689, sottoscritta in data 18/02/2022 tra la compagnia assicuratrice "ALLIANZ" e l'impresa ZEUS Costruzioni S.r.l., e relativa appendice del 07/03/2022, acquisita agli atti in data 08/03/2022 con prot. n. 2972, relative allo svincolo della rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa ZEUS Costruzioni S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 16 dicembre 2021 INAIL_29165880, acquisito agli atti in data 10 marzo 2022 con prot. n. 3102;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ZEUS Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec il 24.09.2019, acquisita agli atti in data 25.09.2019 con prot. n. 6610, indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/03/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "ZEUS Costruzioni S.r.l." risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17771 - "Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria" - Comune di Montalbano Ellicona - Codice Caronte SI_1_17771, il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro tecnico economico già approvato con il decreto n. 2456 del 28/12/2020;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 38.392,95, relativo alla fattura elettronica n. 6 del 18 febbraio 2022, emessa dalla ditta ZEUS Costruzioni S.r.l., riguardante la rata di saldo;



Al sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17771 - "Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria" - Comune di Montalbano Elicona - Codice Caronte SI_1_17771, il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro tecnico economico già approvato con il decreto n. 2456 del 28/12/2020. P/Rc
E/Ri
V
- Articolo 4** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dell'importo di € 31.469,63 (trentunomilaquattrocentosessantanove/63) relativo alla fattura n. 6 del 18 febbraio 2022 (SDI 6858248948), emessa dalla ditta ZEUS Costruzioni S.r.l. (P.IVA/C.F. 01903320859), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 6.923,32 (seimilanovecentoventitre/32) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 38.392,95, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 733 del 31 maggio 2019 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 31.469,63 - voce B.1 IVA sui Lavori € 6.923,32), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

