

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 515 del 15.3.2021

Oggetto: FSC 2014-2020 Patto per il SUD PA 17596 - Petralia Soprana "Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò" - € 1.450.000,00 - Codice Caronte SI_1_17596 - Codice ReNDiS 19IR147/G1 - CUP J96J16001030001 - CIG 7697555F52

Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle



regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n.

2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con



deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;

Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato	che l'intervento, identificato con, codice CARONTE SI_1_17596 e con codice di assegnazione interno PA_17596 Petralia Soprana, denominato “ <i>Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza – Raffo – Pellizzara – Cipampini – Gulini - Fasanò</i> ” - Importo € 1.450.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 e ss.mm.ii. concernente “ <i>Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana</i> ”;
Visto	il Decreto n. 78 dell'8 febbraio 2017 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 1.450.000,00, e, al contempo, l'Arch. Mario Cerami è stato nominato quale RUP dell'intervento;
Considerato	il Decreto n. 1015 del 26 ottobre 2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confermato il finanziamento già disposto con Decreto n.78/2017 per l'importo di € 1.450.000,00;
Visto	il Decreto n. 1130 del 15 novembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'avvalimento dell'ing. Michele Zafonti per l'espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
Visto	il Decreto Commissariale n. 990 del 16 luglio 2019 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA_17596 Petralia Soprana, denominato “ <i>Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza – Raffo – Pellizzara – Cipampini – Gulini - Fasanò</i> ”, in favore dell'operatore economico EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., in ragione del ribasso economico del 38,0843% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 631.566,18 al netto dell'I.V.A., di cui € 626.634,73 per lavori e € 4.931,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Visto	il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 15 ottobre 2019, rep. n. 252/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 11933 - serie 1T;
Visto	il Decreto n. 1642 del 18 novembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 979.760,09, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 600,00 già impegnato nella fase precedente, si è impegnato l'importo complessivo di € 979.160,09, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1015/2018;
Visto	il verbale di consegna dei lavori trasmesso con PEC del 22.11.2019, acquisita gli atti in pari data con prot. n. 8263, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP nel quale atteso il numero dei giorni stabiliti nel contratto, pari a 300 naturali e consecutivi. È stata stabilita quale data di ultimazione dei Lavori, quella del 16.09.2020;
Richiamato	il Decreto n. 507 del 19 marzo 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1° SAL a

tutto il 25.02.2020, per un importo complessivo pari ad € 386.184,47 oltre IVA;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori del 13 marzo 2020 inviato tramite pec del 17.03.2020, acquisita agli atti in data 18.03.2020 con prot. n. 2726, con cui, a causa della grave situazione epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione degli stessi fino al successivo ordine di ripresa;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori, inviata tramite pec il 28.09.2020, acquisita agli atti in data 29.09.2020 con prot. n. 8298, con cui il RUP ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 14.05.2020 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 17.11.2020;

Visto lo Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 03.11.2020;

Visto il Decreto n. 62 del 14 gennaio 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante già approvata in linea tecnica dal RUP ed è stato approvato anche in linea amministrativa il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI (VARIANTE)		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.015.412,54	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 7.391,57	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.008.020,97	
	importo del ribasso (38,0843%)	€ 383.897,73	
	Lavori al netto del ribasso	€ 624.123,24	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.391,57	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 631.514,81
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 138.933,26	
B2	Comp. di prog. Definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, mis. Contabilità e dl	€ 90.774,48	
B3	Per Competenze Collaudo statico IVA e tasse comprese	€ 14.828,89	
B4	Per Competenze collaudo tecnico amministrativo IVA e tasse comprese	€ 5.895,58	
B5	Per competenze RUP [1017008,73*2%*0,25]	€ 5.085,04	
B6	Per Competenze Geologiche IVA e tasse comprese	€ 15.004,88	
B7	Per IVA e tasse su competenze (Prog.- D.L. Mis. e Cont.- Coord.- ecc)	€ 20.769,20	
B8	Per Pubblicazione bando	€ 10.000,00	
B9	Per Imprevisti	€ 0,00	
B10	Per Espropriazioni e atti espropriativi	€ 9.641,98	
B11	Per contributo ANAC (già impegnato con D.C. 442/2019)	€ 600,00	
B12	Per prove sui materiali e di laboratorio	€ 10.000,00	
B13	Per oneri di accesso alla discarica	€ 10.000,00	
	Somme a disposizione		€ 331.533,31
	TOTALE		€ 963.048,12

Visto il Decreto n. 284 del 9 febbraio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 2° SAL ed ultimo a tutto il 17.11.2020, per un importo complessivo pari ad € 210.597,03 oltre IVA;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 24/11/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i Lavori sono stati ultimati il 17.11.2020, e quindi in tempo utile contrattuale;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 10/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 631.514,81 di cui:

- l'importo complessivo di € 596.781,50, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.2 certificati di pagamento (SAL n.1-2);

- l'importo di € 34.733,31 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- Vista** la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 10/12/2020;
- Visto** **il certificato di collaudo del 09/01/2021 con cui il Collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo ha liquidato l'importo di € 34.733,31 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;**
- Vista** la relazione conclusiva, redatta dal RUP in data 28/01/2021;
- Vista** la nota prot. n. 1165 del 26.01.2021, acquisita agli atti in data 28/01.2021 con prot n. 919, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la Determina n. 44 del 26.01.2021 di approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico-amministrativo e presa d'atto del certificato di collaudo statico;
- Ritenuto** **di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 17596 - Petralia Soprana "Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza – Raffo – Pellizzara – Cipampini – Gulini - Fasanò" - Codice Caronte SI_1_17596, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 62 del 14 gennaio 2021, per un importo complessivo pari a € 963.048,12;**

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 17596 - Petralia Soprana "Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza – Raffo – Pellizzara – Cipampini – Gulini - Fasanò" - Codice Caronte SI_1_17596, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale** prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di **€ 34.733,31** oltre IVA nei confronti dell'Impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L., che verrà liquidato previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.
- Articolo 3** **Di confermare** il quadro già approvato con decreto n. 62 del 14 gennaio 2021, per un importo complessivo pari a € 963.048,12.
- Articolo 4** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

